

லார்டிகை கார்டிகாடிகை லார்டால
வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்கை

ANNUAL PERFORMANCE REPORT

2024

லார்டால டெபார்டமென்டிலு
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
IRRIGATION DEPARTMENT

වෑය ශීර්ෂ - 282

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

2024 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ
වැය ශීර්ෂ අංකය- 282

අන්තර්ගතය	පිටු අංක
පරිච්ඡේදය 01 - ආයතනික පැතිකඩ/ක්‍රියාවට නැංවීමේ සාරාංශය	1
1.1 හැඳින්වීම	
1.2 ආයතනයේ දැක්ම, මෙහෙවර සහ අරමුණු	
1.3 ප්‍රධාන කාර්යයන්	
1.4 සංවිධාන සටහන	
1.5 දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති ප්‍රධාන අංශ	
පරිච්ඡේදය 02 – ප්‍රගතිය හා ඉදිරි දැක්ම	13
2.1 විශේෂ ජයග්‍රහණ සහ ප්‍රගතිය	
2.2 අභියෝග	
2.3 ඉදිරි ඉලක්ක	
පරිච්ඡේදය 03 - වසරේ සමස්ත මූල්‍ය කාර්ය සාධනය	47
පරිච්ඡේදය 04 – කාර්ය සාධන දර්ශක	55
පරිච්ඡේදය 05- තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු (SDG) සපුරා ගැනීමේ කාර්ය සාධනය	55
පරිච්ඡේදය 06 - මානව සම්පත් පැතිකඩ	56
පරිච්ඡේදය 07– අනුකූලතා වාර්තාව	64

පරිච්ඡේදය 01 : ආයතනික පැතිකඩ / ක්‍රියාවට නැංවීමේ සාරාංශය

1.1 හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ජල සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා වගකිවයුතු ප්‍රධාන ආයතනය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවයි. විදේශීය හෝ වෙනත් බාහිර උපදේශන නොමැතිව ජල සම්පත් සම්බන්ධ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයනය, විමර්ශන, ක්‍රම සැලසුම්, සැලසුම් සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන එකම ආයතනය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවයි.

මෙම දෙපාර්තමේන්තුව පොදු වැඩ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වෙන්ව වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීම එවකට බ්‍රිතාන්‍ය ආන්ඩුකාරවරයාගේ නියමය පරිදි සිදුවී ඇති අතර 1900 මැයි 15 දින දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා ලෙස ප්‍රථම වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂවරයා පත් කර කාර්යාලය බලාත්මක කර ඇත. පැවති වාරිමාර්ග වැඩ, කුඹුරු සහ අනෙකුත් වාරි පහසුකම් සැපයෙන ඉඩම් සඳහා නීති ඇතුළත් ආඥා පනත් වෙනුවට 1906 අංක 16 දරණ වාරිමාර්ග ආඥා පනත ප්‍රකාශයට පත් කර එමගින් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත බලතල පවරා දී ඇත.

මේ වන විට වගා ඉඩම් හෙක්ටයාර 323,786 කට වාරිමාර්ග පහසුකම් සපයන අතර 2030 වර්ෂය වන විට එම ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 350,000 දක්වා වැඩි කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. එසේම ජලය හා සම්බන්ධව කටයුතු අනිකුත් රේඛීය ආයතන වන ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් පාලන ආයතන ආදී වූ පාර්ශවකරුවන් සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කර අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී තාක්ෂණික සේවා සැපයීම ද සිදු කරනු ලබයි.

ජාතියේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය වෙනුවෙන් අපගේ ප්‍රධාන ආහාරය වන සහල් නිපදවීම පිණිස වී වගාව සඳහා ජලය සම්පාදනය කරන අතරම ඒ ඒ ප්‍රදේශ වල අනෙකුත් අතිරේක බෝග වගාවන් ඇතුළු සියලු ජල අවශ්‍යතා සපුරාලීම පිණිස ප්‍රතිපත්ති, සැලසුම් හා වැඩසටහන් සකස් කිරීම වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදුකරනු ලබයි.

1.2 ආයතනයේ දැක්ම, මෙහෙවර සහ අරමුණු

1.2.1 දැක්ම

“අහසින් වැටෙන එක දිය බිඳුවකුදු ලෝකෝපකාරයෙන් තොරව මුහුදට ගලා යා නොදෙනු” යන මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ පාඨය ගුරුතැන්හිලා, පරිසරයද සුරකිමින්, තිරසාර ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධනය සහතික කරනු සඳහා සෑම වැසි ජල බිඳුවක්ම පරිසර හිතකාමී ලෙස තිරසාර අයුරින් මිනිසාගේ යහපත සඳහා යොදා ගැනීමයි.

1.2.2 මෙහෙවර

කෘෂිකර්මයට සෘජුවමත්, පාරිසරික, ගෘහස්ත, කාර්මික හා විදුලිජනක අවශ්‍යතා සඳහා වක්‍රවත් අවශ්‍ය ජලය සැපයීම සඳහා සමාන්තර ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් රටේ සම්පත් භාවිතයට ගැනීම, සංවර්ධනය, සංරක්ෂණය, පාලනය, බෙදාහැරීම හා කළමනාකරණය මගින් එම සම්පත් වලින් රටට උපරිම ප්‍රතිලාභයක් ලබාදීම.

1.2.3 බලතල පැවරී ඇති ප්‍රධාන නෛතික විධිවිධාන

- ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව - ප්‍රතිශෝධිත මුද්‍රණය - 2021 පෙබරවාරි, 9 වන උපලේඛණය - III වන ලැයිස්තුව (සමගාමී ලැයිස්තුව) අර්ථ දැක්වීමට අනුව
- ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 43(1) සහ 46 (10(අ)) ප්‍රකාරව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් පත් කිරීම සහ විෂය සහ කාර්යයන් වෙන් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය
- 1994 අංක 13 දරණ වාරිමාර්ග (සංශෝධන) පනතේ 5 වන වගන්තිය අනුව
- 1946 අංක 32 දරණ වාරිමාර්ග ආඥා පනතේ V වන කොටසේ අංක 33 හා 34 වගන්ති අනුව
- 1955 අංක 22 දරණ ගංවතුර ආරක්ෂණ ආඥා පනතේ 3 (I), 5(I) හා 6 වගන්ති අනුව
- මුදල් රෙගුලාසි 788 අනුව
- 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සිදුකරන ලද 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින්, ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව විසින් කළ යුතු යැයි හඳුනාගන්නා ලද පළාත් එකකට වැඩි ගණනක් හරහා ගලා යන ගංගා හා සම්බන්ධ වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම හෝ අන්තර් පළාත් වාරිමාර්ග සහ ඉඩම් සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම වලට අදාළ සියලු වාරිමාර්ග වැඩ හා සම්බන්ධ ක්‍රමසම්පාදනය, ඒවා සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය හා නඩත්තු කිරීම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉටුකිරීමට බැඳී සිටී.

1.2.4 අරමුණු

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන අරමුණු පහත පරිදි වේ;


- පාරිසරික තිරසාරත්වය සහතික කරමින් වාරි ජල සම්පාදිත කෘෂිකර්මය, ජල විදුලි නිෂ්පාදනය, ගංවතුර ආරක්ෂණය, ගෘහස්ත ප්‍රයෝජනය, කාර්මික ප්‍රයෝජනය, ජල ජීවී වගාව සංවර්ධන උදෙසා භූමි සහ ජල සම්පත් සංවර්ධනය.
- වාරිමාර්ග හා ජල අපවහන ව්‍යාපෘතිවල ඇති වගා කළ හැකි ඉඩම් සඳහා උස්සාන වාරිමාර්ග පහසුකම් සැපයීම, ජල අපවහන පද්ධතීන් සැපයීම හා මුහුදු ජලය ගලා ඒම වැලැක්වීම.
- පානීය ජලය සඳහා පහසුකම් සැපයීම, ගංවතුර අවදානම ඇති ප්‍රදේශවලට ගංවතුර ආරක්ෂණ හා ජල අපවහන පහසුකම් සැපයීම.
- ග්‍රාමීය ජනයාගේ ගොවි ආදායම් වැඩි කිරීම තුළින් ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම සහ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල දිළිඳුකම තුරන් කිරීම.
- තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය සහ වෙනත් භාවිතයන් සඳහා ජලය අරපිරිමැසුම්දායී වශයෙන් කළමනාකරණය කිරීම.
- විශාල, මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සහ අන්තර් පළාත් වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතීන් සඳහා ජලය සහ ඉඩම් සඳහා වූ ඵලදායීතා වර්ධනය.
- විශාල, මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සහ අන්තර් පළාත් වාරිමාර්ග පද්ධති සඳහා ඒකාබද්ධ ජලසම්පත් කළමනාකරණය සහ සහභාගීත්ව කළමනාකරණය.
- වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ඇති ගංගා ද්‍රෝණිවල ඒකාබද්ධ ජලසම්පත් කළමනාකරණය සහ සහභාගීත්ව කළමනාකරණය.

1.3 ප්‍රධාන කාර්යයන්

- පාරිසරික සාධක වලට ප්‍රමුඛතාවය දී ඉඩම් හා ජල සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා ගංහා ද්‍රෝණි සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන සැලසුම් සකස් කිරීම.
- වාරිමාර්ග, ජල විදුලිය සහ ගංවතුර පාලනය සඳහා වන නව ව්‍යාපෘති සඳහා සවිස්තර සැලසුම් සකස් කිරීම.
- නව හා පවතින ගොවිතැන් කළ හැකි ඉඩම් වල අස්වැන්න වැඩි කිරීම සඳහා ගුරුත්ව හා උස්සාන වාරිමාර්ග ක්‍රම යටතේ ජල සංරක්ෂණය, හැරවීම හා බෙදා හැරීම සිදු කිරීම සඳහා නව ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම සහ ගොවීන් පදිංචි කිරීමේ ව්‍යාපෘති සැකසීම.
- ජලාපවහන, ගංවතුර පාලන සහ ලවණ දිය බැහැර කිරීමේ ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම මගින් එම බලපෑම් ඇති ඉඩම් වල ගොවිතැන් කිරීමේ කටයුතු අනතුරකින් තොරව කරගෙන යාමට ඉඩ සැලසීම.
- ගංවතුරෙන් සිදුවන හානිය අවම කිරීම හෝ අවම කිරීම සඳහා ජලාපවහන හා ගංවතුර ආරක්ෂණ පහසුකම් සැපයීම.
- මධ්‍යම පරිමාණ හා ප්‍රධාන වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම, ජලාපවහන හා ගංවතුර ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම, ලවණ ජලය බැහැර කිරීමේ යෝජනා ක්‍රම වල මෙහෙයුම් හා නඩත්තු කටයුතු, වැඩිදියුණු කිරීම් සහ පුනරුත්ථාපන කටයුතු කිරීම මගින් ප්‍රශස්ත ජල කළමනාකරණයක් ප්‍රතිලාභිතයේ සහභාගීත්වය ලබා ගනිමින් ඉටු කිරීම. අන්තර් අංශ භාවිතය, ගෘහස්ථ හා කාර්මික භාවිතය සහ පාරිසරික අවශ්‍යතා සඳහා ද ජලය සැපයීම වෙනුවෙන් වාරිමාර්ග ජලාශ ඉදිකිරීම සහ සංරක්ෂණය කර පවත්වා ගැනීම.
- කෘෂිකාර්මික හා ගෘහස්ත පරිභෝජනයේ තිරසාර ජල සැපයුම සඳහා වෙලි ඇතුළු ජල යටිතල පහසුකම් නඩත්තු කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම.
- ජල සම්පත් වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය කරන පර්යේෂණ ජල ශක්ති, ජල විද්‍යා, ඉංජිනේරු ද්‍රව්‍ය, ඉංජිනේරු භූවිද්‍යා, භූවිද්‍යාත්මක තොරතුරු, ඉඩම් පරිහරණ යන අංශ වල සිදු කිරීම.
- වාරිමාර්ග අංශයේ මානව සම්පත් ප්‍රශස්තව උපයෝජනය සඳහා මානව සම්පත් සංවර්ධනය.
- රජයේ මූල්‍ය රෙගුලාසි වලට අනුකූලව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ විගණන පද්ධතිය, ගිණුම් වාර්තා කිරීම, මූල්‍ය කළමනාකරණ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම.
- ජල සම්පත් වැඩි දියුණු කිරීම, ඉංජිනේරුමය මූලික දැනුම, පස් වැඩ සහ කොන්ක්‍රීට් වැඩ වල තත්ත්වය පාලනය, ජල ශක්ති ආකෘති පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම සහ ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් සැකසීම සම්බන්ධව රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා සංස්ථා සහ පොදු හා පෞද්ගලික ආයතන සඳහා උපදෙස් ලබා දීම.
- රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය වඩාත් තහවුරු කිරීම සඳහා වාරි ව්‍යාපාරයන්හි ඵලදායිතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගෙන මහා වාරි හා මධ්‍ය වාරි ව්‍යාපාරයන්හි ඒකාබද්ධ හා සහභාගීත්ව වාරිමාර්ග කළමනාකරණ ක්‍රමවේද සංකල්පය මත ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සිදු කිරීම.


1.4 සංවිධාන සටහන

1.4.1 සංවිධාන සටහන - වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව




* නියමිත තනතුරක් නොවන අතර අවශ්‍යතාවය මත පදනම්ව අනුමත වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ තනතුරු 36 තුළ පත් කිරීම සිදු කරයි.


1.4.2 සංවිධාන සටහන - කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය




1.4.3 සංවිධාන සටහන - ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය



1.4.4 සංවිධාන සටහන - යාන්ත්‍රික අංශය



1.4.5 සංවිධාන සටහන - යාන්ත්‍රික වැඩපොල



වගුව 1: සංවිධාන සටහන සඳහා සංක්ෂිප්තයන්

කෙටි යෙදුම	සටහන	වගකීම් දරන ක්ෂේත්‍රය
වා.අ.ජ.	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්	සමස්ත කාර්යයන් : ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම, සමස්ත අධීක්ෂණය සහ කළමනාකරණය, බාහිර ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය, කාර්ය මණ්ඩලය සහ ප්‍රතිපාදන මෙහෙයවීම, පුහුණුව සහ පොදු අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම තාක්ෂණික කාර්යයන්: විශාල පරිමාණයේ ව්‍යාපෘති සඳහා ක්‍රමසැලසුම් කිරීම, විමර්ශනය, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම, විශාල හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වැඩකටයුතුවල මෙහෙයුම්, වැඩිදියුණු කිරීම් සහ ජල කළමනාකරණය සහ සැලසුම් කිරීම, විමර්ශනය, සැලසුම් කිරීම සහ තත්ත්ව පාලනය සඳහා උපදේශන සේවා ලබා දීම
අති.වා.අ.ජ (වි.සැ.හා සැ.)	අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (විමර්ශන, ක්‍රම සැලසුම් හා සැලසුම්)	වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් වන විමර්ශන සිදු කිරීම, ක්‍රම සැලසුම් සකස් කිරීම සහ සැලසුම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ශාඛා අධීක්ෂණය, පරිපාලනය සහ සම්බන්ධීකරණය සිදු කිරීම.
අති.වා.අ.ජ (ක්‍රම. කළ.)	අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ක්‍රම කළමනාකරණ)	ගුරුත්ව වාරි යෝජනා ක්‍රමවල මෙහෙයුම්, නඩත්තු කිරීම, ජල කළමනාකරණය සහ ඵලදායීතාව වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ශාඛා අධීක්ෂණය, පරිපාලනය සහ සම්බන්ධීකරණය.
අති.වා.අ.ජ (ඉදි. හා සං.)	අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධන)	ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ශාඛා අධීක්ෂණය, පරිපාලනය සහ සම්බන්ධීකරණය.
අති.වා.අ.ජ (ගංගා. කළ.)	අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ගංගාධාර කළමනාකරණ)	ජලාපවහනය, ගංවතුර පාලනය සහ ගංගාධාර කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ශාඛා අධීක්ෂණය, පරිපාලනය සහ සම්බන්ධීකරණය.
අති. අ.ජ (පාලන)	අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පාලන)	ප්‍රධාන කාර්යාලයට සහ දිවයින පුරා පිහිටා ඇති ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලට අනුයුක්ත කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම පරිපාලන කටයුතු අධීක්ෂණය සහ සම්බන්ධීකරණය.
ප්‍ර.මු.නි.	ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී	ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සහ අනෙකුත් අදාළ නීතිරීති සහ රෙගුලාසි වලින් පැවරී ඇති බලතල අනුව ගණන්දීමේ නිලධාරියා ලෙස රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා සහය වීම.
වා.අ.(ව්‍යා.සැ. හා නි.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති සැලසුම් සහ නිර්මාණ)	නව ජල සම්පත් සංවර්ධන යෝජනා හඳුනා ගැනීම, ජල සම්පත් බහු විධ භාවිතය සඳහා ශක්‍යතා පරීක්ෂා කිරීම, සැලසුම් කිරීම, විස්තරාත්මක සැලසුම් සකස් කිරීම සහ ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්‍ය සැලසුම් සැපයීම.
වා.අ. (ජල.ස.සැ.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ජල සම්පත් සැලසුම්)	සමාජ, ආර්ථික සහ පාරිසරික සංවර්ධන ඉලක්ක දිගුකාලීනව සපුරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන ජාතික ජල සම්පත් සැලැස්ම සකස් කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම.
වා.අ. (ඉං.භූ.වි.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු භූ විද්‍යා)	ප්‍රධාන හා මධ්‍යම වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති සැලසුම් කරණය සඳහා අවශ්‍ය භූගත පරීක්ෂණ සහ අත්තිවාරම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තාක්ෂණික උපක්‍රම යෙදීම. ගොඩබිම සහ වෙරළ ආශ්‍රිතව විමර්ශන සඳහා උපදේශන සේවා සැපයීම, දැනට භාවිතයේ පවතින නිර්මිත වල කාන්දුවීම් සහ ස්ථායීතාවය ආශ්‍රිත ගැටළු සඳහා විසඳුම් සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.

කෙටි යෙදුම	සටහන	වගකීම් දරන ක්ෂේත්‍රය
වා.අ (ඉං.ද්‍රව්‍ය)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු ද්‍රව්‍ය)	ප්‍රධාන හා මධ්‍යම වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති සඳහා ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂණ කිරීම, පස් වලින් ඉදි කරන වේලි සැලසුම් කිරීම සහ ඉදිකිරීම් ස්ථානවල තත්ත්ව විමර්ශනය සහතික කිරීම. විමර්ශනය කිරීම, සිවිල් ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම් කටයුතුවල ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට මෙන්ම අනෙකුත් අවශ්‍ය ආයතනවලට සේවා සැපයීම.
වා.අ. (තො.ස.තා/භූ. තො.තා)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ / භූගෝලීය තොරතුරු තාක්ෂණ)	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම අංශ , ශාඛා, කලාප සහ කොට්ඨාශ සඳහා පරිගණක සහ තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ සේවාවන් සැපයීම සහ අවශ්‍ය අංශ සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල සඳහා භූගෝලීය තොරතුරු තාක්ෂණික සේවා, සහාය සහ පුහුණුව ලබා දීම.
වා. අ (ජල වී සහ ආපදා . කළ.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ජල විද්‍යා සහ ආපදා කළමනාකරණ)	ජල සම්පත් සංවර්ධනය සහ ගංවතුර පුරෝකථනය සඳහා ජල විද්‍යාත්මක සහ කාලගුණික දත්ත රැස් කිරීම, සැකසීම සහ බෙදා හැරීම, ප්‍රධාන ගංගා සඳහා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීම සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
වා.අ. (ජල ශක්ති)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ජල ශක්ති)	වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතිවල ආදර්ශ අධ්‍යයනයන් සිදු කිරීම, විෂයය පිළිබඳ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ආයතනවලට උපදේශන සේවා සැපයීම සහ උපකරණ ඒකකය පවත්වාගෙන යාම.
වා.අ (ක්‍ර. සැ. සහ සැ.මධ්‍යම)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ- (ක්‍රම සැලසුම් සහ සැලසුම් -මධ්‍යම)	මහනුවර, කුරුණෑගල, පුත්තලම සහ අම්පාර යන කලාප වල මධ්‍යම හා කුඩා වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතිවල ශක්‍යතා අධ්‍යයනය, ක්‍රම සැලසුම් සහ සැලසුම් කටයුතු සිදු කිරීම.
වා.අ. (ක්‍ර. සැ. සහ සැ - ඌව)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රම සැලසුම් සහ සැලසුම් - ඌව කලාපය)	බදුල්ල, මොණරාගල, මඩකලපුව සහ හම්බන්තොට කලාප වල මධ්‍යම හා කුඩා වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතිවල ශක්‍යතා අධ්‍යයනය, සැලසුම් සහ සැලසුම් කටයුතු.
වා. අ (ක්‍ර. සැ. සහ සැ - ඌ.හා ඌ.මැද)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රම සැලසුම් සහ සැලසුම් - ඌතුරු හා ඌතුරු මැද කලාපය)	අනුරාධපුර, මන්නාරම, පොළොන්නරුව සහ ත්‍රිකුණාමලය යන කලාප වල මධ්‍යම හා කුඩා වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතිවල ශක්‍යතා අධ්‍යයනය, සැලසුම් සහ සැලසුම් කටයුතු.
අධ්‍ය (ඉ. පරි.)	අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් පරිහරණ)	වාරිමාර්ග සහ අනෙකුත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල ඉඩම් පරිහරණය තීරණය කිරීම සඳහා ගුණාත්මක හා ප්‍රමාණාත්මක විද්‍යාත්මක තොරතුරු සැපයීම.
වා.අ (වි.ඉදි.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (විශාල ඉදි කිරීම්)	මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග හා ජනාවාස ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
වා. අ (ප්‍රා.සං.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන)	මධ්‍යම පරිමාණ වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
වා.අ. (භෞ.ස.ක.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (භෞතික සම්පත් කළමනාකරණ)	දෙපාර්තමේන්තු සහ අමාත්‍යාංශයේ අයවැය ප්‍රතිපාදන නිසි පරිදි යොදා ගනිමින් යන්ත්‍රෝපකරණ සහ වාහන හැර අනෙකුත් සියලුම වත්කම් කළමනාකරණය කිරීම සහ සියලුම ගුරුත්ව වාරිමාර්ග ව්‍යාපාර නඩත්තු කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම.
වා.අ. (ජල. ක.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ජල කළමනාකරණ)	ජල ඒකකයකින් සහ ඉඩම් ඒකකයකින් උපරිම ඵලදායිතාවයක් ලබා ගැනීමට සහ ගොවි ජනතාවගේ ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා ගොවීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් වාරිමාර්ග පද්ධතිවල කාර්යක්ෂමතාවයට, ඵලදායිතාවයට සහ තිරසාර කළමනාකරණයට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම.

කෙටි යෙදුම	සටහන	වගකීම් දරන ක්ෂේත්‍රය
වා.අ. (ගං.ක හා පා. අ.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ගංගාධාර කළමනාකරණ හා පාරිසරික අධ්‍යයන)	භෞතික හා පාරිසරික සමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ සම්බන්ධීකරණය සහ සහභාගීත්වය ඇතිව ගංගාධාර සංරක්ෂණ කටයුතු සඳහා පහසුකම් සැලසීම. දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉටුකල යුතු පාරිසරික අධ්‍යයනයට අදාළ කටයුතු සඳහා මැදිහත්වී ක්‍රියාත්මක කිරීම.
වා.අ (ජලා. හා ගං. පද්.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ජලාපවහන හා ගංවතුර පද්ධති)	පහත් බිම්වල ජලාපවහන සහ ලවණ ජලය බැහැර කිරීමේ යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් කුඹුරු වගා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කිරීම, ගංවතුර ආරක්ෂණ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් මිනිස් ජීවිත, පොදු සහ පෞද්ගලික දේපළ සහ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට උපදෙස් ලබා දීම.
වා. අ (වැ.කළ.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (වැඩසටහන් කළමනාකරණ)	ප්‍රාග්ධන අයවැය සැලසුම් කිරීම, වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළියෙළ කිරීම, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම සඳහා සහාය වීම, ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම සහ අනෙකුත් වාර්ෂික හා කාර්තුමය වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම
වා.අ (කො.හා ප්‍ර.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (කොන්ත්‍රාත් හා ප්‍රසම්පාදන)	වැඩ, භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම, ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය දෙපාර්තමේන්තුව තුළ නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සහ ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගෙන යාම සඳහා ක්‍රියා පටිපාටි යාවත්කාලීන කිරීම.
වා.අ (පුහුණු / ප.ස. සහ ක්‍ර.ප්‍ර.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු / පර්යේෂණ සහාය සහ ක්‍රමවේද ප්‍රවර්ධන)	දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩල වල කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පුහුණුව සැලසීම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම, ප්‍රධාන කාර්යාලය, කලාප සහ ගල්ගමුව වාරිමාර්ග පුහුණු ආයතනයේ පුහුණු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය, සියලුම කාණ්ඩවල සේවකයින් බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට අනුව බඳවා ගැනීමේ විභාග සහ කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් විභාග පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය සහ පැවැත්වීම. දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම සේවාවන් සහ ක්‍රියාවලි වැඩිදියුණු කිරීමට අදාළව සහ අනෙකුත් විශේෂ ක්ෂේත්‍රවල පර්යේෂණ ප්‍රවේශය තුළින් ක්‍රියාවලීන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සහාය ලබා දීම.
වා.අ. (වැ.පො.හා ගොඩ.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (වැඩ පොදු හා ගොඩනැගිලි සේවා)	පාර්ලිමේන්තු උපදේශන කමිටු කටයුතු, මහජන පෙත්සම් යනාදී විවිධ කාරණා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම, රත්මලානේ පිහිටි නිල නිවාස,ප්‍රධාන කාර්යාලය, අංක 34 පරිශ්‍රය පරිපාලනය, නඩත්තු කිරීම, ඉදිකිරීම්, වැඩිදියුණු කිරීම් සහ සම්පත් වෙන් කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීම.
වා.අ. (ඉං.වි.තා / වා.ඵ.ප්‍ර.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු, විද්‍යා සහ තාක්ෂණික සේවා / වාරිමාර්ග ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන)	ඉංජිනේරු, විද්‍යාත්මක, ගණකාධිකාරී, පරිපාලන සහ ඉංජිනේරු සහකාර සේවයේ පරිපාලන කටයුතු සිදු කිරීම සහ අධීක්ෂණය. වජ් හවුල ක්‍රියාත්මක වාරිමාර්ග ව්‍යාපාර වල සහභාගීත්ව කළමනාකරණ ප්‍රවේශය සමඟින් වාරි කෘෂිකර්මාන්තයේ ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සහ වජ් හවුල වැඩසටහන කළමනාකරණය කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම.
වා.අ. (වා.අ.ආ.)	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (වාරිමාර්ග අභ්‍යාස ආයතනය)	ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් සඳහා වාරි ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව පැවැත්වීම, පුහුණු අංශයේ ඉල්ලීම මත සියලුම සේවා කාණ්ඩ සඳහා බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටියට අනුව සේවා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග පැවැත්වීම සහ දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩල වල කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පුහුණුව සැලසීම.

කෙටි යෙදුම	සටහන	වගකීම් දරන ක්ෂේත්‍රය
ක.ව.අධ්‍ය.	කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙනුවෙන් කලාපය තුළ දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කිරීම, සැලසුම් ප්‍රමිතීන් සහ ඉදිකිරීම් වැඩ වල ගුණාත්මකභාවය සහතික කරමින් කලාපයේ පරිපාලනය කිරීම, නිසි ජල කළමනාකරණය සහතික කරමින් කලාපයේ වාරිමාර්ග කටයුතු මෙහෙයවීම සහ නඩත්තු කිරීම, වත්කම් නඩත්තු කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම, අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන්ගේ මහපෙත්වීම යටතේ සහ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ අවශ්‍යතා සමඟ සාකච්ඡා කර කලාපයේ වාරිමාර්ග කටයුතු සඳහා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සහ අයවැය සකස් කිරීම, තාක්ෂණික පාලනය සඳහා ප්‍රධාන හෝ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඉංජිනේරු සහ අනෙකුත් කාර්ය මණ්ඩලයේ සහාය ඇතිව ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම, මූල්‍ය පාලනය සඳහා ගණකාධිකාරී සහ කාර්ය මණ්ඩලය මෙහෙයවීම. කාර්ය මණ්ඩල පාලනය සඳහා පරිපාලන නිලධාරී සහ කාර්ය මණ්ඩලය මෙහෙයවීම, ස්ථාවරයන් සහ මාර්ගෝපදේශ අනුව සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ වාරිමාර්ග වැඩ කටයුතු විමර්ශනය කිරීම, ක්‍රම සැලසුම් හා සැලසුම් කිරීම සහ ඇස්තමේන්තු පිළියෙළ කිරීම. නිවැරදි ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කරමින් ඒකක ගාස්තු ගණනය කිරීම, ප්‍රධාන කාර්යාලයට අවශ්‍ය විමර්ශන, ක්‍රම සැලසුම් සහ සැලසුම් කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම. භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම, ව.අ (වී.ඉදි) වෙනුවෙන් විශාල ඉදිකිරීම් අංශය මගින් ක්‍රියාත්මක ප්‍රධාන වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සමස්ත අධීක්ෂණය, ක්‍රියාත්මක ප්‍රධාන වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති සම්බන්ධව දිස්ත්‍රික්කයේ අනිකුත් ආයතන වෙත තොරතුරු සැපයීම, කලාපය තුළ පිහිටා ඇති ක්ෂේත්‍ර යාන්ත්‍රික වැඩපළවල් කළමනාකරණය කිරීම.
අධ්‍යක්ෂ (පාලන)	අධ්‍යක්ෂ (පාලන)	පරිපාලන කටයුතු සඳහා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පාලන) ට සහාය වීම.
යා. අධ්‍ය. (ප්‍ර.කා. සහ ද.)	අධ්‍යක්ෂ යාන්ත්‍රික (ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ දකුණ)	ප්‍රධාන කාර්යාලය, කොළඹ, ගාල්ල, හම්බන්තොට සහ මොණරාගල යන කලාපවලට අයත් සියලුම වාහන, යන්ත්‍රෝපකරණ සහ වාරි නිර්මිත හා සම්බන්ධ යාන්ත්‍රික ව්‍යුහයන් නඩත්තු කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම.
යා. අධ්‍ය. (මධ්‍යම)	අධ්‍යක්ෂ යාන්ත්‍රික (මධ්‍යම)	මහනුවර, කුරුණෑගල, පුත්තලම, බදුල්ල, අම්පාර සහ මඩකලපුව යන කලාපවලට අයත් සියලුම වාහන, යන්ත්‍රෝපකරණ සහ වාරි නිර්මිත හා සම්බන්ධ යාන්ත්‍රික ව්‍යුහයන් නඩත්තු කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම.
යා. අධ්‍ය. (උතුරු මැද)	අධ්‍යක්ෂ යාන්ත්‍රික (උතුරු මැද)	අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, මන්නාරම සහ ත්‍රිකුණාමලය යන කලාපවලට අයත් සියලුම වාහන, යන්ත්‍රෝපකරණ සහ වාරි නිර්මිත හා සම්බන්ධ යාන්ත්‍රික ව්‍යුහයන් නඩත්තු කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම.
ප්‍ර.ග. (මූල්‍ය)	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (මූල්‍ය)	ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ මූල්‍ය කටයුතු අධීක්ෂණය සඳහා ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරීට සහාය වීම.
ප්‍ර.ග. (ගිණුම් හා ඇස්.)	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (ගිණුම් හා ඇස්තමේන්තු)	වාර්ෂික ඇස්තමේන්තු, ගිණුම්, වියදම් වාර්තා සහ අනෙකුත් වාර්තා සකස් කිරීම, දෙපාර්තමේන්තු සහ අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු සහ අමාත්‍යාංශ යටතේ ලැබෙන ප්‍රතිපාදන පාලනය සහ අධීක්ෂණය, මාසික වියදම් වාර්තා සහ අනෙකුත් වාර්තා භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම.

කෙටි යෙදුම	සටහන	වගකීම් දරන ක්ෂේත්‍රය
ප්‍රා.වා.ඉංජි.	ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු	ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ අවශ්‍යතා සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් ප්‍රාදේශීයව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාකාරකම්වල සමස්ත අධීක්ෂණය සහ කළමනාකරණය සිදු කිරීම, වාරිමාර්ග කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ප්‍රාදේශීයව තාක්ෂණික, මූල්‍ය සහ පරිපාලන කටයුතු පාලනය කිරීම, නිසි ජල කළමනාකරණයක් සහතික කරමින් කොට්ඨාශයේ වාරිමාර්ග කටයුතු මෙහෙයවීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂකට සහාය වීම; සහ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වත්කම් නඩත්තු කිරීම සහ ආරක්ෂාව, කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂකගේ මහපෙන්වීම යටතේ සහ ප්‍රාදේශීය අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගෙන වාරිමාර්ග කටයුතු සඳහා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සහ අයවැය සැකසීමේදී කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂකට සහාය වීම, අනුමත භෞතික හා මූල්‍ය වැඩසටහන්, සැලසුම් සහ ඉදිකිරීම් සැලසුම් අනුව කොට්ඨාශයේ වාරිමාර්ග වැඩ ඉදිකිරීමේ කටයුතු ගුණාත්මක බව සහතික කරමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම, ස්ථාවරයන් සහ මාර්ගෝපදේශ අනුව සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ වාරිමාර්ග වැඩ කටයුතු විමර්ශනය කිරීම, ක්‍රම සැලසුම් හා සැලසුම් කිරීම සහ ඇස්තමේන්තු පිළියෙළ කිරීම, අනුමත ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කරමින් අවශ්‍ය අවස්ථාවල ඒකක ගාස්තු සකස් කිරීම, කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂක ගේ මහපෙන්වීම යටතේ සහ දෙපාර්තමේන්තු ක්‍රියා පටිපාටි සහ ප්‍රමිතීන්ට අනුව බාහිර ආයතනවල ව්‍යාපෘතිවල වාරිමාර්ග සංරචක ක්‍රියාත්මක කිරීම.

1.5 දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති ප්‍රධාන අංශ


- 1 විමර්ශන, ක්‍රම සැලසුම් සහ සැලසුම් අංශය
- 2 ඉදිකිරීම් සහ සංවර්ධන අංශය
- 3 ක්‍රම කළමනාකරණ අංශය
- 4 ගංගාධාර කළමනාකරණ අංශය
- 5 පාලන අංශය
- 6 මූල්‍ය අංශය

මීට අමතරව පහත සඳහන් අංශයන් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ පවතී.

- 1 වැඩසටහන් කළමනාකරණ අංශය
- 2 කොන්ත්‍රාත් සහ ප්‍රසම්පාදන අංශය
- 3 අභ්‍යන්තර විගණන අංශය
- 4 පුහුණු , පර්යේෂණ සහාය සහ ක්‍රමවේද ප්‍රවර්ධන අංශය
- 5 වැඩ පොදු හා ගොඩනැගිලි අංශය
- 6 යන්ත්‍ර සහ යාන්ත්‍රික වැඩපල අංශය
- 7 වාරිමාර්ග අභ්‍යාස ආයතනය - ගල්ගමුව

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ සහයට කුඩා කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටින අතර, ඔවුන් වැඩකටයුතු කළමනාකරණය සහ සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබයි. මෙයට අමතරව අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ රැස්වීම් සහ වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස නිල බලයෙන් සහභාගි විය යුතු රැස්වීම් වලට අදාළ ලියකියවිලි පවත්වාගෙන යාම සිදු කරනු ලබයි.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ වන කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල හා යාන්ත්‍රික කාර්යාල ඇතුළු ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයන්හි පිහිටීම



පරිච්ඡේදය 02 : ප්‍රගතිය හා ඉදිරි දැක්ම

2.1 විශේෂ ජයග්‍රහණ සහ ප්‍රගතිය

- වෙනත් වසරවලට සාපේක්ෂව වැඩි ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණයක් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව (282 වැය ශීර්ෂය) සඳහා 2024 වර්ෂයේදී වෙන්කර තිබූ අතර එයින් මෙහෙයුම් හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා ලද රු.මි. 6,955.5 ක ප්‍රතිපාදන යොදාගනිමින් 93% ක භෞතික ප්‍රගතියක්ද 92% ක මූල්‍ය ප්‍රගතියක්ද, සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ලද රු.මි. 16,474 ප්‍රතිපාදන යොදාගනිමින් 44% ක භෞතික ප්‍රගතියක්ද 41% ක මූල්‍ය ප්‍රගතියක්ද අත්කර ගැනීමට හැකිවිය.

2.1.1 විමර්ශන,ක්‍රම සැලසුම් සහ සැලසුම් අංශය

- පාරිසරික අධ්‍යයන අංශය මගින් මුන්දෙනි ආරු ගංගා දොරණි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියෙහි පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු වාර්තාව ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ ආයතනය වන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු වාර්තාව, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් මහජනතාවට අදහස් දැක්වීම සඳහා විවෘත කර ඇත. එමෙන්ම ගල්ගේකණ්ඩිය වැව ව්‍යාපෘතියෙහි මූලික පාරිසරික අධ්‍යයන වාර්තාව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාපෘති අනුමත නියෝජිතායතනය වෙත 2024 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ඉදිරිපත් කර ඇත.
- වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ අදහස් සහ අනුමැතිය ලබා දීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද විවිධ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල (පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති, හෝටල් ව්‍යාපෘති ආදිය) පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් සහ මූලික පාරිසරික අධ්‍යයන වාර්තා 28 ක් ඇගයීමට ලක් කර ඇත.
- කුඩා ජල විදුලි ව්‍යාපෘති 27 ක් ඇගයීමට ලක් කර ඊට අදාළ නිර්දේශයන් ව්‍යාපෘති අනුමත කරන ආයතන වෙත හෝ ව්‍යාපෘති යෝජකයන් වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ අතරින් ව්‍යාපෘති 8ක් සඳහා අනුමැතිය සහ ව්‍යාපෘති 2ක් සඳහා මූලික එකඟතාව ප්‍රදානය කරන ලදී.
- වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද සුර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘති වාර්තා 16ක් ඇගයීමට ලක් කර ඊට අදාළ අනුමත කිරීම් ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය වෙත ලබා දී ඇති අතර විදුලි සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග ව්‍යාපෘති 2ක් ඇගයීමට ලක් කර කොන්දේසි සහිත අනුමැතිය ලබා දී ඇත.
- හෝටල් ව්‍යාපෘති 50 ක් ඇගයීමට ලක් කර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශ හෝ අදහස් ලබා දී ඇත.
- වැව/අමුණුවල රොන්මඩ ඉවත් කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශයක් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (භෞතික සම්පත් කළමනාකරණ සහ සියලු කලාප) ගේ මූලිකත්වයෙන් යුතුව සකස් කර අදහස් සහ යෝජනා ලබා ගැනීම සිදු කරන ලද අතර ගංගා වැලි කැණීම් බලපත්‍ර සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශ නිකුත් කිරීම සඳහා සියළු වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (කලාප) සමඟ මාර්ගෝපදේශයක් සකස් කර බෙදා හැර ඇත. එමෙන්ම විගණන කමිටු රැස්වීම්වලදී ගනු ලැබූ තීරණයට අනුව රජයේ ඉඩම්වල බනිජ ලවණ අත්පත් කර ගැනීමේ ගාස්තු (සේවා / නිෂ්පාදන ගාස්තු) එකතු කිරීම ආරම්භ කරන ලදී.
- කුඩා ජල විදුලි ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීම සඳහා සම්මත මෙහෙයුම් ක්‍රියා පටිපාටිය (SOP) සඳහා වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇත.
- නැගෙනහිර පළාතේ ඉඩම් පදනම් කරගත් වැලි ගොඩදැමීමේ ව්‍යාපෘති 4ක්, දකුණු පළාතේ ඉඩම් ආශ්‍රිත වැලි ගොඩදැමීමේ ව්‍යාපෘති 5ක් සහ බස්නාහිර පළාතේ ඉඩම් පදනම් කරගත් වැලි ගොඩදැමීමේ ව්‍යාපෘති 1ක් සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර වැව් පතුල් වලින් රොන්මඩ ඉවත් කිරීම සහ මැටි/පස් ඉවත් කිරීම සඳහා අනුමැතීන් 07 ක් පාරිසරික අධ්‍යයන අංශය මගින් ලබා දී ඇත. (නාගදීප වැව, රොට්ට වැව, නාවිවදුව වැව, නවකිරි වැව, මොරවිල් ආරු, පල්ලිඅඩියාන්, මහ

අළුත්ගම ආර). මෙම අනුමැතීන් ලබා දුන්න ද 2024 වර්ෂය තුළ දී කිසිදු රොන්මඩ ඉවත් කිරීමක් හෝ මැටි/පස් ඉවත් කිරීමක් සිදු කර නොමැත.

- ගංහා වැලි කැණීම් සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීමට භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයෙන් සිදු කරන ලද ඉල්ලීම් වලින් 470 ක් සඳහා පාරිසරික අධ්‍යයන අංශය මගින් පහත පරිදි නිර්දේශ ලබා දී ඇත.

අනු අංකය	වාරිමාර්ග කලාපය	වාරිමාර්ග නිර්දේශ ලබා දුන් සංඛ්‍යාව
1	අනුරාධපුරය	57
2	කොළඹ	135
3	ත්‍රිකුණාමලය	02
4	මඩකලපුව	21
5	පුත්තලම	17
6	මොණරාගල	24
7	මන්නාරම	01
8	හම්බන්තොට	01
9	පොළොන්නරුව	17
10	මහනුවර	51
11	කුරුණෑගල	29
12	අම්පාර	110
13	බදුල්ල	05
14	ගාල්ල	0

ගංහා වැලි සඳහා මසකට නිර්දේශ කර ඇති උපරිම වැලි කියුබ් සංඛ්‍යාව කියුබ් 30ක් වන අතර, සමහර අවස්ථා වලදී විවිධ හේතූන් මත මෙම උපරිම ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් ද වැලි කැණීම් සඳහා නිර්දේශ නිකුත් කර ඇත.

- බොල්ගොඩ පරිසර ආරක්ෂණ ප්‍රදේශය තුළ ගේබියන් බිත්ති (ජැටි) ඉදිකිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ සකස් කර බොල්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බොල්ගොඩ පරිසර ආරක්ෂණ ප්‍රදේශ කළමනාකරණ කමිටුවෙන් අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලදී.
- වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරමින්, පාරිසරික අධ්‍යයන අංශය මගින් රැස්වීම් 126ක් (විෂයගත කිරීම, තාක්ෂණික ඇගයීම්, වැඩමුළු ආදිය) සහ ඒකාබද්ධ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ 46ක් අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම් සඳහා සිදු කරන ලදී. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, වෙරළ සංරක්ෂණ හා සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය, වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව වැනි අනෙකුත් අදාළ ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් විවිධ වර්ගයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා නිර්දේශ සහ අනුමැතිය නිකුත් කිරීම පිණිස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ පාරිසරික අධ්‍යයන අංශය කටයුතු කරන ලදී.
- සැලසුම් අංශය මගින් ඇල්ලේ වැව ව්‍යාපෘතියේ පිටවන දියකඩනය නිර්මාණය කිරීම , පිටවන හා සොරොව්ව අතර ඇති ආනත බෑවුම් සඳහා ආරක්ෂිත පැති බැම් නිර්මාණය කිරීම කොළඹ කලාපයේ අබලන්ව ඇති කහපිටිය, හේවාගම, මල්වාන සුළු ගංවතුර පාලන නිර්මිත නැවත නිර්මාණය කිරීම, ගාල්ල කලාපයේ නිල්වලා ව්‍යාපෘතියේ ගංවතුර පාලන බැම් සංරක්ෂණය හා අලුත්වැඩියාව සඳහා අවශ්‍ය නිර්මාණ කිරීම, අම්පාර කලාපයේ රදැල්ල අමුණ නිර්මාණය කිරීම හා ඉහත සඳහන් නිර්මාණ වලට අදාළ සැලසුම් පත් සකස් කිරීම සිදුකර ඇත. මීට අමතරව මඩකලපුව කලාපයේ යෝජිත ලවන්ආරු ජලාශය සඳහා පිටවනක් නිර්මාණය කිරීම සිදුකර ඇත.

- ව්‍යාපෘති සැලසුම් අංශය මගින් ගාල්ල කලාපයේ මාතර නිල්වලා යෝජනා ක්‍රමයේ ඇතිවන අධි ගංවතුර තත්ත්වයන්හිදී නූපේ ඇල හරහා අතිරේක ජලය බැස්සවීමට ඇති හැකියාව සෙවීම සඳහා අධ්‍යයනයන් සිදුකර ඇත. මීට අමතරව කොළඹ කලාපයේ යෝජිත රත්නපුර වේවැල්කඩුරු ජලාශය සඳහා හා හම්බන්තොට කලාපයේ වීරකැටිය කොට්ඨාශයේ යෝජිත පුස්වැල්දොල ජලාශය සඳහා පූර්ව ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදුකෙරෙමින් පවතී.
- ජල ශක්ති අංශය මගින් ඇල්ලේ වැව ජලාශයේ පිටවන ආකෘතියෙහි වැඩිදියුණු කිරීම් හා අදාළ අධ්‍යයනයන් සහ පහළ මල්වතු ඔය ජලාශයෙහි පිටවන ආකෘති අධ්‍යයනයන් සිදුකර අවසන් අධ්‍යයන වාර්තාවන් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන යටතේ උතුරු මැද පළාත් ඇළට අදාළ කෝන්ගැටිය ජලාශයේ ආකෘතිය ඉදිකර අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කර ඇත.
- ලෝක බැංකු මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ ක්‍රියාත්මක දේශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීමේ බහු අදියර වැඩසටහන් ප්‍රවේශය (CResMPA) යටතේ ජලශක්ති පර්යේෂණාගාරයේ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල පිළිසකර කිරීම සිදුකෙරෙමින් පවතින අතර මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ජලශක්ති පර්යේෂණාගාරයේ ගෘහස්ත පර්යේෂණාගාරය, පරිගණක විද්‍යාගාරය, යාන්ත්‍රික වැඩපල සහ උපකරණ අංශය, විදුලි පද්ධතිය යන අංශ වැඩිදියුණු කිරීම සිදුවෙමින් පවතී.
- ජලශක්ති පර්යේෂණාගාරයේ උපකරණ අංශය මගින් 2024 වර්ෂය තුළ ත්‍රිකුණාමලය, මොණරාගල, හම්බන්තොට සහ බදුල්ල යන වාරි කළාප තුළ මට්ටම් ගැනීමේ උපකරණ (Leveling Instruments) 113 ක් ඇතුළු දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළ අනෙකුත් උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම් සිදුකර ඇත.
- ඉංජිනේරුමය ද්‍රව්‍ය අංශය මගින් 2024 වර්ෂය තුළ ක්ෂේත්‍ර හා රසායනාගාර පරීක්ෂණ 21,307 ක් පමණ සිදුකර ඇත.
- වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති ඇල්ලේවැව, වීරවිල, තලපත්කුලම, අන්දරවැව, මාගල්ල වැව වැනි වැව් බැම් වල හා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යටතේ ඇති මාවුස්සාකැල් සදැලි බැම්මේ ජල කාන්දුවීම් හා වැව් බැම්මේ ඇති දෝශ හඳුනාගැනීමට භූගත විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධී පරීක්ෂණයන් (Ground Electrical Resistivity Survey) ඉංජිනේරු භූවිද්‍යා අංශය මගින් සිදුකරන ලදී. තවද, ඇල්ලේවැව පිටවන, තලපත්කුලම වැව ප්‍රතිසංස්කරණය, යාන් ඔය පිටවන ඇල හරහා පාලමක් ඉදිකිරීම හා යෝජිත වේවැල්කඩුරු ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය භූ විද්‍යාත්මක සමීක්ෂණ කටයුතු ද ඇල්ලේවැව හා වීරවිල වැව බැම් සවිගැන්වීම සඳහා මැටි-සිමෙන්ති පිඩනයක් සහිතව ඇතුල් කිරීමද සිදුකරන ලද අතර මෙම කටයුතු සඳහා ආරම්භයේදී භූගත විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධී පරීක්ෂණයන්වල සහය ලබා ගැනීම සිදුකරන ලදී.
- ඉඩම් පරිහරණ අංශය මගින් කන්දෙකැටිය වාරියෝජනා ක්‍රමයේ බදුලුඔය සහ බත්මැඩිල්ල ප්‍රදේශ සඳහා ඉඩම් පරිහරණ අධ්‍යයනයක් සිදුකර ඒ මගින් පාංශු සිතියම් සහ බෝග නිර්දේශ සිතියම් සකසන ලදී. ඊට අමතරව අනුරාධපුර සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක වල පිහිටි ප්‍රධාන හා මධ්‍ය ප්‍රමාණ වැව් වල ජලයේ තත්ත්වය අධ්‍යයනය කරනු ලැබූ අතර කැලණි ගඟ, අත්තනගල ඔය, ගිං ගඟ, නිල්වලා ගඟ, මල්වතු ඔය සහ මැණික් ගඟ ඇතුළු ගංගා කිහිපයක් සඳහාද ජලයේ තත්ත්වයේ අධ්‍යයන කිරීම් සිදුකරන ලදී.
- ප්‍රධාන ගංගා ආශ්‍රිතව ජලගැලීම් අවස්ථා වැඩි සංඛ්‍යාවක් 2024 වසරේ වාර්ථා වූ අතර ඉන් නිල්වලා ගඟ, කළු ගඟ, අත්තනගල ඔය, ගල්ඔය, මහවැලි ගඟ, ගිං ගඟ, කැලණි ගඟ, හැඩ ඔය, මුත්තේනි ආරු, දැයුරු ඔය, මල්වතු ඔය සහ කලා ඔය ඇතුළු ජලමට්ටම් ලබාගන්නා ප්‍රධාන ගංගා ආශ්‍රිතව වාර්තා වූ ජලගැලීම් අවස්ථා 23 ක් සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අංශ සහ ජනතාව

දැනුවත් කිරීම සඳහා ගංවතුර අවධානම් දැනුම් දීමේ නිවේදන 66 ක් නිකුත් කිරීම ජලවිද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ අංශය මගින් සිදු කර ඇත.

- පවතින ප්‍රතිපායන වක්‍ර (Rating Curves) සත්‍යාපනය කිරීම සහ නව ප්‍රතිපායන වක්‍ර නිර්මාණය කිරීම සඳහා අඩු, සාමන්‍ය සහ ගංවතුර අවස්ථාවන්හිදී බොහෝ මිනුම් ස්ථානවල මිනුම් ගැනීමේ කටයුතු (current metering) 82 ක් සිදු කර ඇත.
- ජල විද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ අංශය මගින් දිවයින පුරා එක්රැස් කරන ලද, ලේඛනගත කරන ලද හා සකස් කරන ලද ජල- කාලගුණික දත්ත වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ භාවිතය සඳහා පමණක් නොව රටේ ජලය ආශ්‍රිත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා වගකිව යුතු අනෙකුත් ආයතන මෙන්ම අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා විවිධ ආයතනයන්, වෘත්තිකයන් සහ ශිෂ්‍යයන් විසින් ද භාවිතා කරනු ලැබේ. ඒ අනුව 2024 වර්ෂයේදී ජල විද්‍යා අංශය මගින් එක් ගංගා ද්‍රෝණියක් සඳහා ලබා ගත හැකි සියලුම දත්ත පෞද්ගලික උපදේශකයින් 15 දෙනෙකුට සහ අධ්‍යයන පර්යේෂණ සඳහා සිසුන් 96 දෙනෙකුට නිකුත් කර ඇත.
- ලෝක බැංකු මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ ක්‍රියාත්මක දේශගුණික අවබලපැම් අවම කිරීමේ බහු අදියර වැඩසටහන් ප්‍රවේශය (CResMPA) යටතේ ජල විද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ අංශය මගින් ජල මිනුම් ස්ථාන 14 ක ඉදිකිරීම් සහ වැඩිදියුණු කිරීම් අවසන් කර ඇති අතර, නව මිනුම් මධ්‍යස්ථාන 7 ක ඉදිකිරීම් සිදුවෙමින් පවතී. මීට අමතරව ගංවතුර ගැලීම් නිරීක්ෂණය හා සිතියම්කරණය සඳහා LiDAR ඩ්‍රෝන් 3ක් මිලදීගෙන ඇත.
- තොරතුරු, සන්නිවේදන තාක්ෂණ හා භූගෝලීය තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය මගින් සකස්කර ඇති භූ ගෝලීය තොරතුරු (GIS) දත්ත පද්ධතියට වගා බිම් ප්‍රමාණ, ඇළ පද්ධති, ජල පෝෂක ප්‍රදේශ, අමුණු දත්ත, සොරොට්, වාන්, වැව් බැම් වැනි ප්‍රධාන දත්ත ඇතුළත් කර ඇති අතර ජල විද්‍යාත්මක දත්ත සියල්ල ඒකාබද්ධ කිරීම තුලින් කාර්යක්ෂම ජල සම්පත් කළමනාකරණයක් සඳහා මග පාදනු ලැබේ. මෙම භූ ගෝලීය තොරතුරු දත්ත මගින් මුළු වගා කළ හැකි ප්‍රදේශ තක්සේරු කිරීමට සහ වාරි පද්ධති සැලසුම් වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වන අතර භූ ගෝලීය තොරතුරු දත්ත මගින් ඇළ මාර්ග පද්ධති නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ ජල කළමනාකරණයට අවශ්‍ය දත්ත ලබාගැනීමට මග පාදයි. තවද ජල පෝෂක ප්‍රදේශ වලින් ලබා ගන්නා වර්ශාපතන හා ගංගා ජල මට්ටම් පිළිබඳ දත්ත ගංවතුර පාලනය සඳහා වැදගත් වේ.
- ජල සම්පත් සැලසුම් අංශය මගින් නිල්වලා ගංගා ද්‍රෝණියේ පමණක් ජලය මුරුතුවෙල හා වන්දිකා වැව වෙත හරවා යැවීම එම ජලාශ වල අනාගත ජල අවශ්‍යතාවයට ප්‍රමාණවත් ද යන්න පරීක්ෂා කිරීමට ජල විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය, උමා ඔය ජල හැරවුම මගින් ලැබෙන ජලයෙන් කිරිදි ඔය ද්‍රෝණියේ අලිකොට ආර, හඳපානාගල හා කුඩා ඔය යටතේ වගා කළ හැකි වගා වපසරිය හඳුනා ගැනීමේ අධ්‍යයනය, බදුලු ඔයෙහි පිහිටි බදුලු ඔය අමුණේ, උස වැඩි කිරීමේ යෝජනාව සඳහා අවශ්‍ය ජල විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය, වලවේ ගගෙහි අත්තක් වන කටුප ඔය හරහා යෝජිත වේවැල් කඳුර කුඩා ජලාශය පිළිබඳ ජල විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය හා හම්බන්තොට ඉදිකිරීමට යෝජිත තෙල් පිරිපහදු මධ්‍යස්ථානයට ජලය සපයා දීම පිළිබඳ මූලික ජල විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය ආදී අධ්‍යයනයන් කිහිපයක් සිදු කර ඇත.

2.1.2 ක්‍රම කළමනාකරණ අංශය

- 2023/24 මහ කන්නය ආරම්භයේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ජලාශවල ජල ධාරිතාවය 28% ක් විය. 2023/24 මහ කන්නය සඳහා වගා කිරීම ආරම්භ කළ අතර මුළු බිම් ප්‍රමාණයෙන් 92% ක් සාර්ථකව වගා කරන ලදී. 2024 යල කන්නය ආරම්භයේදී ජලාශවල ධාරිතාවය 87% ක් වූ අතර නිසි කළමනාකරණය හේතුවෙන් 84% ක භූමි ප්‍රමාණයක් සාර්ථකව වගා කිරීමට හැකි විය.
- 2024 යල කන්නයේ වගාවෙන් පසු ජලාශ වල ඉතිරිව තිබූ ජලය භාවිතා කරමින් 3 වන කන්නය සඳහා අතිරේක හෝග හෙක්ටයාර 25,964ක් වගා කිරීමට හැකි විය. 2023/24 වසර සඳහා වගා නිව්‍යතාවය අදාල ව්‍යාපාර තුල 184 % ක් ලෙස වැඩි කිරීමට හැකි විය.
- වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පානීය ජල අවශ්‍යතාවයන් ඇතුළු අනෙකුත් අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රධාන ජලාශ වලින් වසරකට ජලය සහ මීටර් මිලියන 250 හා මධ්‍යම පරිමාණ ජලාශ වලින් වසරකට සහ මීටර් මිලියන 120 ලබා ගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදී ඇති අතර ගංගා හෝ අතු ගංගා මගින් ජලය සහ මීටර් මිලියන 780 ප්‍රමාණයක් වසරකදී ලබා ගැනීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.
- වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන සේනානායක සමුද්‍රයෙන් සහ දැදුරු ඔය ජලාශයෙන් පමණක් ජල විදුලිය සඳහා ජලය මුදාහරින අතර පිළිවෙලින් ජලය සහ මීටර් මිලියන 803 සහ 116ක ප්‍රමාණයක් එම ජලාශ වලින් ජල විදුලි උත්පාදනය සඳහා 2024 වසර තුල යොදාගෙන ඇත.
- පර්යේෂණ සහාය සහ ක්‍රමවේද ප්‍රවර්ධන අංශය මගින් රජයේ ඉඩම් හා වාරිමාර්ග රක්ෂිත ආරක්ෂාකර ගැනීමත් එම භූමිය ඵලදායී කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමටත් ගොවි ජනතාව අතර පලතුරු වගාව ප්‍රවලිත කිරීමත් ඔවුන්ගේ දැනුවත් භාවය වැඩිදියුණු කිරීමත් අරමුණු කරගෙන විරුදාවය ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග කොට්ඨාසයේ මුරුතවෙල ව්‍යාපාරයට අයත් තෙලමුයාය ඒකක කාර්යාල භූමිය තුළ විසිරී ජල සම්පාදනය යටතේ ආදර්ශ පලතුරු වගා ආදර්ශන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර ඒ යටතේ අක්කර 3/4 භූමි ප්‍රමාණයක TJC අඹ, ජේර සහ දෙළුම් පැළ වගා කරන ලදී.
- ප්‍රධාන ඇල මාර්ග කි.මී. 3577 ක්, අතු ඇල මාර්ග කි.මී. 913 ක්, වැව් බැම්බි කි.මී. 994 ක්, කෙත් ඇල මාර්ග කි.මී. 1791 ක් හා අපවහන ඇල මාර්ග කි.මී. 3166 ක් අතරින් තෝරාගත් ස්ථානවල මෙහෙයුම් හා නඩත්තු කටයුතු යටතේ 2024 වර්ෂයේදී වෙන් කර ඇති ප්‍රතිපාදන රු. මි. 2050 න් 98% ක මූල්‍ය ප්‍රගතියක් සහිතව අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුතු සිදු කර ඇත.
- භෞතික සම්පත් කළමනාකරණ අංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික් වාරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි වැඩ කටයුතු සඳහා ප්‍රතිපාදන, තෝරාගත් මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති වල අත්‍යාවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු (ERIMIS) වැය විෂය මගින් සපයා ගැනීමෙන් සිදු කර ඇත.
- වාරි ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කරගෙන සේවාලාභීන් වන ගොවි ප්‍රජාව වෙත වඩාත් කාර්යක්ෂම සේවාවන් සැපයීම උදෙසා ලංකාව පුරා විහිදී ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඒකක කාර්යාල 224 මගින් අදාළ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කටයුතු සිදුකරනු ලබන අතර, එයින් 2024 වර්ෂයේදී ඒකක කාර්යාල 45 ක් වැඩිදියුණු කිරීම සිදුකරන ලදී. එමෙන්ම ගොවීන් හා ව්‍යාපාර කළමනාකරුවන්ගේ දැනුම කුසලතා සහ ආකල්ප වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් පුහුණු හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් 08ක් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

- දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සඳහා ජල සම්පත් කළමනාකරණය ඇතුළු වාරිමාර්ග ක්ෂේත්‍රයේ පුහුණු කිරීම් සඳහා පිහිටුවා ඇති ගල්ගමුව වාරිමාර්ග අභ්‍යාස ආයතනය මගින් වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරුන්, ඉංජිනේරු සහකාරවරුන්, සැලසුම් ශිල්පීන් හා ගබඩා භාරකරුවන් සඳහා සේවස්ථ පුහුණු වැඩමුළු 08 ක් පැවැත්වූ අතර ඉංජිනේරු සහකරුවන්, සැලසුම් ශිල්පීන් හා තාක්ෂණික සහයකවරුන් සඳහා තාක්ෂණික පරීක්ෂණ හා කායිකමතා කඩයිම් විභාග 08 ක් පවත්වා ඇත. මීට අමතරව බාහිර ආයතන සඳහා පුහුණු වැඩමුළු 10 ක් පවත්වා ඇත.
- ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ඒකාබද්ධ ජලාධාර හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතියෙහි (IWWMP) පළමු අදියර යටතේ ප්‍රධාන පැකේජ 10 ක් ක්‍රියාත්මක වූ අතර ඉන් 07 ක් පමණ සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇත. එහි දෙවන අදියර යටතේ වැඩ විෂයන් 15 ක් සිදු කිරීමට නියමිත වන අතර 2024 වර්ෂය අවසාන වන විට ඇස්තමේන්තු සකස්කර ඇත. ඒ අතරින් දැනට ලංකාවෙහි විශාලම ජලාශය වන සේනානායක සමුද්‍රයෙහි රළපනාව පුනරුත්ථාපනය මගින් එහි වේල්ල ශක්තිමත් කිරීම ඇතුළුව ප්‍රධාන වේලි 5ක් ශක්තිමත් කිරීම හා වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම වල ප්‍රධාන පද්ධති 05 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සිදුකර ඇත. එසේම මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතෙහිම වාරිමාර්ග උප පද්ධතියේ අත්‍යාවශ්‍ය හා හදිසි පුනරුත්ථාපන කටයුතු 387 ක් සාර්ථකව නිම කරන ලද අතර භෞතික ප්‍රගතිය 100%ක් වේ.

2.1.3 ගංගාධාර කළමනාකරණ අංශය

- ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව වාරිමාර්ග විෂයපථයට අදාළව මුළු රටම ආවරණය වන පරිදි ජල සම්පත් සැලසුම් කිරීමේ කටයුතු වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදුකළ අතර පළාත් සභා පිහිටුවීමෙන් පසු අන්තර් පළාත් ගංගා ද්‍රෝණි කළමනාකරණ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදුකරනු ලබයි. ඒ හා සම්බන්ධ විශේෂඥ දැනුම හිමි ආයතනයන් ලෙස ප්‍රධාන ගංගා ද්‍රෝණි 103 ට අදාළව අවශ්‍ය අවස්ථා වල මැදිහත් වීම සහ උපදෙස් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම 2018 වර්ෂයේ පිහිටුවන ලද ගංගාධාර කළමනාකරණ අංශය මගින් සිදුකරනු ලබයි. දැනට අන්තර් පළාත් ගංගාවන්හි භෞතිකමය වෙනස්වීම්, ගංගා ඉවුරු ආරක්ෂණය, ගංගාවන්හි පිරිසිදුකම හා ආරක්ෂාව සඳහා ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම, පවතින ප්‍රතිපාදන සීමාවන් තුළ එම අංශය මගින් ඉටුකරනු ලබයි.
- ගංගාධාර කළමනාකරණ අංශය මගින් ප්‍රතිපාදන ලබාදීමෙන් කන්තලේ කොට්ඨාසයේ ජනරංජන ව්‍යාපාරයේ අක්කර 400 පමණ කුඹුරු ප්‍රමාණයකට මහවැලි ගඟෙහි ගංවතුරින් සිදුවන හානි වැළැක්වීමට මීටර් 375 ක පමණ ගංවතුර ආරක්ෂණ වැට් වැඩිදියුණු කිරීමටත් කන්තලේ වැවෙහි පිටවානෙන් ජලය ගලාබස්නා මාර්ගයේ තිබූ බාධක ඉවත්කර කුඹුරු අක්කර 300 ක් පමණ ආරක්ෂා කිරීමටත් දැදුරු ඔයේ හලාවත ප්‍රධාන පාලම හා අනෙකුත් පාලම් ආශ්‍රිතව සහ විවිධ ස්ථානවල වැලි තැන්පත් වීම නිසා ජලය බැස යාමට ගැටලුවක්ව පැවතින බැවින් තැන්පත් වී තිබූ වැලි ඉවුරු වලට ඉවත් කර ජල මාර්ගයේ පිරිසිදු කිරීමෙන් බිංගිරිය ආශ්‍රිත දැදුරු ඔය ඉහළ ධාරා ප්‍රදේශයේ ජලය ගැලීම් අවම කිරීම ඇතුළු වැඩ යෝජනා 130 ක පමණ කටයුතු කර ඇත.
- ජල අපවහන හා ගංවතුර පද්ධති අංශය මගින් ගිං ගඟ, නිල්වලා ගඟ ආශ්‍රිත ජලාපවහන ව්‍යාපෘති තුළ අපවහන ජල මාර්ග පිරිසිදු කිරීම සහ ප්‍රධාන වශයෙන් නිල්වලා ගංවතුර පාලන ව්‍යාපෘතිය යටතේ පවතින පොම්පාගාරවල පොම්ප 24 න් 04 ක් පූර්ණ වශයෙන් අලුත්වැඩියා කොට වසර අවසන් වන විට සියළු පොම්ප ක්‍රියාකාරීත්වයට පත්කර ඇත. ඊට අමතරව පොම්පාගාරවල ගුරුත්ව ගේට්ටු අළුත්වැඩියාව, විදුලි පද්ධති අලුත්වැඩියාවන් සිදු කළ අතර ගිං ගඟ ජල පාලන ව්‍යාපෘතියේ වේලි වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කරන ලදී.
- අත්තනගලු ඔය, බෙන්තර ගඟ සහ කළු ගඟ ද්‍රෝණි වලට අයත් ජලාපවහන ඇළ මාර්ග පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන ලද අතර, ගංවතුර පාලන ව්‍යාපෘතිවල වාර්ෂිකව සිදුකරන ගංවතුර වේලි සහ නිර්මිත නඩත්තු කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරන ලදී.

- කැළණි ගඟ ගංවතුර ආරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදු කරන ලද අකරවිට කළුඅග්ගල මාර්ගයේ කැළණි ගං ඉවුරු සංරක්ෂණය හා කොහිලවත්ත සුසාන භූමිය ආසන්නයේ බාදනයට ලක්ව පැවති ඉවුරු සංරක්ෂණය කර යථා තත්වයට පත් කිරීම ඉතා කඩිනමින් 2024 වසර තුළදී සිදු කරනු ලැබූ අතර ජා ඇලෙහි ගංවතුර ආරක්ෂණ බැම්මක් ඉදි කර එහි අවශ්‍ය පරිදි ඉවුරු සංරක්ෂණය ද සිදු කරන ලදී.
- මා ඔය, අත්තනගල ඔය හා බෙන්තර ගඟ ගංවතුර ආරක්ෂණ පද්ධති වැඩි දියුණු කිරීම සහ කැළණි, කළු ගඟ, නිල්වලා හා ගිං ගඟ දෝණි වල ගංවතුර වැලැක්වීමේ ව්‍යාපෘති වල ඉතිරි වැඩ අවසන් කිරීම සඳහා 2024 වසර තුළදී තෝරාගත් මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති වල අත්‍යාවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු (ERIMIS) වැය විෂය මගින් ප්‍රතිපාදන සපයා ගැනීමෙන් පසු ඉටුකර ඇත.

2.1.4 ඉදිකිරීම් සහ සංවර්ධන අංශය

- වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඒරුවැව සිට මහකනදරාව දක්වා පෝෂිත ඇළ ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සහ මහකිතුල පිටිසුම් උමං මාර්ගය හා ඇළ ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2024 වසරට ප්‍රතිපාදන ලබා දී ඇත. ඉන් මහකිතුල පිටිසුම් උමං මාර්ගය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මෙම අවස්ථාවේදී ඵලදායී නොවන නිසා සිදු නොකරන ලද අතර ඒරු වැව සිට මහකනදරාව පෝෂිත ඇළ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. එමෙන්ම මහගල්ගමුව පෝෂිත ඇළ ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2024 වර්ෂයේදී ප්‍රතිපාදන ලබා දී නොමැත.
- ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධන අංශය මගින් සිදුකරනු ලබන ඉදිකිරීම් කටයුතු වල ප්‍රගතිය “මහා පරිමාණ සහ මධ්‍යම පරිමාණ වාරි ව්‍යාපෘති” යටතේ දක්වා ඇත.

2.1.5 යන්ත්‍ර සහ යාන්ත්‍රික වැඩපල අංශය

- යන්ත්‍ර හා යාන්ත්‍රික අංශය මගින් දෙපාර්තමේන්තුව සතු පරිහරණය කරන සියළුම වාහන සඳහා 2024 වර්ෂය තුළ පූර්ණ රථවාහන රක්ෂණාවරණය සිදුකිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර යාන්ත්‍රික වැඩපල මගින් වාහන හා යන්ත්‍ර, ගේට්ටු අළුත්වැඩියාවන් ඇතුළුව වැඩ 2976 ක ප්‍රමාණයක් නිම කර ඇත. එමෙන්ම නව කුඩා ට්‍රේසර් යන්ත්‍ර 06 ක් මිලට ගෙන ක්ෂේත්‍ර සේවය සඳහා යොදවා ඇත. තවද 2024 වර්ෂය ආරම්භයේ පැවති වාහන අනතුරු 54 න් 25 ක් සම්බන්ධ මු.රේ. 109 අනුව කටයුතු කර කපා හැර ඇත.

මහා පරිමාණ වැව් හා ජලාශයන්හි පැවති ධාරිතාවය, වගා කිවුතාවය, වගා කරන ලද භූමි ප්‍රමාණය පිළිබඳ තොරතුරු

අනු අංකය	කලාපය	ජලාශය (මහා පරිමාණ)	වගා භූමි ප්‍රමාණය (අක්කර)	ධාරිතාවය (MCM)	වගා කිවුතාවය			සම්පූර්ණ වගා කිවුතාවය	31/12/2024 දිනට ජලාශ ධාරිතාවය (MCM)	පානීය ජලය ලබා ගැනීම සඳහා අවසර ලබා දීම (MCM/year)
					2023-2024 මහ කන්නය	2024 යල කන්නය	2024 අතරමැදි කන්නය			
1	අම්පාර	අම්බලන් ඔය	5,251	44.30	1.00	1.00	0.07	2.07	41.53	-
2		එක්ගල් ඔය	2,501	29.00	1.00	1.00	0.03	2.03	24.67	-
3		නාමල් ඔය	3,699	52.70	1.00	1.00	0.03	2.03	51.00	-
4		පල්ලන් ඔය	3,499	115.60	1.00	1.00	0.10	2.10	61.80	0.37
5		පන්නල්ගම	4,601	34.00	1.00	1.00	0.01	2.01	33.49	-
6		රඹකැන් ඔය	2,246	56.10	1.00	1.00	0.22	2.22	38.02	8.21
7		රොට්ටිකුලම	1,428	6.30	1.00	1.00	0.01	2.01	3.90	-
8		සේනානායක සමුද්‍රය	120,204	949.80	0.95	0.97	0.10	2.03	712.95	8.76
9		කළුගල් ඔය	1,124	10.10	0.81	0.81	0.67	2.29	9.52	-
10	අනුරාධපුර	හුරුළු වැව	10,400	67.80	1.00	1.00	0.00	2.00	47.67	-
11		මහකනදරාව	6,101	44.70	1.00	1.00	0.03	2.03	46.55	2.45
12		මහවිලච්චිය	2,664	40.10	1.00	1.00	0.15	2.15	40.33	-
13		මානන්කට්ටිය	1,050	6.00	1.00	1.00	0.01	2.01	6.02	-
14		නාච්චාදුව	7,000	55.70	1.00	1.00	0.07	2.07	55.26	0.01
15		නුවර වැව	2,599	44.50	1.00	1.00	0.58	2.58	44.36	4.02
16		පදවිය	8,700	104.80	1.00	1.00	0.26	2.26	103.00	-
17		රාජාගන	16,000	100.70	1.00	1.00	0.39	2.39	99.69	-
18		වාහල්කඩ	1,999	53.00	1.05	1.05	0.20	2.30	52.01	3.29
19		යාන් ඔය	14,922	169.00	0.68	0.68	0.00	1.37	139.59	-
20	බදුල්ල	අඹේවෙල	1,006	2.40	1.00	1.00	0.00	2.00	2.51	10.38
21		දඹරාව	1,500	15.90	1.00	1.00	0.00	2.00	15.05	-
22		කන්දේ ඇළ	2,301	2.20	1.00	1.00	0.00	2.00	2.16	0.67
23		මාපාකඩ	1,500	9.50	1.00	1.00	0.00	2.00	4.75	-
24		නාගදීප	4,201	29.40	1.00	1.00	0.00	2.00	12.58	-
25		සොරබොර	2,002	20.70	1.00	1.00	0.00	2.00	15.85	-
26		මොරාණ	1,302	16.59	0.46	0.46	0.00	0.92	13.79	-
27	මඩකලපුව	නවකිරි	18,399	65.40	1.01	0.87	0.00	1.88	46.95	-
28		රූගමි	9,753	22.90	1.17	1.02	0.04	2.23	11.65	12.78
29		උන්නිච්චි	15,389	67.90	1.06	0.80	0.00	1.86	42.88	0.09
30		වාහනේරි	9,842	16.70	1.11	1.03	0.00	2.13	10.40	0.27
31	හම්බන්තොට	බදගිරිය	1,749	11.20	1.00	1.00	0.94	2.94	10.58	-
32		කැකිරිඹබඩ		2.69	-	-	-	-	2.66	-
33		ලුණුගමුවෙහෙර	13,499	226.70	1.00	1.00	1.00	3.00	208.11	19.71
34		මව්ආර	3,800	41.00	1.00	1.00	0.13	2.13	32.92	-
35		මුරුතුවෙල	4,426	48.00	0.95	0.95	0.00	1.91	45.92	2.01
36		රිදියගම	8,498	32.10	1.00	1.00	0.12	2.12	30.91	12.78
37		තිස්සවැව	2,750	4.30	1.00	1.00	0.00	2.00	4.43	-
38		වෙහෙරගල		75.24	-	-	-	-	68.70	3.65
39		වීරවිල	2,599	14.40	0.89	0.89	0.89	2.67	13.38	-
40		යෝධ වැව	3,499	10.30	0.92	0.92	0.00	1.83	8.08	-

අනු අංකය	කලාපය	ජලාශය (මහා පරිමාණ)	වගා භූමි ප්‍රමාණය (අක්කර)	ධාරිතාවය (MCM)	වගා කිවුනාවය			සම්පූර්ණ වගා කිවුනාවය	31/12/2024 දිනට ජලාශ ධාරිතාවය (MCM)	පානීය ජලය ලබා ගැනීම සඳහා අවසර ලබා දීම (MCM/year)
					2023-2024 මහ කන්නය	2024 යල කන්නය	2024 අතරමැදි කන්නය			
41	ගාල්ල	ඇල්ලෙවෙල	1,305	1.00	0.97	0.97	0.00	1.94	1.06	-
42		කැකණදුර	1,100	2.80	0.55	0.36	0.00	0.91	2.81	0.91
43	මහනුවර	දේවහුව	3,000	13.60	1.00	1.00	0.17	2.17	13.57	-
44		නාලන්ද		15.86	-	-	-	-	15.48	1.10
45		වැමැඩිල්ල	1,999	5.67	1.00	1.00	0.05	2.05	5.78	-
46	කුරුණෑගල	අඹකොළ වැව	840	8.26	1.00	0.48	0.00	1.48	7.36	-
47		අත්තරගල්ල	1,035	4.50	1.00	0.48	0.00	1.48	4.53	-
48		බතලගොඩ	7,635	5.97	1.00	0.94	0.00	1.94	5.26	-
49		දැදුරු ඔය	6,499	75.20	1.00	0.85	0.00	1.85	67.55	12.96
50		හක්වටුනා වැව	6,373	24.30	1.00	0.42	0.00	1.42	23.71	-
51		කිඹුල්වාන ඔය	2,451	8.50	1.00	1.00	0.00	2.00	8.44	-
52		මැඩියාව	1,441	3.20	1.00	0.49	0.00	1.49	3.33	-
53		මාගල්ල	7,000	9.20	0.96	0.96	0.14	2.06	8.25	3.01
54		ජයවැව	2,399	9.50	1.00	0.44	0.00	1.44	9.03	-
55		උස්ගල සියඹලන්ගමුව	2,100	26.70	1.00	1.00	0.24	2.24	26.72	2.19
56	මොණරාගල	ඇතිමලේ	1,003	6.80	1.00	1.00	0.00	2.00	6.80	-
57		හඳපානාගල	1,700	18.25	0.86	1.00	1.00	2.86	10.27	-
58		මුතුකන්ඩිය	1,999	30.30	1.00	1.00	0.00	2.00	30.35	1.10
59	පොලොන්නරුව	ගිරිතලේ	7,601	27.00	1.00	1.00	0.00	2.00	25.69	-
60		කවුඩුල්ල	18,616	128.30	1.14	1.30	0.00	2.44	113.48	5.45
61		මීන්තේරිය	22,476	135.70	1.00	1.00	0.00	2.00	126.74	5.42
62		පරාක්‍රම සමුද්‍රය	25,187	143.20	1.00	1.00	0.00	2.00	120.88	2.61
63	පුත්තලම	ඉභිනිමිටිය	6,005	72.60	0.87	0.00	0.00	0.87	68.61	4.56
64		තබ්බේව	2,093	19.00	1.07	1.07	0.29	2.43	17.59	-
65	ත්‍රිකුණාමලය	කන්නලේ	18,560	140.60	1.00	1.00	0.27	2.27	110.11	8.21
66		මහදිවුල් වැව	2,100	24.60	1.00	1.00	0.00	2.00	23.83	0.69
67		මොරවැව	4,801	42.90	1.00	1.00	0.00	2.00	34.56	-
68		වෙන්ඩ්‍රාසන්	1,749	25.00	1.00	1.00	0.00	2.00	17.32	-
69		වාන් ඇළ	1,621	2.90	1.00	1.00	0.00	2.00	2.70	-
70	මන්නාරම	පාවට්තුලම	4,134	33.30	1.00	0.46	0.12	1.58	21.59	-
71		අකතිමුරුප්පු	6,350	9.40	1.00	0.05	0.00	1.05	7.21	-
72		යෝධ වැව	31,340	38.20	1.00	0.25	0.00	1.25	37.85	-
73		වියාදිකුලම්	1,552	2.20	1.00	1.00	0.00	2.00	1.18	-

ඉහත සඳහන් මහා පරිමාණ ජලාශ වලට අමතරව මධ්‍ය පරිමාණ ජලාශ 161ක මුළු ධාරිතාවය 267MCM වන අතර මුළු වගා භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 56,630ක් වේ. ඉන් 2023/24 මහ කන්නයේ අක්කර 55,313ක්ද, 2024 යල කන්නයේ අක්කර 43,464ක්ද වගා කරන ලදී.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතීන්හි ප්‍රගතිය පහත පරිදි සාරාංශගත කොට දැක්විය හැකිවේ.

මහා පරිමාණ සහ මධ්‍යම පරිමාණ වාරි ව්‍යාපෘති

	පිටු අංකය
1. යාන් ඔය ව්‍යාපෘතිය	23
2. මොරාණ ජලාශය	25
3. ඇල්ල වැව ජලාශය	26
4. මුන්දෙනිආරු ගංගා ද්‍රෝණි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (රූගම් කිතුල් ජලාශය)	27
5. කැළණි ගඟ ආරක්ෂණ බැම් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	28
6. ගොඩගමුව ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම.	29
7. උමා ඔය පහළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	30
8. හිඹිලියාකඩ වත්තේගෙදර වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.	32
9. පහළ මල්වතු ඔය බහු කාර්යය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	33
10. තල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘතිය	35
11. බැරෑක් ප්ලේන් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	36
12. ඒරු වැව - මහකනදරාව පෝෂිත ඇල ව්‍යාපෘතිය	37
13. තෝරාගත් මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති වල අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු (ERIMIS)	39
14. පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික් වාරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	40

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන වෙනත් ව්‍යාපෘති

1. බස්නාගොඩ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය	41
2. ඒකාබද්ධ ජලධාර හා සම්පත් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (IWWRMP)	42
3. දේශගුණික අවබලපැම් - බහු පියවර වැඩසටහන් ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රවේශය (CResMPA)	43

1. යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තු ගත මුදල	රු.මි. 48,355.3	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	අනුරාධපුර සහ ත්‍රිකුණාමලය
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	ජලාශ ධාරිතාව / වගා භූමි ප්‍රමාණය	සහ මීටර මිලියන 169 නව කුඹුරු ඉඩම් හෙක්ටයාර 1515 ඇතුළුව හෙක්ටයාර 8,700
ව්‍යාපෘති කාලය	2012-2024	ප්‍රතිලාභීන්	පවුල් 9,000
කල් දිගු ලබාදීම්	2020 - 2024	කල් දිගු ලබා දීමට හේතු	නියමිත පරිදි ව්‍යාපෘතිය අවසන් වී නොතිබීම
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි. 6,000	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 2,350
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 41,956.83	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය (%)	95.52
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 2,573.03		
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	- ඉස්සන්වැව නව වාරි ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම. - ජයන්තිවැව පහළ නිම්න සංවර්ධනය කිරීම. - දකුණු ඉවුර ඇළ යටතේ ජලය සපයනු ලබන ඇළ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම. - පුල්මොඩේ අමුණ සහ ඒ යටතේ ජලය සපයන ඇළ පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම. - ජලාශය සහ වම් ඉවුරු ප්‍රධාන ඇළ ඉදිකිරීම සඳහා අත්පත් කර ගත් ඉඩම් සඳහා වන්දි ගෙවීම්. - විකල්ප කුඹුරු ඉඩම් සඳහා වන්දි ලබා දීම. - වාහල්කඩ කපුගොල්ලුව මාර්ගය ඉදි කිරීම. - වම් ඉවුරු ප්‍රධාන ඇළ ඉදිකිරීම - යටිතල පහසුකම් සහ නැවත පදිංචි කිරීම - වැටි සහ අනෙකුත් බදු - අනෙකුත් වියදම		
	- රු.මි. 414.42 - රු.මි. 322.83 - රු.මි. 242.06 - රු.මි. 138.40 - රු.මි. 236.11 - රු.මි. 788.4 - රු.මි. 296.53 - රු.මි. 63.34 - රු.මි. 2.39 - රු.මි. 6.65 - රු.මි. 61.91		
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	- ඉස්සන්වැව නව වාරි ඉඩම් සංවර්ධනය අවසන් කිරීම . - ජයන්තිවැව පහළ නිම්න සංවර්ධනය, දකුණු ඉවුර ඇළ යටතේ ජලය සපයනු ලබන ඇළ පද්ධතිය සංවර්ධනය, පුල්මොඩේ අමුණ සහ ඒ යටතේ ජලය සපයන ඇළ පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම අවසන් කිරීම. - ජලාශය සහ වම් ඉවුරු ප්‍රධාන ඇළ ඉදිකිරීම සඳහා අත්පත් කර ගත් ඉඩම් සඳහා වන්දි ගෙවීම්. - විකල්ප කුඹුරු ඉඩම් ලබා දීම අවසන් කිරීම. - වාහල්කඩ කපුගොල්ලුව මාර්ගය ඉදි කිරීම අවසන් කිරීම - යාන් ඔය වාන් ඇළ හරහා ඉදි කිරීමට නියමිත පාලම නිම කිරීම. - ඉදුල්හිටියාව නව වාරි ඉඩම් සංවර්ධනය අවසන් කිරීම . - විදුලි වැට්ටල් ඉදිකිරීම අවසන් කිරීම.		

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	• නව වගා බිම් හෙක්ටයාර 1,515ක් ඇතුළුව සම්පූර්ණ හෙක්ටයාර 8,700ක් සඳහා වාරි පහසුකම් සැපයීම • අනුරාධපුර සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහිම ජනතාව සඳහා පානීය ජලය සැපයීම. • මාර්ග සංවර්ධනය: කිලෝමීටර් 8ක කාපටි මාර්ග, කිලෝමීටර 40ක බොරළු මාර්ග • ජලය, විදුලිය, පාසල්, පොදු ගොඩනැගිලි ආදිය සැපයීම ඇතුළුව මල්පෝරුව, කජුවත්ත, උඳව ඕමාරකඩ සහ D6 වාහල්කඩ නැවත පදිංචි කිරීමේ ගම්මාන සංවර්ධනය කිරීම. • කිලෝමීටර් 16ක් දිගින් යුත් අලි වැටවල් ඉදි කිරීම. • ගෝමරන්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පදවිය මහා වාරි යෝජනා ක්‍රමය, යාන්ත්‍රික අමුණ යෝජනා ක්‍රමය සහ කුඩා/මධ්‍යම පරිමාණ වැව්වල ජල හිඟය විසඳීම. • මිරිදිය ධීවර හා පශු සම්පත් කර්මාන්තය සඳහා පහසුකම් සැලසීම. • වාහල්කඩ සහ ත්‍රිකුණාමලය අතර ප්‍රවාහන දුර කිලෝමීටර 60කින් පමණ අවම කිරීම.
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	• නව වගා බිම් හෙක්ටයාර 354 ක් ඇතුළුව සම්පූර්ණ හෙක්ටයාර 9,503ක් සඳහා වාරි පහසුකම් සැපයීම • මාර්ග සංවර්ධනය : කි.මී 8 කාපටි මාර්ගය සහ කිලෝමීටර 40 බොරළු මාර්ග • ජලය, විදුලිය, පාසල්, පොදු ගොඩනැගිලි ආදිය සැපයීම ඇතුළුව මල්පෝරුව, කජුවත්ත, උඳව ඕමාරකඩ සහ D6 වාහල්කඩ නැවත පදිංචි කිරීමේ ගම්මාන සංවර්ධනය කිරීම. • වාහල්කඩ සහ ත්‍රිකුණාමලය අතර ප්‍රවාහන දුර අවම කිරීම. • මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය සඳහා පහසුකම් සැලසීම
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	• ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ප්‍රමාදය • 2021 දී කොවිඩ් වසංගතය, 2022 දී ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඉන්ධන සහ ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍යවල සැපයුම සීමා වීම සහ ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍යවල මිල අනපේක්ෂිත ලෙස ඉහළ යාම. • RAMP කමිටු තීරණය හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් සීමා කිරීම. • තක්සේරු කිරීම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් වන්දි ගෙවීම ප්‍රමාද විය. • සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් නිදහස් කිරීම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් වාරිමාර්ග ඉඩම් සංවර්ධන කටයුතු ප්‍රමාද විය.
අභියෝග	• සැලසුම් කළ පරිදි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීමට ප්‍රමාණවත් ඉඩම් නොමැති වීම. • ඉඩම් අත්පත් කිරීමේ සහ විකල්ප ඉඩම් ලබාදීමේදී ආයතන ගණනාවක් සමග සම්බන්ධීකරණ කළ යුතු වීම • අනපේක්ෂිත කාලගුණික තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දීමට සිදු වීම . • අවතැන් වූ ප්‍රජාවගේ දුක්ගැනවිලි සහ ඉල්ලීම • තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩල හිඟය (ඉංජිනේරුවන්, ඉංජිනේරු සහකාර, සැලසුම්කරු)

2. මොරාණ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තු ගත මුදල	රු.මි. 2,900	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	බදුල්ල
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය	සන මීටර මිලියන 16 හෙක්ටයාර 570
ව්‍යාපෘති කාලය	2012-2024	ප්‍රතිලාභීන්	පවුල් 1,300
කල් දිගු ලබාදීම්	2021/06/31 2023/12/31	කල් දිගු ලබා දීමට හේතු	නියමිත පරිදි ව්‍යාපෘතිය අවසන් වී නොතිබීම
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි. 170	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	-
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 2773.95	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය (%)	99.64
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 48.08		
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ ජලාශය සහ ඇළ සඳහා අත්පත් කරගත් දේපල සඳහා වන්දි ගෙවීම.		රු.මි. 48.08
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	-		
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	- ඉඩම් හෙක්ටයාර 570කට සහ පවුල් 1300කට වාරි ජලය සැපයීම. - පවුල් 500කට පානීය ජලය සැපයීම. - කිලෝමීටර් 25ක මාර්ගයක් ඉදිකිරීම. - මීමැස් පාලනය හා මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධ වැඩසටහන් පැවැත්වීම. - ප්‍රදේශයේ යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම - නැවත වන වගා වැඩසටහන.		
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	- නව සහ පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 449ක් සඳහා වාරි පහසුකම් සැපයීම සහ ගොවි පවුල් 1000ක් සඳහා ප්‍රතිලාභ ලබා දීම. - පවුල් 500කට පානීය ජලය සහ මොරාන, මහඵනුක, කුඩාලුණුක, තිස්සපුර, අලුකැටියාව සහ යාල්වෙල ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාසයේ ප්‍රදේශවලට ගෘහාශ්‍රිත ජලය සැපයීම. - ජනතාවගේ ජීවනෝපාය කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම		
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	- තක්සේරු කිරීම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් වන්දි ගෙවීම ප්‍රමාද විය. - සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් නිදහස් කිරීම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් වාරිමාර්ග ඉඩම් සංවර්ධන කටයුතු ප්‍රමාද විය.		
අභියෝග	- විකල්ප ඉඩම් සඳහා ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීම. . - ඉඩම් කටයුතු සඳහා අනිකුත් ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය. - අවතැන් වූ ප්‍රජාවගේ දුක්ගැනවිලි විසඳීම.		

3. ඇල්ල වැව ජලාශය

ඇස්තමේන්තු ගත මුදල	රු.මි. 2,950.00	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	රත්නපුර
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය	සන මීටර මිලියන 1.91 පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 456 ක් සහ නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 141.6 ක්
ව්‍යාපෘති කාලය	2021-2024	ප්‍රතිලාභීන්	පවුල් 4,000
කල් දිගු ලබාදීම්	2024 – 2026	කල් දිගු ලබා දීමට හේතු	නියමිත පරිදි ව්‍යාපෘතිය අවසන් වී නොතිබීම
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි. 500	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 1,000.00
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 474.72	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය (%)	35.57
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 173.17		
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	- ප්‍රධාන බැම්මේ ඉදිකිරීම් 26%ක් අවසන් කර ඇත. - සොරොච්චේ වැඩ කටයුතු 65% කින් අවසන් කිරීම. 2 වන බැම්මේ ඉදිකිරීම් 66%ක් අවසන් කර ඇත. - ප්‍රාරම්භක වැඩ		රු.මි. 53.25 රු.මි. 28.12 රු.මි. 88.80 රු.මි. 3.00
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	- ප්‍රධාන වේල්ල ඉදිකිරීම - සොරොච්චේ සහ පහළ පිට්ටන ඉදිකිරීම - වේල්ල අංක 02 ඉදිකිරීම - වේල්ල අංක 03 ඉදිකිරීම - වාන් නිර්මිතය ඉදිකිරීම - නැවත පදිංචි කිරීම, වන්දි ගෙවීම සහ යටිතල පහසුකම් සැපයීම - පහළ නිමින සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම		
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	- කෘෂිකාර්මික හා ගෘහාශ්‍රිත කටයුතු සඳහා ජලය සැපයීමෙන් ප්‍රදේශයේ වෙසෙන ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම. - වියළි කාලවලදී වාරි කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ජල සුරක්ෂිතතාව සහතික කිරීම. - දැනට පවතින හුලංදාව සහ පනාමුර යෝජනා ක්‍රමයේ හෝග තීව්‍රතාවය වැඩි කිරීම සහ ජලය සැපයිය හැකි ප්‍රදේශය අක්කර 350කින් පුළුල් කිරීම. - කොළොන්න ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රමය සඳහා පානීය ජල ඉල්ලුම දිනකට සන මීටර 7,000ක් සැපයීම. - මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයට සහ පාරිසරික අවශ්‍යතාවලට දායකත්වය සැපයීම.		
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	කොළොන්න ජල යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පානීය ජල සම්බන්ධතාව දීර්ඝ කරමින් පවතී		

අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	2021 දී කෝවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් වැඩබිම් වසා තැබීම 2022 දී ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඉන්ධන සහ ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය සීමා වීම සහ ද්‍රව්‍ය මිල විශාල ලෙස ඉහළ යාම. 2022/2023 දී ව්‍යාපෘති අත්හිටුවීම සඳහා RAMP කමිටුවෙන් ලබා දී තිබූ තීරණය. 2024 වසරේදී ප්‍රධාන වේල්ල සඳහා පස් සපයා ගැනීමේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ප්‍රමාදය.
අභියෝග	- ප්‍රධාන වේල්ලේ පාදම සඳහා අවශ්‍ය මැටි සහ වේල්ලේ ඉදිකිරීම් සඳහා සුදුසු වන පස් ප්‍රදේශයේ නොමැතිකම. - ප්‍රාදේශීය මාර්ග ඔස්සේ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහන ගැටලුව. - වැඩබිමේ ස්වභාවය හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් ඉඩකඩ සීමා වීම.

4. මුන්දෙනි ආරු ගංඟාද්‍රෝණි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (රුගම් කිතුල්)

ඇස්තමේන්තු ගත මුදල	රු.මි. 24,141	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	අම්පාර සහ මඩකලපුව
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය + විදේශීය ණය	ජලාශ ධාරිතාව / වගා භූමි ප්‍රමාණය	රුගම් කිතුල් - සන මීටර මිලියන 58 මහ ඔය - සන මීටර මිලියන 80 හෙක්ටයාර 6,500
ව්‍යාපෘති කාලය	අවුරුදු 06 2021 – 2027	ප්‍රතිලාභීන්	පවුල් 50,000
කල් දිගු ලබාදීම්	-	කල් දිගු ලබා දීමට හේතු	-
ප්‍රතිපාදන 2024	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය - රු.මි. 110	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 100
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 384.16	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය (%)	2.32
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 21.93		
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ මූලික කටයුතු සිදු කිරීම		රු.මි. 21.9
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	- ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු - පූර්ව සැලසුම් වැඩ - මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තු මගින් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ අවසන් සිතියම් පිළියෙළ කිරීම. - නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රදේශයේ පූර්ව ප්‍රවේශ කටයුතු සිදු කිරීම.		
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	- පවුල් 10,000කට අයත් වගා කළ හැකි සහ වගා කටයුතු සිදු කරන ඉඩම් හෙක්ටයාර 6,500ක් සඳහා වාරි පහසුකම් සපයා දීම. - මඩකලපුව සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 31,000කට පානීය ජලය සැපයීම.		

	- පහළ නිමිනයේ ගංවතුර පාලනය කිරීම. - ජලාශ දෙකෙහිම මිරිදිය මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය වසරකට මෙට්‍රික් ටොන් 800කින් වැඩි කිරීම. - කිලෝමීටර් 85ක මාර්ග ජාලයක් ඉදිකිරීම. - නගර සංවර්ධනය කිරීම. - අලි වැට ඉදිකිරීම. - නැවත වන වගා වැඩසටහන. - ආදායම් උත්පාදනය කිරීමේ වැඩසටහන් සහ පුහුණුව (කෘෂිකාර්මික හා පශු සම්පත් ව්‍යාප්තිය).
සමස්ථ ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	මේ වනතුරු ප්‍රතිලාභ ලැබී නොමැත.
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	අරමුදල් සපයන ආයතනය සමඟ මෙතෙක් ණය ගිවිසුමක් අත්සන් කර නොමැත.
අභියෝග	- ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් සොයා ගැනීම. - ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පටිපාටියේ දුෂ්කරතා.

5. කැලණි ගඟ ආරක්ෂණ බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තු ගත මුදල	රු.මි. 1000	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	කොළඹ, ගම්පහ
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය	-
ව්‍යාපෘති කාලය	2018-2024	ප්‍රතිලාභීන්	පවුල් 15,000ක් පමණ
කල් දිගු ලබාදීම්	2020/12/31 සිට 2024/12/31 දක්වා	කල් දිගු ලබා දීමට හේතු	රටේ පැවති අර්බුදකාරී තත්වය නිසා සැලසුම් කළ පරිදි වැඩ කරගත නොහැකි වීම
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි. 670	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	-
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 601.104	සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)	56.01
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 139.57		
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	- කැලණි ගඟ ගංවතුර ආරක්ෂණ බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. - කැලණි ගඟ ඉවුරු ආරක්ෂණය - ගංවතුර ආරක්ෂණ නිර්මිත වැඩි දියුණු කිරීම. - ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා වන්දි මුදල් ගෙවීම.		රු.මි 0.626 රු.මි 61.723 රු.මි 6.307 රු.මි 70.918
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	-		

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	කැළණි ගඟ ආශ්‍රිතව පවුල් 15,000කගේ පමණ ජීවිත හා ඔවුන්ගේ දේපළ, කර්මාන්ත, මාර්ග හා යටිතල පහසුකම් ගංවතුරෙන් ආරක්ෂා කිරීම.
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	- කැළණි ගඟ ඉවුරු සංරක්ෂණය - කොහිලවත්ත සුසාන භූමිය බාදනය වීමෙන් පල මූලාශ්‍රයට සිදුවෙමින් පැවති පාරිසරික හානිය වැළකීම සහ ඉවුරු බාදනය අවම කිරීම මගින් යාබද පොදු ස්ථාන වල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම, කළුඅග්ගල - අකරවිට මාර්ගය පරිහරණය කරන්නන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම - ගංවතුර වේලි ආරක්ෂණය - කැළණි උතුරු වේල්ලේ වැඩ නිම කරන ලද කි.මී. 1.5 පමණ දුර ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව සිටින ජනතාවගේ දේපල සහ ජීවිත ආරක්ෂා වීම (කි.මී. 2.5ක් පමණ දිග ප්‍රමාණයක වැඩ සිදු කෙරෙමින් පවතී)
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	- ව්‍යාපෘතිය ආරම්භයේදී ඇස්තමේන්තු සකස් කර වැඩ ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී ඇති වූ කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් සහ ඒ සමඟ රට තුළ ඇති වූ ආර්ථික අර්බුදකාරී තත්වය නිසා ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය වල සිග්‍ර මිල විචලනයක් සිදු විය. - එම හේතුවෙන් ඇස්තමේන්තු නැවත සංශෝධනය කිරීමට සිදු වීමත් ප්‍රමාණවත් කාර්යය මණ්ඩලය නොමැති වීමත් නිසා ඇස්තමේන්තු යාවත්කාලීන කර ගැනීමේ ගැටළු පැන නැගීම, අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කර ගැනීමේ ගැටළු සහ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ගැටළු පැවතීම.
අභියෝග	- ප්‍රමාණවත් කාර්ය මණ්ඩලයක් නොමැති වීම - අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම සහ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ගැටළු

6. ගොඩගමුව ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම.

ඇස්තමේන්තු ගත මුදල	රු.මි. 357	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	මාතලේ
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය	සහ මීටර මිලියන 0.25 හෙක්ටයාර 119
ව්‍යාපෘති කාලය	2018-2024	ප්‍රතිලාභීන්	පවුල් 265 පමණ
කල් දිගු ලබාදීම්	2021 - 2023 2023 - 2024	කල් දිගු ලබා දීමට හේතු	- භූගෝලීය සහ සමාජ අවශ්‍යතා අනුව ව්‍යාපෘති යෝජනාවේ සිදුකළ වෙනස්කම් - නියමිත වේලාවට අරමුදල් නොලැබීම - Covid 19 වසංගතය - ආර්ථික අර්බුදය සහ ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය හිඟතාවය
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි. 60	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	-
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 225.37	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය (%)	61.40

2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 25.92	
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම (රු.මි)	- වැව් බැම්ම ඉදිකිරීම - රළපනාව (Rip rap) හා දියපෙරනය (Toe Filter) ඉදිකිරීම - පිටවාන ඉදිකිරීම - වම් ඉවර සොරොව්ව ඉදිකිරීම - අමුණ ඉදිකිරීම - මූලික වැඩ	රු.මි. 3.70 රු.මි. 14.47 රු.මි. 4.79 රු.මි. 1.97 රු.මි. 0.57 රු.මි. 0.42
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	- රළපනාව සහ දිය පෙරනය ඉදිකිරීම - ප්‍රධාන ඇළ සහ අදාළ ක්ෂේත්‍ර සඳහා වාරිමාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම - අමුණ ඉදිකිරීම - පෝෂක ඇළ ඉදිකිරීම	
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	- නව කුඹුරු ඉඩම් හෙක්ටයාර 119 සඳහා වාරි පහසුකම් සැපයීම - ගොවීන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නංවන අතර ජාතියේ ආහාර නිෂ්පාදනයට දායක වීම	
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	අක්කර 28ක් යලි කනන්නයේ වගා කරන ලදී.	
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	සැප්තැම්බර් මසදී ප්‍රතිපාදන ලැබීම සහ වර්ෂාපතනය	
අභියෝග	- කුඩා වර්ෂාපතනයකදී පවා වැඩ කළ නොහැකි තත්ත්වයට භූමිය පත් වීම. - අනපේක්ෂිත වර්ෂාපතනය	

7. උමා ඔය පහළ නිම්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තුගත මූදල	රු.මි. 17,914.19	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	මොණරාගල, හම්බන්තොට
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	ජලාශ්‍ර ධාරිතාව / වගා භූමි ප්‍රමාණය	අලිකොට ආර - සන මීටර මිලියන 6.5 කුඩා ඔය - සන මීටර මිලියන 22.6 හඳපානාගල - සන මීටර මිලියන 14 නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 4500 සහ පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර් 1500
ව්‍යාපෘති කාලය	2013 -2024	ප්‍රතිලාභීන්	පවුල් 5,700
කල් දිගු ලබාදීම්	2022/12/31 2024/12/31	කල් දිගු ලබා දීමට හේතු	නියමිත පරිදි ව්‍යාපෘතිය අවසන් වී නොතිබීම
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි. 3,414	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 150
සම්පූර්ණ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 17,689.01	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය (%)	97.44

2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 2,558.61	
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	• කුඩාමය ජලාශය ඉදිකිරීම – 95% • අලිකොට ආර -කුඩාමය ඇළ ඉදිකිරීම – 72% • කුඩාමය - සිංහලයාගම ඇළ ඉදිකිරීම – 70 % • හඳපානාගල අමුණ – 100% • ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, නැවත පදිංචි කිරීම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ නැවත වන වගාව – 100% • ඉඩම් අහිමි වූ ජනතාව සඳහා විශේෂ දීමනාවක් ගෙවීම. • ගම්බද වාරි පද්ධති සංවර්ධනය.	රු.මි. 267.78 රු.මි. 1,916.03 රු.මි. 293.22 රු.මි. 36.64 රු.මි. 16.27 රු.මි. 21.46 රු.මි. 5.01
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	• කුඩාමය ජලාශය ඉදිකිරීම අවසන් කිරීම. • අලිකොටආර සිට කුඩාමය හරස් ඇළ ඉදිකිරීම අවසන් කිරීම. • කුඩාමය සිට සිංහලයාගම හරස් ඇළ ඉදිකිරීම අවසන් කිරීම. • වැල්ලවාය සහ තණමල්විල ප්‍රදේශවල නව පෝෂිත ඇළ පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.	
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	• උමා ඔය ද්‍රෝණියේ සිට කිරිදි ඔය ද්‍රෝණියට වාර්ෂිකව සහ මීටර මිලියන 145 ජලය සැපයීම. • නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 4500 කට සහ දැනට පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 1500 කට ජලය සැපයීම. • මොනරාගල සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක සඳහා සහ මීටර මිලියන 30 පානීය හා කාර්මික ජලය සැපයීම. • සත්ත්ව ගොවිපොළ සහ මිරිදිය ධීවර සංවර්ධනය • නවීන තාක්ෂණයේ දැනුම හුවමාරු කිරීම • කුඩා වැව් 54ක් වැඩි දියුණු කිරීම සහ වැව් 110කට ජලය සැපයීම	
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	• හඳපානාගල වම් සහ දකුණු ඉවුරු ඇළ මගින් යල සහ මහ කන්න සඳහා අක්කර 1553 ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීම. • අලිකොට ආර හැරවුම් ඇළ මාර්ගය යටතේ යල සහ මහ කන්න සඳහා අක්කර 2396 ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීම. • කුඩා ඔය - සිංහලයාගම හැරවුම් ඇළ මාර්ගය යටතේ යල කන්නය සඳහා අක්කර 6625 ක් සහ මහ කන්නය සඳහා අක්කර 8709 ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීම. • හඳපානාගල සහ අලිකොට ආර ජලාශ වල ධීවර සමිති පිහිටවා මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්තය සිදුකරමින් පවතී. • කුඩා වැව් 50 ක් වැඩි දියුණු කිරීම • ව්‍යාපෘතිය සෘජු ශ්‍රමය යටතේ සිදුකල බැවින් හම්බන්තොට සහ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක වල පුහුණු ශ්‍රමිකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් බිහි වීම.	
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	• COVID 19 වසංගතය, ආර්ථික අර්බුදය නිසා ඉදිකිරීම් කටයුතු ප්‍රමාද වීම සහ අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලබා කර ගැනීමට ප්‍රමාද වීම. • RAMP කමිටු තීරණ අනුව ඉදිකිරීම් සීමා කිරීමට සිදු වීම. • ආර්ථික අර්බුදය නිසා ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය හිඟ වීම සහ ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම.	
අභියෝග	• RAMP කමිටු තීරණ අනුව ඇස්තමේන්තු සංශෝධනය කිරීම් කල නොහැකි වීම.	

8. හිඹිලියාකඩ වත්තේගෙදර වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.

ඇස්තමේන්තුගත මුදල	රු.මි. 7,155	ප්‍රතිලාභ දිස්ත්‍රික්ක	ලැබෙන මාතලේ
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	ජලාශ ධාරිතාව / වගා භූමි ප්‍රමාණය	නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 409 සහ පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 526
ව්‍යාපෘති කාලය	2020-2024	ප්‍රතිලාභීන්	පවුල් 1,200
කල් දිගු ලබාදීම්	-	කල් දිගු ලබා දීමට හේතු	-
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි.250	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	-
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 664.40	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය (%)	6.26
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය රු.මි.	රු.මි. 34.59		
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	NOR කමිටු තීරණ අනුව හිඹිලියාකඩවැව ඉදිකිරීමේ කටයුතු අවසන් කිරීම		රු.මි. 34.07
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	-		
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	- පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 526 කට හා නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 409 කට ජලය සැපයීම. - වගා තීව්‍රතාවය 1 සිට 2 දක්වා වැඩි කිරීම. - සුරක්ෂිත පානීය ජලය සහ ගෘහස්ථ ජලය සැපයීම. එමගින් CKD (නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය) වැනි සෞඛ්‍ය ගැටළු අවම කිරීම. - ගොවි පවුල්වල ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම. - භූගත ජල මට්ටම ඉහළ නැංවීම - අලි මිනිස් ගැටුම් අවම කිරීම.		
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	හිඹිලියාකඩ වාරි යෝජනා ක්‍රමය යටතේ දැනට පවතින අක්කර 380 කට යල සහ මහ කන්නයේ ජලය සැපයීම.		
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	- ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය එකඟ වූ පරිදි කළු ගඟ ජලාශයෙන් ජල සැපයුම ලබාදීම පසුව අවලංගු කිරීම. - කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් ප්‍රමාද විය. - ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඉන්ධන සහ ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය හිඟය. - RAMP කමිටු හා NOR තීරණ. - භූමියේ පැවති සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීමට නොහැකි නිසා ඊට ගැලපෙන ලෙස ව්‍යාපෘතිය යලි සැලසුම් කිරීම		
අභියෝග	- ව්‍යාපෘතියේ පරිමාණය අඩුවීම පිළිබඳව ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ඒත්තු ගැන්වීම. - ප්‍රදේශය සඳහා වෙනත් වාරි සංවර්ධන කටයුතු සැලසුම් කර නොමැති වීම. - දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සංවර්ධන කටයුතු සඳහා තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය වෙන් කිරීම අපහසු වීම.		

9. පහළ මල්වතු ඔය බහු කාර්යය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තු මුදල	රු.මි. 22,900	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	අනුරාධපුර, මන්නාරම සහ වවුනියාව
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය	සහ මීටර මිලියන 209 හෙක්ටාර 13,472
ව්‍යාපෘති කාලය	2016 - 2024	ප්‍රතිලාභීන්	අනුරාධපුර, මන්නාරම සහ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කවල ජීවත් වන ජනතාව
කල් දිගු ලබාදීම්	2025.12.31 (කල් දිගුව ඉල්ලා ඇත)	කල් දිගු ලබා දීමට හේතු	නියමිත පරිදි ව්‍යාපෘතිය අවසන් වී නොතිබීම
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි. 2,700	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 5,000
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි.1,817.44	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය (%)	7.03
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 608.22		
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	පස් බැම්ම ඉදිකිරීම සහ ඉතිරි වැඩ RB සොරොව්ව		රු.මි. 358.20
	නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රදේශයේ I,II යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය		රු.මි. 177.20
	අලුතින් යෝජිත වම් ඇල සහ දකුණු ඇල වාරිමාර්ග ප්‍රදේශය සඳහා සමීක්ෂණය සහ වෙන් කිරීම් සලකුණු කිරීම		රු.මි. 4.10
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම විපතට පත් ජනතාව සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ වන්දි ප්‍රධාන කටයුතු		
	වෘත් මාර්ගයේ වම් පස ඇති පාෂාණමය කොටස් පුපුරවා ඉවත් කිරීම (ආරම්භ කරන ලදී)		රු.මි. 68.72
	- පස් බැම්ම ඉදිකිරීම සහ දකුණු ඉවුර සොරොව්ව නිම කිරීම. 0+000 සිට 0+225 දක්වා අරිය ගේට්ටු සහිත පිට වාන ඉදිකිරීම, වම් ඉවුර සොරොව්ව සහ බලාගාරයේ පිවිසුම් නලය ඉදිකිරීම (පාදම ගස්වීමත් කිරීම සඳහා ප්‍රතිකාර කටයුතු ඇතුළුව) - නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රදේශයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය - යෝජිත වම් සහ දකුණු ඉවුරු වගා බිම් වල සංවර්ධනය - පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම - ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ වන්දි ලබා දීම. - පිටවෘත් මාර්ගයේ වම් ඉවුරේ ගල් ඉවත් කිරීම		

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	• නව වාරි ප්‍රදේශ හෙක්ටයාර 810 ක් (වී සහ අතුරු බෝග) සඳහා වාරි පහසුකම් සැපයීම. • පවතින වාරි ප්‍රදේශ හෙක්ටයාර 12,416 ක් (යෝධ වැව සහ අකතිමුරිප්පු වැව) සඳහා වාරි පහසුකම් සැපයීම. • වවුනියාව, මන්නාරම සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක වල වාර්ෂික ගෘහස්ථ ජල ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ජලය 21 MCM සැපයීම. • වාර්ෂිකව ව්‍යාපෘතිය හරහා ජනනය කෙරෙන 4.68 GWh ක විදුලිය ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීම. • නව නගර සැලසුම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ තනිතිරිමලේ නගරය සංවර්ධනය කිරීම. • වවුනියාව සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවල ගංවතුර අවම කිරීම. • සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘති හඳුන්වා දීම • ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධනය. • අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම • විල්පත්තු ජාතික වන රක්ෂිතයේ නැවත වන වගාව සහ සංරක්ෂණය.
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	• ව්‍යාපෘතිය තුළ දේශීය සේවකයින් සඳහා නව රැකියා අවස්ථා ලැබීම. • සේවා සැපයුම් කරුවන්ගේ ආර්ථික මට්ටම ඉහළ නැංවීම.
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	• අපේක්ෂිත අර මුදල් නිකුත් කිරීමේ ප්‍රමාදයන්. • ප්‍රධාන රජයේ දෙපාර්තමේන්තු වලින් (උදා: පතල් බලපත්‍ර සඳහා GSMB, වන හා වනජීවී බලධාරීන්) අනුමැතිය ලබා ගැනීමේදී අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයන්. • වානේ නිර්මිතය ඉදිකිරීම වැනි ව්‍යාපෘති විෂය පථයේ නිතර සිදුවන වෙනස්කම්.
අභියෝග	• ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය (PMU) අවලංගු කිරීම හේතුවෙන් මූල්‍ය, ප්‍රසම්පාදන සහ කාර්ය මණ්ඩල සීමාවන්ට බාධාවක් සිදුවීම. • බඳවා ගැනීම් සීමා කිරීම් හේතුවෙන් පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය සීමිත වීම. • විෂය පථය වරින් වර වෙනස් වීම.

10. කල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තුගත මුදල	ඇ.ඩො.මි. 174	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	බදුල්ල/මහනුවර
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	1. මූලස්ථායී වැඩ - විදේශීය (අපේක්ෂිත) 2. ප්‍රාරම්භක වැඩ - දේශීය	ජලාශ ධාරිතාව (සන මීටර මිලියන)/ වගා කීවුතාවය (හෙක්ටයාර්)	සන මීටර මිලියන 15.56 බත්මැඩිල්ල ව්‍යාපාරයේ පවතින හෙක්ටයාර 810 සහ නව හෙක්ටයාර 400ක්, මිනිසේ වම් ඉවුර ව්‍යාපාරයේ අර්ධ වශයෙන් හෙක්ටයාර 8000ක්
ව්‍යාපෘති කාලය	2018-2024	ප්‍රතිලාභීන්	සෘජු පවුල් 10,000
කල් දිගු ලබාදීම්	-	කල් දිගු ලබා දීමට හේතු	-
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි.500.00	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	-
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 734.20	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය (%)	11.56
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 86.96		
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	- යාලගමුව මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම. - ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ මූලික කටයුතු අවසන් කිරීම. - අනෙකුත් වියදම්		රු.මි. 78.50 රු.මි. 0.12 රු.මි. 8.34
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	ප්‍රතිපාදන ලබාදී නොමැත		
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	- මිනිසේ වම් ඉවුර ඇතුළු නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 400ක් සඳහා ජලය සැපයීම සහ පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 810ක් සඳහා අඛණ්ඩව ජලය සැපයීම - ජල විදුලි උත්පාදනය මගින් වාර්ෂික ගිගා වොට් පැය 51.6ක් ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක් කිරීම - පානීය ජලය සැපයීම - ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කිරීම - ඌව පරණගම සිට කන්දකැටිය දක්වා මාර්ගය වේල්ල මතින් ඉදිකිරීමෙන් දුර ප්‍රමාණය කි.මි. 70ක් පමණ අඩු වීම - මහවැලි පද්ධතියට රොන්මඩ එකතු වීම පාලනය කිරීම		
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	ඌව පරණගම සිට කන්දකැටිය දක්වා මාර්ගයක් ඉදිකිරීම.		
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අරමුදල් නොමැත		
අභියෝග	ව්‍යාපෘතියේ මූලස්ථායී වැඩ ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය මුදල් සොයා ගැනීම		

11. බැඳක් ප්ලේන් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තු මුදල	රු.මි. 230	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	නුවරඑළිය
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	ජලාශ්‍ර ධාරිතාව / වගා භූමි ප්‍රමාණය	සන මීටර මිලියන 0.12 හෙක්ටයාර 800
ව්‍යාපෘති කාලය	2021 - 2024	ප්‍රතිලාභීන්	පවුල් 3,000
කල් දිගු ලබාදීම්		කල් දිගු ලබා දීමට හේතු	-
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි. 100	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	-
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 135.33	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය (%)	52.54
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි.27.45		
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	වැවෙහි රොන්මඩ කැණීම සහ ඉවත් කිරීම		රු.මි. 0.69
	පෝෂක ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම		රු.මි. 2.51
	වැව අවට පාංශු සංරක්ෂණ පිළිවෙත් හඳුන්වා දීම (වැව වටා ප්‍රවේශ මාර්ගයක් සැකසීම)		රු.මි. 6.02
	ජලාපවහන ඇතුල්වීමේ නිර්මිත (Drainage Inlets) ඉදිකිරීම		රු.මි. 17.90
	මායිම් ගල් ස්ථාපනය කිරීම		රු.මි.0.33
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	- වැවෙහි රොන්මඩ කැණීම සහ ඉවත් කිරීම - පෝෂක ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම - වැව අවට පාංශු සංරක්ෂණ පිළිවෙත් හඳුන්වා දීම (වැව වටා ප්‍රවේශ මාර්ගයක් සැකසීම) - වැවට රොන් මඩ ගලා ඒම නැවැත්වීමට නව ක්‍රම හඳුන්වා දීම - ජලාපවහන ඇතුල්වීම් ඉදිකිරීම - වෙල්ලෙහි සුළු අඳුන්වැඩියාවන් සිදුකිරීම - වැව අවට පාංශු බාධනය අවම කිරීම සඳහා භූමි අලංකරණය - මායිම් ගල් ස්ථාපනය කිරීම		
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	- වාරි ජලය හෙක්ටයාර් 912 (බැඳක් ප්ලේන් වැව යටතේ හෙක්ටයාර් 101 එළවළු, බෝගුරු ඇල්ල වැව හෙක්ටයාර් 811 වී සහ එළවළු) - පවුල් 3000ක් සඳහා පානීය ජලය සපයීම		
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	- යල කන්නයේ හෙක්ටයාර් 455 ක් සහ මහ කන්නයේ හෙක්ටයාර් 910ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීම - දිනකට සන මීටර් 3,000 ක් පානීය ජල සැපයීම.		
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	වැව සීමාවට අදාළ ඉඩම් සඳහා අභියාචනාධිකරණයේ නඩුවක් පැවතීම සහ අධික වර්ෂාපතනය		
අභියෝග	- අනපේක්ෂිත වර්ෂාපතනය සහ හදිසි ගංවතුර - අනවසර ලෙස ඉඩම් අල්ලාගැනීම්		

12. ඒරු වැව - මහකනදරාව පෝෂිත ඇල ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තු මුදල	රු.මි. 2,000	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	අනුරාධපුරය
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	ජලාශ්‍ය ධාරිතාව / වගා භූමි ප්‍රමාණය	- මහකනදරාව (වාන එසවීමෙන් පසු) - ස.මි.මි 47.39, හෙක්ටයාර 1658 - ඒරු වැව (වාන එසවීමෙන් පසු) - ස.මි.මි 7.57, හෙක්ටයාර 85
ව්‍යාපෘති කාලය	2024-2026	ප්‍රතිලාභීන්	ගොවි පවුල් 5237 සහ පවුල් 20,000ක් සඳහා පානීය ජල පහසුකම් සැපයීම.
කල් දිගු ලබාදීම්	-	කල් දිගු ලබා දීමට හේතු	-
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි. 1,000	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 500.00
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 375.789	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය (%)	12.2
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	375.789		
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	- ඒරුවැව වැව වැඩිදියුණු කිරීම. (වාන් එසවීම, නව වාන් ගේට්ටු සවිකිරීම, වැව් බැම්මට ප්‍රවේශ මාර්ග ඉදිකිරීම) - ඒරුවැව සිට මුද්දිරිප්පුව වැව පෝෂක ඇල සඳහා කි.මි. 0+000 ස්ථානයේ ජලය පිටවන නිර්මිතය ඉදිකිරීම. (100% සම්පූර්ණ කර ඇත) - ඒරුවැව සිට මුද්දිරිප්පුව වැව දක්වා පෝෂිත ඇල වැඩිදියුණු කිරීම. (42% සම්පූර්ණ කර ඇත) - මුද්දිරිප්පුව සහ මහනොච්චිකුලම වැව් වැඩිදියුණු කිරීම (40% අවසන්) - මුද්දිරිප්පුව වැවේ සිට මහනොච්චිකුලම දක්වා පෝෂිත ඇල වැඩිදියුණු කිරීම. (40% සම්පූර්ණ කර ඇත) - මහකනදරාව මූලස්ථායී වැඩ වැඩිදියුණු කිරීම. - මිනුම් කිරීම සහ විමර්ශන කටයුතු - අනෙකුත් වියදම්		රු.මි. 60.02 රු.මි. 129.26 රු.මි. 38.24 රු.මි. 74.35 රු.මි. 25.51 රු.මි. 1.16 රු.මි. 47.26

2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	- ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම. - මැනුම්, විමර්ශන සහ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදුකිරීම - ඒරුවාව සිට මුද්දිරිප්පුව වැව දක්වා පෝෂිත ඇල වැඩිදියුණු කිරීම. - මුද්දිරිප්පුව වැවේ සිට මහනොවිවිකුලම දක්වා පෝෂිත ඇල වැඩිදියුණු කිරීම. - මුද්දිරිප්පුව සහ මහනොවිවිකුලම වැව් ඉතිරි වැඩ කොටස් අවසන් කිරීම. - මහකනදරාව මූලස්ථායී වැඩ සිදුකිරීම. - මහනොවිවිකුලම සිට කනදරා ඔය දක්වා පෝෂිත ඇල වැඩිදියුණු කිරීම
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	- මහකනදරාවේ වගා නිව්‍යතාවය 1.6 සිට 2 දක්වා වැඩි කිරීම. - පානීය ජල පහසුකම් සඳහා ජලය සැපයීම. - ඒරුවාව සහ මහකනදරාව ධීවර කර්මාන්තය ඉහළ නැංවීම.
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	- වගා නිව්‍යතාවය 1.6 - 1.8 පමණ දක්වා වැඩි වීම. - ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සඳහා ජලය සැපයීම - 80% අවසන්.
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	- වෙනත් ආයතනවලින් (පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව) අවසර ලබා ගැනීම හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් ප්‍රමාද වීම. - අසාමාන්‍ය කාලගුණ හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් ප්‍රමාද වීම සහ වගා නිව්‍යතාවය වැඩි කිරීම සඳහා බාධා පැමිණීම.
අභියෝග	- පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වැනි වෙනත් ආයතනවලින් නිෂ්කාශන ලබාගැනීමේ දුෂ්කරතා. - වන සතුන්ගෙන් සිදුවන බලපෑම්.

13. තෝරාගත් මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති වල අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු (ERIMIS)

ඇස්තමේන්තුගත මූල		ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	සියලුම කලාප	
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	ජලාශ ධාරිතාව / වගා භූමි ප්‍රමාණය	-	
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි. 1,767.40	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 4000.00	
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 1,597.06	2024 වර්ෂයේ භෞතික ප්‍රගතිය (%)	91.0	
කලාප අනුව ප්‍රගතිය	කලාපය	2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මි.)	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය (%)	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු.මි.)
	අම්පාර	209.1	75.0	71.0
	අනුරාධපුරය	132.7	92.4	45.0
	බදුල්ල	91.4	100.0	22.0
	මඩකලපුව	163.8	100.0	34.0
	කොළඹ	19.2	76.4	22.0
	ගාල්ල	56.7	80.0	30.0
	හම්බන්තොට	237.5	95.6	45.0
	මහනුවර	84.2	94.7	22.0
	කුරුණෑගල	88.8	92.3	34.0
	මන්නාරම	64.6	72.2	30.0
	මොණරාගල	99.5	100.0	22.0
	පොලොන්නරුව	71.4	91.5	55.0
	පුත්තලම	107.7	92.3	34.0
	ත්‍රිකුණාමලය	162.5	97.7	34.0
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	ඉදිකිරීම් වැඩ 554 අදාළ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකර ඇත			රු.මි. 1,597.06
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති වල ඇති ඇළ මාර්ග සහ නිර්මිත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.			
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	- ඇළ මාර්ග වල ජල හානිය අවම කිරීම - ජල පාලනය විධිමත් කිරීම - අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණයන් නියමිත පරිදි වගා ඉඩම් සඳහා ලබා දීම - ඇළ මාර්ග වල ස්ථායීතාවය වැඩි කිරීම			
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	- තෝරා ගත් ඇළ මාර්ග වල ජල හානිය අවම කිරීම - තෝරා ගත් ඇළ මාර්ග වල ජල පාලනය විධිමත් කිරීම - අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණයන් නියමිත පරිදි වගා ඉඩම් සඳහා ලබා දීම - තෝරා ගත් ඇළ මාර්ග වල ස්ථායීතාවය වැඩි කිරීම			
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	අධික වර්ෂාපතනය, ගංවතුර තත්ත්වය හා අක් මුදල් ප්‍රමාදයන්			

14. පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික් වාරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තු ගත මුදල	රු.මි. 7,000	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	පොළොන්නරුව
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	ජලාශ ධාරිතාව / වගා භූමි ප්‍රමාණය	අක්කර අඩි 351,700 (ජලාශ 04)
ව්‍යාපෘති කාලය	2016-2024	ප්‍රතිලාභීන්	පවුල් 29,790
කල් දිගු ලබාදීම්	-	කල් දිගු ලබා දීමට හේතු	-
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි. 700	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	-
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 2157.28	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය (%)	98.0
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 680.35		
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	- පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ වැව් බැම්ම වැඩිදියුණු කිරීමේ ඉතිරි වැඩ - පොළොන්නරුව කොට්ඨාශයේ පරාක්‍රම සමුද්‍ර ව්‍යාපාරයේ D1 උතුර සහ නැගෙනහිර ඇලවල් වැඩිදියුණු කිරීම හා D1 ප්‍රධාන ඇල වැඩිදියුණු කිරීම - මින්නේරිය කොට්ඨාශයේ කවුඩුල්ල වාන් ඇල වැඩිදියුණු කිරීම (කහඹිලියා ඔය) - කවුඩුල්ල කොට්ඨාශයේ දම්සෝපුර FC 7 ඇල වැඩිදියුණු කිරීම - කවුඩුල්ල කොට්ඨාශයේ පහත් මට්ටම් ප්‍රධාන ඇල වැඩිදියුණු කිරීම - කවුඩුල්ල කොට්ඨාශයේ අඹගස්වැව ව්‍යාපාරයේ ඇලවල් වැඩිදියුණු කිරීම - කවුඩුල්ල කොට්ඨාශයේ බේබියාවැව FC 09 ඇල වැඩිදියුණු කිරීම - පොළොන්නරුව කොට්ඨාශයේ D2 ප්‍රධාන ඇල වැඩිදියුණු කිරීම - මින්නේරිය ජලාශයේ රජඇල සොරොච් දොරටුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම - කවුඩුල්ල කොට්ඨාශයේ බේබියාවැව ප්‍රධාන ඇල වැඩිදියුණු කිරීම		රු.මි. 680.358
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	-		
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	- පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ යල කන්නයේ ජල හිඟය අවම කිරීම සහ ජල සැපයුමේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම. - රීසානදිග මෝසම් වර්ෂා කාලයේදී ගංවතුර හේතුවෙන් කුඹුරුවලට සිදුවන හානිය අවම කිරීම		
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	පසුගිය වසරේ යල සහ මහ කන්නය සඳහා ගොවි පවුල් 8,316 ක් සඳහා වාරි පහසුකම් ලබාදීම		
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	2024 වර්ෂයේ ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ඇතිවූ අධික වර්ෂාපතනය සහ ගංවතුර තත්ත්වයන්		
අභියෝග	- ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමට අපහසු වීම - අනපේක්ෂිත කාලගුණික තත්ත්වය		

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන වෙනත් ව්‍යාපෘති

1. බස්නාහොඩ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තු මුදල	මුල් ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් මිලියන 2,347+ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලද මිල විවලනය IPC 21 දක්වා රුපියල් මිලියන 1,085	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	ගම්පහ
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩලය (ඒන EXIM බැංකුවෙන් ණය ආධාර යටතේ)	ජලාශ ධාරිතාව / වගා භූමි ප්‍රමාණය	සහ මීටර මිලියන 5.5
ව්‍යාපෘති කාලය	2019-2025	ප්‍රතිලාභීන්	පවුල් 250,000
ප්‍රතිපාදන 2024	සිදු කරන ලද කාර්යය මත පදනම්ව ගෙවීම	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	සිදු කරන ලද කාර්යය මත පදනම්ව ගෙවීම
සමූචිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	ඇස්තමේන්තුව අනුව ගෙවීම රු.මි.1,642 ක් හා මිල විවලනය සඳහා ගෙවීම රු.මි.1085 කි. ඒ අනුව මුළු මුදල රු.මි.2,727 කි.	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය (%)	81
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	නිම කරන ලද වැඩ සඳහා ගෙවීම රු.මි.259 කි. මිල විවලනය සඳහා ගෙවීම රු.මි.1085 ක් වන අතර මුළු මූල්‍ය ප්‍රගතිය රු.මි. 1,344 කි		
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	- ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ඉතිරි කාර්යයන් - ජලාශ බැම්ම සහ අනෙකුත් ව්‍යුහයන් ඉදි කිරීම - ස්ථිර මාර්ග ඉදි කිරීම හා පාලම් ඉදි කිරීම		
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	ඉතිරි ඉදිකිරීම් අවසන් කර 2025 ජුනි මස වන විට ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු අවසන් කිරීම.		
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	ගම්පහ, අත්තනගල්ල මිනුවන්ගොඩ ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රමය (GAMIWSS) යටතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට පානීය ජලය සැපයීම.		
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	සැලසුම් ධාරිතාව දිනකට සහ මීටර් 54,000 පරික්ෂා කිරීමෙන් පසු ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ජලය සැපයීම		
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	- ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ගැටලුව, කොවිඩ් වසංගතය සහ ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය හා ඉන්ධන හිඟය. 2023 සහ 2024 තුළ පැවති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය. - මුදල් ගෙවීම් සම්බන්ධ ගැටළු		
අභියෝග	- අසාමාන්‍ය කාලගුණික තත්ත්ව - අමුද්‍රව්‍ය මිල ඉහල යාම		

2. ඒකාබද්ධ ජලධාර හා සම්පත් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (IWWRMP)

ඇස්තමේන්තු මුදල	රු.මි. 4,463.00	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	මුලතිව්, යාපනය සහ කිලිනොච්චිය හැර දිස්ත්‍රික්ක 22 කි
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ලෝක බැංකුව	ජලාශ ධාරිතාව / වගා භූමි ප්‍රමාණය	වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම 20 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ දිස්ත්‍රික්ක 22 ක තුළ වාරිමාර්ග උප පද්ධතියේ අත්‍යවශ්‍ය සහ හදිසි පුනරුත්ථාපන කටයුතු සිදු කිරීම
ව්‍යාපෘති කාලය	2021 – 2026	ප්‍රතිලාභීන්	අදාළ ගොවි සංවිධානයන් හි සියලුම සාමාජිකයින් සහ එම යෝජනා ක්‍රම යටතේ ප්‍රතිලාභ ලබන අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන් සහ පරිශීලකයින්
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි. 2,795.00	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 2,500.00
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 1,961.00	සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)	70
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 1,226.00		
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	- පැකේජ දහයකින් ප්‍රධාන පැකේජ හයක් සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, ප්‍රධාන පැකේජවල සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය 87% කි. මෙම පැකේජවල සිදු කර ඇති කාර්යයන් කිහිපයක් නම්, - මූලස්ථායී වැඩ වැඩිදියුණු කිරීම - ඇල මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම - වැඩ අයිතම 383 කින් වාරිමාර්ග උප පද්ධතියේ අත්‍යවශ්‍ය සහ හදිසි පුනරුත්ථාපන කටයුතු 383 ම අවසන් කර ඇති අතර එම අයිතමවල සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය 100% කි.		
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	I අදියරේදී ප්‍රධාන පැකේජවල 100% භෞතික ප්‍රගතියක් සහ II අදියරේදී ප්‍රධාන පැකේජවල 40% භෞතික ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම.		
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	- දැනට පවතින වාරි වේලි ශක්තිමත් කිරීම (වේලි -10) - වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රමවල ඇළ පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම (ඇළ මාර්ග - 12) - ව්‍යාපෘතිය යටතේ වැඩිදියුණු කරන ලද වේලි සඳහා අවදානම් තක්සේරු කිරීම් සිදු කිරීම. - කාර්යක්ෂම වාරි කළමනාකරණයට පහසුකම් සැලසීම, ගොවි ප්‍රජාවගේ හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීම සහ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ක්‍රියාකාරී සහභාගීත්වය වැඩි දියුණු කිරීම. - සේනානායක සමුද්‍රයේ වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා පුළුල් අධ්‍යයනයක් පැවැත්වීම.		

සමස්ථ ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	- පවතින වාරි වේලි ශක්තිමත් කිරීම (පළමු අදියර යටතේ භෞතික ප්‍රගතියෙන් 81%ක් ලබා ගෙන ඇත) - වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රමවල ඇළ මාර්ග පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම (I අදියර යටතේ භෞතික ප්‍රගතියෙන් 100%ක් ලබාගෙන ඇත) - වැඩ අයිතම 383 න් වාරිමාර්ග උප පද්ධතියේ අත්‍යාවශ්‍ය සහ හදිසි පුනරුත්ථාපන කටයුතු 383 ම නිම කර ඇත.
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	- අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් දිගු කාලයක් වැව්වල ඉහළ ජල මට්ටමක් පැවතීම. - වගා කාලසටහනට සමාන්තරව සියලුම පුනරුත්ථාපන කටයුතු සිදු කිරීම. - තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩල හිඟය - දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අඩු කාර්ය මණ්ඩලයක් සහිතව ව්‍යාපෘති කිහිපයක් සමාන්තරව ක්‍රියාත්මක කිරීම.
අභියෝග	- වැඩ සඳහා ඇස්තමේන්තු වසර කිහිපයකට පෙර සකස් කර තිබුණි. එබැවින් සමහර ඇස්තමේන්තු සංශෝධනය කරන ලදී. - අඩු කාර්ය මණ්ඩලයකින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම. - එකම කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ වෙනත් ව්‍යාපෘති සහ අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන අතරතුර මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම. - කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා කිසිදු දිරිදීමනාවක් නොමැතිව ව්‍යාපෘති කටයුතු සිදු කිරීම.

3. දේශගුණික අවබලපැම් - බහු පියවර වැඩසටහන් ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රවේශය (CResMPA)

ඇස්තමේන්තු මුදල	ඇ.ඩො.මි. 17	ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක	සියලුම දිස්ත්‍රික්ක (25)
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය / ලෝක බැංකුව	ජලාශ ධාරිතාව / වගා භූමි ප්‍රමාණය	හෙක්ටයාර 21,000
ව්‍යාපෘති කාලය	2022-2025	ප්‍රතිලාභීන්	336,337
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි. 4,000	2025 වසර සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 2,000
සම්පූර්ණ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 2,117.42	සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)	74
2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 1,752.94		
2024 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන / දරන ලද වියදම	2024 වර්ෂයේදී 56% ක භෞතික ප්‍රගතියක් ලබා ඇත.		
2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	2025 ජූලි මාසය වන විට ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කිරීම.		

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ත ප්‍රතිලාභ	• දිවයින පුරා පුද්ගලයින් 336,337 ක් සඳහා ප්‍රතිලාභ ලබා දීම. • හෙක්ටයාර 21,000 ක භූමි ප්‍රදේශයකට වාරි ජලය සැපයිය හැකි වීම. • ඇළ මාර්ග කි.මී. 99.14ක් වැඩිදියුණු කිරීම
සමස්ත ප්‍රතිලාභයෙන් මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රතිලාභ	• දිවයින පුරා පුද්ගලයින් 179,524ක් සඳහා ප්‍රතිලාභ ලබා දීම. • හෙක්ටයාර 14,385 ක භූමි ප්‍රදේශයකට වාරි ජලය සැපයීම • ඇළ මාර්ග කි.මී. 38.89 ක් වැඩිදියුණු කිරීම
අපේක්ෂිත පරිදි නිම කිරීමට නොහැකි වීමට හේතු	• අනපේක්ෂිත වැසි රටාව • ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාපටිපාටියේ දීර්ඝ ක්‍රියාවලිය සහ ගෙවීම් ප්‍රමාදය.
අභියෝග	• තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයේ හිඟය • ආකෘති නීතිපතා වෙනස් කිරීම • පළාත් වාරිමාර්ග හා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව වැනි අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු කටයුතු හැසිරවීම. • පවතින කාර්ය මණ්ඩලයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට දිරිගැන්වීමක් නොමැති වීම. • ජ්‍යෙෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පවතින ඉන්ධන සීමාවන්

2.2 අභියෝග

- අක්මුදල් ලැබීමේ නිර්නායකයන්ට අනුකූලව, වාර්ෂික ඉලක්ක ළඟාකර ගැනීමට සැලසුම් සකස් කිරීම.
- ඉන්ධන ඇතුළු ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය ණය පදනම මත ලබාගැනීමේ අපහසුව සහ එමගින් අපේක්ෂිත කාලවකවානු තුළ ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීම.
- ඉංජිනේරු සේවයේ වැඩි ප්‍රතිශතයක් විදේශ රැකියා සඳහා යොමුවීමත්, එම පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ නොකිරීම හා නව බඳවා ගැනීම් සිදු නොකිරීම නිසා ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ රාජකාරි සඳහා අවශ්‍ය වන වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරුන් 50%ක් පමණ සක්‍රීය සේවයෙන් බැහැරගොස් සිටීම සහ එම හිඟ නිලධාරීන්ගේද සේවය ආවරණය කරමින් රාජකාරි කිරීමට සිදුවීම.
- ක්ෂේත්‍රයේ තාක්ෂණික කටයුතු ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය වන ඉංජිනේරු සහකාර සේවයේ නිලධාරීන්ගේ හිඟතාවය සහ ඒ වෙනුවට අලුතින් නිලධාරීන් බඳවා නොගැනීම.
- ක්ෂේත්‍රයේ රාජකාරි කටයුතු නිරන්තර අධීක්ෂණය යටතේ සිදුකළ යුතු වුවත් විටින් විට පනවනු ලබන චක්‍රලේඛ විධිවිධාන මගින් අවබලපෑම් සිදුවීම හා ඒ අනුව සැලසුම් කළ ප්‍රගතිය ලබාගත නොහැකි වීම.
- වසරේ අගභාගයේ දීර්ඝකාලයක් තුළ පැවති අනපේක්ෂිත අධික වර්ෂාපතනය නිසා උතුරු නැගෙනහිර ඇතුළු බොහෝ ප්‍රදේශ වල වගාවන්ට සහ නිර්මිතවලට ගංවතුරින් හානි සිදුවීම.
- රටතුළ පැවති ආර්ථික අර්බුදය නිසා RAMP හා NOR (ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරිය) කමිටු තීරණ අනුව සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම තාවකාලිකව නැවැත්වීමට සිදුවීම.
- අයතා මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ජලාශ, වැව්, පොකුණු, ගංගා සහ ස්වභාවික ජල මාර්ගවල ගුණාත්මකභාවයට සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම.
- දේශගුණික විපර්යාසවල බලපෑම් සමඟ වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම.
- ගංවතුර හා නියඟ අවම කිරීම සඳහා නව ජලාශ ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය වන ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීමේ අපහසුතාවය සහ අවතැන්වන පුද්ගලයන් සඳහා නව ඉඩම් ලබා දීම.
- වගා නිවුර්තාවය වැඩි කිරීම සහ වෙනත් ක්ෂේත්‍ර හෝග අවශ්‍යතාවයන්ගෙන් ස්වයංපෝෂිතභාවය ළඟා කර ගැනීම සඳහා හෝග වගා කිරීම පිළිබඳ ආකල්පය වෙනස් කිරීමට ගොවිමහන්වරුන් දක්වන ප්‍රතිරෝධය.
- වගා ඉඩම් වල ඵලදායිතාව වැඩි දියුණු කිරීම (නව ජල කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයන් සහ බෝග විවිධාංගීකරණය කිරීමෙන් පවතින ජලයෙන් උපරිම භූමි ප්‍රමාණයක් වගා කිරීම)
- ක්ෂේත්‍ර කාර්යමණ්ඩලයේ හිඟතාවය සහ ඇළ මාර්ග නිරන්තර ප්‍රතිසංස්කරණයට ලක් නොකිරීම නිසා ඇළ මාර්ග වල මුල් කොටසේ මෙන්ම අග කොටසේද වගා කටයුතු කරන ගොවීන් සඳහා සමාන ජල ප්‍රමාණයන් ලබා දීම.
- ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් නිසි අධ්‍යයනයකින් තොරව අදාළ ක්ෂේත්‍ර කටයුතු භාර ආයතන මගින් විමසීමකින් තොරව පොදුවේ නිකුත් කරනු ලබන භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛන හා මූල්‍ය රෙගුලාසි.
- ජලාශවල හා වාරිමාර්ග ඇළ මාර්ගවල පැතිරී ඇති ආක්‍රමණශීලී ජලජ ශාක පාලනය කරමින් මනා ජල කළමනාකරණයක් සිදු කිරීම.
- තථ්‍ය කාලීන ජලමිතික දත්ත කළමනාකරණ පද්ධතියේ නඩත්තු කටයුතු හා අලුත්වැඩියාවන් සිදු කර ගැනීමේ දුෂ්කරතා.
- පිවිස සහ දේපළවලට සිදුවන හානිය අවම කරමින් හැකි ඉක්මනින් ගංවතුර බැස යාමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා නාගරික ප්‍රදේශවල ඇති සියලුම ජලාපවහන ඇළ මාර්ග සුද්ද කිරීම සහ ඇතැම්

ඇල මාර්ග අවහිර වන සේ ඉදිකර ඇති අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කර නියමිත ප්‍රමිතියට පවත්වාගෙන යාම.

- අනවසරයෙන් අල්ලාගෙන සිටින රක්ෂිත ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීම, රක්ෂිත ලෙස පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය ඉඩම් සහ අනෙකුත් පාරිසරික සංවේදී ප්‍රදේශ අත්පත් කර ගැනීම සහ එවැනි රක්ෂිත ආරක්ෂා කිරීම.
- ජල කළමනාකරණය සඳහා නව තාක්ෂණයන් යොදා ගැනීම සහ යාවත්කාලීන කර පවත්වාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පුහුණු මානව සම්පත් හිඟවීම
- ගංගා පතුල මට්ටම පහත වැටීම හේතුවෙන් ප්‍රධාන ගංගාවලට ලවණතාව ඇතුළු වීම වැළැක්වීම.
- මහා පරිමාණ , නීති විරෝධී, තාක්ෂණික නොවන වැලි සහ වෙනත් කැණීම් වලින් ගංගා සහ ගංගා අවට ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කර ගැනීම.
- ජලය හා සම්බන්ධ මූලික අයිතිය ආරක්ෂා කරමින් වාරිමාර්ග ජල අවශ්‍යතා සපුරාලමින් පානීය හා කාර්මික ජල අවශ්‍යතා සැපයීම.
- අයතා මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජල මාර්ග ආරක්ෂාකර ගැනීම.

2.3 ඉදිරි ඉලක්ක

- ප්‍රධාන වාරිමාර්ග ව්‍යාපාර වල කුඹුරු අක්කරයක් වගා කිරීම සඳහා යොදාගන්නා ජල ප්‍රමාණය 2027 වන විට මහ කන්නයේ අක්කර අඩි 3.5 සිට 3.3 දක්වාත් යල කන්නයේදී අක්කර අඩි 4.8 සිට 4.6 දක්වාත් අඩු කිරීම.
- ප්‍රධාන වාරිමාර්ග ජලාශවල ධාරිතාව 2027 වන විට සෂ් මිටර් මිලියන 20 කින් වැඩි කිරීම.
- වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරවල යල කන්නයේ වගා නිවුතාවය 2027 වසර වන විට 85% දක්වාත් මහ කන්නයේ වගා නිවුතාවය 96% දක්වාත් වැඩි කිරීම.
- ඉදිරි සිව් වසරක කාලය තුළ නව කුඹුරු හෙක්ටයාර් 5,000 ක් සඳහා වාරි ජල පහසුකම් ලබාදීම.
- ගංවතුර ආපදා අවම කරගැනීම සඳහා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතියට දත්ත ලබාගැනීම සඳහා 2027 වන විට දත්ත ලබාගැනීමේ ස්ථාන සංඛ්‍යාවට තවත් මධ්‍යස්ථාන 100 ක් එකතු කිරීම.

M. Jayaraman

ඉංජි. අපීත් ගුණසේකර

වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ඉංජි. අපීත් ගුණසේකර
වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
බොද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 07.

පරිච්ඡේදය 03 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වූ වසර සඳහා වන සමස්ථ මූල්‍ය කාර්ය සාධනය

3.1. මූල්‍ය කාර්ය සාධන ප්‍රකාශය

ඒසීඑ-එල්

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා

මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශනය

සංශෝධිත අයවැය ප්‍රතිපාදන 2024 රු.	සටහන	තත්‍ය	
		2024 රු.	- 2023 රු.
- ආදායම් ලැබීම්		-	-
- ආදායම් බදු	1	-	-
- දේශීය භාණ්ඩ හා සේවා මත බදු	2	-	-
- ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම මත බදු	3	-	-
- බදු නොවන ආදායම් හා වෙනත්	4	-	-
- මුළු ආදායම් ලැබීම් (අ)		-	-
- ආදායම් නොවන ලැබීම්		-	-
- භාණ්ඩාගාර අග්‍රිම		18,209,704,000	12,544,614,380 ඒසීඑ-3
- තැන්පතු		4,510,108,447	2,333,711,038 ඒසීඑ-4
- අත්තිකාරම් ගිණුම්		220,321,153	208,090,577 ඒසීඑ-5
- වෙනත් ප්‍රධාන ලෙජර් ගිණුම් ලැබීම්		-	-
- මුළු ආදායම් නොවන ලැබීම් (ආ)		22,940,133,600	15,086,415,995
- මුළු ආදායම් ලැබීම් සහ ආදායම් නොවන ලැබීම් ඇ = (අ)+(ආ)		22,940,133,600	15,086,415,995
- භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණ (ඇ)		370,031,510	-
- ශුද්ධ ආදායම් ලැබීම් සහ ආදායම් නොවන ලැබීම් ඉ = (ඇ)-(ආ)		22,570,102,090	15,086,415,995
අඩු කළා : වියදම්			
- පුනරාවර්තන වියදම්		-	-
3,894,421,302 වැටුප්, වේතන සහ අනෙකුත් සේවක ප්‍රතිලාභ	5	3,690,876,903	3,123,316,413
758,118,698 අනෙකුත් භාණ්ඩ හා සේවා	6	660,055,792	581,490,812
14,400,000 සහනාධාර, ප්‍රදාන සහ මාරුකිරීම්	7	11,682,360	14,117,993
- පොළී ගෙවීම්	8	-	-
550,000 වෙනත් පුනරාවර්තන වියදම්	9	550,000	-
4,667,490,000 මුළු පුනරාවර්තන වියදම් (ඊ)		4,363,165,055	3,718,925,218

ඒසීඑ-
(ii)

	මූලධන වියදම්				
5,746,100,000	මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු කිරීම්	10	5,384,892,665	1,940,290,403	ඒකීය-2(ii)
17,553,000,000	මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම්	11	7,577,874,798	3,364,701,548	
-	- ප්‍රාග්ධන මාරුකිරීම්	12	-	-	
-	- මූල්‍ය වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම	13	-	-	
9,400,000	හැකියා වර්ධනය	14	7,293,840	5,086,567	
121,000,000	වෙනත් මූලධන වියදම්	15	78,168,248	3,400,614,743	
<u>23,429,500,000</u>	<u>මුළු මූලධන වියදම් (උ)</u>		<u>13,048,229,551</u>	<u>8,710,693,261</u>	
	තැන්පතු ගෙවීම්		4,469,271,367	2,156,094,910	ඒකීය-4
	අත්තිකාරම් ගෙවීම්		286,144,200	234,405,726	ඒකීය-5
	වෙනත් ප්‍රධාන ලෙජර් ගිණුම් ගෙවීම්		-	-	
	<u>ප්‍රධාන ලෙජර් වියදම් (ඌ)</u>		<u>4,755,415,567</u>	<u>2,390,500,636</u>	
	මුළු වියදම් එ = (ඊ+ඌ+ඌ)		22,166,810,173	14,820,119,115	
<u>28,096,990,000</u>	<u>දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂය ඒ = (ඉ-එ)</u>		<u>403,291,917</u>	<u>266,296,880</u>	
	අග්‍රිම සැසඳුම් ප්‍රකාශය අනුව ශේෂය		399,883,573	266,296,880	ඒකීය-7
	දෙසැම්බර් 31 දිනට අග්‍රිම ශේෂය		3,408,344	-	ඒකීය-3
			<u>403,291,917</u>	<u>266,296,880</u>	

3.2. මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය

ඒ සිඒ-8

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට
මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශනය

		කාලය	
සටහන		2024	2023
		රු.	රු.
මූල්‍ය නොවන වත්කම්			
දේපළ, පිරිසිදු හා උපකරණ	ඒ සිඒ-6	1,537,555,855,163	110,269,782,100
මූල්‍ය වත්කම්			
අත්තිකාරම් ගිණුම්	ඒ සිඒ-5/5(ඒ)	673,262,525	607,439,479
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ	ඒ සිඒ-3	-	-
මුළු වත්කම්		1,538,229,117,688	110,877,221,579
ශුද්ධ වත්කම් / ස්කන්ධය			
භාණ්ඩාගාරය වෙත ශුද්ධ වත්කම්		(34,098,911)	(55,676,533)
දේපළ පිරිසිදු හා උපකරණ සංචිතය		1,537,555,855,163	110,269,782,100
කුලී හා වැඩ අත්තිකාරම් සංචිතය	ඒ සිඒ-5(බී)		
ජංගම වගකීම්			
තැන්පතු ගිණුම්	ඒ සිඒ-4	703,953,092	663,116,012
අග්‍රිම ශේෂය	ඒ සිඒ-3	3,408,344	-
මුළු වගකීම්		1,538,229,117,688	110,877,221,579

පිටු අංක 6 සිට 45 දක්වා ඒ සිඒ 1 සිට ඒ සිඒ 7 දක්වා වූ ආකෘති පත්‍රවලින් ඉදිරිපත් කෙරෙන ගිණුම් තොරතුරු සහ ඇමුණුම් පිටු අංක 46 සිට 91 දක්වා ඇතුළත් ගිණුම් සටහන් විස්තර ද මෙම අවසන් ගිණුමෙහිම අන්තර්ගත කොටස් වේ. මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම රජයේ මුදල් රෙගුලාසි 150 හා 151 සහ 2024.12.16 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශ අංක 06/2024 විධිවිධානවලට අනුකූලව සිදුකර ඇත. ඉහත අවසන් ගිණුමෙහි සඳහන් සංඛ්‍යා, ඊට අදාළ ගිණුම් සටහන් හා අනෙකුත් ගිණුම් තොරතුරු භාණ්ඩාගාර ගිණුම් පොත් සමඟ සැසඳීම කර ඇති බවටත් ඒවා එම සංඛ්‍යා සමඟ එකඟ වන බවටත් මෙයින් සහතික කරමු.

මූල්‍ය පාලනය සඳහා ඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් වාර්තාකරණ ආයතනය තුළ පවතින බවත් මූල්‍ය පාලනය සඳහා අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියේ සඵලතාවය අධීක්ෂණය කිරීමටත් ඒ අනුව එම පද්ධති ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කිරීම් සිදුකිරීමට වරින් වර සමාලෝචන සිදුකරන බවත් මෙයින් සහතික කරමු.

ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී

නම :

තනතුර :

දිනය : 2025/02/25

කැප්සියම්, පසු සම්පත්, ඉතිරි සහ වාර්තාකරණ අමාත්‍යාංශය

A. Hussainkhan

ගණන්දීමේ නිලධාරී

නම :

තනතුර :

දිනය : 2025/02/25

ඉංජ. අප්පිල් ගුණසේකර
වාර්තාකරණ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
වාර්තාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
බෞද්ධාගමික මාවත,
කොළඹ 07. 2

.....

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී/ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී/

අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)/ කොමසාරිස් (මුදල්)

නම :

දිනය : 2025/02/24

එන්.ආර්.ඒ.පී. රණතුංග
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
වාර්තාකරණ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙනුවට
වාර්තාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
කොළඹ 07.

3.3. මුදල් ප්‍රවාහ පිළිබඳ ප්‍රකාශය

ඒසීඑස්-සී

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා
මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය

	කාණ්ඩ	
	2024	2023
	රු.	රු.
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්		-
මුළු බදු ලැබීම්	-	-
ගාස්තු, අධිභාර, දඩමුදල් සහ බලපත්‍ර	-	-
ලාභ	-	-
ආදායම් නොවන ලැබීම්	-	-
වෙනත් ආදායම් ශීර්ෂ වෙනුවෙන් එකතු කරන ලද ආදායම්	331,116,691	239,749,764
අග්‍රිම ලැබීම්	18,209,704,000	12,544,614,380
අත්තිකාරම් අයකර ගැනීම්	219,803,564	199,494,143
තැන්පතු ලැබීම්	4,510,108,447	2,332,717,437
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (අ)	23,270,732,702	15,316,575,724
අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්		
පුද්ගල පඩිනඩි හා මෙහෙයුම් වියදම්	4,337,043,355	3,691,092,760
සහනාධාර සහ මාරුකිරීම්	11,682,360	14,117,993
වෙනත් වැය ශීර්ෂ වෙනුවෙන් දරන ලද වියදම්	888,182,717	531,546,261
භාණ්ඩාගාරයට පියවන ලද අග්‍රිම	370,031,510	-
අත්තිකාරම් ගෙවීම්	287,111,975	233,909,290
තැන්පතු ගෙවීම්	4,469,271,367	2,156,094,910
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුදල් ප්‍රවාහය (ආ)	10,363,323,284	6,626,761,214
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය (ඇ)=(අ)-(ආ)	12,907,409,418	8,689,814,510
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්		
පොළී	-	-
ලාභාංශ	-	-
හිමිකම් ඉවත්වීමේ ප්‍රතිපාදන හා භෞතික වත්කම් විකිණීම	-	-
උපණය අයකර ගැනීම්	-	-
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (ඈ)	-	-
අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්		
මූලධන වියදම්	12,904,001,074	8,689,814,510
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (ඉ)	12,904,001,074	8,689,814,510
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය (ඊ)=(ඈ)-(ඉ)	(12,904,001,074)	(8,689,814,510)
මෙහෙයුම් හා ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය (උ)=(අ)+(ඊ)	3,408,344	-

මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්

දේශීය ණය ගැනීම

-

-

විදේශීය ණය ගැනීම

-

-

ප්‍රදානයන් ලැබීම

-

-

මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (උ)

-

-

අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්

දේශීය ණය ආපසු ගෙවීම්

-

-

විදේශීය ණය ආපසු ගෙවීම්

-

-

මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (එ)

-

-

මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (ඒ)=(උ)-(එ)

-

-

මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස්වීම් (ඔ) = (උ)+(ඒ)

3,408,344

-

ජනවාරි 01 දිනට ආරම්භක මුදල් ශේෂය

-

-

දෙසැම්බර් 31 දිනට අවසාන මුදල් ශේෂය

3,408,344

-

3.4. මූල්‍ය ප්‍රකාශ සටහන්

වාර්තාකිරීමේ පදනම

1. වාර්තාකරණ කාලපරිච්ඡේදය

2024 ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදය මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශයන්ට අදාළ වාර්තාකරණ කාලපරිච්ඡේදය වේ.

2. මිනුම්කරණ පදනම

මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඓතිහාසික පිරිවැය මත පිළියෙල කර ඇති අතර සමහර වත්කම් නැවත තක්සේරු කරන ලද වටිනාකමට ඉදිරිපත් කර ඇත. අන්‍යාකාරයෙන් දක්වා නොමැති විට ගිණුම් පිළියෙල කිරීම වැඩිදියුණු කළ මුදල් පදනම මත සිදුකරයි.

මූල්‍ය ප්‍රකාශ ශ්‍රී ලංකා රුපියල්වලින් ආසන්නතම රුපියලට ඉදිරිපත් කර ඇත.

3. ආදායම් හඳුනාගැනීම

භුවමාරු හා භුවමාරු නොවන ආදායම් ඒවා ලැබිය යුතු කාලසීමාව නොසලකා, මුදල් ලැබෙන කාලපරිච්ඡේදයේදී ආදායම් ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ.

4. දේපළ, පිරිසත හා උපකරණ හඳුනාගැනීම හා මැනීම

වත්කමට අදාළ අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ආයතනයට ලැබෙන බවට තහවුරුවක් ඇති විට හා එම වත්කම් විශ්වාසනීයව මැනිය හැකි නම් එම වත්කම් දේපළ, පිරිසත හා උපකරණ ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ.

දේපළ, පිරිසත හා උපකරණ පිරිවැයට හඳුනාගන්නා අතර පිරිවැය ආකෘතිය අදාළ නොවන අවස්ථාවලදී නැවත තක්සේරු කරන ලද අගය යොදාගනී.

5. දේපළ, පිරිසත හා උපකරණ සංචිතය

මෙම සංචිත ගිණුම දේපළ, පිරිසත හා උපකරණවල අනුරූප ගිණුම වේ.

6. මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ අතැති දේශීය ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසිවලින් සමන්විත වේ.

- * යම් වාර්තාකරණ ආයතනයකට විශේෂිත වූ ගනුදෙනු ඇති අවස්ථාවල දී එම ආකෘති වල අවශ්‍ය පරිදි සංශෝධනයන් සිදුකර ගත හැක. එසේම වාර්තාකරණ පදනම යටතේ එම විශේෂිත ගනුදෙනු සඳහා අවශ්‍ය හෙළිදරව් කිරීම ඇතුළත් කළ හැක.
- * තම වාර්තාකරණ ආයතනයට අදාළ ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති පමණක් වාර්තාකිරීමේ පදනම යටතේ හෙළිදරව් කළ යුතු ය.

3.5. ආදායම් එකතු කිරීමේ කාර්ය සාධනය

රු. ,000

ආදායම් කේතය	ආදායම් කේතයේ විස්තරය	ආදායම් ඇස්තමේන්තුව		එකතු කරන ලද ආදායම	
		මුල් ඇස්තමේන්තුව	අවසන් ඇස්තමේන්තුව	ප්‍රමාණය	අවසාන ආදායම් ඇස්තමේන්තුවේ % ලෙස
අදාළ නොවේ					

3.6. වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන උපයෝගී කර ගැනීමේ කාර්ය සාධනය

රු. ,000

ප්‍රතිපාදන වර්ගය	වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන		තත්‍ය වියදම	උපයෝගී කරනු ලැබූ ප්‍රතිපාදන, අවසන් කරන ලද අවසාන ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණයේ % ලෙස
	මුල් ප්‍රතිපාදන	අවසාන ප්‍රතිපාදන		
පුනරාවර්තන	4,683,990	4,667,490	4,363,165	93.48
ප්‍රාග්ධන	23,413,000	23,429,500	13,048,230	55.69

3.7. මු.රෙ. 208 ප්‍රකාරව, වෙනත් අමාත්‍යාංශ/ දෙපාර්තමේන්තු වල නියෝජිතයෙකු ලෙස මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට/ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට/ පළාත් සභාවට ප්‍රදානය කරන ලද ප්‍රතිපාදන

රු. ,000

අනු අංකය	ප්‍රතිපාදන ලද අමාත්‍යාංශය/ දෙපාර්තමේන්තුව	ප්‍රතිපාදනයේ අරමුණ	ප්‍රතිපාදන		තත්‍ය වියදම	උපයෝගී කර ගන්නා ලද ප්‍රතිපාදන, ලබා දුන් අවසාන ප්‍රතිපාදන වල % ලෙස
			මුල් ප්‍රතිපාදන	අවසාන ප්‍රතිපාදන		
1	පරිසර අමාත්‍යාංශය	සුවදායී භූමි දර්ශන ව්‍යාපෘතිය හා මවු ආර යෝජනා ක්‍රමයේ ගොඩබිම් ඇළ ඇළ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් ආස්තරණය	18,576	18,576	18,140	98%
2	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව	අම්බලන්තොට වී පර්යේෂණ ආයතනයේ පර්යේෂණ ප්‍රදේශයට අයත් වාරිමාර්ග ඇළ මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් ආස්තරණය	400	400	400	100%
3	ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය	ආපදා අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු	12,298	12,298	12,297	100%

3.8. මූල්‍ය නොවන වත්කම් වාර්තා කිරීමේ කාර්ය සාධනය

වත්කම් කේතය	කේත විස්තරය	2023.12.31 දිනට භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව ශේෂය	2023.12.31 දිනය මූල්‍ය තත්ත්ව වාර්තාව අනුව ශේෂය	රු.	
				ඉදිරියේදී ගිණුම්කරණයට නියමිත	ප්‍රගතිය % ලෙස වාර්තා කිරීම
9151	ගොඩනැගිලි හා ව්‍යුහයන්	2,542,268,236.24	2,542,268,236.24	-	100%
9152	යන්ත්‍රෝපකරණ	5,634,293,835.80	5,634,293,835.80	-	100%
9153	ඉඩම්	1,529,182,609,546	1,529,182,609,546	-	100%
9154	අස්පාශ්‍ය වත්කම්	-	-	-	-
9155	ජීව විද්‍යාත්මක වත්කම්	-	-	-	-
9160	කෙරිගෙන යන වත්කම්	196,683,544.84	196,683,544.84	-	100%
9180	බදු දෙන ලද වත්කම්			-	-

3.9. විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව

ඇමුණුම 1

පරිච්ඡේදය 04 : කාර්යසාධන දර්ශක

4.1. ආයතනයේ කාර්යසාධන දර්ශක (ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මත පදනම්ව)

විශේෂිත දර්ශක	අපේක්ෂිත නිමැවුමේ ප්‍රතිශතයක් (%) ලෙස තත්‍ය නිමැවුම		
	90% - 100%	75% - 89%	50% - 74%
වාර්ෂික වගා කාර්යසාධනය	90%		
භෞතික ප්‍රගතිය			58%
මූල්‍ය ප්‍රගතිය			57% (බැරකම් හැර)

පරිච්ඡේදය 05 : තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු (SDG) සපුරා ගැනීමේ කාර්ය සාධනය

5.1. හඳුනාගන්නා ලද අදාළ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු දක්වන්න

ඉලක්කය / අරමුණු	ඉලක්ක	ජයග්‍රහණ දර්ශක	මේ දක්වා ජයග්‍රහණ ලබාගැනීමේ ප්‍රගතිය (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
ජලාශවල ධාරිතාවය වැඩිකිරීම	සෑණ මීටර් මිලියන 1,000කින් 2030 වර්ෂයේදී	වැඩි වූ ධාරිතාවය	26%		
වගා නිව්‍යතාවය වැඩි කිරීම	වර්ෂ 2030 දී 1.8 දක්වා වැඩිකිරීම	වගා නිව්‍යතාවය			100%
වාරි ව්‍යාපාර යටතේ ඇති වපසරිය වැඩි කිරීම	වර්ෂ 2030 දී අක්කර 150,000 කින් වැඩි කිරීම	වගා කළ ඉඩම් ප්‍රමාණය	30%		

5.2. තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේ ජයග්‍රහණ හා අභියෝග:

ජයග්‍රහණ

1. ජලාශවල ධාරිතාව 2018 සිට සැණ මීටර් කියුබි මිලියන 216.7 කින් වැඩි විය.
2. 2018 සිට දැනට පවතින වගා බිම් හා නව වගා බිම් හෙක්ටයාර 18,200 සඳහා වාරිමාර්ග පහසුකම් සැපයීමට හැකිවිය.
3. වාර්ෂික බෝග නිව්‍යතාව 1.80 ක් ලෙස වැඩිකිරීමට හැකිවී ඇත.

අභියෝග

- රටේ පවතින මූල්‍යමය තත්ත්වය මත ඇතැම් ජලාශ ඉදිකිරීම තාවකාලිකව අත්හිටවීම නිසා ජලාශවල ධාරිතාවය ඉහළ නැංවීම සහ නව වගා බිම් සංවර්ධනය කිරීමට අපහසු වීම.
- පාරිසරික සහ සමාජීය ගැටලු හේතුවෙන් නව ජලාශ ඉදිකිරීම සඳහා සීමාවන් පවතී.
- පාරිසරික ගැටළු හේතුවෙන් නව ඉඩම් සඳහා වාරි පහසුකම් සැපයීම සීමා කිරීම.

- කන්නයක් තුළ 90%ට වැඩි බෝග නිවුතාවය පවත්වා ගැනීම, ගංවතුර ඇතිවීම සහ කාලගුණික රටාවන් මත බෙහෙවින් රඳා පවතී.

පරිච්ඡේදය 06 : මානව සම්පත් පැතිකඩ

6.1. සේවක සංඛ්‍යා කළමනාකරණය

	අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව	පවතින සේවක සංඛ්‍යාව	පුරප්පාඩු/ (අතිරික්ත)
ජ්‍යෙෂ්ඨ	437	306	131
තෘතීයික	153	27	126
ද්විතීයික	2719	2206	513
ප්‍රාථමික	3510	2784	726

6.2. ආයතනයේ කාර්යසාධනය උදෙසා මානව සම්පත් හිඟය හෝ අතිරික්තයට බලපානු ලබ ඇත්තේ කෙසේදැයි කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න

දෙපාර්තමේන්තුවෙහි මානව සම්පත් හිඟයක් පවතින අතර එය ආයතනයෙහි කාර්ය සාධනය සඳහා සෘජුවම බලපානු ලබයි.

- දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉලක්කගත ප්‍රගතිය ළඟා කර ගැනීමට නොහැකි වීම.
- රාජකාරී කටයුතු නියමිත දිනයන්ට ආවරණය කර ගැනීමේදී දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණපෑමට සිදුවීම.
- වැඩ බැලීම සහ ආවරණයකර කිරීම මත නිලධාරීන් පත්කිරීම හේතුවෙන් අමතර වියදමක් දැරීමට සිදුවීම.
- පවතින මානව සම්පත් හිඟය හේතුවෙන් මාණ්ඩලික ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් ඇතුළු කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලය, අමතර අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් මත සේවයේ යෙදවීමට සිදුවීම.

6.3. මානව සම්පත් සංවර්ධනය

පැවැත් වූ විභාග

අනු අංක	වැඩසටහනේ නම	පුහුණු කරන ලද සේවක සංඛ්‍යාව	වැඩසටහනේ කාල සීමාව	සමස්ථ ආයෝජනය (Rs'000)		වැඩසටහනේ ස්වභාවය (දේශීය/ විදේශීය)	නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම
				දේශීය	විදේශීය		
1	කණිෂ්ඨ කාර්මික විභාගය (ප්‍රායෝගික)	ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් -07 ක්	2024/01/30 සිට 2024/02/03	107.95		දේශීය (විභාගය)	දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් වෙනුවෙන් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග පැවැත්වීම හා දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් බඳවාගැනීම් විභාග පැවැත්වීම
2	ජ්‍යෙෂ්ඨ කාර්මික විභාගය (ප්‍රායෝගික)	ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් -25 ක්	2024/05/06 සිට 2024/05/11	199.86		දේශීය (විභාගය)	
3	දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය	II ශ්‍රේණියේ ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් -01 ක්	2024/06/04	5.35		දේශීය (විභාගය)	
4	පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය	I ශ්‍රේණියේ ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් -04 ක්	2024/06/28	12.45		දේශීය (විභාගය)	
5	පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය	III ශ්‍රේණියේ තාක්ෂණ සහායකවරුන් - 19 ක්	2024/07/26	8.42		දේශීය (විභාගය)	
6	ජ්‍යෙෂ්ඨ කාර්මික විභාගය (ලිඛිත)	I ශ්‍රේණියේ ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් - 298 ක්	2024 ඔක්තෝබර් 19/20/26/27	1653.13		දේශීය (විභාගය)	
7	තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය	ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් -05 ක්	2024/11/26	18.67		දේශීය (විභාගය)	
8	එක් අවුරුදු පුහුණුව අවසන් කිරීම	සැලසුම්ශිල්පීන් - 20 ක්	2024/11/29	18.54		දේශීය (විභාගය)	
9	දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය	II ශ්‍රේණියේ ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් -01 ක්	2024/12/13	4.50		දේශීය (විභාගය)	

පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා 2024

අනු අංක	වැඩසටහනේ නම	පුහුණු කරන ලද සේවක සංඛ්‍යාව	වැඩසටහනේ කාල සීමාව	සමස්ත ආයෝජනය (Rs'000)		වැඩසටහනේ ස්වභාවය (දේශීය/ විදේශීය)	නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම
				දේශීය	විදේශීය		
1	පාරිසරික අධ්‍යයනය පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය	වා. ඉං - 01ක්	වසර 2	67.85	-	දේශීය	විද්‍යාපති උපාධිය
2	මූල්‍ය ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය	ගණකාධිකාරීවරුන් 03 ක්	වසර 2	223.50	-	දේශීය	විද්‍යාපති උපාධිය
3	භූ තොරතුරු පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය	වා. ඉං - 01ක්	වසර 2	120.00	-	දේශීය	විද්‍යාපති උපාධිය
4	භූ තොරතුරු පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය	පා.ස.ඉං -02 ක්	වසර 2	240.00	-	දේශීය	විද්‍යාපති උපාධිය
5	ව්‍යුහාත්මක ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය	වා. ඉං - 01ක්	වසර 2	228.50	-	දේශීය	විද්‍යාපති උපාධිය
6	රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදන හා සැපයුම් දාම කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය	වා. ඉං - 01ක්	වසර 2	261.30	-	දේශීය	විද්‍යාපති උපාධිය

දෙමළ භාෂා පුහුණු පාඨමාලාව 2024

අනු අංක	වැඩසටහනේ නම	පුහුණු කරන ලද සේවක සංඛ්‍යාව	වැඩසටහනේ කාල සීමාව	සමස්ත ආයෝජනය (Rs'000)		වැඩසටහනේ ස්වභාවය (දේශීය/ විදේශීය)	නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම
				දේශීය	විදේශීය		
1	1	පැය 150 සිංහල භාෂා පාඨමාලාව	ඉං.ස/ සං.නි/ ක.සේ.නි/ තා.ස/ ජ.ස/ ජ.ක්ෂේ.ස/ ප.සේ/ ග.භා - 50 ක්	මාස 5	112.50	-	දේශීය
2	2	පැය 100 දමිළ භාෂා පාඨමාලාව	කා.කා.ස/ රියදුරු/ කම්කරු - 73ක්	මාස 5	75.00	-	දේශීය
3	3	පැය 100 දමිළ භාෂා පාඨමාලාව	කා.කා.ස/ රියදුරු/ කම්කරු - 48ක්	මාස 3	75.00	-	දේශීය
4	4	පැය 200 දමිළ භාෂා පාඨමාලාව	වා.ඉං/ ප.නි/ නේ. ඉං/ යා.ඉං - 30ක්	මාස 4	150.00	-	දේශීය
5	සිංහල භාෂා පුහුණු පාඨමාලාව (පැය -150)	65 - (ඉ.සං./ සං.නි./ කළ.සේවා නි./ තා.ස./ ජල විද්‍යා සහකාර / ජල විද්‍යා ක්ෂේත්‍ර සහකාර/පර්යේෂණ සහකාර / ගබඩා භාරකරු)	මාස - 4	112,5	-	දේශීය	සිංහල භාෂා පුහුණුව

විදේශීය පුහුණු වැඩසටහන්

අනු අංක	වැඩසටහනේ නම	පුහුණු කරන ලද සේවක සංඛ්‍යාව	වැඩසටහනේ කාල සීමාව	සමස්ත ආයෝජනය (Rs'000)		වැඩසටහනේ ස්වභාවය (දේශීය/විදේශීය)	නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම
				දේශීය	විදේශීය		
1	ITEC- ගොවි සමූහ සහ ඔවුන් වෙළඳපළට සන්ධානය කිරීම පිළිබඳ වැඩසටහන	ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් - 04	දින 12	131.016	ITEC විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී.	ඉන්දියාවේ විදේශ පුහුණුව	ගොවි සමූහ සහ ඔවුන් වෙළඳපළට සන්ධානය කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන
2	ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රධාන අධීක්ෂණත්ව (AAF) වැඩසටහන- ආයතනික මට්ටමෙහි පවතින දේශගුණික විපර්යාස ප්‍රත්‍යාස්ථිතිය සඳහා මූලපිරීම ප්‍රජා මට්ටමට ගෙන යාම සම්බන්ධීකරණය.	ඉංජිනේරුවරුන් - 02	දින 21	123.454	ඕස්ට්‍රේලියාවේ විදේශ කටයුතු හා වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	ඕස්ට්‍රේලියාවේ විදේශ පුහුණුව	ආයතනික මට්ටමෙහි පවතින දේශගුණික විපර්යාස ප්‍රත්‍යාස්ථිතිය සඳහා මූලපිරීම ප්‍රජා මට්ටමට ගෙන යාම සම්බන්ධීකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන
3	ITEC -ප්‍රවාහ මැනීම සහ පාලනය, ජල බෙදා හැරීමේ පද්ධතිය සඳහා ශිල්පීය ක්රම	පර්යේෂණ සහකාරවරුන්- 03	දින 23	95.298	ITEC විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	ඉන්දියාවේ විදේශ පුහුණුව	ප්‍රවාහ මැනීම සහ පාලනය, ජල බෙදා හැරීමේ පද්ධතිය සඳහා ශිල්පීය ක්රම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන
4	ITEC -ස්වභාවික උරුම කළමනාකරණය පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව	ඉංජිනේරුවරුන්- 01	දින 25	61.300	ITEC විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	ඉන්දියාවේ විදේශ පුහුණුව	Hydro SOS ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලසුම් වැඩමුළුව පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන
5	AIBO -සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා ඉදිකිරීම් අංශයේ EPC ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත ක්රියාවලි ඉංජිනේරු උපදේශන කළමනාකරණය පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය.	ඉංජිනේරුවරුන්- 02	දින 16	120.244	AIBO විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	චීනයේ විදේශ පුහුණුව	AIBO සමුළුවට සහභාගී වීම
6	28 වන දුරස්ථ සංවේදනය හා භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ ප.උ පාඨමාලාව-CSSTEAP – දුරස්ථ සංවේදනය පිළිබඳ ඉන්දියානු ආයතනය (IIRS), ඉන්දියාව	ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් -01	මාස 09	-	CSSTEAP විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී.	ඉන්දියාවේ විදේශ පුහුණුව	දුරස්ථ සංවේදනය හා භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ ප.උ පාඨමාලාව
7	"හරිත මූල්‍ය සහ තිරසාර සංවර්ධනය: දකුණු ආසියාවේ ඉදිරි දර්ශන" පිළිබඳ සමුළුව	ඉංජිනේරුවරුන් - 01	දින 3	-	දකුණු ආසියානු අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	තේපාලයේ විදේශ පුහුණුව	"හරිත මූල්‍ය සහ තිරසාර සංවර්ධනය: දකුණු ආසියාවේ ඉදිරි දර්ශන" පිළිබඳ සමුළුවට සහභාගී වීම

අනු අංක	වැඩසටහනේ නම	පුහුණු කරන ලද සේවක සංඛ්‍යාව	වැඩසටහනේ කාල සීමාව	සමස්ථ ආයෝජනය (Rs'000)		වැඩසටහනේ ස්වභාවය (දේශීය/විදේශීය)	නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම
				දේශීය	විදේශීය		
8	ගංගා ප්‍රෝෂ් උපාය මාර්ගය මත පදනම්ව දේශීය ආපදා අවදානම් අවම කිරීමේ සැලසුම් ස්ථාපිත කිරීම තුළින් ආපදා අවදානම් අවම කිරීම ප්‍රධාන ප්‍රවාහයට ගෙන ඒම සඳහා වන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ පුහුණුව.	ඉංජිනේරුවරුන් - 01	දින 16	59.042	JICA විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	ජපානයේ විදේශ පුහුණුව	ආපදා අවදානම් අවම කිරීම ප්‍රධාන ප්‍රවාහයට ගෙන ඒම සඳහා වන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ පුහුණුව.
9	ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රදාන දකුණු ආසියාව හා මොන්ගෝලියාව: ඒකාබද්ධ ගංගා ප්‍රෝෂ් කළමනාකරණයේ ධාරිතා වර්ධන වැඩසටහන (නේපාලය)	ඉංජිනේරුන් - 01	දින 15	59.042	ඕස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	ඕස්ට්‍රේලියාවේ විදේශ පුහුණුව	ඒකාබද්ධ ගංගා ප්‍රෝෂ් කළමනාකරණයේ ධාරිතා වර්ධන වැඩසටහන පිළිබඳ පුහුණුව
10	KOM27 සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථානයේදී "කුසගින්නට එරෙහි ප්‍රතිපත්ති" පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය	ඉංජිනේරුවරුන් - 01	දින 06	-	ගෝලීය ආහාර හා කෘෂිකාර්ම සංසඳය විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	ජර්මනියේ විදේශ පුහුණුව	"කුසගින්නට එරෙහි ප්‍රතිපත්ති" පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වීම
11	B&R (Belt and Road) රටවල් සඳහා වැසි ජලය රැස් කිරීම සහ භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාව	ඉංජිනේරුවරුන් - 02	දින 20	300.475	චීන රජය විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	චීනයේ විදේශ පුහුණුව	වැසි ජලය රැස් කිරීම සහ භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාව
12	සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා හදිසි සෝදිසි සහ මුදාගැනීම පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය	ඉංජිනේරුවරුන් - 02	දින 17	290.322	චීන රජය විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	චීනයේ විදේශ පුහුණුව	සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා හදිසි සෝදිසි සහ මුදාගැනීම පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වීම
13	කාලගුණ විද්‍යා නිරීක්ෂණ, කාලගුණ අනාවැකි සහ කාලගුණ රේඛාර් අනතුරු ඇගවීම් නිකුත් කිරීමේ ධාරිතා වර්ධනය සඳහා වන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ JICA ප්‍රතිපාර්ශ්වික පුහුණුව	ඉංජිනේරුවරුන් - 01	දින 13	100.775	JICA විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	ජපානයේ විදේශ පුහුණුව	JICA ප්‍රතිපාර්ශ්වික පුහුණුව
14	2024 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා ජපන් මානව සම්පත් සංවර්ධන ශිෂ්‍යත්වය (JDS) - ශාස්ත්‍රපති උපාධි වැඩසටහන	ඉංජිනේරුවරුන් - 01	වසර 02 මාස 01 දින 10	-	JDS විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	ජපානයේ විදේශ පුහුණුව	ශාස්ත්‍රපති උපාධි වැඩසටහන
15	ජපානයේ දුරස්ථ සංවේදන තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් පවත්වන ලද 16 වන ආසියා-ඕෂනියා පෘථිවි නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් (AOGEO) සම්මන්ත්‍රණය	ඉංජිනේරුවරුන් - 01	දින 05	-	AOGEO දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	ජපානයේ විදේශ පුහුණුව	සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වීම

අනු අංක	වැඩසටහනේ නම	පුහුණු කරන ලද සේවක සංඛ්‍යාව	වැඩසටහනේ කාල සීමාව	සමස්ථ ආයෝජනය (Rs'000)		වැඩසටහනේ ස්වභාවය (දේශීය/විදේශීය)	නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම
				දේශීය	විදේශීය		
16	ජල ගැටළු විසඳීම සඳහා ප්‍රායෝගික ඒකාබද්ධ ජල සම්පත් කළමනාකරණය (IWRM))	ඉංජිනේරුවරුන් - 01ක්	මාස 01 දින 04	145.102	JICA විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	ජපානයේ විදේශ පුහුණුව	ජල ගැටළු විසඳීම සඳහා ප්‍රායෝගික IWRM පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන
17	සෙන්දායි රාමුගත සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආපදා අවදානම් අවම කිරීමේ (DRR) නායකත්ව ධාරිතා සංවර්ධනය (JFY 2024)	ඉංජිනේරුවරුන් - 01	වසර 02	107.686	JICA විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	ජපානයේ විදේශ පුහුණුව	ශ්‍රාස්ත්‍රපති උපාධි වැඩසටහන
18	HMIS මධ්‍යස්ථානවල ස්වයංක්‍රීය උපකරණ අලුත්වැඩියා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා අමතර කොටස් ප්‍රසම්පාදනය සහ සැපයීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තු කොන්දේසි වලට අනුකූලව කර්මාන්තශාලා නැවත කිරීම සඳහා පෙර පරීක්ෂාව.	ඉංජිනේරුවරුන් - 02	දින 05	10.00	IWWRMP විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	ජර්මනියේ කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂාව	කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂාව
19	වේගවත් ගංවතුර පුහුණුව සහ ආකෘති සංවර්ධනය පිළිබඳ සහභාගී වීම සහ සම්බන්ධීකරණය සඳහා ආරාධනාව	ඉංජිනේරුවරුන් - 01	දින 9	-	ජාතික ආහාර වැඩසටහන විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	නෙදර්ලන්තයේ න් විදෙස් ආරාධනාව	ආරාධනාව
20	2024 දෙසැම්බර් 12 සිට 14 දක්වා තායිලන්තයේ පැවති 19 වන INWEPF ධාවක කමිටු රැස්වීම සහ සම්මන්ත්‍රණය	ඉංජිනේරුවරුන් - 01	දින 05	-	INWEPF විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	තායිලන්තයේ විදෙස් රැස්වීම	රැස්වීමට සහභාගී වීම
21	ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා ජනක යන්ත්‍ර සැපයීම සහ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා කර්මාන්තශාලා පිළිගැනීමේ පරීක්ෂණය.	ඉංජිනේරුවරුන් - 01	දින 08	-	CResMPA විසින් ආධාර පිරිනමන ලදී	ප්‍රංශයේදී කර්මාන්තශාලා පිළිගැනීමේ පරීක්ෂණය	ප්‍රංශයේ කර්මාන්තශාලා පිළිගැනීමේ පරීක්ෂණයට සහභාගී වීම

දේශීය පුහුණු වැඩසටහන් 2023

අනු අංක	වැඩසටහනේ නම	පුහුණු කරන ලද සේවක සංඛ්‍යාව	වැඩසටහනේ කාල සීමාව	සමස්ථ ආයෝජනය (Rs'000)		වැඩසටහනේ ස්වභාවය (දේශීය/ විදේශීය)	නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම
				දේශීය	විදේශීය		
1	AFOLU අංශයේ අනෙකුත් ඉඩම් පරිහරණ කාණ්ඩ සහ දත්ත සැකිලි සහ දත්ත සැපයීමේ මාර්ගෝපදේශ සඳහා ධාරිතා වර්ධන වැඩසටහන.	වා. ඉං 02	දින 01	-	-	පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් පවත්වන ලද දේශීය පුහුණු වැඩසටහන.	දැනුම වර්ධනය වීම
2	ICT ශාඛාව විසින් පවත්වන ලද සං.නි/ ක.ස සඳහා පරිගණක පුහුණු වැඩසටහන.	සං.නි/ ක.ස. - 05	දින 05	21.10	-	දේශීය පුහුණු වැඩසටහන	දැනුම වර්ධනය වීම
3	" වැඩ කොන්ත්‍රාත්තු හා සම්බන්ධ සහ ඒවා කළමනාකරණය කරන රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අවශ්‍ය වන්නේ මන්ද? මන්ද යත්, රජයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ කොන්ත්‍රාත්තු වල හිමිකම්, ගැටළු, ප්‍රමාදයන්, ආරවුල්, ප්‍රායෝගික නොවන පිරිවිතර, නීත්‍යානුකූල නොවන ප්‍රකාශ බණ්ඩයන්, විනිශ්චයන්, සමථකරණයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා ය, " පිළිබඳ පුහුණුව	වා.අ/ප්‍ර.ඉං/ වා.ඉං- 05	දින 01	25.00	-	ග්‍රාමීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පවත්වනු ලැබූ දේශීය පුහුණු වැඩසටහන	දැනුම වර්ධනය වීම
4	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ වාරිමාර්ග කාර්යය සහායකවරුන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන	වාරිමාර්ග කාර්යය සහායකවරුන් -70	දින 01	14.00	-	පුහුණු අංශය හා පාලන ඒකකය විසින් පවත්වනු ලැබූ දේශීය පුහුණු වැඩසටහන	දැනුම වර්ධනය වීම
5	GIS Solution (Pvt) Ltd විසින් පවත්වනු ලැබූ ArcGIS මෘදුකාංග පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන.	වා. ඉං / ඉං.ස /ප.ස /ජ.ස -07	දින 05	-	-	GIS Solution (Pvt) Ltd විසින් පවත්වනු ලැබූ දේශීය පුහුණු වැඩසටහන	දැනුම වර්ධනය වීම
6	සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ කළමනාකරණ සහායකවරුන් සඳහා පරිගණක සාක්ෂරතා කෙටි පාඨමාලාව. IWWRMP විසින් පවත්වන ලදී.	සං.නි/ ක.ස. - 10	මාස 04	-	-	වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් පවත්වනු ලැබූ දේශීය පුහුණු වැඩසටහන	දැනුම වර්ධනය වීම

අනු අංක	වැඩසටහනේ නම	පුහුණු කරන ලද සේවක සංඛ්‍යාව	වැඩසටහනේ කාල සීමාව	සමස්ත ආයෝජනය (Rs'000)		වැඩසටහනේ ස්වභාවය (දේශීය/ විදේශීය)	නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම
				දේශීය	විදේශීය		
7	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් සඳහා සංස්කරණ පුහුණු වැඩසටහන	ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් -250	දින 06	34.49	-	පුහුණු අංශය විසින් පවත්වනු ලැබූ දේශීය පුහුණු වැඩසටහන	දැනුම වර්ධනය වීම
8	රජයේ පාර්ශ්වකරුවන් සඳහා පූර්වාරක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ග පුහුණුව (Anticipatory action training)	වා.ඉං/ පා.ස.ඉං -02	දින 01	-	-	RWP RSP VSV USP MM HDMC PSC විසින් පවත්වනු ලැබූ දේශීය පුහුණු වැඩසටහන	දැනුම වර්ධනය වීම
9	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව	සං.නි/ ක.ස - 77	දින 01	37.10	-	පුහුණු අංශය හා පාලන ඒකකය විසින් පවත්වනු ලැබූ දේශීය පුහුණු වැඩසටහන	දැනුම වර්ධනය වීම
10	NVQ ක්‍රමය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන	ප්‍ර.ඉං - 01	දින 01	-	-	තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව විසින් පවත්වනු ලැබූ දේශීය පුහුණු වැඩසටහන	දැනුම වර්ධනය වීම
11	ඉංජි. මයුරන් මාර්කන්ඩ්‍රගේ පර්යේෂණ මාතෘකා සහ සොයාගැනීම් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැසිය.	වා.අ/ ප්‍ර.ඉං/ වා.ඉං. / ඉං.ස / සං.නි- 22	දින 01	5.05	-	දේශීය පුහුණු වැඩසටහන	දැනුම වර්ධනය වීම
12	වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරුන් සඳහා තාක්ෂණික හා කළමනාකරණ කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩසටහන	ප්‍රා.වා.ඉං/ වා.ඉං / පා.ස.ඉං- 31	දින 05	519.22	-	ගල්ගමුව වාරිමාර්ග පුහුණු ආයතනය විසින් පවත්වනු ලැබූ දේශීය පුහුණු වැඩසටහන	දැනුම වර්ධනය වීම
13	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සැලසුම්ශිල්පීන් (සීමිත) සඳහා සංස්කරණ පුහුණු වැඩසටහන.	සැලසුම්ශිල්පීන් -20	දින 02	18.54	-	ගල්ගමුව වාරිමාර්ග පුහුණු ආයතනය විසින් පවත්වනු ලැබූ දේශීය පුහුණු වැඩසටහන	දැනුම වර්ධනය වීම
14	JICA තාක්ෂණික සහයෝගිතා ව්‍යාපෘතිය මගින් පවත්වනු ලැබූ ඵලදායී රාජ්‍ය ආයෝජන කළමනාකරණය සඳහා ධාරිතා සංවර්ධනය	වා.අ/ ප්‍ර.ඉං-05	දින 03	-	-	JICA තාක්ෂණික සහයෝගිතා ව්‍යාපෘතිය මගින් පවත්වනු ලැබූ දේශීය පුහුණු වැඩසටහන	දැනුම වර්ධනය වීම
15	පුද්ගලික ලිපිගොනු කළමනාකරණය සඳහා පුහුණු වැඩසටහන	සං.නි/ ක.සේ.නි / ප.නි - 115	දින 01	3.94	-	දේශීය පුහුණු වැඩසටහන	පුද්ගලික ලිපිගොනු කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය වීම

පරිච්ඡේදය 07 : අනුකූලතා වාර්තාව

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
01	පහත සඳහන් මූල්‍ය ප්‍රකාශ/ ගිණුම් නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කොට තිබේ			
1.1	වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ	අනුකූල වේ		
1.2	රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම	අනුකූල වේ		
1.3	ව්‍යාපාර හා නිෂ්පාදන අත්තිකාරම් ගිණුම (වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම)	-		
1.4	ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම	-		
1.5	විශේෂ අත්තිකාරම් ගිණුම	-		
1.6	වෙනත්	-		
02	පොත්පත් හා ලේඛන නඩත්තු කිරීම (මු.රෙ. 445)			
2.1	රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 267/ 2018 අනුව ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.2	පුද්ගල පඩිනඩි ලේඛන/ පුද්ගල පඩිනඩි කාඩ්පත් යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.3	විගණන විමසුම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.4	අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තා ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.5	සියළුම මාසික ගිණුම් සාරාංශ (CIGAS) පිළියෙළ කර නියමිත දිනට මහා භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත් කිරීම	අනුකූල වේ		
2.6	වෙක්පත් හා මුදල් ඇණවුම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.7	ඉන්වෙන්ට්‍රි ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.8	තොග ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.9	හානි පාඩු ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.10	බැරකම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.11	උප පත්‍රිකා පොත් ලේඛනය (GA-N20) යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
03	මූල්‍ය පාලනය සඳහා කාර්යයන් අභිනියෝජනය කිරීම (මු.රෙ.135)			
3.1	මූල්‍ය බලතල ආයතනය තුළ බලතල පවරා දී තිබීම	අනුකූල වේ		
3.2	මූල්‍ය බලතල පවරාදීම පිළිබඳ ආයතනය තුළ දැනුවත් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
3.3	සෑම ගනුදෙනුවක්ම නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් හරහා අනුමත වන පරිදි බලතල පවරා දී තිබීම	අනුකූල වේ		
3.4	2014.05.11 දිනැති අංක 171/2004 දරණ රාජ්‍ය ගිණුම් චක්‍රලේඛය අනුව, රජයේ පඩිපත් මෘදුකාංග පැකේජය භාවිතා කිරීමේ දී ගණකාධිකාරීවරයන්ගේ පාලනයට යටත්ව කටයුතු කිරීම	අනුකූල වේ		
04	වාර්ෂික සැලසුම් සකස් කිරීම			
4.1	වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීම	අනුකූල වේ		
4.2	වාර්ෂික ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සකස් කිරීම	අනුකූල වේ		
4.3	වාර්ෂික අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම සකස් කිරීම	අනුකූල වේ		
4.4	වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුව සකස් කොට ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවට (NBD) නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කිරීම	අනුකූල වේ		
4.5	වාර්ෂික මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය නියමිත දිනට භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
05	විගණන විමසුම්			
5.1	විගණකාධිපතිවරයා විසින් නියම කොට ඇති දිනට, සියළුම විගණන විමසුම් වලට පිළිතුරු ලබා දී තිබීම	අනුකූල වේ		
6	අභ්‍යන්තර විගණනය			
6.1	මු.රෙ. 134(2) DMA/1-2019 අනුව, වසර ආරම්භයේ දී විගණකාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම සකස් කිරීම	අනුකූල වේ		
6.2	සෑම අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තාවකටම මාසයක කාලයක් තුළ දී පිළිතුරු සපයා තිබීම	අනුකූල නොවේ	සිහි කැඳවීම ලිපි යැවීම මගින් පිළිතුරු ලබා ගැනීම	විගණන කළමනාකරණ රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කිරීම.

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
6.3	2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනතේ 40 (4) උපවගන්තිය ප්‍රකාරව, සියලුම අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තා වල පිටපත් කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
6.4	මුදල් රෙගුලාසි 134(3) ප්‍රකාරව, සියලුම අභ්‍යන්තර විගණක වාර්තා වල පිටපත් විගණකාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
7	විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු			
7.1	DMA වක්‍රලේඛ 1-2019 අනුව, අවම වශයෙන් විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 04ක් වත් අදාළ වර්ෂය තුළ පවත්වාගෙන තිබීම	අනුකූල වේ		
8	වත්කම් කළමනාකරණ කමිටු			
8.1	අංක 01/2017 දරණ වත්කම් කළමනාකරණ වක්‍රලේඛයේ 07 වන පරිච්ඡේදය අනුව, වත්කම් මිල දී ගැනීම් හා අපහරණය කිරීම් පිළිබඳ තොරතුරු කොම්ප්‍රෝලර් ජනරාල් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
8.2	ඉහත සඳහන් වක්‍රලේඛයේ 13 වන පරිච්ඡේදය ප්‍රකාරව, එම වක්‍රලේඛයේ විධි විධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධීකරණය සඳහා සුදුසු සම්බන්ධතා නිලධාරියෙකු පත්කර එම නිලධාරියා පිළිබඳ තොරතුරු කොම්ප්‍රෝලර් ජනරාල් කාර්යාලයට වාර්තාකර තිබීම	අනුකූල වේ		
8.3	රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛ අංක 05/2016 අනුව, භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පවත්වා අදාළ වාර්තා නියමිත දිනට විගණකාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
8.4	වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණයෙන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌණතා හා වෙනත් නිර්දේශ වක්‍රලේඛයේ සඳහන් කාලය තුළ සිදුකොට තිබීම	අනුකූල වේ		
8.5	ගර්භිත භාණ්ඩ අපහරණය කිරීම මු.රෙ. 772 අනුව සිදු කිරීම	අනුකූල වේ		

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
9	වාහන කළමනාකරණය			
9.1	සංචිත වාහන සඳහා දෛනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාංශ වාර්තා සකස් කොට නියමිත දිනට විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කිරීම	අනුකූල වේ		
9.2	වාහන ගර්භිත වී මාස 06කට වඩා අඩු කාලයක දී අපහරණය කර තිබීම	අනුකූල වේ	විශාල වාහන ප්‍රමාණයක් ඇලි බැවින් ඒවා පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගෙන අපහරණ වාහන හඳුනාගැනීමේ පරීක්ෂණ මණ්ඩල කලාප වශයෙන් පත්කර එම වාර්තාවලට අනුව නැවතත් තක්සේරු මණ්ඩල පත්කර ලබාගත් වාර්ථා සඳහා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාගේ අනුමැතිය ලබාගැනීමට ලඟවන කාලය මාස 06 ට වඩා වැඩි වේ	දෙපාර්තමේන්තුව සතු වාහන අපහරණය කිරීමේදී සියළුම වාහන එකවර අපහරණ කටයුතු නොකර අපහරණ ලේඛන සුදානම් කර නිම වන පිළිවෙලට අවස්ථා කිහිපයක් යටතේ එම වාහන සඳහා අපහරණ අනුමැතිය ලබා ගෙන අපහරණයට යොමු කිරීම.
9.3	වාහන ලොග් පොත් පවත්වා ගනිමින් ඒවා යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
9.4	සෑම වාහන අනතුරක් සම්බන්ධයෙන්ම මු.රෙ. 103, 104, 109 හා 110 ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීම	අනුකූල වේ		
9.5	2016.12.29 දිනැති අංක 2016/30 දරණ රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයේ 3.1 ඡේදයේ සඳහන් විධි විධාන ප්‍රකාරව, වාහන වල ඉන්ධන දහනය වීම නැවත පරීක්ෂා කිරීම.	අනුකූල නොවේ		
9.6	කල්බදු කාල සීමාවෙන් අනතුරුව, බදු වාහන ලොග් පොත් වල සම්පූර්ණ අයිතිය පවරා ගෙන තිබීම	අනුකූල වේ		

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
10	බැංකු ගිණුම් කළමනාකරණය			
10.1	නියමිත දිනට බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ පිළියෙල කර සහතික කර ඒවා විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම	අනුකූල වේ		
10.2	සමාලෝචිත වර්ෂයේ දී හෝ ඊට පෙර වර්ෂ වල සිට ඉදිරියට රැගෙන ආ අක්‍රීය බැංකු ගිණුම් නිරවුල් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
10.3	බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ වලින් අනාවරණය වූ හා ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ශේෂ සම්බන්ධයෙන් මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව කටයුතු කොට එම ශේෂ මාසයක කාලයක් ඇතුළත නිරවුල් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
11	ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය			
11.1	සලසා තිබූ ප්‍රතිපාදන ඒවායේ සීමාව ඉක්මවා නොයන පරිදි වියදම් දැරීම	අනුකූල වේ		
11.2	මු.රෙ. 94 (1) ප්‍රකාරව, සලසන ලද ප්‍රතිපාදනයෙන් උපයෝජනය කළ පසු වර්ෂ අවසානයේ දී ඉතිරි ප්‍රතිපාදන සීමාව නොඉක්මවන පරිදි බැරකම් වලට එළඹීම	අනුකූල වේ		
12	රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම			
12.1	සීමාවන් වලට අනුකූල වීම	අනුකූල වේ		
12.2	හිඟහිටි ණය ශේෂ පිළිබඳ කාල විශ්ලේෂණයක් සිදු කර තිබීම	අනුකූල වේ		
12.3	වර්ෂයකට වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟහිටි ණය ශේෂ නිරවුල් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
13	පොදු තැන්පත් ගිණුම			
13.1	කල් ඉකුත් වූ තැන්පතු සම්බන්ධයෙන් මු.රෙ. 571 ප්‍රකාරව කටයුතු කර තිබීම	අනුකූල වේ		
13.2	පොදු තැන්පතු සඳහා වන පාලන ගිණුම යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
14	අග්‍රිම ගිණුම			
14.1	සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයේ දී මුදල් පොතේ ශේෂය භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රේෂණය කර තිබීම	අනුකූල වේ		

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
14.2	මු.රෙ. 371 ප්‍රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ය අතුරු අග්‍රිම, එම කාර්යය අවසන් වී මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
14.3	මු.රෙ. 371 ප්‍රකාරව අනුමත සීමාව ඉක්මවා නොයන පරිදි තත්කාර්ය අතුරු අග්‍රිම නිකුත් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
14.4	අග්‍රිම ගිණුමේ ශේෂය, භාණ්ඩාගාරයේ පොත් සමඟ මාසිකව සැසඳුම් කිරීම	අනුකූල වේ		
15	ආදායම් ගිණුම			
15.1	අදාළ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව, රැස් කළ ආදායමෙන් ආපසු ගෙවීම් සිදුකොට තිබීම	අනුකූල වේ		
15.2	රැස් කර තිබූ ආදායම්, තැන්පතු ගිණුමට බැර නොකොට සෘජුවම ආදායමට බැර කර තිබීම	අනුකූල වේ		
15.3	මු.රෙ. 176 අනුව හිඟ ආදායම් වාර්තා විගණකාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
16	මානව සම්පත් කළමනාකරණය			
16.1	අනුමත කාර්ය මණ්ඩල සීමාව තුළ කාර්ය මණ්ඩලය පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
16.2	කාර්ය මණ්ඩලයේ සියළුම සාමාජිකයන් වෙත රාජකාරි ලැයිස්තු ලිඛිතව ලබා දී තිබීම	අනුකූල වේ		
16.3	20.09.2017 දිනැති MSD වක්‍රලේඛ අංක 04/2017 ප්‍රකාරව සියළුම වාර්තා කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
17	මහජනයා වෙත තොරතුරු ලබාදීම			
17.1	තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත හා රෙගුලාසි ප්‍රකාරව තොරතුරු නිලධාරියෙකු පත්කොට තොරතුරු ලබාදීමේ ලේඛනයක් යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
17.2	ආයතනය පිළිබඳව තොරතුරු එහි වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා දී තිබෙන අතර, වෙබ් අඩවිය හරහා හෝ විකල්ප මාර්ග හරහා ආයතනය පිළිබඳ මහජනයාගේ ප්‍රශංසා/ වෝදනා පල කිරීමට පහසුකම් සලසා තිබීම			
17.3	තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ 08 වන හා 10 වන වගන්ති ප්‍රකාරව වසරකට දෙවතාවක් හෝ වසරකට වරක් වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ.		
18	පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම			
18.1	අංක 05/2008 හා 05/2018 (1) දරණ රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛ අනුව පුරවැසි/ සේවාලාභී ප්‍රඥප්තියක් සම්පාදනය කොට ක්‍රියාත්මක කර තිබීම	අනුකූල වේ		
18.2	එම චක්‍රලේඛයේ 2.3 ඡේදය පරිදි, පුරවැසි/ සේවාලාභී ප්‍රඥප්තිය සම්පාදනය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම හා ඇගයීම සඳහා ආයතන විසින් ක්‍රමවේදයක් සකස් කොට තිබීම	අනුකූල වේ.		
19	මානව සම්පත් සැලැස්ම සම්පාදනය කිරීම			
19.1	2018.01.24 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 02/2018 ඇමුණුම 02 ආකෘතිය පදනම් කරගෙන මානව සම්පත් සැලැස්මක් සකස් කොට තිබීම.	අනුකූල වේ		
19.2	කාර්ය මණ්ඩලයේ සෑම සාමාජිකයෙකු සඳහාම වර්ෂයකට අවම වශයෙන් පැය 12කට නොඅඩු පුහුණු අවස්ථාවක් ඉහත සඳහන් මානව සම්පත් සැලැස්ම තුළ තහවුරු කොට තිබීම.	අනුකූල වේ		
19.3	ඉහත සඳහන් චක්‍රලේඛයේ ඇමුණුම 01 හි දැක්වෙන ආකෘතිය පදනම් කරගෙන සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහාම වාර්ෂික කාර්ය සාධන ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබීම.	2023.11.30 දිනැති රා.ප.ව. 2/2018 (i) මගින් කාර්යසාධන ගිවිසුම් ලබා දීම අවශ්‍ය නොවන බවට උපදෙස් ලබා දී ඇත.		

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
19.4	ඉහත වක්‍රලේඛයේ 6.5 ඡේදය ප්‍රකාරව මානව සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම, ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් සංවර්ධනය කිරීම, නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ වගකීම් පවරා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු පත්කොට තිබීම			
20	විගණන ඡේද වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම			
20.1	ඉකුත් වර්ෂ සඳහා විගණකාධිපති විසින් නිකුත් කළ විගණන ඡේද මගින් පෙන්වා දී ඇති අඩුපාඩු නිවැරදි කොට තිබීම	අනුකූල වේ		

செலவுத் தலைப்பு - 282

நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

2024 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின்
செலவினத் தலைப்பு- 282

உள்ளடக்கம்

பக்க இலக்கம்

அத்தியாயம் 01 - நிறுவன சுயவிவரம் / நிர்வாக சுருக்கம்	01
1.1 அறிமுகம்	
1.2 நிறுவனத்தின் தூரநோக்கு மற்றும் திட்டத்தின்நோக்கம்	
1.3 பிரதான பணிகள்	
1.4 ஒழுங்கமைப்புக் குறிப்புகள்	
1.5 திணைக்களத்தின் கீழுள்ள பிரதான பிரிவுகள்	
அத்தியாயம் 02 – முன்னேற்றம் மற்றும் தூரநோக்கு	14
2.1 விசேட சாதனைகள் மற்றும் முன்னேற்றம்	
2.2 சவால்கள்	
2.3 எதிர்கால இலக்கு	
அத்தியாயம் 03 - ஆண்டிற்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயல்திறன்	49
அத்தியாயம் 04 – செயல்திறன் குறிகாட்டிகள்	57
அத்தியாயம் 05 - நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை (SDG) அடைவதில் செயல்திறன்	57
அத்தியாயம் 06 - மனித வள விவரம்	58
அத்தியாயம் 07 – இணக்க அறிக்கை	68

அத்தியாயம் 01 - நிறுவன சுயவிவரம் / நிர்வாக சுருக்கம்

1.1. அறிமுகம்

இலங்கையில் நீர்வள மேம்பாட்டுக்கு பொறுப்பான முக்கிய அமைப்பு நீர்ப்பாசனத்திணைக்களமாகும். வெளிநாட்டு அல்லது வேறு எந்த வெளிப்புற ஆலோசனையும் இல்லாமல் நீர்வளம் தொடர்பான உள்கட்டமைப்புகளைத் திட்டமிடுதல், வடிவமைத்தல் மற்றும் நிர்மாணித்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களமாகும்.

இத்திணைக்களத்தினை பொதுப் பணிகளுக்கான திணைக்களங்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி தனி திணைக்களமாக ஸ்தாபிப்பதற்கு அன்றைய பிரித்தானிய ஆளுநரின் கட்டளைக்கிணங்க மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதோடு 1900 ஆண்டு மே மாதம் 15 அம் திகதி திணைக்களத்தின் தலைவராக முதலாவதாக நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டு அலுவலகமானது செயற்படுத்தப்பட்டது. முன்னர் காணப்பட்ட நீர்ப்பாசன பணிகள், வயல்கள் மற்றும் ஏனைய நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்கும் காணிகளுக்கான சட்டங்கள் உள்ளடக்கிய கட்டளைச் சட்டத்திற்குப்பதிலாக 1906 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன கட்டளைச்சட்டம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு அதன் மூலம் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு அதிகாரம் குறித்தொதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த திணைக்களம் தற்போது 323,786 ha ஹெக்டேயர் நிலத்திற்கு பயிர்ச்செய்கை செய்ய நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்கி வருகிறது, மேலும் 2030 ஆம் ஆண்டளவில் நீர்ப்பாசன பரப்பை 350,000 ஹெக்டேயர் வரை அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும் இத்திணைக்களமானது மகாவலி அதிகார சபை, தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை, விவசாயத் திணைக்களம், கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம், வனப்பாதுகாப்பு திணைக்களம், உள்ளூராட்சி அமைப்புகள் போன்ற அனைத்து நீர் தொடர்பான பங்குதாரர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு பாரிய தரவுத்தளத்தை பராமரித்து வருகிறது. இது திணைக்களத்தின் திறனுக்குள் நீர்வள மேம்பாட்டுப் பணிகளைச் செயல்படுத்த உதவுகிறது.

தேசத்தின் உணவு பாதுகாப்பிற்காக எமது பிரதான உணவான அரிசியை உற்பத்திசெய்வதற்காக நெற்பயிர் செய்கைக்கு நீரை விநியோகிப்பதோடு அவ்வவ் பிரதேசங்களில் ஏனைய மேலதிக பயிர்ச்செய்கை உட்பட அனைத்து பயிர்ச்செய்கைக்கும் நீரின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக கொள்கைகள் திட்டமிடல் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் தயாரித்தல் என்பன நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

1.2. நிறுவனத்தின் பார்வை, நோக்கம், குறிக்கோள்கள்

1.2.1 தூரநோக்கு

"வானிலிருந்து விழும் ஒரு துளி நீரையேனும் சுற்றாடல் மற்றும் உலக மக்களின் பாவனைக்கின்றி கடலில் சேருவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது" என்ற மகா பராக்கிரமபாகு அரசனின் கூற்றுக்கிணங்க சுற்றுப்புறச் சூழலையும் பாதுகாத்து உறுதியான பொருளாதார மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி என்பவற்றை உறுதிப்படுத்தி நாட்டின் நீர் வளங்களினால் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய பயனை உயர்ந்த மட்டத்திற்கு கொண்டு வருதலாகும்.

1.2.2 பணிக்கூற்று

விவசாயத்திற்கு நேரடியாகவும், சுற்றாடல், வீட்டுப்பாவனை, கைத்தொழில் மற்றும் மின்னுற்பத்தி தேவைகளுக்கு மறைமுகமாகவும் நீரைப் வழங்குவதற்காக சம்மந்தப்பட்ட ஏனைய நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து நாட்டின் நீர் வளங்களை சேகரித்தல், அபிவிருத்தி செய்தல், பாதுகாத்தல், நிருவகித்தல் மற்றும் முகாமைத்துவத்தினூடாக அவ்வளங்களிலிருந்து நாட்டிற்கு உச்ச பயனைப் பெற்றுக்கொடுத்தல்.

1.2.3. பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள், சட்டவிதிகள் மற்றும் கட்டளைகள்

- இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பு – திருத்தப்பட்ட பதிப்பு-பெப்ரவரி 2021, 9 ஆவது உப அட்டவணை – பட்டியல் III (இணைப்பட்டியல்) இற்கமைய
- இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் 43(1) மற்றும் 46(10(a) இன் படி அமைச்சரவை அமைச்சர்களை நியமிப்பதற்கும் விடயம் மற்றும் பணிகளை ஒதுக்குவதற்கும் கௌரவ ஜனாதிபதியினால் வர்த்தமானி அறிவித்தல்
- 1994 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன (திருத்தம்) சட்டத்தின் பிரிவு 5
- 1946 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன கட்டளைச் சட்டத்தின் பகுதி V இன் பிரிவு 33 மற்றும் 34
- 1955 ஆம் ஆண்டின் வெள்ளப் பாதுகாப்புச் சட்டம் இலக்கம். 22 இன் பிரிவுகள் 3 (I), 5 (I) மற்றும் 6 ஆம் பிரிவுகளின் படி
- நிதி ஒழுங்குவிதி 788 இற்கிணங்க
- 1978 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆவது அரசியல் சீர்த்திருத்தத்தின் மூலம், இலங்கை அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளவேண்டும் என இனங்காணப்பட்டுள்ள மாகாணம் ஒன்றிற்கு அதிகமாக பாய்ந்துசெல்லும் ஆறுகள் மற்றும் அதனுடனிணைந்த நீர்ப்பாசன உத்தேசத் திட்டம் அல்லது மாகாணங்களுக்கிடையிலான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் காணி அபிவிருத்தி உத்தேசத் திட்டங்களுக்கு உரிய அனைத்து நீர்ப்பாசன பணிகள் மற்றும் அதனுடனிணைந்த முறைமைத் திட்டம் மற்றும் அவற்றைத் திட்டமிடல்,செயற்படுத்தல்,மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல் என்பன இலங்கை அரசாங்கத்தின் திணைக்களம் என்ற வகையில் நீர்ப்பாசன திணைக்களம் அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளது.

1.2.4 நோக்கங்கள்

நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் பின்வருமாறு :

- i. நீர்ப்பாசன விவசாயம், நீர் மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு, வீட்டு பாவனை,கைத்தொழில் பயன்பாடு மற்றும் நன்னீர் மின்வளர்ப்பு என்பவற்றுக்கான நிலம் மற்றும் நீர்வளங்களை அபிவிருத்தி செய்தல், அதே நேரத்தில் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்குதல்.
- ii. நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வடிகால் திட்டங்களில் பயிர்செய்கை நிலங்களுக்கு லிப்ட் பாசனம், நீர்ப்பாசன வடிகாலமைப்புத்திட்ட வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும்
- iii. வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு குடிநீர், வெள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் வடிகால் வசதிகளை ஏற்பாடு செய்தல்.

- iv. கிராமப்புற விவசாய சமூகத்தின் விவசாய வருமானத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமும் அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதால் வறுமையை ஒழித்தல்.
- v. நிலைபேறான விவசாயம் மற்றும் பிற பயன்பாடுகளுக்காக சிக்கனமான வகையில் நீர் முகாமைத்துவம்.
- vi. பாரிய /நடுத்தர/ மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சிறிய நீர்ப்பாசன முறைமைகளில் நீர் மற்றும் நிலத்தின் உற்பத்தி திறன் அதிகரித்தல்.
- vii. பாரிய /நடுத்தர/ மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சிறிய நீர்ப்பாசன முறைமைகளில் ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவமும் பங்கேற்பு முகாமைத்துவமும்.
- viii. நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றுப்படுகைகளில் ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவமும் பங்கேற்பு முகாமைத்துவமும்.


1.3 பிரதான செயற்பாடுகள்

- i. பல்வேறு ஆற்றுப் படுகைகளை மேம்படுத்துவதற்காக, சுற்றுச்சூழல் காரணிகளுக்கு முன்னுரிமையளித்து, நிலம் மற்றும் நீர்வளங்களை உகந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு முழுமையான திட்டம் தயாரித்தல்.
- ii. நீர்ப்பாசனம், நீர்மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் மீள்வித்தல் கருத்திட்டங்களின் கருத்திட்டம் மற்றும் விரிவான வடிவமைப்புகளை தயாரித்தல்.
- iii. புவியீர்ப்பு மற்றும் ஏற்று நீர்ப்பாசன முறைகளில் உணவு உற்பத்தியினை மேம்படுத்துவதற்காக மற்றும் விவசாயிகளின் வாழ்க்கை நிலைமைகளை மேம்படுத்துவதற்கு விவசாயிகள் பயிர்ச்செய்கை செய்வதற்கு புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீரைத் திருப்பல் பாதுகாத்தல் மற்றும் விநியோகித்தலுக்கு நீர்ப்பாசன மற்றும் குடியமர்வு கருத்திட்டங்களை நிர்மாணித்தல்.
- iv. குறைந்த ஆபத்துடன் உணவு பயிர் உற்பத்திக்காக மழைவீழ்ச்சியுடன் கூடிய விளைநிலங்களில் பயிர்ச்செய்கையை இயலச் செய்யும் பொருட்டு, விளைநிலங்களின் பாதுகாப்புக்காக வடிகாலமைப்பு, வெள்ளப்பாதுகாப்பு மற்றும் உவர்நீர் அகற்றல் கருத்திட்டங்களை நிர்மாணித்தல்.
- v. வெள்ளத்தினால் ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைப்பதற்கு அல்லது இழிவளவாக்குவதற்கு வடிகால் மற்றும் வெள்ளத் தடுப்பு வசதிகளை வழங்குதல்.
- vi. நடுத்தர மற்றும் பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் இயக்கம், பராமரிப்பு, மேம்பாடு, புனரமைப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம், வடிகால் மற்றும் வெள்ளப் பாதுகாப்பு திட்டம் மற்றும் உவர்நீர் அகற்றுதல் திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் பயனாளிகளின் பங்கேற்பை உறுதி செய்து. துறைகளுக்கிடையிலான பயன்பாடு, வீட்டுபாவனை , கைத்தொழில் பயன்பாடு மற்றும் சுற்றாடல் தேவைகள் ஆகியதேவைகளுக்காக நீரை வழங்குதல்.
- vii. விவசாயம் மற்றும் வீட்டுத் தேவைகளுக்கு நிலையான நீர் விநியோகத்திற்காக அணைகள் உள்ளிட்ட நீர் உள்கட்டமைப்பைப் பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.


- viii. நீரியல், நீர்வலு, மண் இயக்கவியல், புவியியல் பொறியியல்,புவியியல் தகவல் அமைப்பு (GIS), மூலப்பொருட்கள் பொறியியல் மற்றும் நிலப் பயன்பாடு ஆகியவற்றில் ஆராய்ச்சிகளை நீர்வள மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்குப் பிரயோகித்தல்.
- ix. மனித வளங்களின் சிறந்த பயன்பாடுக்காக மனித வள அபிவிருத்தி.
- x. இலங்கை அரசாங்கத்தின் நிதி ஒழுங்குவிதிக்கு இணங்க நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நிதி முகாமைத்துவ முறைமைகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல், கணக்கிடல், அறிக்கையிடல் மற்றும் கணக்காய்வு செய்தல்.
- xi. அரசுத்திணைக்களங்கள், அதிகாரசபைகள், பொது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு நீர்வள மேம்பாடு, அத்திவாரப் பொறியியல், நிலவேலையின் தரக் கட்டுப்பாடு, கொள்கிறீட், நீர்மயியல் மாதிரி சோதனை மற்றும் நில பயன்பாட்டுத் திட்டமிடல் ஆகிய விடயங்களில் ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல்.

நாட்டின் உணவு பாதுகாப்பினை உறுதிபடுத்துவதற்காக நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கும் நோக்கில் பாரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் பங்கேற்பு நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ செயன்முறையின்படி திட்ட முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ளுதல்.


1.4.1 நிறுவன விளக்கப்படம் - நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்




1.4.2 நிறுவன விளக்கப்படம்- பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் காரியாலயம்




1.4.3 நிறுவன விளக்கப்படம் - பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் காரியாலயம்



1.4.4 ஒழுங்கமைப்புக்குறிப்பு – இயந்திரவியல் பிரிவு



1.4.5 ஒழுங்கமைப்புக்குறிப்பு – இயந்திரவியல்வேலைத்தளம்



அட்டவணை 1 : நிறுவன விளக்கப்படத்திற்கான சுருக்கங்கள்

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
நீபநா	நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகம்	ஒட்டுமொத்த செயல்பாடுகள்: கொள்கையை செயல்படுத்துதல், ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வை மற்றும் மேலாண்மை, வெளி நிறுவனங்களுடனான ஒருங்கிணைப்பு, பணியாளர்கள் மற்றும் வரவுசெலவுத்திட்ட, பயிற்சி மற்றும் பொது நலன் சார்ந்த விடயங்கள். தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகள்: திட்டமிடல், ஆய்வு, வடிவமைப்பு மற்றும் முக்கிய பணிகளை செயல்படுத்துதல், செயல்பாடு, மேம்பாடுகள் மற்றும் பெரிய மற்றும் நடுத்தர வேலைகளில் நீர் மேலாண்மை, திட்டமிடல், விசாரணை, வடிவமைப்பு மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றிற்கான ஆலோசனை சேவைகள்
மே.நீ.பநா(வி. தி. மற். வ)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு)	திட்ட உருவாக்கம், விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு
மே.நீ.பநா(மு. மு)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (முறைமை காமைத்துவம்)	ஈர்ப்பு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியின் செயல்பாடு, பராமரிப்பு, நீர் முகாமைத்துவம் மற்றும் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு.
மேலதிக நீப.நா(க.மற். மே)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்மாணம் மற்றும் மேம்பாடு)	திட்டங்களை செயல்படுத்துதல் மற்றும் நிர்மாணம் ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு.
மேலதிக நீபநா(ந. மு)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (நதி முகாமைத்துவம்)	வடிகால், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆற்றங்கரை மேலாண்மை ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு
மே.ப.நா	மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம்	அரசியலமைப்பு மற்றும் பிற தொடர்புடைய விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளில் இருந்து அதிகாரப் பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்படையில் கணக்கியல் அதிகாரியாக கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் உதவுதல்.
நீ.ப (தி. வ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு)	புதிய நீர்வள மேம்பாட்டு முன்மொழிவுகளை கண்டறிதல், நீர் ஆதாரங்களின் சாத்தியமான பல பயன்பாடுகளின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்தல், திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைத்தல், விரிவான வடிவமைப்பு மற்றும் நிர்மாணவரைபடங்களை வழங்குதல்.
நீப (நீ. தி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர் வள திட்டமிடல்)	நாட்டின் நீண்ட கால சமூகம், பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு இலக்குகளை அடைவதற்காக தேசிய நீர்வள மாஸ்டர் திட்டத்தை தயாரித்தல், மேம்படுத்துதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.
நீப (பொபு.)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல் புவியியல்)	பாரிய மற்றும் நடுத்தர திட்டத்திற்கான நிலத்தடி ஆய்வுகள் மற்றும் அடித்தள சிகிச்சையை நடத்துதல், கடல் மற்றும் கடல் ஆய்வுக்கான ஆலோசனை சேவைகள், தற்போதுள்ள நீர் தொடர்பான கட்டமைப்புகளை வடிவமைத்தல் மற்றும் சரிசெய்தல் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தீர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது.
நீப (பொ. பொ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல் மூலப்பொருட்கள்)	கட்டுமானப் பொருட்களை ஆய்வு செய்தல், மண் அணைகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் பெரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களுக்கான கட்டுமானத் தளங்களில் தரத்தை உறுதி செய்தல் மற்றும் சிவில் பொறியியல் பணிகளின் தரத்தை உறுதிப்படுத்த நீர்ப்பாசனத் துறை மற்றும் பிற அமைப்புகளுக்கு ஆதரவான சேவையை வழங்குதல்.
நீப (த.தொ. பு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் & புவி தகவல் அமைப்பு)	அனைத்து துணைத் துறைகள், கிளைகள், பிராந்தியங்கள் மற்றும் பிரிவுகளுக்கு ICT தொடர்பான சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் அனைத்து துணைத் துறைகள், பிராந்திய அலுவலகங்கள் மற்றும் பிரிவு அலுவலகங்களுக்கு GIS தொழில்நுட்ப ஆதரவு மற்றும் பயிற்சியளித்தல்.
நீப (நீ. பே. மு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீரியல் & பேரிடர் முகாமைத்துவம்)	நீர்வள மேம்பாடு மற்றும் வெள்ள முன்னறிவிப்புக்கான நீர்நிலை வானிலை தரவுகளை சேகரித்தல், செயலாக்குதல் மற்றும் பரப்புதல், முக்கிய ஆறுகளுக்கு முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை விடுத்தல் மற்றும் பேரிடர் முகாமை நிலையத்துடன் ஒருங்கிணைத்தல்.

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
நீப (நீர் வலு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர் வலு)	நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் மாதிரி ஆய்வுகளை செயல்படுத்துதல், நீர்வலு தொடர்பான சிக்கல்கள் தொடர்பாக மற்ற நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் உபகரண அலகினைப் பராமரித்தல்.
நீப (தி. வ-ம. வ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு (மத்திய வலயம்)	கண்டி, குருநாகல், புத்தளம் மற்றும் அம்பாறை பிராந்தியங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள்.
நீப (தி. வ-ஊ. கி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு (ஊவா மற்றும் கிழக்கு வலயம்)	பதுளை, மொனராகலை, மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாந்தோட்டை பிரதேசங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள்.
நீப (தி. வ-வ. வ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு (வட மற்றும் வட மத்திய வலயம்)	அனுராதபுரம், மன்னார், பொலன்னறுவை மற்றும் திருகோணமலை பிரதேசங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள்.
நீ.பணி.(கா.ப)	பணிப்பாளர்(காணி பயன்பாடு)	நீர்ப்பாசன மற்றும் ஏனைய அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் காணி பயன்பாட்டினை தீர்மானிப்பதற்காக தரமான மற்றும் விஞ்ஞான பூர்வமான தகவல்களை வழங்குதல்.
நீப (பா. க)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பாரிய நிர்மாணம்)	பாரிய அளவிலான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் குடியேற்றத் திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துதல்.
நீப (பி. அ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பிராந்திய அபிவிருத்தி)	நடுத்தர மற்றும் சிறிய அளவிலான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் குடியேற்றத் திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துதல்.
நீப (சொமே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (சொத்து மேலாண்மை)	அனைத்து ஈர்ப்பு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களையும் பராமரிப்பது துறை மற்றும் அமைச்சகத்தின் வரவுசெலவு திட்ட ஒதுக்கீடுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும் இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் தவிர அனைத்து சொத்துக்களையும் நிர்வகித்தல்.
நீப (நீ. மு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர் முகாமைத்துவம்)	ஓர் அலகு நீர் மற்றும் நிலத்தின் அலகு அடிப்படையில் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கவும், விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் பயனர்களின் பங்கேற்புடன் நீர்ப்பாசன முறைகளின் திறமையான, பயனுள்ள மற்றும் நிலையான நிர்வாகத்தை எளிதாக்குதல்.
நீப (ந. மே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நதி முகாமைத்துவம்)	ஆறுகளின் பௌதீக மற்றும் சூழலியல் சமநிலையைப் பேணுவதற்கு அனைத்துத் தரப்பினரின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பங்கேற்புடன் ஆறுகளின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எளிதாக்குதல். மற்றும் திணைக்களத்தினூடாக நிறவேற்ற வேண்டிய சுற்றாடல் ஆய்வுக்குரிய விடயங்களுக்காக செயற்படல்.
நீப (வ. வெ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (வடிகால் மற்றும் வெள்ள அமைப்புகள்)	தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து வடிகால் மற்றும் உவர்நீரை வெளியேற்றும் திட்டங்களை பராமரித்தல் மற்றும் நெல் வயல்களை, நிலங்கள், மனித உயிர்கள், பொது மற்றும் தனியார் சொத்துக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கான கட்டமைப்பு ரீதியான வெள்ளத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு அறிவுரை வழங்குதல்.
நீப (நி. மே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமைத்துவம்)	மூலதன வரவுசெலவுத் திட்டத்தைத் திட்டமிடுதல் மற்றும் வருடாந்த செயல் திட்டம் மற்றும் அறிக்கையின் முன்னேற்றத்தின் படி திட்டம் மற்றும் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்த உதவுதல், மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கைகளுக்காக வருடாந்த மற்றும் காலாண்டு அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல்
நீப (ஒ. கொ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (ஒப்பந்தம் மற்றும் கொள்வனவு)	பணிகள், பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான திணைக்கள கொள்வனவு நடவடிக்கைகளை கையாளுதல் மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் செயற்பாடுகளுக்காக கொள்வனவு தரநிலைகளுக்கான நடைமுறைகளை புதுப்பித்தல்.

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
நீப (ப)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பயிற்சி) நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி ஆதரவு மற்றும் செயல்முறை மேம்பாடு)	திணைக்களத்தில் உள்ள அனைத்து சேவைகளிலும் உள்ள பதவியணியினர்களுக்கும் தேவையான பயிற்சிகளை வழங்குதல் மற்றும் ஒன்றிணைத்தல், தலைமை அலுவலகம், பிராந்தியங்கள் மற்றும் கல்கழுவ நீர்ப்பாசனப் பயிற்சி நிறுவனத்தின் பயிற்சி விடயங்களை ஒன்றிணைத்தல், , அனைத்து வகை ஊழியர்களின் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆட்சேர்ப்புத் தேர்வுகள் மற்றும் திறன் காண் தடைப் பரீட்சைகளை நடாத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல், திணைக்களத்தின் அனைத்து வகை ஊழியர்களின் செயல்முறை மேம்பாடு தொடர்பான பிற சிறப்புத் துறைகளிலும் ஆராய்ச்சி சார்ந்த அணுகுமுறையின் மூலம் திணைக்களத்தின் செயல்முறைகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஆதரவை வழங்குதல்.
நீப (ப. பொ. க. சே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொது பணிகள் மற்றும் கட்டிட சேவைகள்)	பாராளுமன்ற ஆலோசனைக் குழு விடயங்கள், பொது மக்களின் மனுக்கள் போன்ற பல்வேறு விடயங்களைக் கையாளுதல் மற்றும் இரத்மலானையில் உள்ள குடியிருப்புகள் பிரதான காரியாலயம், இலக்கம் 34 சூழல் நிர்வாகம், பராமரிப்பு, நிர்மாணம், மேம்பாடுகள் மற்றும் வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல் மற்றும் வளங்களை ஒதுக்கீடுசெய்தல் சம்பந்தமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.
நீ.ப(பொ.அ. மற். தொ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல், விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவை)	பொறியியல், விஞ்ஞான, கணக்காளர் நிர்வாகம் மற்றும் பொறியியல் உதவியாளர் சேவையின் நிர்வாக செயல்பாடுகளை மேற்பார்வை செய்தல். வப் ஹவல் செயற்படுத்தப்படும் நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் பங்குபற்றல் முகாமைத்துவத்தின் ஆரம்பத்துடன் நீர்ப்பாசன விவசாயத்தின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரித்தல் மற்றும் வப் ஹவல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை முகாமைத்துவப்படுத்தல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்தல்.
நீப (நீ.ப.நி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பயிற்சி) நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனம்)	பொறியியல் உதவியாளர்களுக்கான நீர்ப்பாசனப் பொறியியலில் டிப்ளோமா பாடநெறியை நடத்துதல், பயிற்சிக் கிளையின் கோரிக்கைகளுக்கிணங்க அனைத்து வகை ஊழியர்களின் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களில் (SOR) நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆட்சேர்ப்புத் தேர்வுகள் மற்றும் பரீட்சைகளை நடாத்துதல். திறன் காண் தடை தாண்டல் பரீட்சைகளை நடாத்துதல் மற்றும் திணைக்களத்தில் உள்ள அனைத்து சேவைகளிலும் உள்ள பதவியணியினர்களுக்கும் தேவையான பயிற்சிகளை வழங்குவதற்காக தேவையான பயிற்சித்திட்டங்களைத் திட்டமிடல்
நீப (பிராந்தியம்)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பிராந்தியம்)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களுக்குப் பதிலாக செயல்படும் பிராந்தியத்தில் உள்ள திணைக்களத்தினை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல், மாவட்ட அளவிலான நலன்களுடன் ஒருங்கிணைத்து பிராந்தியத்தில் வடிவமைப்பு தரநிலைகள் மற்றும் வேலைகளின் தரம் மற்றும் கட்டுமானத்தின் தரத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் பிராந்தியத்தின் நீர்ப்பாசனத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்தல், ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வை மற்றும் முகாமைத்துவம் செய்தல். மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகத்தின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான நலன்களுடன் கலந்தாலோசித்து, பிராந்தியத்திற்கான நீர்ப்பாசனப் பணிகளுக்கான வரவுசெலவு திட்டத்தைத் தயாரித்தல், தொழில்நுட்ப நிர்வாகத்திற்காக பிரதான அல்லது மூத்த பொறியாளர் மற்றும் அவருக்குக் கீழ் ஏனைய பதவியணிகளின் உதவியுடன் செயல்படுத்தும் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல், நிதி நிர்வாகம், நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்காக கணக்காளர் பதவியணிகளினை செயற்படுத்தல் மற்றும் பதவியணிகளின் நிர்வாகத்திற்காக நிர்வாக உத்தியோகத்தர் மற்றும் பதவியணிகளினை செயற்படுத்தல், தரநிலைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின்படி, சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன விடயங்கள் மற்றும் ஆய்வுகள் செய்தல், திட்டமிடல், வடிவமைப்பு மற்றும் மதிப்பீடுகளை மேற்கொள்ளுதல், முறையானசெயற்திட்ட முறைமைகளைக் கடைப்பிடித்து அலகு விகிதங்களை சரியான முறையில் தயாரித்தல், தலைமை அலுவலகத்திற்குத் தேவையான திட்டமிடல், விசாரணை மற்றும் வடிவமைப்பு செயல்பாடுகள், பௌதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றத்தை அறிக்கையிடல் நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர்

		(பா.நி) சார்பாக பாரிய நிர்மாணப் பிரிவினால்செயற்படுத்தப்படும் பிரதான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களைச் செயற்படுத்தும் மொத்த கண்காணிப்பு, பிரதான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்தொடர்பான மாவட்டத்தின் ஏனைய நிறுவனங்களுக்கு திட்டம் (கள்) நிலை பற்றிய தகவல்களை வழங்குதல், பிராந்தியத்தினுள் அமைந்துள்ள துறைசார் இயந்திரவியல்வேலைத்தளங்களை முகாமைத்துவம் செய்தல்
பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)	பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)	நிர்வாக விடயங்களுக்காக மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்வாகம்) இற்கு உதவுதல்
இய.பணி. (தலை. மற்றும் தென்)	இயந்திரவியல் பணிப்பாளர் (தலைமையகம் மற்றும் தென்)	பிரதான காரியாலயம், கொழும்பு, காலி, ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் மொனராகலை ஆகிய பிராந்தியங்களுக்குரிய வாகனம், இயந்திர உபகரணங்கள் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புக்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட இயந்திரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்
இயந்.பணி. (மத்திய)	இயந்திரவியல் பணிப்பாளர் (மத்திய)	கண்டி, குருணாகல் புத்தளம், பதுளை, அம்பரை மற்றும் மட்டக்களப்பு ஆகிய பிராந்தியங்களுக்குரிய வாகனம், இயந்திர உபகரணங்கள் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புக்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட இயந்திரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்
இயந். பணி. (வட மத்திய)	இயந்திரவியல் பணிப்பாளர் (வட மத்திய பிராந்தியம்)	அநுராதபுரம்,பொலன்னறுவை, மன்னார் மற்றும் திருகோணமலை ஆகிய பிராந்தியங்களுக்குரிய வாகனம், இயந்திர உபகரணங்கள் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புக்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட இயந்திரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்
பிர.கண. (நிதி)	பிரதான கணக்காளர் (நிதி)	பிரதான காரியாலயத்தில் மற்றும் பிரதேச காரியாலயங்களில் நிதி விடயங்களை மேற்பார்வை செய்வதற்காக பிரதான கணக்காளர் (நிதி)க்கு உதவுதல்
பிர. கண.(கணக்கி யல் மற்றும் மதிப்பீடு)	பிரதான கணக்காளர் (கணக்கியல் மற்றும் மதிப்பீடு)	வருடாந்த மதிப்பீடு, கணக்கீடு, செலவீட்டு அறிக்கை மற்றும் ஏனைய அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல், திணைக்கள மற்றும் ஏனைய திணைக்களங்கள் மற்றும் அமைச்சின் கீழ் கிடைக்கப்படும் ஒதுக்கீடுகளை பரிபாலனம் செய்தல் மற்றும் மேற்பார்வைசெய்தல், மாதாந்தசெலவு அறிக்கை ஏனைய அறிக்கைகளை திறைச்சேறி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பித்தல்.
பிர. நீர்.பொறி.	பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர்	பிரதேச மட்டத்தின் தேவைப்பாடுகளுடன் ஒருங்கிணைத்து பிரதேச நீர்ப்பாசன திணைக்களங்களின் செயற்பாடுகளையும் கண்காணித்தல் மற்றும் முகாமைத்துவப்படுத்தலானது, நீர்ப்பாசன செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளும்போது பிரதேச மட்டத்தில் தொழில்நுட்ப, நிதி மற்றும் நிர்வாக விடயங்களை பரிபாலனம் செய்தல், முறையான நீர் முகாமைத்துவத்தை உறுதிபடுத்தி பிரதேசத்தின் நீர்ப்பாசன விடயங்களை செயற்படுத்தல் மற்றும் பராமரித்தல் என்பவற்றுக்காக பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களுக்கு உதவுதல்; மற்றும் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்குரிய சொத்துக்களைப் பராமரித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல், பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மற்றும் பிரதேசத்தின் தேவைகளைக் கருத்திற்கொண்டு நீர்ப்பாசன விடயங்களுக்காக வருடாந்த செயற்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் வரவுசெலவுத் திட்டம் தயாரிக்கும்போது பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களுக்கு உதவுதல், அனுமதிக்கப்பட்ட பௌதீக மற்றும் நிதி நிகழ்ச்சித்திட்டம், திட்டமிடல் மற்றும் நிர்மாணத்திட்டமிடலுக்கிணங்க பிராந்தியத்தின் நீர்ப்பாசனப் பணிகள், நிர்மாண விடயங்களின் தரத்தை உறுதிபடுத்திசெயற்படுத்தல், தரமான மற்றும் வழிகாட்டலுக்கிணங்க சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன பணிகளை புலணாய்வு செய்தல் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு மற்றும் செலவு மதிப்பீடு தயாரித்தல், அனுமதிக்கப்பட்ட செயன் முறைகளைக் கடைபிடித்து தேவையான போது அலகுக்கான விலையினைத் தயாரித்தல், பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களின் வழிகாட்டலுக்கிணங்க மற்றும் திணைக்களத்தின் நடைமுறைகள் மற்றும் தரநிலைகள் என்பவற்றுக்கிணங்க வெளி நிறுவனங்களில் நீர்ப்பாசன பிரிவுகளை செயற்படுத்தல்.

1.5 திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ள பிரதான பிரிவுகள்


1. விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்புகள் பிரிவு (I,P&D)
2. நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு (CD)
3. முறைமை முகாமைத்துவப்பிரிவு (SM)
4. ஆற்றோர முகாமைத்துவப் பிரிவு (RM)
5. நிர்வாகப்பிரிவு (A)
6. நிதிப்பிரிவு (F)

அத்தோடு, நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகத்தின் நேரடி மேற்பார்வையின் கீழ் பின்வரும் துணை செயல்பாடுகள் தனித்தனியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

1. நிகழ்ச்சிதிட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு
2. ஒப்பந்தம் மற்றும் பெறுகைகள் பிரிவு
3. உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு
4. பயிற்சி. ஆராய்ச்சி உதவி முறைமை மற்றும் பதவியுயர்வுகள் பிரிவு
5. பொதுவேலை மற்றும் கட்டிட சேவைப் பிரிவு
6. இயந்திரவியல் மற்றும் இயந்திரவியல் பட்டறைப் பிரிவு
7. நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனம் – கல்கமுவ

நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் அவருகளுடைய உதவிக்காக பதிவுகளை நிர்வகிக்கவும் ஊழியர்களுடன் ஒருங்கிணைக்கவும் ஒரு சிறிய பணியாளர் தொகுதியொன்று உள்ளது. இதற்கு மேலதிகமாக பணிப்பாளர்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களுடனான சந்திப்பு மற்றும் அது தொடர்பான கடிதங்களும் ஆவணங்களும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் காணப்படும் பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அலுவலகங்கள், பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் அலுவலகங்கள் மற்றும் இயந்திரவியல் அலுவலகங்கள் உட்பட பிரதேச காரியாலயங்களின் அமைவிடங்கள்



அத்தியாயம் 2 – முன்னேற்றம், மற்றும் எதிர்கால தூரநோக்கு

2.1 விசேட சாதனைகள் மற்றும் முன்னேற்றம்

2.1.1 புலனாய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்புப் பிரிவு

- ஏனைய வருடங்களுடன் ஒப்பிடும்போது 2024 ஆம் ஆண்டு அதிகளவான ஒதுக்கீடுகள் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்காக (282 செலவினத் தலைப்பு) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதில் செயற்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக ரூ.மில்.6,955.5 ஒதுக்கீட்டினைப் பயன்படுத்தி 93% பெளதீக முன்னேற்றம் 92% நிதி முன்னேற்றத்தையும், அபிவிருத்தித் திட்டத்திற்காக ரூ.மில் 16,474 ஒதுக்கீட்டினைப் பயன்படுத்தி 44% பெளதீக முன்னேற்றம் 41% நிதி முன்னேற்றத்தையும் அடையக் கூடியதாயிருந்தது.
- சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவினால் முந்தெனி ஆறு நதி படுகை அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கையை, திட்ட அனுமதிக்கான அமைப்பான மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபையிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது, மேலும் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபையின் கருத்துகளுக்காக பொதுமக்களுக்குத் திறக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கல்கேகண்டிய குளத் திட்டத்தின் முதற்கட்ட சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு அறிக்கை திட்ட அனுமதிக்கான அமைப்பான வன பாதுகாப்புத் திணைக்களத்திடம் 2024 ஒக்டோபர் மாதத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
- நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் கருத்துக்கள் மற்றும் அனுமதியினை வழங்குவதற்கான சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பல்வேறுவிதமான அரசு மற்றும் தனியார் அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் (மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க மின்வலுத்திட்டம், ஹோட்டல் திட்டம் ஆகிய) சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு மற்றும் ஆரம்ப சுற்றாடல் ஆய்வு அறிக்கை 28 மதிப்பீட்டுக்குள்ளாக்கப்பட்டது
- 27 சிறிய நீர் மின்சாரத் திட்டங்கள் மதிப்பீட்டுக்குள்ளாக்கப்பட்டு அதற்குரிய பரிந்துரைகள் திட்டம் அனுமதிக்கப்படும் நிறுவனங்களுக்கு அல்லது திட்ட உத்தேசத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் 8 திட்டங்களுக்காக அனுமதியும் 2 திட்டங்களுக்காக ஆரம்ப உடன்பாடும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 16 சூரிய சக்தி திட்ட அறிக்கைகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, இலங்கை நிலையான எரிசக்தி அதிகார சபைக்கு தொடர்புடைய அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் 2 மின்சார பரிமாற்றக் கோடு திட்டங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு நிபந்தனை அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
- 50 ஹோட்டல் திட்டங்கள் மதிப்பீட்டுக்குள்ளாக்கப்பட்டு நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் பரிந்துரைகள் அல்லது கருத்துக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
- குளங்கள்/அணைக்கட்டுகளிலுள்ள வண்டல் மண் அகற்றுவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர்கள்(சகல பிராந்திய மற்றும் சொத்து முகாமைத்துவம்) அவர்களின் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்டு கருத்துக்கள் மற்றும் ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதோடு ஆறுகளில் மணல் அகழ்தல் அனுமதிப்பத்திரம் சம்பந்தமாக நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் பரிந்துரை வழங்குவதற்காக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (சகல பிதேசங்களும்) அவர்களுடன் வழிகாட்டுதல்கள் தயாரிக்கப்பட்டுவிநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறே கணக்காய்வு குழுக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களுக்கிணங்க அரசு காணிகளில் கனிப்பொருட்ளை கையகப்படுத்துவதற்கான கட்டணம் (சேவை/ உற்பத்திக்கட்டணம்) சேர்த்துக்கொள்ளுதலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
- சிறிய நீர்மின் திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிப்பதற்கான நிலையான இயக்க நடைமுறையை (SOP) நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களால் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

- கிழக்கு மாகாணத்தின் காணிகளை அடிப்படையாக்கொண்டு மணல் அகழ்தல் திட்டம் 4 உம், தென் மாகாணத்தின் காணிகளை அடிப்படையாக்கொண்டு மணல் அகழ்தல் திட்டம் 5 உம், மேல் மாகாணத்தின் காணிகளை அடிப்படையாக்கொண்டு மணல் அகழ்தல் திட்டம் 1 இற்கும் அனுமது வழங்கப்பட்டுள்ளதோடு குளத்தின் அடியில் உள்ள குப்பைகளை அகற்றுதல் மற்றும் வண்டல் மண்/ மண் அகற்றுவதற்கான அனுமதிகள் 07 சுற்றாடல் ஆய்வுப் பிரிவின் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது (நாகதீப குளம், ரொட்டவெவகுளம், நாச்சிதாவ குளம், நவகிரி குளம், மொரவில் அறு, பள்ளியடியான் மக அளுத்தம ஆறு). இவ்வாறு அனுமதிகள் வழங்கப்பட்ட போதிலும் 2024 ஆம் ஆண்டில் எவ்வித குப்பைகளை அகற்றுதல் மற்றும் வண்டல் மண்/ மண் அகற்றுதல் இடம்பெறவில்லை.
- ஆற்று மணல் அகழ்விற்கான அனுமதி பத்திரங்களை வழங்குவதற்காக புவியியல் ஆய்வு மற்றும் சுரங்கப் பணியகம் விடுத்த கோரிக்கைகளில் 470 க்கு சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவு பின்வரும் பரிந்துரைகளை வழங்கியுள்ளது.

தொடரிலக்கம்	நீர்ப்பாசனப் பிராந்தியம்	வழங்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன பரிந்துரைகளின் எண்ணிக்கை
1	அனுராதபுரம்	57
2	கொழும்பு	135
3	திருகோணமலை	02
4	மட்டக்களப்பு	21
5	புத்தளம்	17
6	மொகராகலை	24
7	மன்னார்	01
8	ஹம்பாந்தோட்டை	01
9	பொலன்னறுவை	17
10	கண்டி	51
11	குருணாகல்	29
12	அம்பாரை	110
13	பதுளை	05
14	காலி	0

நதிகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் மணலுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள உயர்ந்தபட்ச மணல் கியூப் 30 ஆகும் என்பதோடு, சில சந்தர்ப்பங்களில் பல்வேறு காரணங்களை அடிப்படையாகக்கொண்டு இந்த உச்ச அளவினை விட குறைவான அளவில் மணல் அகழ்ந்தெடுப்பதற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

- பொல்கொட சுற்றாடல் பாதுகாப்பு பிரதேசத்தினுள் கேபியன் சுவர் (ஜெட்) நிர்மாணிப்பதற்காக வழிகாட்டுதல் தயாரிக்கப்பட்டு பொல்கொட பிரதேசத்தில் செயற்படுத்துவதற்காக பொல்கொட சுற்றாடல் பாதுகாப்பு பிரதேச முகாமைத்துவ குழுவின் அனுமதியைப்பெற்றுள்ளது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் பிரதிநிதித்துவத்தினால் சுற்றாடல் ஆய்வுப் பிரிவின் மூலம் 126 கூட்டங்கள் மற்றும் 46 ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வெளிக்கள ஆய்வுகள் மேற்பார்வை மற்றும் மதிப்பீடு என்பன மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை, இலங்கை உள்ளாசப் பிரயாண அபிவிருத்தி அதிகார சபை, கரையோர பாதுகாப்பு மற்றும் வளங்கள் முகாமைத்துவத் திணைக்களம், நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு, வனசீவராசிகள் திணைக்களம் போன்ற ஏனைய உரிய நிறுவனங்களுடனான ஒத்துழைப்புடன் பல்வேறு வகையான அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்கான பரிந்துரை மற்றும் அனுமதி வழங்குதல் என்பன நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் சுற்றாடல் ஆய்வுப் பிரிவின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது

- திட்டமிடல் பிரிவு எல்லே வெவ திட்டத்தின் வெளியேற்ற அலைத் தடுப்பை வடிவமைத்துள்ளது, வெளியேற்றத்திற்கும் மதகுக்கும் இடையிலான சாய்ந்த சரிவுகளுக்கு பாதுகாப்பு பக்க சுவர்களை வடிவமைத்துள்ளது, கொழும்பு பிராந்தியத்தில் பழுதடைந்துள்ள கஹபிட்டிய, ஹேவாகம, மல்வாணை சிறிய வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகளை மறுசீரமைப்பு செய்துள்ளது, காலி பிராந்தியத்தில் நில்வலா திட்டத்தில் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு அணைகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் பழுதுபார்ப்பதற்குத் தேவையான வடிவமைப்புகளை வடிவமைத்துள்ளது, அம்பாறை பிராந்தியத்தில் ரதெல்ல அணைக்கட்டை வடிவமைத்துள்ளது மற்றும் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட வடிவமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய திட்டங்களைத் தயாரித்துள்ளது. மேலும், மட்டக்களப்பு பகுதியில் முன்மொழியப்பட்ட லவன் ஆறு நீர்த்தேக்கத்திற்கு ஒரு வெளி வான் கதவு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
- காலி பிராந்தியத்தின் மாத்தறை மாவட்ட நில்வலா உத்தேச திட்டத்தில் ஏற்படும் அதிக வெள்ள நிலைமையின்போது நூபே எல வழியாக மேலதிக நீரை வெளியேற்றுவதற்குரிய இயலுமையை அறிவதற்காக ஆய்வொன்று கருத்திட்ட திட்டமிடல் பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மேலதிகமாக கொழும்புப் பிராந்தியத்தின் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள இரத்தினபுரிவேவல்கந்துர நீர்த்தேக்கத்திற்காக மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டைப் பிராந்தியத்தின் வீரகெட்டிய பிரிவில் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள புஸ்வெல்தொல நீர்த்தேக்கத்திற்காக முன்னோடி சாத்தியவள ஆய்வோனது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
- எல்லேவெவ நீர்த்தேக்கத்தின் வெளியேற்ற மாதிரியின் மேம்பாடுகள் மற்றும் தொடர்புடைய ஆய்வுகள் மற்றும் கீழ் மல்வத்து ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் வெளியேற்ற மாதிரி ஆய்வுகள் குறித்து நீர் வலுப் பிரிவு ஆய்வுகளை நடத்தி இறுதி ஆய்வு அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்துள்ளது. மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், வடமத்திய மாகாண கால்வாய் தொடர்பான கொன்கெட்டிய நீர்த்தேக்கத்தின் மாதிரி கட்டமைக்கப்பட்டு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
- உலக வங்கி நிதியுதவியின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் காலநிலை மீள்தன்மை பல-நிலை திட்ட அணுகுமுறையின் (CResMPA) கீழ் நீர்வலு ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தின் பிரதான கட்டிடம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், நீர்வலு ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தின் உட்புற ஆய்வகம், கணினி ஆய்வகம், இயந்திரப் பட்டறை மற்றும் உபகரணப் பிரிவு மற்றும் மின் அமைப்பு ஆகியவை மேம்படுத்தப்படுகின்றன.
- 2024 ஆம் ஆண்டில், நீர்வலு ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தின் உபகரணப் பிரிவு, திருகோணமலை, மொனராகலை, ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் பதுளை ஆகிய நீர்ப்பாசன பிராந்தியங்களில் திணைக்களத்துடன் தொடர்புடைய 113 சமன்படுத்தும்(Leveling Instruments) கருவிகள் மற்றும் பிற உபகரணங்களை பழுதுபார்த்துள்ளது.
- பொறியியல் மூலப்பொருட்கள் பிரிவினால் 2024 ஆம் ஆண்டில் அண்ணளவாக 21,307 கள மற்றும் ஆய்வக பரிசீலனைகளை நடத்தப்பட்டுள்ளது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ள எல்லேவெவ, வீரவில, தலபத்குலம், அந்தரவெவ, மாகல்லவெவ மற்றும் இலங்கை மின்சார சபையின் கீழ் உள்ள மவுஸ்ஸாகலே சதேலி நீர்த்தேக்கக் கரைகளின் குளக் கரைகளில் நீர் கசிவுகள் மற்றும் குறைபாடுகளைக் கண்டறிய பொறியியல் புவியியல் பிரிவால் தரை மின் எதிர்ப்பு ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. மேலும், எல்லேவெவ பிடவன, தலபத்குளம் குள புனரமைத்தல், யான் ஓயா பிடவன கால்வாயின் குறுக்கே பாலம் கட்டுதல் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட வெவெல்கந்துர திட்டம், எல்லேவெவ மற்றும் வீரவில குளக் கரைகளை வலுப்படுத்துவதற்கான கனிமண்-சீமேந்தினை அழுத்தத்துடன் செலுத்துதல் ஆகியவற்றிற்காக புவியியல் ஆய்வுகள்(Ground Electrical Resistivity Survey) மேற்கொள்ளப்பட்டன, மேலும் இப் பணிகளின் தொடக்கத்தில் நிலத்தடி மின் எதிர்ப்பு சோதனைகளின் உதவியும் பெறப்பட்டது.
- காணி பயன்பாட்டுப் பிரிவு, கந்தேகெட்டிய நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் பதுள ஓயா மற்றும் பத்மெடில்ல பகுதிகளுக்கான நில பயன்பாட்டு ஆய்வை மேற்கொண்டு மண் பற்றிய வரைபடங்கள் மற்றும் பயிர் பற்றிய பரிந்துரை வரைபடங்களைத் தயாரித்தது. மேலும், அனுராதபுரம் மற்றும்

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ள பெரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான குளங்களின் நீரின் தரம் கண்காணிக்கப்பட்டது, மேலும் களனி கங்கை, அத்தனகலு ஓயா, ஜின் ஆறு, நில்வலா கங்கை, மல்வத்து ஓயா மற்றும் மெனிக் கங்கை உள்ளிட்ட பல ஆறுகளின் நீரின் தரமும் கண்காணிக்கப்பட்டது.

- 2024 ஆம் ஆண்டில் முக்கிய ஆறுகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான வெள்ளச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன, மேலும் நில்வலா ஆறு, களு ஆறு, அத்தனகலு ஓயா, கல் ஓயா, மகாவலி ஆறு, ஜின் ஆறு, களனி ஆறு, ஹெட ஓயா, முந்தேனி ஆறு, தெதுரு ஓயா, மல்வத்து ஓயா மற்றும் கலா ஓயா உள்ளிட்ட நீர் நிலைகளை ஈர்க்கும் முக்கிய ஆறுகளில் பதிவான 23 வெள்ளச் சம்பவங்கள் குறித்து இடர் முகாமைத்துவ பிரிவுகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்குத் தெரிவிக்க நீரியல் மற்றும் இடர் முகாமைத்துவப் பிரிவு 66 வெள்ள அபாய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது.
- ஏற்கனவே உள்ள மதிப்பீட்டு வளைவுகளை(Rating Curves) சரிபார்த்து புதிய மதிப்பீட்டு வளைவுகளை உருவாக்க, குறைந்த மற்றும் சாதாரண மற்றும் வெள்ள நிலைமைகளின் போது, பல அளவீட்டுப் புள்ளிகளில் 82 தற்போதைய அளவீட்டு (current metering) நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
- தீவு முழுவதும் நீரியல் மற்றும் இடர் முகாமைத்துவப் பிரிவால் சேகரிக்கப்பட்டு, ஆவணப்படுத்தப்பட்டு, செயலாக்கப்படும் நீர்-வானிலை தரவுகள் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தால் மட்டுமல்ல, நாட்டில் நீர் தொடர்பான உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்குப் பொறுப்பான பிற நிறுவனங்களாலும், பல்வேறு நிறுவனங்கள், வல்லுநர்கள் மற்றும் மாணவர்களாலும் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதன்படி, 2024 ஆம் ஆண்டில், இப் பிரிவு ஒரு நதிப் படுகைக்கான அனைத்து தரவுகளையும் 15 தனியார் ஆலோசகர்களுக்கும் 96 மாணவர்களுக்கும் கல்வி ஆராய்ச்சிக்காக வெளியிட்டது.
- உலக வங்கியின் நிதியுதவியின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்ட காலநிலை மீள்தன்மை பல-நிலை திட்ட அணுகுமுறையின் (CResMPA) கீழ், நீரியல் மற்றும் இடர் முகாமைத்துவப் பிரிவு 14 நீர் அளவீட்டு நிலையங்களின் நிர்மாணம் மற்றும் மேம்படுத்தலை நிறைவு செய்துள்ளது, மேலும் 7 புதிய அளவீட்டு நிலையங்களின் நிர்மாணம் நடைபெற்று வருகிறது. கூடுதலாக, வெள்ள கண்காணிப்பு மற்றும் வரைபடத்திற்காக LiDAR ட்ரோன்கள் 3 வாங்கப்பட்டுள்ளன.
- தகவல், தொடர்பு தொழில்நுட்பம் மற்றும் புவியியல் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவால் தயாரிக்கப்பட்ட புவியியல் தகவல் அமைப்பு (GIS) தரவு அமைப்பில், பயிர்செய்கை செய்யப்பட்ட நிலப் பரப்பு, கால்வாய் அமைப்புகள், நீரேந்துப் பகுதிகள், துணை நதித் தரவு, மதகுகள், கசிவுப் பாதைகள் மற்றும் குளக்கரைகள் போன்ற முக்கிய தரவுகள் அடங்கும், மேலும் அனைத்து நீரியல் தரவுகளையும் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், இது திறமையான நீர்வள முகாமைத்துவத்திற்கு வழி வகுக்கிறது. இந்த புவியியல் தகவல் தரவு மொத்த பயிர்செய்கைப் பரப்பளவை மதிப்பிடவும், நீர்ப்பாசன அமைப்பு திட்டமிடலை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் புவியியல் தகவல் தரவு கால்வாய் அமைப்புகளை கண்காணிக்கவும், நீர் முகாமைத்துவத்திற்குத் தேவையான தரவுகளைப் பெறவும் உதவுகிறது. மேலும், நீரேந்துப் பகுதிகளிலிருந்து பெறப்படும் மழைவீழ்ச்சி மற்றும் நதி நீர் நிலைகள் குறித்த தரவுகள் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டுக்கு முக்கியமானவையாகும்.

2.1.2 திட்டமிடல் முகாமைத்துவப்பிரிவு

- 2023/24 பெரும் போகத்தின் தொடக்கத்தில், நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்குச் சொந்தமான நீர்த்தேக்கங்களின் நீர் கொள்ளளவு 28% ஆக இருந்தது. 2023/24 பெரும் போகத்திற்கான பயிர்செய்கை தொடங்கியது மற்றும் மொத்த நிலப்பரப்பில் 92% வெற்றிகரமாக பயிர்செய்கை செய்யப்பட்டது. 2024 சிறுபோகத்தின் தொடக்கத்தில், நீர்த்தேக்கங்களின் கொள்ளளவு 87% ஆக

இருந்தது, சரியான முகாமைத்துவம் காரணமாக, நிலப்பரப்பில் 84% வெற்றிகரமாக பயிர்செய்கை செய்ய முடிந்தது.

- 2024 சிறுபோகத்திற்குப் பிறகு நீர்த்தேக்கங்களில் மீதமுள்ள நீரைப் பயன்படுத்தி 3வது பருவத்திற்கு கூடுதலாக 25,964 ஹெக்டேயர் பயிர்களை பயிரிட முடிந்தது. 2023/24 ஆம் ஆண்டுக்கான பயிர்செய்கை தீவிரத்தை 184% அதிகரிக்க முடிந்தது. (உரிய திட்டங்களில்)
- குடிநீர் தேவைகள் மற்றும் பிற தேவைகளுக்காக முக்கிய நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து ஆண்டுக்கு 250 மில்லியன் கன மீட்டர் நீரையும், நடுத்தர அளவிலான நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து ஆண்டுக்கு 120 மில்லியன் கன மீட்டர் நீரையும் பெற நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் அனுமதி அளித்துள்ளது, மேலும் ஆறுகள் அல்லது துணை நதிகளிலிருந்து ஆண்டுக்கு 780 மில்லியன் கன மீட்டர் நீரைப் பெறவும் அனுமதி அளித்துள்ளது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் சேனநாயக்க சமுத்திரம் மற்றும் தெதுரு ஓயா நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து மட்டுமே நீர் மின்சாரத்திற்காக நீர் திறக்கப்படுகிறது, மேலும் 2024 ஆம் ஆண்டில் அந்த நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து முறையே 803 மற்றும் 116 மில்லியன் கன மீட்டர் நீர் நீர் மின்சார உற்பத்திக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது
- ஆராய்ச்சி ஆதரவு மற்றும் வழிமுறை மேம்பாட்டுப் பிரிவு, அரசாங்க நிலங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன ஒதுக்கல் காணிகளைப் பாதுகாத்தல், அந்த நிலத்தை உற்பத்தி நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துதல், விவசாயிகளிடையே பழ பயிர்செய்கையை பிரபலப்படுத்துதல் மற்றும் அவர்களின் விழிப்புணர்வை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டு, வீரகெட்டிய பிரதேச நீர்ப்பாசனப் பிரிவின் முருதுவெல திட்டத்திற்குச் சொந்தமான தெலம்புயாய அலகு அலுவலக வளாகத்தில் தெளிப்பு நீர்ப்பாசனத்தின் கீழ் ஒரு மாதிரி பழ பயிர்செய்கை செயல்விளக்கத் திட்டத்தை செயல்படுத்தியது, இதன் கீழ் TIC மா, கொய்யா மற்றும் மாதுளை நாற்றுகள் $\frac{3}{4}$ ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டன.
- 3577 கி.மீ. நீளமான பிரதான கால்வாய்கள் 913 கி.மீ. கிளை கால்வாய்கள். 994 கி.மீ. குள அணைக்கட்டுகள். 1791 கி.மீ நீளமான வயல்களுக்கான கால்வாய்கள் மற்றும் 3166 கழிவுநீர் வடிகால்வாய்களுல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடங்களின் செயல்படுத்துதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிக்காக 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான ஒதுக்கீடான ரூ. மி. 2050 இல் 98.3% நிதி முன்னேற்றத்துடன் அத்தியாவசிய பராமரிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன, மேலும் நீர் முகாமைத்துவம் செய்யும் 356 நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் செயற்பாடுகள் மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளில் 98% மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
- பௌதீக வள முகாமைத்துவப் பிரிவினால் செயல்படுத்தப்படும் பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மீதமுள்ள பணிகளுக்கான ஏற்பாடுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முக்கிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் அத்தியாவசிய புனரமைப்பு (ERIMIS) வரவு செலவு விடயத்தின் மூலம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
- நீர்ப்பாசன உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல் மற்றும் விவசாய சமூகத்திற்கு மிகவும் திறமையான சேவைகளை வழங்குதல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டு, இலங்கை முழுவதும் இயங்கும் 224 அலகு அலுவலகங்கள் மூலம் தொடர்புடைய திட்ட முகாமைத்துவம் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, அவற்றில் 45 அலகு அலுவலகங்கள் 2024 ஆம் ஆண்டில் மேம்படுத்தப்பட்டன. அவ்வாறே, விவசாயிகள் மற்றும் திட்ட முகாமையாளர்களின் அறிவு, திறன்கள் மற்றும் மனப்பான்மையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் தீவு முழுவதும் 08 பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன.

- திணைக்களத்தின் உத்தியோகத்தர்களுக்கு நீர்வள முகாமைத்துவம் உள்ளிட்ட நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தில் பயிற்சி அளிப்பதற்காக நிறுவப்பட்ட கல்கழுவ நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனம், நீர்ப்பாசன பொறியாளர்கள், பொறியியல் உதவியாளர்கள், பட வரைஞர்கள் மற்றும் களஞ்சிய காப்பாளர்களுக்கு 8 சேவைக்கால பயிற்சி பாடநெறிகளை நடத்தியது, மேலும் பொறியியல் உதவியாளர்கள், பட வரைஞர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களுக்கு 08 செயற்திறன் தடைத் தாண்டல் பரீட்சைகள் மற்றும் திறன் தேர்வுகளை நடத்தியது. கூடுதலாக, வெளிப்புற நிறுவனங்களுக்கு 10 பயிற்சி பட்டறைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன.
- உலக வங்கியின் உதவியுடன் செயல்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவத் திட்டத்தின் (IWRMP) முதல் கட்டத்தின் கீழ், 10 முக்கிய தொகுப்புகள் செயல்படுத்தப்பட்டு, அவற்றில் சுமார் 07 வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ், 15 பணிகள் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளதுடன், 2024 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில், தற்போது இலங்கையின் மிகப்பெரிய நீர்த்தேக்கமான சேனநாயக்க சமுத்திரத்தில் உள்ள ரலபனாவ அணையின் புனரமைப்பு, 5 முக்கிய அணைகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் 05 முக்கிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களை புனரமைத்தல் ஆகியவை அடங்கும். மேலும், இத்திட்டத்தின் கீழ், நீர்ப்பாசன துணை கட்டமைப்பின் 387 அத்தியாவசிய மற்றும் அவசரகால மறுசீரமைப்பு பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டதுடன் பௌதீக முன்னேற்றம் 100% ஆகும்.

2.1.3 ஆற்றங்கரை முகாமைத்துவப் பிரிவு

- இலங்கை அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் நீர்ப்பாசனம் என்ற விடயத்தில் முழு நாடும் உள்ளடங்கும் வகையில் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நீர்வளத் திட்டமிடல் மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன், மாகாண சபை முறை நிறுவப்பட்ட பின்னர் மாகாணங்களுக்கு இடையேயான ஆறுகள், நதிநீர்ப் படுகை முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகள் திணைக்களத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அது சம்பந்தமாக விஷேட அறிவுள்ள நிறுவனமாக 103 முக்கிய ஆற்றுப்படுகைகள் தொடர்பான தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் தலையிட்டு ஆலோசனைகளை வழங்குவதோடு அது தொடர்பாக 2018 ஆம் ஆண்டு தாபிக்கப்பட்ட ஆற்றங்கரைகளைப் பாதுகாத்தலுக்கான முகாமைத்துவப் பிரிவின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. தற்போது, பௌதீக மாற்றங்கள், ஆற்றங்கரைகளைப் பாதுகாத்தல், நதிகளின் தூய்மை மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த சமூகத்தின் விழிப்புணர்வு ஆகியவை தற்போதுள்ள ஒதுக்கீடுகளின் வரம்பிற்குள் அப்பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
- நீர் வடிகால் மற்றும் வெள்ள அமைப்புகள் பிரிவு, கிங் கங்கை மற்றும் நில்வலா கங்கைகளில் உள்ள வடிகால் திட்டங்களில் வடிகால் கால்வாய்களை சுத்தம் செய்துள்ளது. மேலும், முக்கியமாக நில்வலா வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ், பம்பிங் நிலையங்களில் உள்ள 24 பம்பிகளில் 04 ஐ முழுமையாக பழுதுபார்த்துள்ளது. மேலும், இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் கழிவுநீர் பம்புகளை இயக்கச் செய்துள்ளது. கூடுதலாக, பம்பிங் நிலையங்களில் உள்ள ஈர்ப்பு விசை வாயில்கள் சரிசெய்யப்பட்டன, மின்சார அமைப்புகள் சரிசெய்யப்பட்டன, மேலும் கிங் கங்கை நீர் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தில் அணை மேம்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
- அத்தனகலு ஓயா, பெந்தர கங்கை மற்றும் களு கங்கை படுகைகளைச் சேர்ந்த வடிகால் கால்வாய்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டன, மேலும் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டங்களில் வெள்ள அணைகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளின் வருடாந்த பராமரிப்பு மற்றும் செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
- களனி நதி வெள்ளப் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட, அகராவிட்ட-களுஅக்கல சாலையில் உள்ள களனி நதியின் கரைகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் கோஹிலவத்த கல்லறைக்கு அருகிலுள்ள அரிக்கப்பட்ட கரைகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் மீளமைத்தல் ஆகியவை 2024 ஆம் ஆண்டில் மிக விரைவாக மேற்கொள்ளப்பட்டன, மேலும் ஜா எலயில் வெள்ள பாதுகாப்பு அணை கட்டப்பட்டு, தேவைக்கேற்ப கரைகள் பாதுகாக்கப்பட்டன

- மா ஓயா, அத்தனகலு ஓயா மற்றும் பெந்தர கங்கையின் வெள்ள பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் களனி, களு கங்கை, நிலவலா மற்றும் கிங் கங்கை படுகைகளில் வெள்ளத் தடுப்பு திட்டங்களின் மீதமுள்ள பணிகளை 2024 ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முக்கிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் அத்தியாவசிய மறுசீரமைப்பு (ERIMIS) வரவு செலவுத் திட்டத்தின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடுகளை வழங்கிய பின்னர் பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

2.1.4 நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு

- ஏருவேவயிலிருந்து மஹகந்தராவ வரையான ஊட்டற்கால்வாயை அமைக்கும் திட்டத்திற்கும், மஹகித்துல அணுகல் சுரங்கப்பாதை மற்றும் கால்வாயை அமைக்கும் திட்டத்திற்கும் 2024 ஆம் ஆண்டுக்கான நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்துக்கு நிதி ஒதுக்கீடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நேரத்தில் மஹகித்துல அணுகல் சுரங்கப்பாதை கட்டுமானத் திட்டம் பலனளிக்காததால் செயல்படுத்தப்படவில்லை, மேலும் ஏருவேவயிலிருந்து மஹகந்தராவ போஷித கால்வாய் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. அதேபோல், 2024 ஆம் ஆண்டில் மஹகல்கமுவ போஷித கால்வாய் கட்டுமானத் திட்டத்திற்கும் எந்த நிதியும் வழங்கப்படவில்லை.
- நிர்மாணம் மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவால் மேற்கொள்ளப்படும் நிர்மாண நடவடிக்கைகளின் முன்னேற்றம் "பெரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்" என்பதன் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளது.

2.1.5 இயந்திர மற்றும் இயந்திரவியல் வேலைத்தளப்பிரிவு

- இயந்திர மற்றும் இயந்திரவியல் பிரிவினால் திணைக்களத்தினால் பயன்படுத்தும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் 2024 ஆம் ஆண்டினுள் முழு போக்குவரத்துக் காப்புறுதியை மேற்கொள்ள ஏற்பாடு செய்துள்ளதுடன் இயந்திரப் பணிமனையின் வாகனம் மற்றும் இயந்திரம் பழுது மற்றும் கதவுகளைப் பழுதுபார்த்தல் உட்பட மொத்தமாக 2976 பணிகளை முடித்துள்ளது. அத்தோடு சிறிய டரேஜர் இயந்திரம் 06 இனைக் கொள்வனவு செய்து வெளிக்கள பாவனைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் 2024 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நிகழ்ந்த 54 வாகன விபத்துக்களில் 25 தொடர்பாக நி.ஒ. 109 இற்கிணங்க புத்தகங்களில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது.

பாரியளவிலான குளம் மற்றும் நீர்த்தேக்கத்திலுள்ள கொள்ளளவு, பயிர் தீவிரம், பயிரிடப்பட்ட காணிகள் பற்றிய தகவல்கள்

தொடர் இல.	பிராந்தியம்	நீர்த்தேக்கம் (பாரியளவு)	பயிரிடப்படும் காணியின் அளவு(ஏக்கர்)	கொள்ளளவு (MCM)	பயிர் தீவிரத் தன்மை			மொத்தபயிர் தீவிரத் தன்மை	31/12/2024 அன்று நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளளவு (MCM)	குடிநீர்பெற்றுக்காவதற்காக அனுமதி வழங்குதல் (MCM/ வருடம்)
					2023-2024 பெரும் போகம்	2024 சிறு போகம்	2024 இற்கிடைப்பட்டபோகம்			
1	அம்பாரை	அம்பலன் ஓயா	5,251	44.30	1.00	1.00	0.07	2.07	41.53	-
2		எக்கல் ஓயா	2,501	29.00	1.00	1.00	0.03	2.03	24.67	-
3		நாமல் ஓயா	3,699	52.70	1.00	1.00	0.03	2.03	51.00	-
4		பல்லன் ஓயா	3,499	115.60	1.00	1.00	0.10	2.10	61.80	0.37
5		பன்னல்கம	4,601	34.00	1.00	1.00	0.01	2.01	33.49	-
6		ரம்பகன் ஓயா	2,246	56.10	1.00	1.00	0.22	2.22	38.02	8.21
7		ரொட்டிகுளம்	1,428	6.30	1.00	1.00	0.01	2.01	3.90	-
8		சேனநாயக்க சமுத்திரம்	120,204	949.80	0.95	0.97	0.10	2.03	712.95	8.76
9		களுகல் ஓயா	1,124	10.10	0.81	0.81	0.67	2.29	9.52	-
10	அநுராதபுரம்	ஹுருலுவெவ	10,400	67.80	1.00	1.00	0.00	2.00	47.67	-
11		மகாகந்தராவ	6,101	44.70	1.00	1.00	0.03	2.03	46.55	2.45
12		மகாவிளச்சி	2,664	40.10	1.00	1.00	0.15	2.15	40.33	-
13		மானனங்கெட்டிய	1,050	6.00	1.00	1.00	0.01	2.01	6.02	-
14		நாச்சிதாவ	7,000	55.70	1.00	1.00	0.07	2.07	55.26	0.01
15		நுவரவெவ	2,599	44.50	1.00	1.00	0.58	2.58	44.36	4.02
16		பதவிய	8,700	104.80	1.00	1.00	0.26	2.26	103.00	-
17		ராஜாங்கனய	16,000	100.70	1.00	1.00	0.39	2.39	99.69	-
18		வாஹல்கட	1,999	53.00	1.05	1.05	0.20	2.30	52.01	3.29
19		யான் ஓயா	14,922	169.00	0.68	0.68	0.00	1.37	139.59	-
20	பதுளை	அம்பேவல	1,006	2.40	1.00	1.00	0.00	2.00	2.51	10.38
21		தம்பராவ	1,500	15.90	1.00	1.00	0.00	2.00	15.05	-
22		கந்தேளல்	2,301	2.20	1.00	1.00	0.00	2.00	2.16	0.67
23		மாப்பாகட	1,500	9.50	1.00	1.00	0.00	2.00	4.75	-
24		நாகதீப	4,201	29.40	1.00	1.00	0.00	2.00	12.58	-
25		சொரபொர	2,002	20.70	1.00	1.00	0.00	2.00	15.85	-
26		மொரான	1,302	16.59	0.46	0.46	0.00	0.92	13.79	-
27	மட்டக்களப்பு	நவகிரி	18,399	65.40	1.01	0.87	0.00	1.88	46.95	-
28		ரூகம்	9,753	22.90	1.17	1.02	0.04	2.23	11.65	12.78
29		உன்னிச்சை	15,389	67.90	1.06	0.80	0.00	1.86	42.88	0.09
30		பந்தகிரிய	9,842	16.70	1.11	1.03	0.00	2.13	10.40	0.27
31	ஹம்பாந்தோட்டை	கெகிரிஒபட	1,749	11.20	1.00	1.00	0.94	2.94	10.58	-
32		லுனுமுவெஹர		2.69	-	-	-	-	2.66	-
33		மவ்ஆர	13,499	226.70	1.00	1.00	1.00	3.00	208.11	19.71
34		பந்தகிரிய	3,800	41.00	1.00	1.00	0.13	2.13	32.92	-
35		முருதவெல	4,426	48.00	0.95	0.95	0.00	1.91	45.92	2.01
36		ரிதியகம	8,498	32.10	1.00	1.00	0.12	2.12	30.91	12.78
37		திஸ்ஸவெவ	2,750	4.30	1.00	1.00	0.00	2.00	4.43	-
38		வெஹரகல்		75.24	-	-	-	-	68.70	3.65
39		வீரவில்	2,599	14.40	0.89	0.89	0.89	2.67	13.38	-
40		யோதவாவி	3,499	10.30	0.92	0.92	0.00	1.83	8.08	-

தொடர் இல.	பிராந்தியம்	நீர்த்தேக்கம் (பாரியளவு)	பயிரிடப்படும் காணியின் அளவு(ஏக்கர்)	கொள்ளளவு (MCM)	பயிர் தீவிரத் தன்மை			மொத்தபயிர் தீவிரத் தன்மை	31/12/2024 அன்று நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளளவு (MCM)	குடிநீர்பெற்றுக்காவதற்காக அனுமதி வழங்குதல் (MCM/ வருடம்)
					2023-2024 பெரும் போகம்	2024 சிறு போகம்	2024 இற்கிடைப்பட்டபோகம்			
41	காலி	எல்லவெவ	1,305	1.00	0.97	0.97	0.00	1.94	1.06	-
42		கெகனுதூர்	1,100	2.80	0.55	0.36	0.00	0.91	2.81	0.91
43	கண்டி	தெவனுவ	3,000	13.60	1.00	1.00	0.17	2.17	13.57	-
44		நாலந்த		15.86	-	-	-	-	15.48	1.10
45		வெமதில்ல	1,999	5.67	1.00	1.00	0.05	2.05	5.78	-
46	குருணாகல்	அம்பகொல்வெவ	840	8.26	1.00	0.48	0.00	1.48	7.36	-
47		அத்தரகல்ல	1,035	4.50	1.00	0.48	0.00	1.48	4.53	-
48		பதல்கொட	7,635	5.97	1.00	0.94	0.00	1.94	5.26	-
49		தெதுறு ஓயா	6,499	75.20	1.00	0.85	0.00	1.85	67.55	12.96
50		ஹக்வடுளவெவ	6,373	24.30	1.00	0.42	0.00	1.42	23.71	-
51		கிம்புல்லான ஓயா	2,451	8.50	1.00	1.00	0.00	2.00	8.44	-
52		மெடியாவ	1,441	3.20	1.00	0.49	0.00	1.49	3.33	-
53		மாகல்ல	7,000	9.20	0.96	0.96	0.14	2.06	8.25	3.01
54		ஜயவெவ	2,399	9.50	1.00	0.44	0.00	1.44	9.03	-
55		உஸ்கல் சியம்பலான்கமுவ	2,100	26.70	1.00	1.00	0.24	2.24	26.72	2.19
56	னொரகலை	எதிமலே	1,003	6.80	1.00	1.00	0.00	2.00	6.80	-
57		ஹந்தபானாகல்	1,700	18.25	0.86	1.00	1.00	2.86	10.27	-
58		முதுகண்டிய	1,999	30.30	1.00	1.00	0.00	2.00	30.35	1.10
59	பொலன்னுவை	கிரிதலே	7,601	27.00	1.00	1.00	0.00	2.00	25.69	-
60		கவதுல்ல	18,616	128.30	1.14	1.30	0.00	2.44	113.48	5.45
61		மின்னேரியா	22,476	135.70	1.00	1.00	0.00	2.00	126.74	5.42
62		பராக்கிரம சமுத்திரம்	25,187	143.20	1.00	1.00	0.00	2.00	120.88	2.61
63	புத்தளம்	இங்கினிமிட்டிய	6,005	72.60	0.87	0.00	0.00	0.87	68.61	4.56
64		தப்போவ	2,093	19.00	1.07	1.07	0.29	2.43	17.59	-
65	திருகோணமலை	கந்தளாய்	18,560	140.60	1.00	1.00	0.27	2.27	110.11	8.21
66		மகாதிவுல்வெவ	2,100	24.60	1.00	1.00	0.00	2.00	23.83	0.69
67		மொரவெவ	4,801	42.90	1.00	1.00	0.00	2.00	34.56	-
68		வென்ட்ராசன்	1,749	25.00	1.00	1.00	0.00	2.00	17.32	-
69		வான் எல்	1,621	2.90	1.00	1.00	0.00	2.00	2.70	-
70	மன்னார்	பாவற்குளம்	4,134	33.30	1.00	0.46	0.12	1.58	21.59	-
71		அகத்திமுரிப்பு	6,350	9.40	1.00	0.05	0.00	1.05	7.21	-
72		யோ தவாவி	31,340	38.20	1.00	0.25	0.00	1.25	37.85	-
73		வியாதிருளம்	1,552	2.20	1.00	1.00	0.00	2.00	1.18	-

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பாரியளவு நீர்த்தேக்கங்களுக்கு மேலதிகமாக நடுத்தர அளவிலான நீர்த்தேக்கங்கள் 161 இல் மொத்த கொள்ளளவு 267 MCM ஆகும். அத்தோடு மொத்த பயிர்செய்யப்படும் பிரதேசம் 56,630 ஏக்கர் ஆகும். அதில் 2023/24 இல் பெரும்போகத்தில் 55,313 ஏக்கரும் 2024 இல் சிறிய போகத்தில் 43,464 ஏக்கரிலும் பயிரிடப்பட்டது.

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் பாரிய திட்டங்களின் முன்னேற்றத்தைக் கீழ்வரும் சாராம்சத்தினுடாக தரப்படுகின்றது

பாரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்

பக்க இல.

1. யான் ஓயா திட்டம்	24
2. மொரான நீர்த்தேக்கம்	26
3. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்	27
4. முந்தேனியாறு ஆற்றுப் படுகை அபிவிருத்தித் திட்டம் (ரூகம் கித்துள் நீர்த்தேக்கம்)	28
5. களனி நதிக்கரை பாதுகாப்பு அணை புனரமைப்புத் திட்டம்	29
6. கொடிகமுவ குளத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் மேம்பாடுகள்	31
7. உமா ஓயா கீழ் நீரோட்ட அபிவிருத்தித் திட்டம்	32
8. ஹிம்பிலியகட வத்தேகெதர நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தித் திட்டம்	34
9. கீழ் மல்வத்து ஓயா பஸ்துறை அபிவிருத்தித் திட்டம்	35
10. தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கத்திட்டம்	37
11. பெரெக் ப்ளேன் ஏரி அபிவிருத்தித் திட்டம்	38
12. ஏருவேவ - மஹகந்தராவ ஊட்டற்கால்வாய்த் திட்டம்	39
13. தெரிவுசெய்யப்பட்ட நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் அத்தியவசிய புனரமைப்பு நடவடிக்கைகள் (ERIMIS)	40
14. பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம்	41

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள்

1. பஸ்னகொட நீர்த்தேக்கத் திட்டம்	43
2. ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மற்றும் நீர்வள மேலாண்மை திட்டம் (IWWRMP)	44
3. காலநிலை தாக்கங்கள் - பல-படி திட்ட செயல் அணுகுமுறை (CResMPA)	45

1. யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.48,355.3	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், திருகோணமலை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	169MCM 8,700 ha உள்ளடங்கலாக 1515 ha புதிய பிரதேசம்
திட்ட காலம்	2012-2024	பயனாளிகள்	9,000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2020 - 2024	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	உரிய முறையில் திட்டம் நிறைவுசெய்யப்படாமை
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.6,000	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 2,350
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.41,956.83	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	95.52
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.2,573.03		
2024 இல் நடந்த பணிகள் / ஏற்பட்ட செலவு	- இஸ்ஸன்வெவ புதிய நீர்ப்பாசன பிரதேசம் அபிவிருத்தி செய்தல் . - ஜயந்திவெவ கீழ்நிலை ஆற்றுப்பிரதேசம் அபிவிருத்தி செய்தல் . - வலதுகரை கால்வாயின் கீழ் நீர் விநியோகிக்கப்படும் கால்வாய் திட்டம் அபிவிருத்தி செய்தல். - புல்மோட்டை அணை மற்றும் அதன் கீழ் நீர் வழங்கும் கால்வாய் அமைப்புத் திட்டத்தை மேம்படுத்துதல். - நீர்த்தேக்கம் மற்றும் இடது கரை பிரதான கால்வாய் கட்டுமானத்திற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட காணிகளுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகைகள் வழங்குதல். - மாற்று வயற்காணிகளுக்கு நட்டயீடு வழங்குதல் - வாஹல்கட கபுகொல்லேவ பாதை நிர்மாணம் - இடதுகரை பிரதான கால்வாய் நிர்மாணம் - உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் மீள் குடியேற்றம் - வெற் மற்றும் ஏனைய வரி - ஏனைய செலவுகள்		ரூ.மில்.414.42 ரூ.மில்.322.83 ரூ.மில்.242.06 ரூ.மில்.138.40 ரூ.மில்.236.11 ரூ.மில். 788.4 ரூ.மில்.296.53 ரூ.மில். 63.34 ரூ.மில். 2.39 ரூ.மில். 6.65 ரூ.மில். 61.91
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- வலதுகரை கால்வாயின் கீழ் நீர் விநியோகிக்கப்படும் கால்வாய் திட்டம் அபிவிருத்தி செய்தல் மற்றும் அதன் கீழ் நீர் விநியோகிக்கப்படும் கால்வாய் திட்டம் அபிவிருத்தி செய்தலைப் பூர்த்திசெய்தல். - நீர்த்தேக்கத்திட்டம் மற்றும் இடதுகரை பிரதான கால்வாய் நிர்மாணத்திற்கென கையகப்படுத்தப்பட்ட காணிகளுக்கு நட்டயீடு வழங்குதல் - மாற்று வயற்காணி வழங்குவதைப் பூர்த்திசெய்தல். - வாஹல்கட கபுகொல்லேவ பாதை நிர்மாணத்தைப் பூர்த்திசெய்தல். - யான் ஓயா கசிவுக்கால்வாய் வழியாக நியமிக்கப்பட்டவுள்ள பாலத்தைப்பூர்த்திசெய்தல். - இந்துல்ஹிட்டியாவ புதிய நீர்ப்பாசன பிரதேசத்தை அபிவிருத்தி செய்தல் . - மின்சாரவேலி நிர்மாணத்தைப் பூர்த்திசெய்தல்.		

திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 1,515 ha புதிய பிரதேசம் உட்பட 8,700 ha க்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • அனுராதபுரம் மற்றும் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் மக்களுக்கு குடிநீர் வசதியை வழங்குதல் • வீதி அபிவிருத்தி: 8 km carpet வீதி, 40 km கிரவல் வீதிகள் • நீர், மின்சாரம், பாடசாலைகள், பொதுக் கட்டிடங்கள் போன்றவற்றை வழங்குவதோடு மல்போருவ, கஜுவத்த, ஊருவ ஓமரகட மற்றும் D6 வாஹல்கட மீள்குடியேற்றக் கிராமங்களின் அபிவிருத்திசெய்தல் • 16 கி.மீ. நிளமான யானை பாதுகாப்புவேலி நிர்மாணித்தல். • கோமரங்கடவல பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் பதவிய பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டம், யான் ஓயா அணை உத்தேசத்திட்டம் மற்றும் சிறிய/நடுத்தர அளவிலான குளங்களில் நீர் பற்றாக்குறையைத் தீர்த்தல். • உள்நாட்டு மீன்பிடி மற்றும் கால்நடைத் தொழிலுக்கு வசதி செய்தல். • வாஹல்கட மற்றும் திருகோணமலைக்கிடையிலான போக்குவரத்து தூரத்தை சுமார் 60 கிலோமீட்டர் வரை குறைத்தல்.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	• 354 ஹெக்டேயர் புதிய விவசாய காணி உட்பட மொத்தம் 9,503 ஹெக்டேயர் காணிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • பாதை அபிவிருத்தி: 8 கி.மீ. காபட் பாதை மற்றும் 40 கி.மீ. சரளை பாதைகள். • நீர், மின்சாரம், பாடசாலைகள், பொதுக் கட்டிடங்கள் போன்றவற்றை வழங்குவதோடு மல்போருவ, கஜுவத்த, ஊருவ ஓமரகட மற்றும் D6 வாஹல்கட மீள்குடியேற்றக் கிராமங்களின் அபிவிருத்திசெய்தல் • வாஹல்கட மற்றும் திருகோணமலைக்கு இடையிலான போக்குவரத்து தூரத்தைக் குறைத்தல். • நன்னீர் மீன்பிடித் தொழிலுக்கு உதவுதல்.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• காணி கையகப்படுத்தலில் தாமதம் • 2021 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட கோவிட் தொற்றுநோய், 2022 ஆம் ஆண்டில் பொருளாதார நெருக்கடி, எரிபொருள் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்களின் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட விநியோகம் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்களின் விலையில் எதிர்பாராத அதிகரிப்பு. • RAMP இன் குழுத் தீர்மானம் காரணமாக பணிகள் நிர்மாணம் வரையறுக்கப்பட்டது. • மதிப்பீட்டில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள் காரணமாக இழப்பீடு வழங்குவது தாமதமானது. • காணிகளை அபிவிருத்திக்காக விடுவிப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள் காரணமாக நீர்ப்பாசன காணி அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் தாமதமடைந்தன.
சவால்கள்	• அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் திட்டமிட்டபடி மீள்குடியேற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள போதுமான காணிகள் இல்லை. • காணி கையகப்படுத்தும்போதும் மாற்று காணி வழங்கும்போதும் பல நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைப்பு தேவைப்படுகிறது. • எதிர்பாராத கால நிலை நிலைமைகளை எதிர்கொள்வது. • இடம்பெயர்ந்த சமூகத்தின் குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் • தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை (பொறியியலாளர்கள், பொறியியல் உதவியாளர்கள், வடிவமைப்பாளர்கள்)

2. மொரான நீர்த்தேக்கம் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.2,900	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	பதுளை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	16 MCM 570 ஹெக்டேயர்
திட்ட காலம்	2012-2024	பயனாளிகள்	1,300 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2021/06/31 2023/12/31	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	உரிய முறையில் திட்டம் நிறைவு செய்யப்படாமை
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.170	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 2773.95	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	99.64
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 48.08		
2024 இல் நடந்த பணிகள் / ஏற்பட்ட செலவு	காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் நீர்த்தேக்கம் மற்றும் கால்வாய்க்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட சொத்துக்களுக்கு நட்டயீடு வழங்குதல்.		ரூ.மில். 48.08
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	-		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	570 ஹெக்டேயர் நிலத்திற்கும் மற்றும் 1,300 குடும்பங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் 500 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் 25 கிமீ நீள பாதையை அமைத்தல். - தேனீ வளர்ப்பு மற்றும் நன்னீர் மீன்பிடி தொடர்பான வேலைத்திட்டங்களை நடத்துதல் - பிரதேசத்தின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தல். - காடு மீள் வளர்ப்பு திட்டம்.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	449 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள காணிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும் 1000 விவசாய குடும்பங்களுக்கு பயனளித்தல். - மொரண, மஹலுனுக, குடாலுனுக, திஸ்ஸபுர, அலுகெட்டியாவ மற்றும் யால்வெல கிராமசேவை பிரிவுகளிலுள்ள 500 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் மற்றும் வீடுகளுக்கான நீர் வழங்கல். - மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துதல்.		
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	- மதிப்பீட்டில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள் காரணமாக இழப்பீடு தாமதமானது. - காணிகளை அபிவிருத்திக்காக விடுவிப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள் காரணமாக நீர்ப்பாசன காணி அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் தாமதமடைந்தன.		
சவால்கள்	- மாற்று காணிகளுக்கு காணி விடுவித்தல். - காணி விவகாரங்களுக்கு பிற நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைப்பு - இடம்பெயர்ந்த சமூகத்தின் குறைகளைத் தீர்ப்பது.		

3. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.2,950.00	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	இரத்தினபுரி
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	1.91 MCM/ 456 ஹெக்டேயர் இருக்கும் நிலங்கள் & 141.6 ஹெக்டேயர் புதிய நிலங்கள்
திட்ட காலம்	2021-2024	பயனாளிகள்	4,000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2024 – 2026	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	உரிய முறையில் திட்டம் நிறைவு செய்யப்படாமை
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.500	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 1,000.00
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.474.72	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	35.57
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.173.17		
2024 இல் நடந்த பணிகள் / ஏற்பட்ட செலவு	- பிரதான அணை 26% நிறைவடைந்துள்ளது. - மதகு நிர்மாணம் 65% நிறைவடைந்துள்ளது. 2 வது அணை 66% நிறைவடைந்துள்ளது - ஆரம்பகட்ட வேலை		ரூ.மில்.53.25 ரூ.மில்.28.12 ரூ.மில்.88.80 ரூ.மில். 3.00
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- பிரதான அணை நிர்மாணம் - மதகு மற்றும் வெளிக்கசிவுப் பாதைக் கட்டமைப்பு நிர்மாணித்தல் - அணை இல.02 நிர்மாணம் - அணை இல.03 நிர்மாணம் - கசிவுப் பாதைக் கட்டமைப்பு நிர்மாணம். - மீள்குடியேற்றம், நட்டமீடு வழங்குதல் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல். - கீழ் கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- விவசாயம் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கு தண்ணீர் வழங்குவதன் மூலம் அப்பகுதியில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துதல் - வறண்ட காலங்களில் நீர்ப்பாசன விவசாயத்திற்கு நீர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் மற்றும் பாசனப் பரப்பை 350 ஏக்கால் விரிவுபடுத்துதல். - தற்போதுள்ள ஹுலாங்டாவா மற்றும் பனமுரா திட்டத்தின் பயிர் பயிர்செய்கை தீவிரத்தை அதிகரித்தல். - கொலன்னா நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் மூலம் குடிநீர் தேவை 7000 m³/நாள். - உள்நாட்டு மீன்பிடி தொழில் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தேவைகளுக்கு சேவை செய்தல்.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	கொலன்னா நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் திட்டத்தை நீடித்தல்.		

எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	2021 இல் கோவிட் தொற்றுநோய் காரணமாக வேலைத்தளம் மூடப்பட்டிருந்தது. 2022 இல்பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக எரிபொருள் மற்றும் நிர்மாணப்பொருட்கள் வரையறுக்கப்பட்டிருத்தல் மற்றும் மூலப்பொருட்களின் விலையில் பாரிய அதிகரிப்பு ஏற்பட்ட மை 2022/2023 இல் திட்டத்தை இடைநிறுத்துவதற்காக RAMP குழுவினால் வழங்கப்பட்ட தீர்மானங்கள். 2024 ஆம் ஆண்டில் அனை வேலைக்காக மண்ணைப் பெற்றுக்கொள்ளும்போது பெறுகை நடவடிக்கையில் ஏற்பட்ட தாமதம்.
சவால்கள்	- பிரதான அணையின் அடித்தள நிர்மாணத்திற்குத்தேவையான களிமண் மற்றும் அதற்குப்பொருத்தமான மண் பிரதேசத்தில் கிடைக்கப்பெறாமை. - பிரதேச பாதையூடாக பொருட்களைக்கொண்டு செல்வதில் உள்ள பிரச்சினை. - வேலைத்தளத்தின் தன்மைக் காரணமாக நிர்மாணம் வரைறைக்குட்பட்டது.

4. முந்தெனி ஆற்றின் ஆற்றுப் படுகை அபிவிருத்தித் திட்டம் (ருகம்-கித்துள்)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.24,141	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மட்டக்களப்பு, அம்பாறை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு + வெளிநாட்டுக்கடன்	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	ருகம் கித்துள்-58MCM மஹா ஓயா - 80 MCM 6,500 ஹெக்டேயர்
திட்ட காலம்	வருடங்கள் 06 2021 – 2027	பயனாளிகள்	50,000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	-	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	-
ஒதுக்கீடு 2024	இலங்கை அரசு - ரூ.மில்.110	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 100
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.384.16	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	2.32
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.21.93		
2024 இல் நடந்த பணிகள் / ஏற்பட்டசெலவு	காணி கையகப்படுத்தலில் ஆரம்ப நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்		ரூ.மில்.21.9
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியேற்ற நடவடிக்கைகள் - முன் திட்டமிடல் பணிகள் - நில அளவைத் திணைக்களத்தினால் இறுதி காணிகையகப்படுத்தல் வரைபடங்களைத் தயாரித்தல். - மீள்குடியேற்றப் பகுதியில் முன் அணுகல் நடவடிக்கைகளை நடத்துதல்.		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	10,000 விவசாயக் குடும்பங்களில் 6,500 ஹெக்டேயர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். - மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை மாவட்டத்தில் 31,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் - கீழ்நிலைப் பகுதியில் வெள்ளக் கட்டுப்பாடு.		

	- இரண்டு நீர்த்தேக்கங்களிலும் வருடத்திற்கு 800 மெட்ரிக் டொன்களாக உள்நாட்டு மீன்வளத்தை அதிகரிப்பது 85 கிமீ பாதை வலையமைப்பு அமைத்தல். - நகர அபிவிருத்தி - யானைக்காக வேலி அமைத்தல் - காடு வளர்ப்புத் திட்டம் - வருமானம் உருவாக்கும் திட்டம் மற்றும் பயிற்சி (விவசாயம் & கால்நடை விரிவாக்கம்)
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	இது வரை நன்மைகள் அடையப்பெறவில்லை.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	நிதி வழங்கும் நிறுவனங்களுடன் இது வரை கடன் ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடப்படவில்லை.
சவால்கள்	- திட்டத்தை செயற்படுத்துவதற்குத்தேவையான நிதியைப் பெற்றுக்கொள்ளல். - காணி கையகப்படுத்துதல் செயன்மறையிலுள்ள கடினம்.

5. களனி நதிக்கரை பாதுகாப்பு அணை புனரமைப்புத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.1000	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	கம்பஹா, கொழும்பு
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	-
திட்ட காலம்	2018-2024	பயனாளிகள்	15,000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2020/12/31 யிலிருந்து 2024/12/31வரை	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி நிலை காரணமாக திட்டமிட்டபடி வேலை செய்ய முடியவில்லை.
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.670	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.601.104	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	56.01
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.139.57		
2024 இல் நடந்த பணிகள் / ஏற்பட்டசெலவு	- களனி நதிக்கரை பாதுகாப்பு அணை புனரமைப்புத் திட்டம் - களனி நதிக்கரை பாதுகாப்பு - வெள்ள பாதுகாப்புக்கட்டமைப்பு மேன்மைப்படுபடுத்தல். - காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் நட்டயீடு வழங்குதல்.		ரூ.மில். 0.626 ரூ.மில். 61.723 ரூ.மில். 6.307 ரூ.மில். 70.918

2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	-
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	களனி பிரதேசத்தில் உள்ள சுமார் 15,000 குடும்பங்கள், அவர்களது சொத்துக்கள், தொழிற்சாலைகள், வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்புகளை களனி கங்கையின் வருடாந்த வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாத்தல்.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	- களனி ஆற்றங்கரை பாதுகாப்பு - கொஹிலவத்த மயான அரிப்பு காரணமாக நீர் ஆதாரத்திற்கு ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சேதத்தைத் தடுத்தல் மற்றும் கரை அரிப்பைக் குறைப்பதன் மூலம் அருகிலுள்ள பொது இடங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல், களுவாக்கல - அகரவிட்ட பாதையைப் பயன்படுத்துபவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல். - வெள்ள அணை பாதுகாப்பு - களனி வடக்கு அணையின் 100 கி.மீ. பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. 1.5 கி.மீ தொலைவில் உள்ள பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் சொத்துக்கள் மற்றும் உயிர்களைப் பாதுகாக்கும் பணி (சுமார் 2.5 கி.மீ நீளத்திற்கு பணிகள் நடந்து வருகின்றன)
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	- திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நேரத்தில் ஏற்பட்ட கோவிட் தொற்றுநோய் மற்றும் நாட்டில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக, கட்டுமானப் பொருட்களின் விலைகளில் விரைவான ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்பட்டன. - இதன் விளைவாக, மதிப்பீடுகள் மீண்டும் திருத்தப்பட வேண்டி ஏற்பட்டமை, மேலும் போதுமான பணியாளர்கள் இல்லாததால், மதிப்பீடுகளைப் புதுப்பிப்பதில் சிக்கல்கள் எழுந்தன, அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டுமானங்களை அகற்றுவதில் சிக்கல்கள் மற்றும் காணி கையகப்படுத்துவதில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டமை.
சவால்கள்	- போதியளவு பணியாளர்கள் காணப்படாமை. - அனுமதியற்ற கட்டிடங்கள் அகற்றுதல் மற்றும் காணி கையகப்படுத்தலில் பிரச்சினை

6. கொடிகமுவு குளத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் மேம்பாடுகள்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.357	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மாத்தளை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	0.25 MCM 195 ஹெக்டயார்
திட்ட காலம்	2018-2024	பயனாளிகள்	265 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2021 - 2023 2023 - 2024	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	- புவியியல் மற்றும் சமூகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப திட்ட முன்மொழிவில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள். - உரிய காலத்தில் நிதி கிடைக்கப்பெறாமை - Covid 19 தொற்று நோய் - பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் நிர்மாண மூலப்பொருட்கள் பற்றாக்குறை
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.60	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.225.37	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	61.40
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.25.92		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	- குளக்கட்டு நிர்மாணம் (Rip rap) (Toe Filter) என்பன நிர்மாணம் வெளிக்கசிவுப் பாதை நிர்மாணம் - இடது கரை மதகு நிர்மாணம் - அணைக்கட்டு நிர்மாணம் - ஆரம்ப பணிகள்		ரூ.மில். 3.70 ரூ.மில்.14.47 ரூ.மில். 4.79 ரூ.மில். 1.97 ரூ.மில். 0.57 ரூ.மில். 0.42
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	(Rip rap) (Toe Filter) என்பன நிர்மாணம் - பிரதான கால்வாய் மற்றும் உரிய துறைக்கான நீர்ப்பாசனத்தை மேம்படுத்தல் - அணைக்கட்டு நிர்மாணம் - ஊட்டற்கால்வாய் நிர்மாணம்		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- தற்போதுள்ள 119 ஹெக்டேயர் நிலத்திற்கு இரு பருவங்களிலும் விவசாயத்துக்கு பாசன நீர் வழங்குதல். - விவசாயிகளின் வாழ்க்கைத்தரத்தை உயர்த்துவதோடு தேசத்தின் உணவு உற்பத்தியில் பங்கேற்றல்		

திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	சிறுபோகத்தில் 28 ஏக்கரில் பயிர்செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	செப்தம்பர் மாதத்தில் நிதி ஒதுக்கீடு கிடைக்கப்பெறல் மற்றும் மழை விழ்ச்சி
சவால்கள்	- சிறியளவான மழையிலும் கூடவேலைசெய்ய முடியாதவாறான நிலைமை. - எதிர்பாராத மழை விழ்ச்சி

7. உமா ஓயா கீழ்நிலை அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.17,914.19	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மொனராகலை, அம்பாந்தோட்டை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	-6.5 MCM (அலிகொட்டா ஆர்), 22.6 MCM (குடா ஓயா), -4500 ஹெக்டேயர் புதிய காணிகள் மற்றும் 1500 ஹெக்டேயர் ஏற்கெனவே இருக்கும் காணிகள்.
திட்ட காலம்	2013 -2024	பயனாளிகள்	5,700 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2022/12/31 2024/12/31	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	உரிய முறையில் திட்டம் நிறைவு செய்யப்படாமை
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.3,414	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 150
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.17,689.01	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	97.44
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.2,558.61		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்ட செலவு (ரூ.மில்.)	- குடா ஓயா நீர்த்தேக்க நிர்மாணம் – 95% - அலிகொட்டா ஆர் – குடா ஓயா இடமாற்றல் கால்வாய் நிர்மாணம் – 72% - குடா ஓயா - சிங்களயகம இடமாற்றல் கால்வாய் நிர்மாணம் – 70 % - ஹந்தபனகல பிக்கப் அனிகட் – 100% - காணிகையகப்படுத்துதல், மீள்குடியேற்றம், உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் மீள் காடு வளர்ப்பு – 100% - காணி இழக்கப்பட்ட மக்களுக்காக விசேடகொடுப்பனவு - கிராமங்களுக்கான நீர்ப்பாசன திட்டம் அபிவிருத்தி.		ரூ.மில். 267.78 ரூ.மில்.1,916.03 ரூ.மில். 293.22 ரூ.மில். 36.64 ரூ.மில். 16.27 ரூ.மில். 21.46 ரூ.மில். 5.01

2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	• குடா ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் பணிகளை நிறைவுசெய்தல். • அலிகொட்டா ஆர – குடா ஓயா இடமாற்றல் கால்வாயை நிறைவுசெய்தல். • குடா ஓயா - சிங்களயகம இடமாற்றல் கால்வாய் நிர்மாணத்தை நிறைவுசெய்தல். • வெள்ளவாய மற்றும் தனமல்வில பிரதேசங்களுக்கு புதிய ஊட்டற்கால்வாய் திட்டம் நிர்மாணம்.
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• உமா ஓயா படுகையில் இருந்து கிரிந்தி ஓயா படுகைக்கு வருடாந்தம் 145 MCM நீர் வழங்குதல். • 4500 ஹெக்டேயர் புதிய நிலங்களுக்கும், ஏற்கனவே உள்ள 1500 ஹெக்டேயர் நிலங்களுக்கும் நீர் வழங்குதல். • மொனராகலை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களில் 30 MCM குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலை களுக்கு குடிநீர் வழங்குதல். • கால்நடை மற்றும் உள்நாட்டு மீன்பிடி வளர்ச்சி • நவீன தொழில்நுட்பத்தின் அறிவு பரிமாற்றம் • 54 சிறிய குளங்களை மேம்படுத்தி 110 குளங்களுக்கு நீர் வழங்குதல்.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	• ஹந்தபானாகல இடது மற்றும் வலது கரை கால்வாய்கள் மூலம் சிறிய மற்றும் பெரிய போகங்களுக்கு 1553 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன நீர் வழங்குதல். • அலிகொட்ட ஆர நீர்வழிப்பாதை கால்வாயின் கீழ் சிறிய மற்றும் பெரிய போகங்களுக்கு 2396 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல். • குடா ஓயா - சிங்களயகம இடமாற்றல் கால்வாய் திட்டத்தின் கீழ் சிறுபோகத்தில் 6625 ஏக்கர் மற்றும் பெரும்போகத்தில் 8709 ஏக்கருக்கும் நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல். • ஹந்தபானாகல மற்றும் அலிகொட்ட ஆர நீர்த்தேக்கங்களில் மீன்பிடி சங்கங்கள் நிறுவப்பட்டு நன்னீர் மீன்பிடித்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. • 50 சிறிய குளங்களை மேம்படுத்துதல் • இந்தத் திட்டம் நேரடி உழைப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டதால், ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் மொனராகலை மாவட்டங்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான திறமையான தொழிலாளர்கள் உருவாக்கப்பட்டனர்.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• கோவிட்-19 தொற்றுநோய் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக நிர்மாணப் பணிகளில் தாமதங்கள் மற்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பலன்களை அடைவதில் தாமதம். • RAMP குழுவின் முடிவுகளின்படி நிர்மாணம் மட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டியிருந்தது. • பொருளாதார நெருக்கடி நிர்மாணப் பொருட்களின் பற்றாக்குறைக்கும் எரிபொருள் விலை உயர்வுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது
சவால்கள்	• RAMP குழுவின் முடிவுகளின்படி மதிப்பீடுகளை திருத்த முடியவில்லை.

8. ஹிம்பிலியகட வத்தேகெதர நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.7,155	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மாத்தளை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	புதிய காணி 409 ஹெக்டேயர் மற்றும் தற்கோதுள்ள காணி 526 ஹெக்டேயர்
திட்ட காலம்	2020-2024	பயனாளிகள்	1,200 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	-	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	-
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில். .250	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.664.40	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	6.26
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.34.59		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	NOR குழுவின் முடிவுகளின்படி ஹிம்பிலியாகட குளத்தின் கட்டுமானப் பணிகளை முடித்தல்.		ரூ.மில்.34.07
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	-		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- தற்போதுள்ள 526 ஹெக்டேயர் நிலத்திற்கும், 409 ஹெக்டேயர் புதிய நிலத்திற்கும் நீர் வழங்குதல். - பயிர்செய்கை தீவிரத்தை 1 இலிருந்து 2 ஆக அதிகரித்தல். - பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் வீட்டு உபயோக நீர் வழங்குதல். இது நாளப்பட்ட சிறுநீரக நோய் (CKD) போன்ற உடல்நலப் பிரச்சினைகளைக் குறைக்கும். - விவசாயக் குடும்பங்களின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்துதல். - நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை உயர்த்துதல் - மனித-யானை மோதல்களைக் குறைத்தல்.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	ஹிம்பிலியாகட நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் கீழ் தற்போதுள்ள 380 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு சிறிய மற்றும் பெரும் போகங்களில் நீர் வழங்குதல்.		
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	- இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் இணக்கத்தின்படி களுகங்கை நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து நீர் விநியோகம் பின்னர் இரத்து செய்யப்பட்டமை. - கோவிட் தொற்றுநோய் காரணமாக கட்டுமானப் பணிகள் தாமதமாகின. - பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக எரிபொருள் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்களின் பற்றாக்குறை. - RAMP குழு மற்றும் NOR முடிவுகள். - தளத்தில் உள்ள சிக்கலான பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க முடியாமையால், அவற்றைப் பொருத்து திட்டத்தை மறுவடிவமைப்பு செய்தல்.		

சவால்கள்	- திட்டத்தின் அளவு குறைவது குறித்து உள்ளூர் மக்களை நம்ப வைக்க வேண்டும். - இந்தப் பகுதிக்கு வேறு எந்த நீர்ப்பாசன மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளும் திட்டமிடப்படவில்லை. - தொலைதூரப் பகுதிகளில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கு தொழில்நுட்ப ஊழியர்களை ஒதுக்குவதில் உள்ள சிரமம்.
----------	---

9. கீழ் மல்வத்து ஓயா பஸ்துறை அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.22,900	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், மன்னர் மற்றும் வவுனியா
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	209 MCM 13,472 ஹெக்டேயர்
திட்ட காலம்	2016 - 2024	பயனாளிகள்	அனுராதபுரம், மன்னர் மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களில் வசிக்கும் மக்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	2025.12.31 (காலநீடிப்பு கோரப்பட்டுள்ளது)	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	உரிய முறையில் திட்டம் நிறைவு செய்யப்படாமை
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.2,700	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 5,000
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். .1,817.44	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	7.03
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.608.22		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	- மண் அணை நிர்மாணம் மற்றும் மீதமுள்ள பணிகள் RB மதகு - மீள்குடியேற்றப் பகுதி I,II இல் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல். - புதிதாக முன்மொழியப்பட்ட இடது கால்வாய் மற்றும் வலது கால்வாய் நீர்ப்பாசனப் பகுதிக்கான இட ஒதுக்கீட்டை ஆய்வு செய்து குறித்தல். - சுற்றுச்சூழல் முகாமைத்துவத் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல், காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குதல் ஆகியவை முக்கிய செயல்பாடுகளாகும். - கசிவுப்பாதையின் இடது பக்கத்தில் உள்ள பாறைப் பகுதிகளை வெடி வைத்து அகற்றுதல் (தொடங்கப்பட்டது)		ரூ.மில்.358.20 ரூ.மில்.177.20 ரூ.மில்.4.10 ரூ.மில்.68.72

2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	• மண் அணை கட்டுதல் மற்றும் வலது கரை மதகு கட்டி முடித்தல். • 0+000 முதல் 0+225 வரையிலான மதகு கதவுகளுடன் வெளிப்புற அணையின் நிர்மாணம் , இடது கரை மதகு மற்றும் மின் நிலைய நுழைவாயில் குழாய் நிர்மாணம் (அடித்தளத்தை வலுப்படுத்தும் சுத்திகரிப்பு பணிகள் உட்பட) • மீள்குடியேற்றப் பகுதியில் உள்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி • முன்மொழியப்பட்ட இடது மற்றும் வலது கரை விவசாய நிலங்களின் அபிவிருத்தி. • சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல் • நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு. வெளி வான் கதவின் இடது கரையில் உள்ள கற்களை அகற்றுதல்.
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 810 ஹெக்டேயர் புதிய பாசனப் பகுதிகளுக்கு (நெல் மற்றும் ஊடுபயிர்கள்) நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • தற்போதுள்ள 12,416 ஹெக்டேயர் பாசனப் பகுதிகளுக்கு (யோதா வாவி மற்றும் அகத்திமுறிப்பு குளம்) நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • வவுனியா, மன்னார் மற்றும் அனுராதபுர மாவட்டங்களில் வருடாந்த வீட்டு நீர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய 21 MCM நீர் வழங்கல். • இத் திட்டத்தின் மூலம் ஆண்டுதோறும் உற்பத்தி செய்யப்படும் 4.68 GWh மின்சாரத்தை தேசிய மின் கட்டமைப்புடன் சேர்த்தல். • புதிய நகர திட்டமிடல் திட்டத்தின் கீழ் தந்திரிமலை நகரத்தின் அபிவிருத்திசெய்தல். • வவுனியா மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு தடுப்பு. • சூரிய மின்சக்தித் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் • மீன்பிடி மற்றும் நீர்வாழ் வளங்களின் மேம்படுத்துதல். • உள் பாதை அமைப்பின் மேம்படுத்துதல். • வில்பத்து தேசிய வனப்பாதுகாப்புப் பிரதேசத்தின் மீள் காடு வளர்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	• திட்டத்திற்குள் உள்ளூர் தொழிலாளர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைத்தல். • சேவை வழங்குநர்களின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்துதல்
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• எதிர்பார்க்கப்படும் நிதி விநியோகித்தலில் தாமதம். • முக்கிய அரசுத் திணைக்களங்களிடமிருந்து அனுமதிகளைப் பெறுவதில் தேவையற்ற தாமதங்கள் (உதா. சுரங்க அனுமதிகளுக்கான GSMB, வன மற்றும் வனவிலங்கு அதிகாரிகள்). • திட்ட நோக்கத்தில் அடிக்கடி ஏற்படும் மாற்றங்கள், எடுத்துக்காட்டாக, கசிவுப்பாதை கட்டமைப்பின் நிர்மாணம் .
சவால்கள்	• திட்ட முகாமைத்துவப்பிரிவு (PMU) இரத்து செய்யப்பட்டதால் நிதி,பெறுகைகள் மற்றும் பணியாளர்கள் நியமனத்தில் ஏற்பட்ட இடையூறுகள். • ஆட்சேர்ப்பு கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக வரையறுக்கப்பட்ட பயிற்சி ஊழியர்கள். • காலத்துக்குக் காலம் விடய அமைப்புகள் மாற்றமடைதல்

10. தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	அ.டொ.மி. 174	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	கண்டி/ பதுளை
நிதி மூலம்	1. தலைமை வேலைகள் – வெளிநாடு (எதிர்பார்க்கப்பட்ட) 2. ஆரம்ப நடவடிக்கைகள் – உள்நாடு	நீர்த்தேக்கத் திறன் MCM / பயிர்செய்கைத் தீவிரம்(ஹெக்டேயர்)	15.56 MCM பத்மெதில்ல திட்டத்தில் ஏற்கெனவேயுள்ள 810 Ha மற்றும் புதிய காணி 400Ha மினிப்பே LB திட்டத்தில் பகுதியளவாகவுள்ள 8000Ha.
திட்ட காலம்	2018-2024	பயனாளிகள்	10,000 நேரடி குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	-	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	-
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில். 500.00	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.734.20	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	11.56
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.86.96		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு	- யலகமுவ பாதையை மேம்படுத்தல். - காணி கையகப்படுத்தலின் ஆரம்ப நடவடிக்கைகளைப் பூர்த்திசெய்தல். - ஏனைய செலவுகள்		ரூ.மில்.78.50 ரூ.மில். 0.12 ரூ.மில்.8.34
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்படவில்லை.		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- மினிப்பே இடதுகரை உட்பட புதிய காணிகள் 400 Ha மற்றும் ஏற்கெனவேயுள்ள 810ha காணிகளுக்கும் இரண்டு பருவங்களுக்குமாக தொடர்ச்சியாக நீரை வழங்குதல் - வருடாந்தம் 51.6 GWh நீர் மின்னுற்பத்திசெய்து ஆதசிய மின் திட்டத்தில்சேர்த்தல் - குடிநீர் விநியோகம் - மீன்பிடி கைத்தொழிலைமேம்படுத்தல். 70km தூர பிரயாணத்தைக் குறைப்பதற்காக ஊவா பரனகமயிலிருந்து கந்தகெட்டியவுக்கு அணையின் ஊடாக ஒரு பாதையை அமைத்தல். - மகாவலித்திட்டத்திற்கு வண்டல் சென்றடைவதைக் கட்டுப்படுத்தல்.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	ஊவா பரனகமயிலிருந்து கந்தகெட்டியவுக்கு ஒரு பாதையை அமைத்தல்.		
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	திட்டத்தைப் பூரணமாகசெயற்படுத்த நிதி இன்மை.		
சவால்கள்	திட்டத்தின் தலைமை வேலைக்களை ஆரம்பிப்பதற்குத் தேவையான நிதியைபெறுதல்.		

11. பெரக் பிளேன் ஏரி மேம்பாட்டுத் திட்டம் (Barrack Plane Lake Development Project)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.230	பயன்பெறும்	நுவரெலியா
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	0.12 MCM 800 Ha
திட்ட காலம்	2021 - 2024	பயனாளிகள்	3000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்		காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	-
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.100	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.135.33	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	52.54
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். 27.45		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்ட செலவு (ரூ.மில்.)	- குளத்தில் உள்ள வண்டல் மண் அகழ்தல் மற்றும் அகற்றுதல் - ஊட்டற்கால்வாயைப் புணரமைத்தல். - குளத்தைச் சுற்றி மண்ணைப் பேணி பாதுகாத்தல் நடைமுறையை அறிமுகப்படுத்தல்.(குளத்தைச் சுற்றி அணுகல் பாதை அமைத்தல்) - உள் வடிகாலமைப்பினை நிர்மாணித்தல் (Drainage Inlets). - எல்லைக்கற்களை நடுதல்		ரூ.மில்.0.69 ரூ.மில்.2.51 ரூ.மில்.6.02 ரூ.மில்.17.90 ரூ.மில் .0.33
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- குளத்தில் உள்ள வண்டல் மண் அகழ்தல் - ஊட்டற்கால்வாயைப் புணரமைத்தல். - குளத்தைச் சுற்றி மண்ணைப் பேணி பாதுகாத்தல் நடைமுறையை அறிமுகப்படுத்தல்.(குளத்தைச் சுற்றி அணுகல் பாதை அமைத்தல்) - குளத்திற்கு வண்டல் மண் அடித்துவருவதை நிறுத்துவதற்கு புதிய நடைமுறையை அறிமுகப்படுத்தல். - உள் வடிகாலமைப்பினை நிர்மாணித்தல் (Drainage Inlets). - அணையிலுள்ள சிறிய பழுதுகளைத் திருத்துதல். - குளத்தை அண்டிய பகுதியில் மண்ணரிப்பைக் குறைப்பதற்கு தரைத்தோற்றமயப்படுத்தல். - எல்லைக்கற்களை நடுதல்.		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- நீர்ப்பாசன வசதியானது 912 ஹெக்டேயர் காணிகளுக்கு (பெரக் திட்ட குளத்தின் கீழ் 101 ஹெக்டேயர் காய் கறிகளுக்கும் போழுரு எல்ல குளத்தின் கீழ் 811 ஹெக்டேயர் நெல் மற்றும் காய்கறி காணிகளுக்கும்) நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல். 3000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் வசதியும் செய்து கொடுத்தல்.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	- சிறுபோகத்தில் 455 ஹெக்டேயருக்கும் பெரும்போகத்தில் 910 ஹெக்டேயருக்கும் நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல். - ஒரு நாளைக்கு 3,000 கன மீட்டர் குடிநீர் வழங்குதல்.		
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	குளத்தின் எல்லைக்குட்பட்ட காணிகளுக்காக மேன்முறையீட்டு நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளமை மற்றும் அதிக மழை.		
சவால்கள்	- எதிர்பாராத விதத்தில் அதிக மழை மற்றும் திடீர் வெள்ளம் - அனுமதியற்ற விதத்தில் காணிகைப்பற்றுதல்		

12. ஏருவெவ - மஹகந்தராவ வரையான ஊட்டற்கால்வாய்த்திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.2,000	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம்
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	- மஹகந்தராவ (கசிவுப்பாதைகளை உயர்த்திய பின்) - க.மி.மீ 47.39, ஹெக்டேயர்1658 - ஏருவெவ கசிவுப்பாதைகளை உயர்த்திய பின்) - க.மி.மீ 7.57, ஹெக்டேயர் 85
திட்ட காலம்	2024-2026	பயனாளிகள்	5237 விவசாய குடும்பங்கள் மற்றும் 20,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் வசதியளித்தல்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	-	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	-
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில். 1,000	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	ரூ.மில்.500.00
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.375.789	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	12.2
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	375.789		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	- ஏருவெவ குளத்தின் அபிவிருத்தி. (கசிவுப்பாதைகளை உயர்த்துதல், புதிய கசிவுப்பாதைகளை நிறுவுதல், குளக் கரைக்கு அணுகல் பாதைகளை அமைத்தல்) - ஏருவெவயிலிருந்து முத்திரிப்பு வ குளத்தின் ஊட்டற்கால்வாய் வரை 1 கி.மீ. 0+000 நிலையில் நீர் வெளியேற்றக் கட்டமைப்பின் கட்டுமானம்.(100% நிறைடைந்துள்ளது) - ஏருவெவயிலிருந்து முத்திரிப்பு வ குளம் வரை ஊட்டற்கால்வாய் அபிவிருத்தி (42% நிறைடைந்துள்ளது) - முத்திரிப்பு வ மற்றும் மஹநொச்சிக்குளம் நீர்த்தேக்க மேம்பாடு (40% நிறைவடைந்துள்ளது) - முத்திரிப்பு வயிலிருந்து மஹநொச்சிக்குளம் வரை ஊட்டற்கால்வாய் அபிவிருத்தி (40% நிறைடைந்துள்ளது) - மஹகந்தராவ தளத்தின் நிலைத் தன்மையை மேம்படுத்துதல். - அளவீடு மற்றும் விசாரணைப் பணிகள் - பிற செலவுகள்	ரூ.மில்.60.02 ரூ.மில்.129.26 ரூ.மில்.38.24 ரூ.மில்.74.35 ரூ.மில்.25.51 ரூ.மில்.1.16 ரூ.மில்.47.26	

2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	- காணி கையகப்படுத்துதல். - அளவீடு, விசாரணை மற்றும்பெறுகைகள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது. - ஏருவேவயிலிருந்து முத்திரிப்பு வ குளம் வரையிலான ஊட்டற் கால்வாயை மேம்படுத்துதல். - முத்திரிப்பு வ குளத்திலிருந்து மஹநொச்சி குளம் வரையிலான ஊட்டற் கால்வாயை மேம்படுத்துதல். - முத்திரிப்பு வ மற்றும் மஹநொச்சி குளம் போன்ற குளங்களின் மீதமுள்ள பணிகளை முடித்தல். - மஹகந்தராவ தளத்தின் பணிகளை மேற்கொள்வது. - மஹநொச்சிக்குளத்திலிருந்து கனதரா ஓயா வரையிலான ஊட்டற் கால்வாயை மேம்படுத்துதல்
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- மஹகனதராவின் பயிர்செய்கைத் தீவிரத்தை 1.6 இலிருந்து 2 ஆக அதிகரித்தல். - குடிநீர் மற்றும் நீர் வழங்குதல். - ஏருவேவ மற்றும் மஹகனதர மீன்பிடித் தொழில்களை மேம்படுத்துதல்.
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	- பயிர்செய்கைத் தீவிரம் சுமார் 1.6 - 1.8 ஆக அதிகரித்தல். - தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் சபைக்கான நீர் வழங்கல் - 80% நிறைடைந்துள்ளது.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	- பிற நிறுவனங்களிடமிருந்து (தொல்பொருள் திணைக்களம்) அனுமதி பெறுவதால் கட்டுமான தாமதங்கள். - அசாதாரண கால நிலைக் காரணமாக கட்டுமான தாமதங்கள் மற்றும் பயிர்செய்கைத் தீவிரத்தை அதிகரிப்பதில் தடைகள்.
சவால்கள்	- தொல்பொருள் திணைக்களம் போன்ற பிற நிறுவனங்களிடமிருந்து அனுமதிகளைப் பெறுவதில் உள்ள சிரமங்கள். - வனவிலங்குகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்.

13. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாரிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் அத்தியாவசிய புனரமைப்புப் பணிகள் (ERIMIS)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு		பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	சகல பிராந்தியங்களும்	
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	-	
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.1,767.40	2025 ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு	ரூ.மில்.4,000.00	
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.1,597.06	2024 ஆம் ஆண்டுக்கான பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	91.0	
பிராந்தியங்களுக் கிணங்க முன்னேற்றம்	பிராந்தியங்கள்	2024 நிதி சார் முன்னேற்றம் (ரூ.மில். .)	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	2025 ஆம் ஆண்டுக்கானஒதுக்கீடு (ரூ.மில். .)
	அம்பாரை	209.1	75.0	71.0
	அனுராதபுரம்	132.7	92.4	45.0
	பதுளை	91.4	100.0	22.0
	மட்டக்களப்பு	163.8	100.0	34.0

	கொழும்பு	19.2	76.4	22.0
	காலி	56.7	80.0	30.0
	ஹம்பாந்தோட்டை	237.5	95.6	45.0
	கண்டி	84.2	94.7	22.0
	குருணாகல்	88.8	92.3	34.0
	மன்னார்	64.6	72.2	30.0
	மொனராகலை	99.5	100.0	22.0
	பொலன்னறுவை	71.4	91.5	55.0
	புத்தளம்	107.7	92.3	34.0
	திருகோணமலை	162.5	97.7	34.0
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்ட செலவு (ரூ.மில்.)	நிர்மாண பணிகள் 554 இற்குரிய நிர்மாண நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.			ரூ.மில்.1,597.06
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களிலுள்ள கால்வாய்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் புனரமைத்தல்.			
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- கால்வாய்த் திட்டங்களில் ஏற்படும் நீர் வீண் விரயத்தைக் குறைத்தல் - நீர் பரிபாலனத்தை முறைமைப்படுத்தல். - தேவையான அளவு நீரினை உரிய முறையில் பயிர்செய்கை நிலங்களுக்கு வழங்குதல். - கால்வாய்த் திட்டங்களில் ஸ்திரீத் தன்மையை அதிகரித்தல்.			
தற்போது வரை ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	- தெரிவுசெய்யப்பட்ட கால்வாய்களில் ஏற்படும் நீர் வீண் விரயத்தைக் குறைத்தல் - தேவையான அளவு நீரினை உரிய முறையில் பயிர்செய்கை நிலங்களுக்கு வழங்குதல். - தெரிவுசெய்யப்பட்ட கால்வாய்த் திட்டங்களில் ஸ்திரீத் தன்மையை அதிகரித்தல்.			
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	அதிக மழைவிழ்ச்சி வெள்ளம் மற்றும் நிதி பற்றாக்குறை			

14. பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.7,000	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	பொலன்னறுவை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	351,700 ஏக்கர் அடி (04 நீர்த்தேக்கங்கள்)
திட்ட காலம்	2016-2024	பயனாளிகள்	29,790 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	-	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	-
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.700	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில். .2157.28	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	98.0
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.680.35		

2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	- பராக்கிரம சமுத்திரத்தின் குளக்கட்டின் எஞ்சியுள்ள பணிகளைமேற்கொள்ளல். - பொலன்னறுவைப்பிரிவிலுள்ள பராக்கிரம சமுத்திர திட்டத்தின் D1 வடக்கு மற்றும் கிழக்கு கால்வாயை மேம்படுத்தல் மற்றும் D1 பிரதான கால்வாயை மேம்படுத்தல். - மின்னேரியா பிரிவிலுள்ள கவ்துல்ல கசிவுப் பாதையை மேம்படுத்தல். (கஹலியா ஓய) - கவ்துல்ல பிரிவிலுள்ள தமசோபுர FC 7 கால்வாயை மேம்படுத்தல். - கவ்துல்ல பிரிவிலுள்ள கீழ் மட்ட பிரதான கால்வாயை மேம்படுத்தல். - கவ்துல்ல பிரிவிலுள்ள அம்பகஸ்வெவ திட்டத்திலுள்ள கால்வாய்களை மேம்படுத்தல் - கவ்துல்ல பிரிவிலுள்ள தமசோபுர FC 09 கால்வாயை மேம்படுத்தல். - பொலன்னறுவைப் பிரிவிலுள்ள D2 கால்வாயை மேம்படுத்தல். - மின்னேரியா நீர்த்தேக்கத்தில் உள்ள ரஜ் எல மதகினை புனரமைப்புச்செய்தல் - கவ்துல்ல பிரிவிலுள்ள பேபியவெவ குளத்தின் பிரதான கால்வாயை மேம்படுத்தல்.	ரூ.மில்.680.358
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	-	
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில்“யல்” பருவத்தில் (சிறுபோகத்தில்) நீர் பற்றாக்குறையை குறைத்தல் மற்றும் நீர் விநியோகத்தின் விளைத்திறனை மேம்படுத்துதல். "வடகிழக்கு பருவ" காலத்தில் பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் ஏற்படும் வெள்ளத்தினால் நெற்பயிர்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைத்தல்.	
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	கடந்த வருடத்தில் சிறிய மற்றும்பெரும்போகங்களுக்காக 8,316 விவசாய குடும்பங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதி வழங்கப்பட்டது.	
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	2024 ஆம் ஆண்டில் நிர்மாண காலத்தின்போது ஏற்பட்ட எதிர்பாராத கடின மழை மற்றும் வெள்ளம்	
சவால்கள்	- நிர்மாணத்திற்கான மூலப்பொருள் பெற்றுக்கொள்வதில் ஏற்பட்ட சிரமம். - எதிர்பாராத கடின மழை	

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள்

1 பஸ்னாகொட நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ஆரம்ப மதிப்பீட்டு நிதியில் ரூ.மில் 2,347+ அமைச்சரவை அனுமதி கிடைத்த விலைத்தளம்பல் IPC 21 வரை ரூபா. மில். 1,085	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	கம்பஹா
நிதி மூலம்	தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை(சீன EXIM வங்கியின்கடன் நிதியின் கீழ்)	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	5.5 MCM
திட்ட காலம்	2019-2025	பயனாளிகள்	250,000 குடும்பங்கள்
காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்	நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகளுக்கான கொடுப்பனவு	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளுக்கமைய கொடுப்பனவு
ஒதுக்கீடு 2024	மதிப்பீட்டிற்கிணங்க கொடுப்பனவு ரூ.மில். 1,642 ஆவதுடன் விலைத்தளம்பல் காரணமாக கொடுப்பனவு ரூ.மில். 1085 ஆகும். அதற்கிணங்கமொத்த நிதி ரூ.மில். 2,727 ஆகும்.	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	81
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகளுக்கான கொடுப்பனவு ரூ.மில் .259 ஆகும்.விலைத்தளம்பல் காரணமாக கொடுப்பனவு ரூ.மில். 1085 ஆகும் என்பதுடன் மொத்த நிதி முன்னேற்றம் ரூ.மில்.1,344 ஆகும்.		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	- காணி கையகப்படுத்தலில் எஞ்சியவேலை - நீர்த்தேக்கத்திற்கான அணை கட்டுதல் மற்றும் ஏனைய கட்டுமானம் - நிரந்தர பாதை மற்றும் பாரலம் என்பன நிர்மாணித்தல்		
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	எஞ்சிய நிர்மாண பணியைப் பூர்த்திசெய்து 2025 ஜூன் மாதமாகும் போது திட்டத்தினை நிறைவுசெய்தல்.		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	கம்பஹா, அத்தனகல்ல மினுவாங்கொட ஒருங்கிணைந்த நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் (GAMIWSS) கீழ் கம்பஹா மாவட்டத்திற்கான குடிநீர் வழங்குதல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	திட்டமிடப்பட்டகொள்ளளவு ஒரு நாளைக்கு கன மீட்டர் 54,000 ஆகும். பரீட்சிக்கப்பட்ட பின்னர் திட்டத்தின் தற்போதையதேவைக்கேற்ப நீரை வழங்குதல்.		
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	- காணி கையகப்படுத்தலில் பிரச்சினை, கோவிட்-19 தொற்றுநோய் மற்றும் நிர்மாணப்பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு. 2023 , 2024 களில் காணப்பட்ட சீரற்ற காலநில. - நிதி வழங்கப்படுவதில் காணப்பட்ட பிரச்சினை		
சவால்கள்	- சீரற்ற காலநில. - நிர்மாணப்பொருட்களின் விலையேற்றம்		

2 ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மற்றும் நீர்வள முகாமைத்துவத் திட்டம் (IWWRMP)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மில்.4,463.00	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	முல்லைத்தீவு, யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி தவிர்ந்த 22 மாவட்டங்கள்
நிதி மூலம்	உலக வங்கி	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	20 நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளன. அத்தோடு 22 மாவட்டங்களில் நீர்ப்பாசன உப திட்டத்தில் அத்தியாவசிய மற்றும் அவசர பனரமைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்
திட்ட காலம்	2021 – 2026	பயனாளிகள்	உரிய விவசாய அமைப்புக்களில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் மற்றும் அந்தத் திட்டங்களின் கீழ் பலன்களைப் பெறும் பிற பங்குதாரர்கள் மற்றும் பயனாளிகள்
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.2,795.00	காலநீடிப்பு பெற்றுக் கொண்டமைக்குக் காரணம்	ரூ.மில்.2,500.00
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.1,961.00	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	70
2024 நிதி சார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.1,226.00		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	- பத்து பொதிகளில் ஒரு பிரதான பொதியொன்று பூரணமாக நிறைவுசெய்யப்பட்டுள்ளதுடன் பிரதான பொதியின் ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் 87 % ஆகும். இந்த பொதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள சில விடயங்கள் - தலைமையக வேலைகளை மேம்படுத்தல் - கால்வாய்களைமேம்படுத்தல் வேலைபகுதி 383 இல் நீர்ப்பாசன உப திட்டத்தின் அவசியமான மற்றும் அவசரமான புனரமைப்பு வேலைகள் 383 உம் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அப்பகுதியின் ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் 100 % ஆகும்.		
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	I ஆம் கட்டத் பிரதான பொதியொன்றில் 100% பௌதீக முன்னேற்றம் ஆகும் அத்துடன் .II ஆம் கட்டத்தில் பிரதான பொதியொன்றில் 40%பௌதீக முன்னேற்றம் அடைவதாகும்.		
திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	- ஏற்கனவே உள்ள நீர்ப்பாசன அணைகளை பலப்படுத்துதல்(10 அணைகள்) - நீர்ப்பாசன திட்டங்களில் கால்வாய் அமைப்புகளை புனரமைத்தல் (12 கால்வாய்கள்) - திட்டத்தின் கீழ்மேம்படுத்தப்பட்ட அணைகளுக்கான அபாய நிலைகளை மதிப்பீடுசெய்தல். - செயற்திறனான நீர்ப்பாசன முகாமையை எளிதாக்குதல், விவசாய சமூகத்தின் திறனை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் திட்ட நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாக பங்கேற்பதை மேம்படுத்துதல். - சேனாநாயக்கா சமுத்திரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான விரிவான ஆய்வை நடத்துதல்		

திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	- ஏற்கனவே உள்ள நீர்ப்பாசன அணைகளை வலுப்படுத்துதல் முதல்) கட்டத்தி81% பெளதீக முன்னேற்றம் அடையப்பட்டது - நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் கால்வாய் அமைப்புகளின் மறுசீரமைப்பு கட்டம் I இன் கீழ் 100% பெளதீக முன்னேற்றம் அடையப்பட்டது 383 வேலைப் பகுதிகளில், 383 அத்தியாவசிய மற்றும் அவசர நீர்ப்பாசன துணை அமைப்பின் பணிகள் நிறைவுசெய்யப்பட்டுள்ளது
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	- அதிக மழை காரணமாக குளங்களில் நீண்ட காலமாக அதிக நீர்மட்டம் காணப்பட்டமை. - பயிர்ச்செய்கை அட்டவணைக்கு இணையாக அனைத்து புனரமைப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டமை. - தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தார்கள் இல்லாமை மற்றும் எரிபொருள் உபயோகத்தில் இருந்த கட்டுப்பாடுகள். - திணைக்களத்தினால் குறைவான பணியாளர்களுடன் பல திட்டங்களை இணையாக செயல்படுத்தப்பட்டமை
சவால்கள்	- பணிக்கான மதிப்பீடுகள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தயாரிக்கப்பட்டன .எனவே, சில மதிப்பீடுகள் திருத்தப்பட்டன. - குறைந்த பணியாளர்கள் மற்றும் எரிபொருள் பயன்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்ட திட்டங்களைச் செயல்படுத்துதல். - ஒரே பணியாளர்களுடன் மற்ற திட்டங்கள் மற்றும் ஏனைய திணைக்களம் சார்ந்த செயல்பாடுகளை செயல்படுத்தும் போது அதே சமயம் இத் திட்டத்தையும் செயல்படுத்துதல். - பணியாளர்களுக்கு எந்தவித ஊக்கக் கொடுப்பனவும் இல்லாமல் திட்டப் பணிகளை மேற்கொண்டமை.

3 காலநிலைத் தாக்கங்கள் – பல்தரப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்களைசெயற்படுத்துவதற்கான பிரவேசம் (CResMPA)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	அ.டொ.மி. 17	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	சகல பிராந்தியங்களும் (25)
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு / உலக வங்கி	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	ஹெக்டேயர் 21,000
திட்ட காலம்	2022-2025	பயனாளிகள்	336,337
ஒதுக்கீடு 2024	ரூ.மில்.4,000		ரூ.மில்.2,000
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.2,117.42	2025 க்கான நிதி ஒதுக்கீடு	74
2024இல் நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.1,752.94		
2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் /செலவிடப்பட்டசெலவு (ரூ.மில்.)	2024 ஆம் ஆண்டில் 56% பெளதீக முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது.		
2025 இற்கான உத்தேச திட்டம்	2025 ஜூலை மாத்தத்தில் திட்டத்தை பூரணப்படுத்தல்.		

திட்டத்தினை செயற்படுத்துவதால் பெறப்பட்ட ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• நாடளாவிய ரீதியில் 336,337 பேருக்கு நன்மைகளைப் பெற்றுக்கொடுத்தல். • 21,000 ஹெக்டேயர் நிலப்பரப்பளவிற்கு நீர்ப்பாசனம் செய்ய முடியுமானது. • 99.14 கால்வாய்த்திட்டங்கள்மேம்படுத்தப்பட்டன
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகளுள் தற்போது பெறப்பட்டுள்ள நன்மைகள்	• நாடளாவிய ரீதியில் 179,524 பேருக்கு நன்மைகளைப் பெற்றுக்கொடுத்தல். • 14,385 ஹெக்டேயர் நிலப்பரப்பளவிற்கு நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல். • 38.89 கால்வாய்த்திட்டங்கள்மேம்படுத்தல்.
எதிர்பார்த்தவாறு பூரணப்படுத்தப் படாமைக்குக் காரணம்	• சீரற்ற காலநிலை • பெறுகைகள் மற்றும்கொடுப்பனவுசெய்வதில் தாமதம்.
சவால்கள்	• தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தார்கள் இல்லாமை • மாதிரிகளில் அடிக்கடி மாற்றம் ஏற்படுத்தல் • மாகாண நீர்ப்பாசன கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம் போன்ற ஏனைய திணைக்களத்தின் செயற்பாடு. • பணியாளர்களுக்கு எந்தவித ஊக்கக் கொடுப்பனவும் இல்லாமல் திட்டப் பணிகளை மேற்கொண்டமை. • மூத்த பணியாளர்களுக்காக காணப்பட்ட எரிபொருள் வரையறைகள்

2.1 சவால்கள்

- முற்பணம் கிடைப்பதில் வரையறைக்குட்பட்டதால் வருடாந்த இலக்குகளை அடைய வேலையைத் திட்டமிடல்.
- பணி முற்பணம் கிடைப்பதில் வரையறைக் காரணமாக கடன் அடிப்படையில் எரிபொருள் உள்ளிட்ட கட்டுமானப் பொருட்களைப் பெறுவதில் சிரமம் மற்றும் எதிர்பார்த்த காலகட்டத்தில் கட்டுமானத்தை முடிப்பதில் சிரமம்.
- பொறியியல் சேவையில் பெரும் பகுதியினர் வெளிநாட்டு வேலைகளை நோக்கி செல்லுவதாலும், வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்படாமலும், புதிய ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படாததாலும், துறை ரீதியாக கடமைக்குத்தேவைப்படும் நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர்களில் 50% ஆனோர் சேவையிலில்லாததன் காரணமாகவும் அவ்வாறு பற்றாக்குறையாகவுள்ள உத்தியோகத்தர்களின் சேவைகளையும் மேற்கொள்ள நேரிட்டமை
- துறையில் காணப்படும் தொழில்நுட்ப விடயங்களை மேற்கொள்வதற்காக பொறியியல் உதவியாளர் சேவையில் உத்தியோகத்தர்களின் பற்றாக்குறை மற்றும் அதற்காக புதிய உத்தியோகத்தர்களை ஆட்சேர்க்காமை.
- துறையில் காணப்படும் விடயங்களை வழமையாக மேற்பார்வையின் கீழ் மேற்கொள்ளவேண்டி இருந்தபோதும் அடிக்கடி கொண்டுவரப்படும் சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகளினால் பாதிப்பு ஏற்பட்டமை மற்றும் அதற்கிணங்க திட்டமிடப்பட்ட முன்னேற்றத்தை அடைய முடியாமை.
- வருடத்தின் இரண்டாவது அரையாண்டு காலப்பகுதியில் நீண்ட காலப்பகுதியில் எதிர்பாராத கனமழை காரணமாக வடக்கு கிழக்கு உட்பட பல பகுதிகளில் பயிர்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகளுக்கு வெள்ளத்தினால் சேதம் ஏற்பட்டமை.

- நாட்டிற்குள் ஏற்பட்டபொருளாதாரநெருக்கடி காரணமாக உள்நாட்டு நிதி ஒதுக்கீடு மட்டுப்படுத்தப்பட்டமையினால் RAMP மற்றும் NOR குழு முடிவுகளின்படி அபிவிருத்தித் திட்டங்களை தற்காலிகமாக நிறுத்த வேண்டி ஏற்பட்டமை.
- நீர்த்தேக்கங்கள், ஏரிகள், குளங்கள், ஆறுகள் மற்றும் இயற்கை நீர்வழிகளின் தரத்தில் மனித நடவடிக்கைகளின் தாக்கத்தை குறைத்தல்.
- காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கங்களுடன் நீர்ப்பாசன உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை நடைமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல்.
- வெள்ளம் மற்றும் வறட்சியைக் குறைப்பதற்காக புதிய நீர்த்தேக்கங்களைக் நிர்மாணிப்பதில் நிலத்தின் வறையறை.
- பயிர்செய்கையின் தீவிரத்தை அதிகரிக்கவும், ஏனைய வயல் பயிர்களின் தேவையில் தன்னிறைவு அடையவும் பயிர்செய்கைக் குறித்த விவசாயியின் அணுகுமுறையை மாற்றுதல்.
- விளைநிலங்களின் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல் புதிய நீர் முகாமைத்துவ நுட்பங்கள் மற்றும் பயிர் பல்வகைப்படுத்தல் மூலம் கிடைக்கும் நீரில் உச்ச அளவு நிலத்தின் பயிர்செய்கையை அதிகரித்தல்.
- துறையில் காணப்பட்ட உத்தியோகத்தார்களின் பற்றாக்குறை மற்றும் கால்வாய்கள் அடிக்கடி புனர்நிர்மாணம் செய்யப்படாமையால் கால்வாய்களுக்கு ஆரம்ப பகுதியிலிருக்கும் அதே அளவு நீரானது கால்வாய்ப்பகுதியின் இறுதிப்பகுதிக்கும் விவசாயத்திற்காக விவசாயிகளுக்கு சமமான நீர் வழங்குதல்.
- துறை ரீதியாக பிரயோகசெயற்பாடுகள் தொடர்பாக முறையான ஆய்வின்றி உரிய துறைக்குப் பொறுப்பான நிறுவனங்களிடமிருந்து ஆய்வுசெய்யப்படாமல்பொதுவாக வெளியிடப்படும் திறைச்சேறி சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் நிதி ஒழுங்குவிதிகள்.
- நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு நீர்வாழ் தாவரங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் சிறந்த நீர் முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ளல்.
- நிகழ்நேர ஹைட்ரோமெட்ரிக் தரவு முகாமைத்துவ அமைப்பின் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்புகளை மேற்கொள்வதிலுள்ள சிரமம்.
- உயிர் மற்றும் உடமைகளுக்கு ஏற்படும் சேதத்தை குறைத்து, வெள்ளம் விரைவாக வடிந்து செல்வதற்கு வசதியளிப்பதற்காக நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அனைத்து வடிகால் கால்வாய்களையும் தேவையான தரத்தில் சுத்தம் செய்து பராமரித்தல் மற்றும் சில கால்வாய்களில் தடையை ஏற்படுத்தும் விதமாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டிடங்களை அகற்றி முறையாக நடாத்திச்செல்லுதல்.
- ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள நில ஒதுக்கங்களை விடுவித்தல், நில ஒதுக்கங்களைப் பாதுகாப்பதற்காகதேவைப்படும் காணிகள் மற்றும் பிற சூழலியல் ரீதியாக உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகளை ஒதுக்கங்களாகப் பராமரிக்க வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய காணி ஒதுக்கங்களைப் பாதுகாத்தல்.
- நீர் முகாமைத்துவத்திற்கான புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பின்பற்றவும் புதுப்பிக்கவும் தேவையான பயிற்சி பெற்ற மனித வளங்கள் பற்றாக்குறையாக உள்ளமை.
- ஆற்றின் படுகை மட்டம் குறைவதால் முக்கிய ஆறுகளில் உவர்த்தன்மை நுழைவதைத் தடுத்தல்.
- ஆறுகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை பாரிய அளவிலான, சட்டவிரோத, தொழில்நுட்பமற்ற

மணல் மற்றும் பிற சுரங்கங்களிலிருந்து பாதுகாத்தல்.

- நீர் தொடர்பான அடிப்படை உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில் பாசன நீர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் போது குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கான நீர் தேவைகளை வழங்குதல்.
- தேவையற்ற மனித நடவடிக்கைகளில் இருந்து நீர்வழிகளை பாதுகாத்தல்.

2.1 எதிர்கால இலக்கு

- பிரதான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் ஒரு ஏக்கர் வயலில் பயிர்செய்கை மேற்கொள்வதற்கு உபயோகிக்கப்படும் நீரின் அளவை 2027 ஆம் ஆண்டாகும் போது பெரும் போகத்தில் ஏக்கர் 3.5 ஆகவும் 3.3 அடியிலிருந்து வரையும் சிறு போகத்தில் ஏக்கர் 48 அடியிலிருந்து 4.6 ஆக குறைத்தல்.
- பிரதான நீர்த்தேக்கங்களின்கொள்ளளவை 2027ஆம் ஆண்டாகும்போது 20 கமி மீற்றரால் அதிகரித்தல்.
- நீர்ப்பாசனத்திட்டங்களில் சிறுபோகத்தில் பயிர் செய்கைத் தீவிரத்தை 2027 ஆம் ஆண்டாகும்போது 85% வரையும் பெரும் போகத்தின் போது 96% வரையும் அதிகரித்தல்.
- எதிர்வரும் நான்கு வருட காலத்தினுள் புதிய வயல்கள் 5,000 ஹெக்டேர்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதியளித்தல்.
- வெள்ள இடர்களை குறைப்பதற்காக ஏற்படும் இடர்கள் ஆபத்துக்களை முன் கூட்டியே அறிவிப்பதற்கான கட்டமைப்பிற்கு தரவுகளைப்பெற்றுக்கொள்வதற்காக 2027 ஆம் ஆண்டாகும்போது தகவல்களைப்பெற்றுக்கொள்ளும் நிலையங்கள் 100 ஆக அதிகரித்தல்.

A. Gunasekara

எந்திரி. அஜித் குணசேகர

நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகம்

Eng. Ajith Gunasekara
Director General of Irrigation
Irrigation Department
Buddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

2024 டிசம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று

3.1. நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று

ஏசீஏ -எப்

2024 டிசம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று

திருத்தப்பட்ட ஒதுக்கீடு 2024	குறிப்பு	உண்மை நிலை	
		2024	2023
ரூ.		ரூ.	ரூ.

- வருமானப் பெறுகைகள்		-	-	
- வருமான வரி	1	-	-	ஏசீஏ 1
- உள்நூர் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் மீதான வரி	2	-	-	
- சர்வதேச வர்த்தகம் மீதான வரிகள்	3	-	-	
- வரியில்லாத வருமானங்களும் ஏனையவையும்	4	-	-	
- மொத்த வருமானப் பெறுகைகள் (அ)		-	-	
- வருமானமற்ற பெறுகைகள்		-	-	
- திறைசேரி பணிமுற்பணங்கள்		18,209,704,000	12,544,614,380	ஏசீஏ 3
- வைப்புகள்		4,510,108,447	2,333,711,038	ஏசீஏ 4
- முற்பணக் கணக்குகள் ஏனைய பிரதான பேரேட்டு கணக்கின் பெறுகைகள்		220,321,153	208,090,577	ஏசீஏ 5
- மொத்த வருமானம் அல்லாத பெறுகைகள் (ஆ)		22,940,133,600	15,086,415,995	
- மொத்த வருமானப் பெறுகைகளும் வருமானம் அல்லாத பெறுகைகளும் இ = (அ)+(ஆ)		22,940,133,600	15,086,415,995	
திறைசேரிக்கான அனுப்பீடு (ஈ)		370,031,510	-	
தேறிய வருமானம் கிடைப்பனவு மற்றும் வருமானம் அல்லாத கிடைப்பனவு உ = (இ)-(ஈ)		22,570,102,090	15,086,415,995	
கழி : செலவினம்				
- மீண்டுவரும் செலவினம்		-	-	
3,894,421,302 சம்பளம், கூலி, மற்றும் ஏனைய ஊழியர் அனுகூலங்கள்	5	3,690,876,903	3,123,316,413	ஏசீஏ -(ii)
758,118,698 ஏனைய பொருட்கள் சேவைகள்	6	660,055,792	581,490,812	
14,400,000 மானியங்கள், கொடைகள் மற்றும் மாற்றல்கள்	7	11,682,360	14,117,993	
- வட்டிக் கொடுப்பனவுகள்	8	-	-	
550,000 ஏனைய மீண்டுவரும் செலவினம்	9	550,000	-	
4,667,490,000 மொத்த மீண்டுவரும் செலவினம் (ஊ)		4,363,165,055	3,718,925,218	

மூலதனம் செலவினம்					
5,746,100,000	மூலதனச் சொத்துக்களின் புணரமைப்பும், மேம்படுத்தலும்	10	5,384,892,665	1,940,290,403	
17,553,000,000	மூலதனச் சொத்துக்களின் கொள்வனவு	11	7,577,874,798	3,364,701,548	
-	மூலதன மாற்றல்கள்	12	-	-	ஏசீஏ -(ii)
-	நிதிச் சொத்துக்களின் கொள்வனவு	13	-	-	
9,400,000	திறன் விருத்தி	14	7,293,840	5,086,567	
121,000,000	ஏனைய மூலதனச் செலவினங்கள்	15	78,168,248	3,400,614,743	
<u>23,429,500,000</u>	மொத்த மூலதனம் செலவினம் (ஏ)		13,048,229,551	8,710,693,261	
	வைப்புக் கொடுப்பனவுகள்		4,469,271,367	2,156,094,910	ஏசீஏ -4
	முற்பணக் கொடுப்பனவுகள்		286,144,200	234,405,726	ஏசீஏ -5
	ஏனைய பிரதான பேரேட்டுச் செலவினம்		-	-	
	பிரதான பேரேட்டுச் செலவினம் (ஏ)		4,755,415,567	2,390,500,636	
	மொத்த செலவினம் ஐ = (ஐஏஐஏ)		22,166,810,173	14,820,119,115	
<u>28,096,990,000</u>	டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு மீதி ஓ = (உ-ஐ)		403,291,917	266,296,880	
	பணிமுற்பண சரிப்படுத்தல் அறிக்கையின்படி மீதி		399,883,573	266,296,880	ஏசீஏ -7
	டிசம்பர் 31ல் உள்ளவாறான பணிமுற்பண மீதி		3,408,344	-	ஏசீஏ -3
			403,291,917	266,296,880	

3.2. நிதி நிலைமைப்பற்றிய கூற்று

ஏசீஏ-பீ

2024 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான
நிதி நிலைமைக் கூற்று

		உண்மை நிலை	
குறிப்பு		2024	2023
		ரூபா	ரூபா
நிதி சொத்துக்கள் அற்றது			
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரணம்	ஏசீஏ-6	1,537,555,855,163	110,269,782,100
நிதி சொத்துக்கள்			
முற்பணக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-5/5ஏ	673,262,525	607,439,479
காக மற்றும் காகக்குச் சமனானவை	ஏசீஏ-3	-	-
மொத்த சொத்துக்கள்		1,538,229,117,688	110,877,221,579
தேறிய சொத்துக்கள் / உரிமைப் பங்கு			
திறைசேரிக்கு தேறிய சொத்துக்கள்		(34,098,911)	(55,676,533)
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரண ஒதுக்கம்		1,537,555,855,163	110,269,782,100
வாடகை மற்றும் பணி முற்பண ஒதுக்கம்	ஏசீஏ-5பீ		
நடைமுறைப் பொறுப்புக்கள்			
வைப்புக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-4	703,953,092	663,116,012
தீர்க்கப்படாத பணிமுற்பண மீதி	ஏசீஏ-3	3,408,344	-
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்		1,538,229,117,688	110,877,221,579

பக்க இலக்கம் முதல் வரை ஏசீஏ 1 முதல் ஏசீஏ 7 வரையான மாதிரிப் படிவங்களின் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற கணக்குத் தகவல்கள் மற்றும் குறிப்புகளின்/பின்னிணைப்புகளின் பக்க இலக்கம் முதல் வரை உள்ளடங்கியுள்ள ஏனைய கணக்குக் குறிப்புகளின் விபரமும் இந்த இறுதிக் கணக்குகளில் உள்ளடங்கிய பகுதியாகும். 2024 ஆம் ஆண்டின் 16.12.2024 திகதியிடப்பட்ட இல 06 அரசு கணக்குகள் விதிமுறைகள் மற்றும் அரசு நிதி விதிமுறைகள் 150 மற்றும் 151 ஆகியவற்றின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நிதி நிலைமைக்கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால் மேலேயுள்ள இறுதிக் கணக்குகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகைகள், அது தொடர்பான கணக்குக் குறிப்புகள் மற்றும் ஏனைய கணக்குத் தகவல்கள் திறைசேரிப் புத்தகங்களுடன் சீராக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அவை அந்தத் தொகைகளுடன் உடன்படுகின்றது என்பதையும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

நிதி நிருவாகத்திற்காக விளைத்திறன்மீக்க உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியொன்று அறிக்கையிடும் நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்றது எனவும் நிதி நிருவாகத்திற்காக உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியின் செயற்திறனை மேற்பார்வை செய்வதற்கும் அதற்கு அமைவாக அந்தத் தொகுதியை விளைத்திறனுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் தேவையானவாறு மாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கும் அடிக்கடி மீளாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது எனவும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
பெயர்:
பதவி:

திகதி: 2025/02/25
D.P. Wickramasinghe
Secretary
Ministry of Agriculture, Livestock
Land and Irrigation

கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
பெயர்:
பதவி:

திகதி: 2025/02/25
Eng. Ajith Gunasekara
Director General of Irrigation
Irrigation Department
Buddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

பிரதான நிதி உத்தியோகத்தர்/ பிரதான கணக்காளர்
பணிப்பாளர்(நிதி)/ஆணையாளர்(நிதி)
பெயர்:

திகதி: 2025/02/24
N.R.A.P. Ranathunga
Chief Financial Officer
For Director General of Irrigation
Irrigation Department
Colombo 07.

3.3. காகப் பாய்ச்சல் பற்றிய கூற்று

ஏசீஏ -சீ

2024 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான
காகப் பாய்ச்சல் கூற்று

	உண்மை நிலை	
	2024	2023
	ரூ.	ரூ.
தொழிற்பாட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான காகப் பாய்ச்சல்		-
மொத்த வரிப் பெறுகைகள்	-	-
கட்டணங்கள், தண்டப்பணங்கள், தண்டனைகள் மற்றும் உத்தரவுப் பத்திரங்கள்	-	-
இலாபம்	-	-
வருமானம் அல்லாத பெறுகைகள்	-	-
ஏனைய வருமான தலைப்புகளுக்காக சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம்	331,116,691	239,749,764
கிடைக்கப்பெற்ற கட்டுநிதி	18,209,704,000	12,544,614,380
முற்பணங்களை அறவிடல்	219,803,564	199,494,143
வைப்புக்களின் பெறுகை	4,510,108,447	2,332,717,437
செயற்பாடுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காக (அ)	23,270,732,702	15,316,575,724
கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காக		
ஆளுக்குரிய வேதனங்கள் மற்றும் தொழிற்பாட்டுக் கொடுப்பனவுகள்	4,337,043,355	3,691,092,760
மானியங்களும் மாற்றுக் கொடுப்பனவுகளும்	11,682,360	14,117,993
ஏனைய செலவினத் தலைப்புகளுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம்	888,182,717	531,546,261
திறைசேரிக்குத் தீர்க்கப்பட்ட பணிமுற்பணம்	370,031,510	-
முற்பணக் கொடுப்பனவு	287,111,975	233,909,290
வைப்புக் கொடுப்பனவு	4,469,271,367	2,156,094,910
தொழிற்பாடுகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட மொத்தக் காக (ஆ)	10,363,323,284	6,626,761,214
தொழிற்பாட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காகப் பாய்ச்சல் (இ)ஈ(அ)-(ஆ)	12,907,409,418	8,689,814,510
முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான காகப் பாய்ச்சல்		
வட்டி	-	-
பங்கு இலாபம்	-	-
உரிமை இழந்த ஏற்பாடுகள் மற்றும் பொளதீக சொத்துக்களின் விற்பனை	-	-
உப கடன்கள் மீதான அறவீடுகள்	-	-
முதலீட்டு நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காக (ஈ)	-	-
கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காக:		
மூலதனச் செலவுகள்	12,904,001,074	8,689,814,510
முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்தக் காக (உ)	12,904,001,074	8,689,814,510
முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காகப் பாய்ச்சல் (ஊ)=(ஈ)-(உ)	(12,904,001,074)	(8,689,814,510)
தொழிற்பாடுகள் மற்றும் முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காகப் பாய்ச்சல் (எ)=(இ)+(ஊ)	3,408,344	-

நிதிச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான காசுப் பாய்ச்சல்

உள்ளூர்க் கடன்கள்

வெளிநாட்டுக் கடன்கள்

பெற்ற நன்கொடைகள்

நிதி நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (ஏ)

கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காசு:

உள்ளூர் கடன்கள் மீதான மீளக் கொடுப்பனவுகள்

வெளிநாட்டுக் கடன்கள் மீதான மீளக் கொடுப்பனவுகள்

நிதிச் செயற்பாடுகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (ஐ)

நிதிச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (ஒ)=(ஏ)-(ஐ)

காசில் ஏற்பட்ட தேறிய அசைவு (ஓ)=(எ)+(ஒ)

ஜனவரி 01 ஆம் திகதியிலுள்ளவாறான ஆரம்ப காசு மீதி

டிசம்பர் 31ஆம் திகதியிலுள்ளவாறான இறுதிக் காசு மீதி

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
3,408,344	-
-	-
3,408,344	-

3.4. நிதிக் கூற்றின் குறிப்பு

அறிக்கையிடப்படும் அடிப்படை

1. அறிக்கையிடப்படும் காலப்பகுதி

2024 ஜனவரி 01 விருந்து டிசம்பர் 31 வரையான காலப்பகுதியானது இந்த நிதிக் கூற்றிற்கு உரிய அறிக்கையிடப்படும் காலப்பகுதி ஆகும்.

2. கணிப்பிடும் அடிப்படை

நிதிக் கூற்றுக்களானது வரலாற்றுக்கிரய அடிப்படையிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அதே வேலையில் ஒரு சில சொத்துக்களின் வரலாற்றுக் கிரயம் மீள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதிக்கு மீள்மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதிக்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேறு விதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டில்லாத போது கணக்குத் தயாரிப்பு நடவடிக்கைகள் மேம்படுத்தப்பட்ட காசு அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும்.

நிதிக் கூற்றானது இலங்கை ரூபாவினை அண்மித்த ரூபாவில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

3. வருமானத்தை இனங்காணல்

நாணயமாற்று மற்றும் நாணயமாற்றல்லாத வருமானங்கள், அவை பெற்றுக்கொள்ளப்படவேண்டிய காலப்பகுதியினை கவனத்தில் எடுக்காது நிதி கிடைக்கப்பெறும் காலப்பகுதியில் வருமானமாக இனங்காணப்படும்.

4. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்களை இனங்காணல் மற்றும் கணிப்பிடல்

சொத்து தொடர்பான எதிர்கால பொருளாதாரப் பலன்கள் நிறுவனத்திற்கு கிடைக்கப்பெறும் என உறுதியாக இருக்கும்போது, அந்த சொத்துக்கள் நம்பகத்தன்மையுடன் அளவிடப்படும் என்பதில் அடிப்படையில் சொத்துக்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

சொத்து, இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் கிரய அடிப்படையில் அளவீடு செய்யப்படுகின்றன மற்றும் விலை மாதிரி பொருந்தாத இடங்களில் மறுமதிப்பீட்டு முறையில் அளவிடப்படுகிறது.

5. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்களை இனங்காணல் மற்றும் கணிப்பிடல்

இந்த கையிருப்புக் கணக்கானது சொத்து, இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் என்பவற்றுடன் தொடர்புபட்டதாகும்.

6. காசு மற்றும் காசுக்குச் சமமானவை

2024 டிசம்பர் 31 ஆம் தினத்தில் கையில் உள்ள காசு மற்றும் பணத்திற்கு சமமானவை உள்ளூர் நாணயத்தால்கள் மற்றும் நாணயங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

* அறிக்கையிடும் நிறுவனத்திற்கு குறிப்பிட்ட சில விசேட பரிவர்த்தனைகள் இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில், அந்த குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்குத் தேவையான திருத்தங்களைமேற்கொள்ள முடியும். அவ்வாறு அறிக்கையிடல் அடிப்படையின் கீழ் அந்த விசேட பரிவர்த்தனைகளுக்குத் தேவையான வெளிப்படுத்தல்கள் சேர்க்கப்படலாம்.

* தமது அறிக்கையிடல் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய கணக்கியல் கொள்கைகள் மட்டுமே அறிக்கையிடல் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட வேண்டும்.

3.4. வருமானத் திரட்டலின் செயலாற்றுகை

ரூ ,000

வருமானக் குறியீடு	வருமானக் குறியீட்டுக்கான விபரம்	வருமான மதிப்பீடு		சேர்க்கப்பட்ட / கூட்டப்பட்ட வருமானம்	
		ஆரம்ப மதிப்பீடு	இறுதி மதிப்பீடு	அளவு	இறுதி வருமான மதிப்பீடு % இல்
உரித்துடையதல்ல					

3.6. ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டினை பயன்படுத்திக் கொள்ளலுக்கான செயலாற்றுகை

ரூ ,000

நிதி ஒதுக்கீட்டின் வகைகள்	ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு		உண்மைச் செலவினம்	பயன்படுத்திய நிதி ஒதுக்கீடு, முடிவுறுத்தப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக
	ஆரம்ப நிதி ஒதுக்கீடு	இறுதி நிதி ஒதுக்கீடு		
மீண்டெழும்	4,683,990	4,667,490	4,363,165	93.48
மூலதனம்	23,413,000	23,429,500	13,048,230	55.69

3.7. நி.ஒ. 208 இற்கிணங்க ஏனைய அமைச்சு/ திணைக்களங்களின் முகவராக இத்திணைக்களத்திற்கு/ மாவட்ட செயலகங்களுக்கு / மாகாண சபைக்கு மானியமாக வழங்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு

ரூ ,000

குறியீட்டு இலக்கம்	நிதி ஒதுக்கீடுபெற்றுக் கொண்ட அமைச்சு/ திணைக்களம்	நிதி ஒதுக்கீட்டின் நோக்கம்	நிதி ஒதுக்கீடு		உண்மைச் செலவினம்	பயன்படுத்தப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு, வழங்கப்பட்ட இறுதி நிதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக
			ஆரம்ப நிதி ஒதுக்கீடு	இறுதி நிதி ஒதுக்கீடு		
1	சுற்றாடல் அமைச்சு	சுவதாயி பூமி தர்சன திட்டம் மற்றும் மவ் ஆர உத்தேசத் திட்டத்தின்கொடபிம கால்வாய் கால்வாய்களுக்கு கொங்ரீட்டு இடுதல்	18,576	18,576	18,140	98%
2	விவசாய திணைக்களம்	அம்பலாந்தோட்டை நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு உரிய ஆராய்ச்சிப் பிரதேசங்களில் உள்ள நீர்ப்பாசன கால்வாய்களுக்கு கொங்ரீட்டு இடுதல்	400	400	400	100%
3	பாதுகாப்பு அமைச்சு	இடர்களைக் குறைக்கும் திட்டத்தின் நடவடிக்கைகள்	12,298	12,298	12,297	100%

3.8. மூலதனமல்லாத சொத்துக்களை அறிக்கையிடுதலில் செயலாற்றுகை

ரூ.

சொத்துக் குறியீடு	குறியீட்டுக்கான விபரம்	2023.12.31 ஆம் திகதிக்கான பொருட்கள் ஆய்வு அறிக்கைக்கு இனங்க மீதி	2023.12.31 ஆம் திகதிக்கான நிதி நிலைமை அறிக்கைக்கு இனங்க மீதி	எதிர்காலத்தில் கணக்கீடு செய்யப்பட உள்ளவை	முன்னேற்றத் தை % ஆக குறிப்பிடல்
9151	கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள்	2,542,268,236.24	2,542,268,236.24	-	100%
9152	இயந்திர உபகரணங்கள்	5,634,293,835.80	5,634,293,835.80	-	100%
9153	காணி	1,529,182,609,546	1,529,182,609,546	-	100%
9154	புலனாகாத சொத்துக்கள்	-	-	-	-
9155	உயிரியல் சார் சொத்துக்கள்	-	-	-	-
9160	நடைமுறையில் இடம்பெறுகின்ற சொத்துக்கள்	196,683,544.84	196,683,544.84	-	100%
9180	வரி செலுத்தப்பட்ட சொத்துக்கள்			-	-

3.9. கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கை

இணைப்பு 1

அத்தியாயம் 04 :செயலாற்றுகைச்சுட்டி

4.1. நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகைச்சுட்டி (செயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் அடிப்படையில்)

விஷேட சுட்டி	எதிர்பார்த்த வெளியீட்டின் சதவீதமாக (%) உண்மையான வெளியீடு		
	90% - 100%	75% - 89%	50% - 74%
வருடாந்த பயிர்செய்கை செயலாற்றுகை	90%		
பௌதீக முன்னேற்றம்			58%
நிதிசார் முன்னேற்றம்			57%
			(வரவுகளைத்தவிர)

அத்தியாயம் 05 : நிலைபேரான அபிவிருத்தி நோக்கத்தினை (SDG) நிறைவேற்றுவதற்கான செயலாற்றுகை

5.1. இனங்காணப்பட்ட நிலைபேரான அபிவிருத்தி நோக்கத்தினை காட்டுக

இலக்கு / நோக்கங்கள்	இலக்கு	வெற்றிக் குறிகாட்டி	இது வரைவெற்றிபெற்றுள்ள முன்னேற்றம் (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
நீர்த்தேக்கத்தின்கொள்ளாவை அதிகரித்தல்	2030 ஆம் ஆண்டளவில் 1,000 மி. கன. மீ. அதிகரித்தல்	கொள்ளாவில் அதிகரிப்பு	26%		
பயிர்செய்கைத் தீவிரத்தை அதிகரித்தல்	2030 ஆம் ஆண்டளவில் 1.8 வரை அதிகரித்தல்	பயிர்செய்கைத் தீவிரம்			100%
நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் கீழுள்ள பயிர்செய்கை நிலத்தை அதிகரித்தல்	2030 ஆம் ஆண்டளவில் 150,000 ஏக்கரால் அதிகரித்தல்	பயிரிடப்பட்ட காணியின் அளவு	30%		

5.2. நிலைபேரான அபிவிருத்தி இலக்கினை நிறைவேற்றுவதின் வெற்றி மற்றும் சவால்கள்

வெற்றி

1. நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளாவானது 2018 இலிருந்து 216.7 மீ.கி.மி.ஆக அதிகரித்தல்.
2. 2018 இலிருந்து தற்போதுள்ள பயிர்செய்கைக் காணி மற்றும் புதிய பயிர்செய்கைக்காணி 18,200 ஹெக்டேர் இற்காக நீர்ப்பாசன வசதியளிக்கக் கூடியதாக இருந்தமை.
3. வருடாந்த பயிர்செய்கைத் தீவிரம் 1.80 ஆக அதிகரிக்க முடிந்தது.

சவால்கள்

- நாட்டில் நிலவிய நிதி நிலைமைக் காரணமாக சில நீர்த்தேக்கங்களை நிர்மாணிப்பது தற்காலிகமாக இடை நிறுத்தப்பட்டமை. நீர்த்தேக்கத்தின்கொள்ளாவினை அதிகரித்தல் மற்றும் புதிய பயிர்செய்கைக் காணிகளை அபிவிருத்திசெய்வதில் கடினம்.
- சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பிரச்சினைக் காரணமாக புதிய நீர்த்தேக்கங்களை நிர்மாணிப்பதில் வரையறை காணப்படுகிறது.

- சுற்றாடல் பிரச்சினைக் காரணமாக புதிய காணிகளுக்கு பாசன வசதிகளை வழங்குவதில் வரையறைக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- போகத்தில் 90% இற்கும் அதிகமான பயிர் தீவிரத்தன்மையை ஏற்படுத்தல் வெள்ளம் ஏற்படுதல், என்பன காலநிலை அமைப்பிலேயே தங்கியுள்ளது.

அத்தியாயம் 06: மனித வள விபரங்கள்

6.1. பதவியணிகளின் முகாமைத்துவம்

	அனுமதிக்கப்பட்ட பதவியணிகளின் தொகை	தற்போதுள்ள பதவியணிகளின் தொகை	வெற்றிடங்கள்/ (மீதமானது)
சிரேஷ்ட /சேவை மூப்பு நிலை	437	306	131
மூன்றாம் நிலை	153	27	126
இரண்டாம் நிலை	2719	2206	513
ஆரம்ப நிலை	3510	2784	726

6.2. நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகையில் மனித வளத்தில் உள்ள குறைபாடு அல்லது மீதமானது எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக

திணைக்களத்தில் மனித வளங்களில் குறைபாடானது காணப்படுவதோடு அது நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகையில் நேரடியாக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது.

- திணைக்களத்தின் இலக்கான முன்னேற்றத்தை அடைய முடியாமை.
- கடமைகளை உரிய தினத்தில் நிறைவேற்றுவதில் சிரமத்தை எதிர்நோக்கவேண்டிய நிலை ஏற்படல்.
- ஆய்வு நடவடிக்கைகளை ஒழுங்கமைப்பதற்கும், கடமைகளை ஈடுகட்ட அதிகாரிகளை நியமிப்பதற்கும் கூடுதல் செலவுகளைச் செய்தல்.
- தற்போதுள்ள மனித வளப் பற்றாக்குறையால், அலுவலகப் பணியாளர்கள், ஊழியர்கள் தர அதிகாரிகள் உட்பட, அதிக நேரம் மற்றும் விடுமுறை ஊதியத்தில் பணியமர்த்தப்பட வேண்டியுள்ளது.

6.3. மனித வள அபிவிருத்தி

நடாத்தப்பட்ட பரீட்சைகள்

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு / உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளி நாட்டு		
1	கனிஷ்ட தொழில் நுட்பப் பரீட்சை (பிரயோக)	பொறியியல் உதவியாளர்கள்-07	2024/01/30 யிலிருந்து 2024/02/03 வரை	107.95		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கான தடை தாண்டல் பரீட்சைகளை நடாத்துதல் மற்றும் திணைக்களத்திற்காக ஆட்சேர்ப்புப் பரீட்சைகளை நடாத்துதல்
2	சிரேஷ்ட தொழில் நுட்பப் பரீட்சை (பிரயோக)	பொறியியல் உதவியாளர் -25	2024/05/06 யிலிருந்து 2024/05/11 வரை	199.86		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
3	இரண்டாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	II ஆம் தர பொறியியல் உதவியாளர் - 01	2024/06/04	5.35		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
4	முதலாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	I ஆம் தர பொறியியல் உதவியாளர்கள் -04	2024/06/28	12.45		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
5	முதலாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	III ஆம் தரதொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் - 19	2024/07/26	8.42		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
6	சிரேஷ்ட தொழில் நுட்பப் பரீட்சை (எழுத்து மூலம்)	I ஆம் தர பொறியியல் உதவியாளர்கள் - 298	2024 ஒக்டோபர் 19/20/26/27	1653.13		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
7	மூன்றாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	பொறியியல் உதவியாளர் -05	2024/11/26	18.67		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
8	ஒரு வருட பயிற்சியைப் பூர்த்திசெய்தல்	பட வரைஞர்கள் - 20	2024/11/29	18.54		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	
9	இரண்டாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	II ஆம் தர பொறியியல் உதவியாளர் - 01	2024/12/13	4.50		உள்நாட்டு (பரீட்சை)	

பட்டப் பின் படிப்பு பட்டதாரி நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2024

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளி நாட்டு		
1	சுற்றாடல் ஆய்வு பற்றிய முதுமானி கற்கை	நீ.பொ.- 01	வருடங்கள் 2	67.85	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டதாரி
2	நிதிப்பொருளியல் விஞ்ஞானம் பற்றிய முதுமானி கற்கை	கணக்காளர் 03	வருடங்கள் 2	223.50	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டதாரி
3	புவியியல் தகவல்கள் பற்றிய முதுமானி கற்கை	நீ.பொ.- 01	வருடங்கள் 2	120.00	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டதாரி
4	புவியியல் தகவல்கள் பற்றிய முதுமானி கற்கை	ம.வள.பொ -02	வருடங்கள் 2	240.00	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டதாரி
5	கட்டமைப்புப்பொறியியல் பற்றிய முதுமானி கற்கை	நீ.பொ.- 01	வருடங்கள் 2	228.50	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டதாரி
6	பொதுபெறுகைகள் மற்றும் விநியோக முகாமைத்துவம் பற்றிய முதுமானி கற்கை	நீ.பொ.- 01	வருடங்கள் 2	261.30	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டதாரி

தமிழ்மொழி பயிற்சி நெறி 2024

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளி நாட்டு		
1	1	சிங்கள மொழி 150 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	பொ. உ/ அபி. உத்./ மு.சே./தொ.உ/ நீ.உ / நீ.வெ.ஆ / ஆ.உ/ க.பொ. - 50	மாதங்கள் 5	112.50	-	உள்நாட்டு
2	2	தமிழ்மொழி 100 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	அ.ஊ/ சாரதிகள் / தொழிலாளிகள் - 73	மாதங்கள் 5	75.00	-	உள்நாட்டு
3	3	தமிழ்மொழி 100 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	அ.ஊ/ சாரதிகள் / தொழிலாளிகள் - 48	மாதங்கள் 3	75.00	-	உள்நாட்டு
4	4	தமிழ்மொழி 200 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	நீ.பொ/ நி.உ/ வதி.பொ/ இய.பொ. - 30	மாதங்கள் 4	150.00	-	உள்நாட்டு
5	சிங்கள மொழி பயிற்சி நெறி (150 மணித்தியாலம்)	65- பொ.உ/ அபி. உத்./ மு.சே.உ/ தொ.உ. / நீ.உ / நீ.வெ.உ./ஆரா.உ/க.பொ	மாதங்கள் - 4	112,5	-	உள்நாட்டு	சிங்கள மொழி பயிற்சி

வெளிநாட்டு பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
1	ITEC- விவசாயிகள் குழுக்கள் மற்றும் சந்தைகளுடன் அவற்றின் இணைப்பு குறித்த திட்டம்	பொறியியல் உதவியாளர் - 04	12 நாட்கள்	131.016	ITEC ஆல் நிதியிடப்பட்டது .	இந்தியாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	விவசாயிகள் குழுக்கள் மற்றும் சந்தைகளுடன் அவற்றின் இணைப்பு குறித்த பயிற்சித் திட்டம்.
2	அவுஸ்திரேலிய கல்வி பெல்லோஷிப் (AAF) திட்டம்- நிறுவன மட்டத்தில் இருந்து சமூக மட்டத்திற்கு காலநிலை மாற்ற மீள்தன்மை முயற்சிகளை விரிவுபடுத்துவதை ஒருங்கிணைத்தல்.	பொறியியலாளர்கள் - 02	21 நாட்கள்	123.454	அவுஸ்திரேலியாவின் வெளி நாட்டிலுள்ளவர்கள் மற்றும் தொழில் திணைக்களத்தால் நிதியிடப்பட்டது	அவுஸ்திரேலியாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	நிறுவன அளவிலான காலநிலை மாற்ற மீள்தன்மை முயற்சிகளை சமூக மட்டத்திற்கு ஒருங்கிணைப்பது குறித்த பயிற்சித் திட்டம்.
3	ITEC - ஓட்ட அளவீடு மற்றும் கட்டுப்பாடு, நீர் விநியோக அமைப்பிற்கான நுட்பங்கள்	ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கள்- 03	23 நாட்கள்	95.298	ITEC ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	ஓட்ட அளவீடு மற்றும் கட்டுப்பாடு, நீர் விநியோக அமைப்புக்கான நுட்பங்கள் குறித்த பயிற்சித் திட்டம்.
4	ITEC - இயற்கை பாரம்பரிய முகாமைத்துவ சான்றிதழ் கற்கைநெறி	பொறியியலாளர்கள் - 01	25 நாட்கள்	61.300	ITEC ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	Hydro SOS செயற்படுத்தும் திட்டம் பற்றிய பயிற்சித் திட்டம்
5	AIBO - அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளுக்கான கட்டுமானத் துறையில் EPC திட்டத்தின் மொத்த செயல்முறை பொறியியல் ஆலோசனை முகாமைத்துவம் குறித்த கருத்தரங்கு.	பொறியியலாளர்கள் - 02	16 நாட்கள்	120.244	AIBO ஆல் நிதியிடப்பட்டது	சீனாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	AIBO மாநாட்டில் கலந்துகொள்ளல்

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
6	28 வது தொலை உணர்வு மற்றும் புவியியல் தகவல் அமைப்புகள் பாடநெறி - CSSTEAP - இந்திய தொலை உணர்வு நிறுவனம் (IRS), இந்தியா	பொறியியல் உதவியாளர் -01	09 மாதங்கள்	-	CSSTEAP ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	தொலை உணர்வு மற்றும் புவியியல் தகவல் அமைப்புகள் குறித்த PM பாடநெறி
7	"பசுமை நிதி மற்றும் நிலையான அபிவிருத்தி: தெற்காசியாவிற்கான தொலைநோக்கு பார்வைகள்" குறித்த மாநாடு	பொறியியலாளர்கள் -01	3 நாட்கள்	-	தெற்காசிய கல்வி நிலையத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	நேபாளத்தில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	"பசுமை நிதி மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி: தெற்காசியாவில் எதிர்கால தொலை நோக்குகள்" என்ற தலைப்பில் மாநாட்டில் பங்கேற்றல்.
8	நதி படுகை உத்தியின் அடிப்படையில் உள்ளூர் பேரிடர் அபாயக் குறைப்புத் திட்டங்களை நிறுவுவதன் மூலம் பேரிடர் அபாயக் குறைப்பை பிரதான நீரோட்டத்தில் கொண்டு வருவதற்கான திட்டம் குறித்த பயிற்சி.	பொறியியலாளர்கள் - 01	16 நாட்கள்	59.042	JICA ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	பேரிடர் அபாயக் குறைப்பை பிரதான நீரோட்டத்தில் கொண்டு வருவதற்கான திட்டம் குறித்த பயிற்சி.
9	அவுஸ்திரேலிய மானியங்கள் பிரதான தெற்காசியா மற்றும் மொங்கோலியா: ஒருங்கிணைந்த நதி படுகை முகாமைத்துவத்தின் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (நேபாளம்)	பொறியியலாளர் -01	15 நாட்கள்	59.042	அவுஸ்திரேலியா அரசாங்கத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	அவுஸ்திரேலியாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	ஒருங்கிணைந்த நதி படுகை மேலாண்மையில் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம் குறித்த பயிற்சி
10	KOM27 மாநாட்டு நிலையத்தில் இடம்பெற்ற "பட்டினிக்கு எதிரான கொள்கை" பற்றிய கருத்தரங்கு	பொறியியலாளர்கள் -01	06 நாட்கள்	-	உலக உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பால் நிதியிடப்பட்டது	ஜேர்மனியில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	பட்டினிக்கு எதிரான கொள்கை" பற்றிய கருத்தரங்கில் கலந்துகொள்ளல்

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
11	B&R (Belt and Road) நாடுகளுக்கான மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் பயன்பாடு குறித்த பயிற்சிநெறி	பொறியியலாளர்கள் -02	20 நாட்கள்	300.475	சீன அரசாத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	சீனாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	மழை நீரை சேகரித்தல் மற்றும் அதனைப் பயன்படுத்துதல் பற்றிய பயிற்சிநெறி
12	அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளுக்கான அவசர பரிசோதனை மற்றும் மீட்பு குறித்த கருத்தரங்கு	பொறியியலாளர்கள் -02	17 நாட்கள்	290.322	சீன அரசாத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	சீனாவில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	அபிவிருத்தி அடைந்துவரும் நாடுகளில் அவசர பரிசோதனை மற்றும் விடுவித்தல் பற்றிய கருத்தரங்கில் பங்குகொள்ளல்
13	வானிலை அவதானிப்புகள், வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் வானிலை ரேடார் எச்சரிக்கைகளில் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம் குறித்த JICA பரஸ்பர பயிற்சி	பொறியியலாளர்கள் -01	13 நாட்கள்	100.775	JICA ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	JICA வின் பயிற்சி
14	2024 நிதியாண்டுக்கான ஜப்பான் மனித வள அபிவிருத்தி உதவித்தொகை (JDS) - முதுகலை பட்டப்படிப்பு திட்டம்	பொறியியலாளர்கள் - 01	வருடங்கள் 02 மாதம் 01 10 நாட்கள்	-	JDS ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	முதுமானி பட்டதாரி நிகழ்ச்சித்திட்டம்
15	16வது ஆசியா-ஓசியானியா பூமி கண்காணிப்புக் குழு (AOGEO) மாநாட்டை ஜப்பானின் தொலை உணர்வு தொழில்நுட்ப நிலையம் நடத்தியது.	பொறியியலாளர்கள் -01	05 நாட்கள்	-	AOGEO திணைக்களத்தினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	கருத்தரங்கில் கலந்துகொள்ளல்
16	நீர் பிரச்சினைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான நடைமுறை ஒருங்கிணைந்த நீர்வளமுகாமைத்துவம்(IWRM)	பொறியியலாளர்கள் -01	01மாதம் 04 நாட்கள்	145.102	JICA ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	நீர் பிரச்சினையைத் தீர்த்தல் சம்பந்தமான பிரயோகப் பயிற்சி IWRM சம்பந்தமான நிகழ்ச்சித்திட்டம்

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
17	செண்தாய் கட்டமைப்பு மாநாட்டை செயல்படுத்துவதற்கான பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு (DRR) தலைமைத்துவ திறன் மேம்பாடு. (JFY 2024)	பொறியியலாளர்கள் -01	வருடங்கள் 02	107.686	JICA ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	முதுமணி பட்டதாரி நிகழ்ச்சித்திட்டம்
18	HMIS நிலையங்களில் தானியங்கி உபகரணங்களை பழுதுபார்ப்பதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் உதிரி பாகங்களை கொள்முதல் செய்வதற்கும் வழங்குவதற்கும் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளின்படி தொழிற்சாலை ஏற்றுமதிகளை ஏற்றுமதிக்கு முந்தைய ஆய்வு.	பொறியியலாளர்கள் -02	05 நாட்கள்	10.00	IWWRMP ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜேம்மனியில் கைத்தொழிற்சாலைப் பரிசோதனை	கைத்தொழிற்சாலைப் பரிசோதனை
19	திடீர் வெள்ளப் பயிற்சி மற்றும் மாதிரி மேம்பாட்டில் பங்கேற்கவும் ஒருங்கிணைக்கவும் அழைப்பு.	பொறியியலாளர்கள் -01	9 நாட்கள்	-	உலக உணவுத் திட்டத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	நெதர்லாந்தில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	அழைப்பு
20	19வது INWEPF வழிகாட்டுதல் குழு கூட்டம் மற்றும் மாநாடு தாய்லாந்தில் 2024 டிசம்பர் 12 முதல் 14 வரை நடைபெற்றது.	பொறியியலாளர்கள் -01	05 நாட்கள்	-	INWEPF ஆல் நிதியிடப்பட்டது	தாய்லாந்தில் வெளி நாட்டுப் பயிற்சி	கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளல்
21	இலங்கை வானிலை ஆய்வுத் துறைக்கான ஜெனரேட்டர்களை வழங்குவதற்கும் நிறுவுவதற்கும் தொழிற்சாலை ஏற்றுக்கொள்ளும் பரிசோதனை.	பொறியியலாளர்கள் -01	08 நாட்கள்	-	CResMPA ஆல் நிதியிடப்பட்டது	பிரான்சில் கைத்தொழிற்சாலைப் பரிசோதனை	பிரான்சில் கைத்தொழிற்சாலைப் வரவேற்பு பரிசோதனையில் கலந்து கொள்ளல்

உள்நாட்டு பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 2023

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு / உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
1	AFOLU துறையில் பிற நில பயன்பாட்டு வகைகளுக்கான திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் தரவு வார்ப்புருக்கள் மற்றும் தரவு வழங்கல் வழிகாட்டுதல்கள்.	நீ.பொ 02	01 நாள்	-	-	சுற்றாடல் அமைச்சினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
2	ICT கிளையினால் நடாத்தப்பட்ட லீஃன் அபி. உத்./ மு. உத. - 05 க்கான கணினி பயிற்சித்திட்டம்	அபி. உத்./ மு. உத. - 05	05 நாட்கள்	21.10	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
3	பணி ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபட்டுள்ள மற்றும் அவற்றை நிர்வகிக்கும் பொது மற்றும் தனியார் துறை அதிகாரிகளுக்கு விழிப்புணர்வு திட்டம் ஏன் தேவைப்படுகிறது? ஏனெனில், பொது மற்றும் தனியார் துறை ஒப்பந்தங்களில் உரிமைகோரல்கள், சிக்கல்கள், தாமதங்கள், தகராறுகள், நடைமுறைக்கு மாறான விவரக்குறிப்புகள், சட்டவிரோத உட்பிரிவுகள், தீர்ப்புகள், தீர்வுகளைத் தவிர்ப்பது" குறித்த பயிற்சி.	நீ. பணி./ பி.பொ/ நீ.பொ - 05	01 நாள்	25.00	-	கிராமிய வீடமைப்பு நிர்மாணம் கட்டிடப்பொருட்கள் ராஜாங்க அமைச்சினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு / உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
4	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் நீர்ப்பாசன உதவியாளர்களுக்கான பயிற்சித் திட்டம்	நீர்ப்பாசன உதவியாளர்கள்-70	01 நாள்	14.00	-	பயிற்சிக் கிளை மற்றும் நிருவாகப் பிரிவினால் நடாத்தப்பட்ட உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
5	GIS Solution (Pvt) Ltd ஆல் நடத்தப்படும் ArcGIS மென்பொருள் குறித்த பயிற்சித் திட்டம்.	நீ.பொ / பொ. உ / ம.பொ / நீ.உ -07	05 நாட்கள்	-	-	GIS Solution (Pvt) Ltd இனால் நடாத்தப்பட்ட உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
6	அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தார்கள் மற்றும் முகாமைத்துவ உதவியாளர்களுக்கான கணினி கல்வியறிவு குறுகிய பாடநெறி. IWWRMP ஆல் நடத்தப்பட்டது.	அபி. உத்./ மு. உத. - 10	மாதங்கள் 04	-	-	நீர்ப்பாசன அமைச்சினால் நடாத்தப்பட்ட உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
7	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் பொறியியல் உதவியாளர்களுக்கான திருத்தப் பயிற்சித் திட்டம்.	பொறியியல் உதவியாளர் -250	06 நாட்கள்	34.49	-	பயிற்சிக் கிளை பிரிவினால் நடாத்தப்பட்ட உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
8	அரசு பங்குதாரர்களுக்கான முன்கூட்டிய நடவடிக்கை பயிற்சி (Anticipatory action training)	நீ.பொ/ ம.வன.பொ -02	01 நாள்	-	-	RWP RSP VSV USP MM HDMC PSC இனால் நடாத்தப்பட்ட உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
9	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தில் ஓய்வூதிய தயாரிப்பு குறித்த பயிற்சிப் பட்டறை	அபி. உத்./ மு. உத. - 77	01 நாள்	37.10	-	பயிற்சிக் கிளை மற்றும் நிருவாகப் பிரிவினால் நடாத்தப்பட்ட உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு / உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
10	NVQ பற்றிய பயிற்சி திட்டம்	பி.பொ - 01	01 நாள்	-	-	மூன்றாம் நிலை தொழிற்கல்வி கல்வி ஆணைக்குழுவினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
11	எந்திரி. மயூரன் மார்க்கண்டுவின ஆராய்ச்சி தலைப்புகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளைப் பற்றி கலந்தாலோசித்தல் அமர்வு.	நீ. பணி./ பி பொ/ நீ.பொ. / பொ. உ / அபி. உத்.- 22	01 நாள்	5.05	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
12	நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர்களுக்கான பயிற்சிநெறி	பி.நீ.பொ/ நீ.பொ. / ம.வள.பொ - 31	05 நாட்கள்	519.22	-	கல்கமுவ நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவகத்தினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
13	நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் படவரைஞர்களுக்கான தொழில்நுட்ப மற்றும் முகாமைத்துவ திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கான பயிற்சித் திட்டம்	படவரைஞர்கள் -20	02 நாட்கள்	18.54	-	கல்கமுவ நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவகத்தினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
14	JICA தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு திட்டத்தால் நடத்தப்பட்ட பயனுள்ள பொது முதலீட்டு மேலாண்மைக்கான திறன் மேம்பாடு	நீ. பணி./ பி.பொ -05	03 நாட்கள்	-	-	JICA தொழில்நுட்ப இணைந்த திட்டத்தினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
15	தனிநபர் கோவைகளை முகாமைத்துவம்செய்தல் பற்றிய அறிவு	அபி. உத்./ மு.சே.உ. / நி.உ - 115	01 நாள்	3.94	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	தனிநபர் கோவைகளை முகாமைத்துவம்செய்தல் பற்றிய அறிவு விருத்தியடைந்தமை

அத்தியாயம் 07: இணக்கப்பாட்டு அறிக்கை

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
01	கீழே குறிப்பிடப்பட்ட நிதிக் கூற்று/ கணக்கு உரிய தினத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது			
1.1	வருடாந்த நிதிக் கூற்று	இணக்கமானது		
1.2	அரசு ஊழியர்களின் முற்பணக்கணக்கு	இணக்கமானது		
1.3	வியாபார மற்றும் உற்பத்தி முற்பணக்கணக்கு(வர்த்தக முற்பணக்கணக்கு)	-		
1.4	களஞ்சிய முற்பணக்கணக்கு	-		
1.5	விசேட முற்பணக்கணக்கு	-		
1.6	ஏனைய	-		
02	புத்தகங்கள் மற்றும் ஆவணங்களைப் பராமரித்தல் (நி.ஒ. 445)			
2.1	அரசாங்க நிர்வாக சுற்றுறிக்கை இலக்கம் 267/2018 இற்கிணங்க நிலையான சொத்துக்களுக்கான பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.2	தனிநபர் சம்பள கொடுப்பனவு பதிவேட்டினை / தனிநபர் சம்பள அட்டைகளை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.3	கணக்காய்வு பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.4	உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.5	சகல மாதாந்த கணக்கிட்டு சாராம்சங்களையும் (CIGAS) தயாரித்து உரிய தினத்தில் திறைச்சேறிக்குச் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
2.6	காசோலை மற்றும் காசுக் கட்டளைகளின் பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.7	பொருட்பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.8	இருப்புப் பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.9	நட்டம் /தொலைவு பற்றிய ஆவணங்களை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.10	பொறுப்புப் பதிவேட்டு ஆவணங்களை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.11	அடிக்கட்டை புத்தகங்களின் பதிவேட்டினை (GA-N20) இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
03	நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்கான செயல்பாடுகளின் செயல்திறன் (நி.ஒ 135)			
3.1	நிறுவனத்திற்குள் நிதி அதிகாரங்கள் வழங்குதல்	இணக்கமானது		
3.2	நிதி அதிகாரங்கள் பகிர்ந்தல் தொடர்பாக நிறுவனத்திற்குள் தெளிவுபடுத்தல்.	இணக்கமானது		
3.3	ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அதிகாரிகள் மூலம் அங்கீகரிக்கப்படும் வகையில் அதிகாரங்களைப்பகிர்ந்தளித்தல்.	இணக்கமானது		
3.4	2014.05.11 ஆம் திகதிக்கான 171/2004இலக்கமுடைய அரசு கணக்கு சுற்றறிக்கைக்கு இணங்க, அரசு ஊதியத்துக்குரிய மென்பொருள் பெகேஜ் ஐப் பயன்படுத்தும் போது கணக்காளரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயற்படல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
04	வருடாந்த திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்			
4.1	வருடாந்த செயற்பாட்டுத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.2	வருடாந்த கொள்முதல் பெறுகைத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.3	வருடாந்த உள்ளக கணக்காய்வுத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.4	வருடாந்த செலவு மதிப்பீட்டினைத் தயாரித்து தேசிய வரவு செலவுத் திட்டத் திணைக்களத்திற்கு (NBD) உரிய தினத்தில் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
4.5	வருடாந்த காசுப் பாய்ச்சல் அறிக்கையை உரிய தினத்தில் திறைச்சேறி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல்.	இணக்கமானது		
05	கணக்காய்வு வினாவல்			
5.1	அனைத்து கணக்காய்வு வினாக்களுக்கும் கணக்காய்வாளர் நாயகம் குறிப்பிட்ட தினத்தில் பதில் அளிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
6	உள்ளக கணக்காய்வு			
6.1	நி.ஒ. 134(2) DMA/1-2019 இணங்க வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துடன் கலந்தாலோசித்ததன் பின்னர் உள்ளக கணக்காய்வுத் திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
6.2	சகல உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளுக்கும் ஒரு மாதக் காலத்தினுள் பதில் அளித்திருத்தல்	இணக்கமற்றது	ஞாபகமூட்டல் கடிதம் அனுப்பி பதில்களைப்பெற்றுக்கொள்ளல்	கணக்காய்வு முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டத்தில் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது.
6.3	2018 ஆம் ஆண்டின் 19ஆம் இலக்கதேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் 40 (4) உப பிரிவின் பிரகாரம் சகல உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளினதும் பிரதிகள் கணக்காய்வுத் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
6.4	நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 134(3) இற்கிணங்க, சகல உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் பிரதிகளும் கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
7	கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக்குழு			
7.1	DMA சுற்றறிக்கை இலக்கம் 1-2019 இணங்க, கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக்குழுவானது குறைந்த பட்சம் 04 ஆயினும் ஒரு வருடத்தினுள் நடாத்தப்படல் வேண்டும்.	இணக்கமானது		
8	சொத்து முகாமைத்துவக்குழு			
8.1	01/2017 ஆம் இலக்க சொத்து முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கையின் 07 ஆவது அத்தியாயத்திற்கிணங்க, சொத்துக்கள் கொள்வனவு செய்யும் போது மற்றும் நீக்குதலின் போது அது பற்றிய தகவல்களை கொம்பஸ்ட்ரோலர் நாயகம் காரியாலயத்திற்குச் சமர்ப்பித்திருத்தல்.	இணக்கமானது		
8.2	மேலே குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கையின் 13 ஆவது அத்தியாயத்திற்கிணங்க, அச்சுற்றறிக்கையின் ஏற்பாடுகள் செயற்படுத்துவது தொடர்பாக ஒருங்கிணைத்தலுக்காக பொருத்தமான ஒருங்கிணைத்தல் உத்தியோகத்தர் ஒருவரை நியமித்து அவ் உத்தியோகத்தர் பற்றிய தகவல்களை கொம்பஸ்ட்ரோலர் நாயகம் காரியாலயத்திற்கு அறிவித்தல்.	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
8.3	அரசு நிதி சுற்றறிக்கை இலக்கம் 05/2016 இற்கிணங்க, இருப்பு கணக்கெடுக்கப்பட்டு உரிய அறிக்கையை குறிப்பிட்ட திகதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
8.4	வருடாந்த இருப்பு கணக்கெடுப்பில் வெளியான மேலதிக, குறைபாடுகளை மற்றும் ஏனைய பரிந்துரைகள் என்பன சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட காலத்தினுள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
8.5	கழிக்கப்பட்ட பொருட்களை நி.ஒ. 772 இன் கீழ் அகற்றுதல்	இணக்கமானது		
9	வாகனங்களை முகாமைத்துவம் செய்தல்			
9.1	இருப்பில் உள்ள வாகனங்களுக்கு நாளாந்த ஓட்டக்குறிப்பு மற்றும் மாதாந்த சாராம்ச அறிக்கை என்பவற்றைத் தயாரித்து குறிப்பிட்ட திகதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்குச் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
9.2	வாகனங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டு 06 மாதங்களுக்கும் குறைவான காலத்தில் அகற்றப்படல் வேண்டும்	இணக்கமானது	அதிக எண்ணிக்கையிலான வாகனங்கள் இருப்பதால், அவற்றைப் பற்றிய தகவல்களைப்பெற்று அப்புறப்படுத்த வேண்டிய வாகனங்களை அடையாளம் காண ஆய்வு சபைகளை பிராந்தியங்களுக்கு நியமித்து அந்த அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் மதிப்பீட்டு சபைகளை நியமித்து, பெறப்பட்ட அறிக்கைகளுக்கு நீர்ப்பாசன அமைச்சின் செயலாளரிடமிருந்து அனுமதியைப்பெறுவதற்கும் எடுக்கும் நேரம் 06 மாதங்களுக்கும் மேலாகும்.	திணைக்களத்திற்குச் சொந்தமான வாகனங்களை அப்புறப்படுத்தும் போது, அனைத்து வாகனங்களையும் ஒரே நேரத்தில் அப்புறப்படுத்தாமல், அந்த வாகனங்களை பல கட்டங்களின் கீழ் அகற்றுவதற்கு அனுமதியைப் பெற்று, அகற்றுவதற்கு ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு முடிக்கப்பட்டு, பின்னர் அகற்றுதல்.

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
9.3	லொக் பதிவுப்புத்தகம் பராமரிக்கப்பட்டு அவற்றை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
9.4	ஒவ்வொரு வாகன விபத்து தொடர்பாகவும், நி.ஒ. 103, 104, 109 மற்றும் 110 இன் படி செயற்படுத்தல்	இணக்கமானது		
9.5	2016.12.29 ஆம் திகதியிட்ட அரசு நிர்வாகச் சுற்றறிக்கை இலக்கம் 2016/30 இன் பத்தி 3.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களின்படி வாகனங்களில் எரிபொருளை தகனத்தை மீண்டும் ஆய்வு செய்தல்.	இணக்கமற்றது		
9.6	குத்தகை காலத்திற்குப் பிறகு, குத்தகைக்கு விடப்பட்ட வாகன பதிவு புத்தகங்களின் முழு உரிமையும் கையகப்படுத்தப்பட்டது	இணக்கமானது		
10	வங்கிக்கணக்கு முகாமைத்துவம்			
10.1	வங்கி இணக்க அறிக்கைகளை உரிய திகதிகளில் தயாரித்து உறுதிப்படுத்தி அவற்றை கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
10.2	மீளாய்வு வருடத்தில் அல்லது அதற்கு முன்னுள்ள வருடங்களில் இருந்து முன் கொண்டு செல்லப்பட்ட செயற்படாத வங்கிக்கணக்குகளை தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
10.3	வங்கி இணக்க அறிக்கைகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட நிலுவைகள் மற்றும் சரிசெய்யப்பட்டிருக்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகைகள் தொடர்பாக, ஒரு மாத காலத்திற்குள், நிதி ஒழுங்கு விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, குறிப்பிட்ட நிலுவைகள் தீர்க்கப்படல்	இணக்கமானது		
11	நிதி ஒதுக்கீட்டினை உபயோகித்தல்			
11.1	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகளை வரையறைக்குட்பட்ட வகையில் செலவு செய்தல்.	இணக்கமானது		
11.2	நி.ஒ. 94 (1) இணங்க வழங்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டினை பாவித்ததன் பின்னர் வருடத்தின் இறுதியில் எஞ்சிய நிதி ஒதுக்கீட்டின் வரையறையை மீறாத வகையில் செயற்படுதல்	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
12	அரசு ஊழியர்களின் முற்பணக்கணக்கு			
12.1	வரையறைக்குட்படுதல்	இணக்கமானது		
12.2	நிலுவையிலுள்ள கடன் நிலுவை பற்றிய பகுப்பாய்வு செய்தல்	இணக்கமானது		
12.3	ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக காணப்படும் கடன் நிலுவையை தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
13	பொது வைப்புக்கணக்கு			
13.1	காலம் பிந்திய வைப்புக்களுக்கு நி.ஓ. 571 இன் படி நடவடிக்கை எடுத்தல்	இணக்கமானது		
13.2	பொது வைப்புக்களுக்கான பராமரிப்புக் கணக்கை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
14	கட்டுநிதிக்கணக்கு			
14.1	மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட ஆண்டின் இறுதியில் பணப் புத்தக இருப்புத் தொகையின் மீதியை திறைச்சேறி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்திற்கு அனுப்புதல்	இணக்கமானது		
14.2	நி.ஓ 371 இன் படி இடைக்கால கட்டுநிதி அப்பணி முடிவடைந்து ஒரு மாதத்திற்குள் தீர்க்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
14.3	நி.ஓ 371 இன் படி அனுமதிக்கப்பட்ட வரையறையை மீறாதாவாறு இடைக்கால கட்டுநிதியை வழங்குதல்	இணக்கமானது		
14.4	கட்டுநிதியின் மீதியை திறைச்சேறிப் புத்தகத்துடன் மாதாந்தம் இணக்கம் செய்தல் வேண்டும்.	இணக்கமானது		
15	வருமானக்கணக்கு			
15.1	தொடர்புடைய விதிமுறைகளின்படி சேகரிக்கப்பட்ட வருவாயில் மீண்டும் திருப்பிச் செலுத்தப்படல்	இணக்கமானது		
15.2	திரட்டப்பட்ட வருமானம் வைப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாமல் நேரடியாக வருமானத்தில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		
15.3	நி.ஓ 176 இன் படி, பற்றாக்குறை வருமான அறிக்கைகள் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
16	மனிதவள முகாமைத்துவம்			
16.1	அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர் தொகுதியின் வரம்பிற்குள் பணியாளர்களை பராமரித்தல்	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
16.2	அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் கடமைப்பட்டியல் பட்டியல் எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
16.3	20.09.2017 ஆம் திகதியிட்ட MSD 04/2017 ஆம் சுற்றறிக்கையின்படி அனைத்து அறிக்கைகளும் முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்.	இணக்கமானது		
17	பொதுமக்களுக்கு தகவல்களை வழங்குதல்			
17.1	தகவல் அறிந்துகொள்ளும் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் படி தகவல் ஒரு தகவல் அதிகாரியை நியமித்து, தகவல் வழங்கும் பதிவேட்டை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
17.2	நிறுவனம் பற்றிய தகவல்களை அதன் இணையதளம் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளதோடு, அந்த நிறுவனம் குறித்த பாராட்டுகள்/குற்றச்சாட்டுகளை இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது மாற்று வழிகள் மூலமாகவோ பொதுமக்கள் தெரிவிக்க வசதிகள் செய்யப்பட்டிருத்தல்.			
17.3	தகவல் அறியும் சட்டத்தின் 08 மற்றும் 10 ஆவது பிரிவின் பிரகாரம் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு தடவை அல்லது இரு தடவையாவது அறிக்கை சமர்ப்பித்திருத்தல்	இணக்கமானது		
18	குடியுரிமை சாசனத்தை அமுல்படுத்துதல்			
18.1	இலக்கம் 05/2018 (1) 05/2018 (1) இன் பொது நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சின் சுற்றறிக்கைகளின்படி குடிமகன்/சேவைப் பெறுநர் சாசனம் தொகுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
18.2	மேற்படி சுற்றறிக்கையின் பிரிவு 2.3 இன் படி, குடிமகன்/சேவைப்பெறுநர் சாசனம் தயாரித்தல் மற்றும் செயல்படுத்தப்படுவதைக் கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு செய்யவும் நிறுவனங்கள் யன்முறையொன்றைத் தயாரித்து வைத்தல்.	இணக்கமானது		

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
19	மனித வளத் திட்டத்தை உருவாக்குதல்			
19.1	2018.01.24 ஆம் திகதிக்கான அரசு நிர்வாக சுற்றறிக்கை இலக்கம் 02/2018 இன் இணைப்பு 02 ன் மாதிரிப் படிவத்திற்கமைவாக மனித வளத்திட்டம் ஒன்றைத் தயாரித்து வைத்திருத்தல்.	இணக்கமானது		
19.2	பணித்தொகுதியினரின் சகல அங்கத்தவர்களுக்குமான ஒரு வருடத்திற்கு குறைந்த பட்சம் 12 மணித்தியாலத்திற்குக் குறைவான பயிற்சி ஒன்றினை மேலே குறிப்பிடப்பட்ட மனித வளங்கள் திட்டத்தில் உறுதிப்படுத்தல்.	இணக்கமானது		
19.3	மேலே குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கையின் இணைப்பு 01 இல் காட்டப்பட்டுள்ள மாதிரி படிவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு முழு பணித் தொகுதியினருக்காகவும் வருடாந்த செயலாற்றுகை மதிப்பீட்டு அறிக்கையில் கையொப்பமிட்டிருத்தல்.	2023.11.30 ஆம் திகதிய சுற்றறிக்கை 2/2018 (i)இன் மூலம் செயலாற்றுகை ஒப்பந்தம்அவசியமற்றது என ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.		
19.4	மேலே குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கையின் 6.5 ஆவது பந்தியின் பிரகாரம் மனித வளங்கள் அபிவிருத்தித் திட்டம் தயாரித்தல், கொள்ளளவு அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை அபிவிருத்தி செய்தல், திறமையை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை செயற்படுத்துவது தொடர்பாக பொறுப்பை ஒப்படைத்து சிரேஷ்ட உத்தியோகத்தர் ஒருவரை நியமித்தல்			
20	கணக்காய்வு பத்திகளுக்கு பதிலளித்தல்			
20.1	முந்தைய ஆண்டுகளில் கணக்காய்வாளர் நாயகம் வழங்கிய கணக்காய்வு பத்திகளால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குறைபாடுகள் சரி செய்யப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		

Head -282
Irrigation Department

Annual Performance Report for the year 2024
Irrigation Department
Head - 282

Contents	Page no
Chapter 01 - Institutional Profile/Executive Summary	1
1.1 Introduction	
1.2 Vision, Mission, and Objectives of the Institution	
1.3 Key Functions	
1.4 Organizational Chart	
1.5 Main Divisions of the Department	
Chapter 02 – Progress and the Future Outlook	13
2.1 Special Achievements and Progress	
2.2 Challenges	
2.3 Future Goals	
Chapter 03 - Overall Financial Performance for the Year	48
Chapter 04 – Performance indicators	56
Chapter 05- Performance in achieving Sustainable Development Goals (SDG)	56
Chapter 06 - Human Resource Profile	57
Chapter 07– Compliance Report	68

Chapter 01: Institutional Profile/ Executive Summary

1.1 Introduction

Irrigation Department (ID) is the major organization which is responsible for water resources development in Sri Lanka. ID is the only department which carries out planning, designing and construction of water resources related infrastructure without having foreign or any other outside consultation.

The establishment of this department as a separate department from the Public Works Department was done by the order of the British Governor at that time and the first Director of Irrigation was appointed as the head of the department on May 15, 1900. Instead of the Ordinances containing rules for irrigation works, paddy fields and other irrigated lands, the Irrigation Ordinance No. 16 of 1906 was promulgated and thereby delegated powers to the Irrigation Department.

The Department is currently providing irrigation facilities to 323,786 ha of lands for cultivation and has planned to increase the irrigable area up to 350,000 ha by year 2030. Also it provides technical services for all water related stakeholders such as Mahaweli Authority, NWSDB, Agriculture Department, Department of Agrarian Development, Forest Department, Local Governments etc.

Irrigation Department provides water for paddy cultivation in order to produce our staple food, rice for the food security of the nation and prepares policies, plans and programs to meet all water needs including other additional crops in the respective areas.

1.2 Vision, Mission, and Objectives of the Institution

1.2.1 Vision

To optimized the returns of the water resources so as to ensure sustainable economic and social development while safeguarding the environment of the country, following the words of the King Parakramabahu the Great of “Not allowing a single drop of water falling from this sky to sea without serving the eco system and mankind”.

1.2.2 Mission

To harness, develop, conserve, regulate, allocate and manage water resources in the country to secure and enhance the returns it produces, directly in the sphere of agriculture and indirectly in other spheres such as environment, domestic, industry and power in collaboration with other organizations.

1.2.3 Applicable Laws, Acts and Ordinance

- Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka – Revised Edition-February 2021, schedule 9 – List III (Concurrent List)
- Gazette notification by the Hon. President for appointing cabinet ministers and allocating subject and functions as per the 43(1) and 46(10(a)) of the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
- Section 5 of the Irrigation (Amendment) Act No. 13 of 1994
- Sections 33 and 34 of Part V of the Irrigation Ordinance No. 32 of 1946
- Sections 3 (I), 5(I) and 6 of the Flood Protection Act No. 22 of 1955
- Financial Regulation 788
- As per the 13th Constitutional Amendment to the Constitution of 1978, the Irrigation Department as a department of the Government of Sri Lanka is bound to carry out the planning, implementation, supervision and maintenance of all irrigation works related to rivers flowing through more than one province or inter-provincial irrigation and land development schemes which are identified by the Government of Sri Lanka.

1.2.4 Objectives

The main objectives of the Irrigation Department are as follows;


- Development of land and water resources for irrigated agriculture, hydro power, flood control, domestic usage, industrial usage and aquaculture development, while assuring environmental sustainability.
- Provision of Lift irrigation, irrigation drainage and salinity exclusion facilities for cultivable lands in irrigation and drainage Projects. Provision of salinity exclusion schemes.
- Provision of drinking water, flood protection and drainage facilities to lands affected by floods.
- Alleviation of poverty of the rural farming community by increasing their farm income and raising their standard of living.
- Management of Water effectively for sustainable agriculture and other uses.
- Productivity enhancement of land and water in major, medium, inter-provincial irrigation schemes.
- Integrated water resources management and participatory management in major, medium, inter-provincial irrigation systems.
- Integrated water resources management and participatory management in river basins assigned to ID

1.3 Key Functions

- Preparation of Master Plan for development of the different river basins for the optimum utilization of land and water resources giving priority to the environmental factors.
- Project formulation and detail designs of irrigation, hydro-power and flood control Projects.
- Construction of irrigation and farmers settlement projects for the conservation, diversion and distribution of water under gravity and lift Irrigation to new and existing land for cultivation by farmers for an enhanced food crop production and to upgrade their living conditions.
- Construction of drainage, flood protection and salt water exclusion projects for the protection of cultivable land to enable the cultivation of such lands for food crop production with minimized risk.
- Providing drainage and flood protection facilities to minimize or mitigate the damages caused by floods.
- Operation, maintenance, improvements, rehabilitation and water management for medium and major irrigation schemes, drainage and flood protection scheme and salt water exclusion schemes for optimum productivity enlisting the participation of beneficiaries. Construction, maintenance and conservation of reservoirs for catering of water for Inter-sectorial use, domestic, industrial use and environmental requirements.
- Maintaining and upgrading the water infrastructure including dams for sustainable water supply to agriculture and domestic purposes.
- Research in Hydraulics, Hydrology, Soil Mechanics, Engineering Geology, Geographic Information System (GIS), Engineering Materials and Land Use as applied to Water Resources Development Projects.
- Human resources development for optimum utilization of human resources in Irrigation sector.
- Operation and maintenance of financial management system, accounting, reporting, auditing systems of irrigation department in accordance with the financial regulation of the Government of Sri Lanka.
- Providing consultancy Services to Government Department, statutory boards / corporation, public and private institutions and individuals; in the fields of Water Resources Development; Foundation Engineering; Quality Control of Earthwork and Concrete; Hydraulic Model Testing and Land Use Planning
- Management of Irrigation Schemes based on the Integrated and Participatory Irrigation Management approach in major and medium irrigation systems to enhance the productivity of irrigation systems in order to further strengthen the country's food security.


1.4 Organizational Chart

1.4.1 Organizational Chart – Irrigation Department




*Not a scheduled post, Appointment based on the requirement (Within the approved 36 No. of DI cadre positions)


1.4.2 Organizational Chart – Director of Irrigation (Region) Office



1.4.3 Organizational Chart – Divisional Irrigation Engineer's Office



1.4.4 Organizational Chart - Machinery Branch



1.4.5 Organizational Chart - Mechanical Workshop




Table 1 : Abbreviations for the Organizational Chart

Abbreviation	Description	Responsibility
DGI	Director General of Irrigation	Overall functions: Implementation of policy, overall supervision and management, coordination with outside agencies, staffing and guiding budget, training and matters of general interest Technical Functions : Planning, Investigation, design and implementation of major works, operation, improvements and water management in major and medium works, consultancy services for planning, investigation, design and quality control
ADDI DGI (I, P &D)	Additional Director General of Irrigation (Investigation, Planning & Designs)	Supervision, administration and coordination of the branches dealing with projects formulation, investigation, planning and design
ADDI DGI (SM)	Additional Director General of Irrigation (System Management)	Supervision, administration and coordination of the branches dealing with operation, maintenance, water management and productivity improvement of the gravity irrigation schemes and research.
ADDI DGI (C & D)	Additional Director General of Irrigation (Construction & Development)	Supervision, administration and coordination of the branches dealing with projects implementation and construction.
ADDI DGI (RM)	Additional Director General of Irrigation (Riverine Management)	Supervision, administration and coordination of the branches dealing with drainage , flood control and riverine management
ADDI DG (Admin)	Additional Director General (Administration)	Supervision and coordination of all personnel administration activities of the staff attached to head office and all regional offices
CFO	Chief Financial Officer	To assist the DGI in the execution of duties as the Accounting Officer in terms of the delegation of power from the constitution and other related rules and regulations.
DI(PP & D)	Director of Irrigation (Project Planning and Design)	Identifying new water resources development proposals, examine the feasibility of the potential multi- use of water resources, planning and formulating, carrying out detail design and providing construction drawings.
DI (WRP)	Director of Irrigation (Water Resources Planning)	Preparing, developing & updating of National Water Resources Master Plan in order to achieve long term social, economical & environmental development goals of the country.
DI (EG)	Director of Irrigation (Engineering Geology)	Conducting subsurface investigations and foundation treatment for major and medium project, consultancy services for onshore and offshore investigation, design and carry out remedial measures for existing water related structures in terms of seepage and stability.
DI (EM)	Director of Irrigation (Engineering Materials)	Investigating construction materials, design of earthen dams, and quality assurance in construction sites for major and medium irrigation projects and Providing supporting service to the Irrigation Department as well as to other organizations to assure quality of civil engineering works.
DI (ICT & GIS)	Director of Irrigation (Information Communication Technology & Geo Informatics System)	Providing services related to ICT for all sub departments, branches, regions and divisions and GIS technical support and training for all sub departments, regional offices and divisional offices.

Abbreviation	Description	Responsibility
DI (HYG & DM)	Director of Irrigation (Hydrology & Disaster Management)	Collecting, processing and dissemination of hydro-meteorological data for water resources development and flood forecasting, issuing early warning for major rivers and coordinating with Disaster Management Centre.
DI (HYD)	Director of Irrigation (Hydraulics)	Executing model studies of irrigation projects, providing consultancy services to other organizations with respect to hydraulics related issues and maintain instrument unit of ID.
DI (P&D- CZ)	Director of Irrigation Planning and Design (Central Zone)	Feasibility study, Planning and design works of medium and small irrigation projects in Kandy, Kurunegala, Puttalam and Ampara Regions.
DI(P&D – U&EZ)	Director of Irrigation Planning and Design (Uva and Eastern Zone)	Feasibility study, Planning and design works of medium and small irrigation projects in Badulla, Monaragala, Batticaloa and Hambanthota Regions.
DI (P&D -N & NCZ)	Director of Irrigation Planning and Designs (North & North Central Zone)	Feasibility study, Planning and design works of medium and small irrigation projects in Anuradhapura, Mannar, Polonnaruwa and Trincomalee Regions.
Director (LU)	Director (Land Use)	Providing qualitative and quantitative scientific information for land use recommendations for irrigation and other development projects.
DI (MC)	Director of Irrigation (Major Construction)	Coordinating and Implementing of large-scale irrigation and settlement projects.
DI (RD)	Director of Irrigation (Regional Development)	Coordinating and Implementing of medium and small scale irrigation and settlement projects.
DI (AM)	Director of Irrigation (Assets Management)	Maintaining all gravity irrigation schemes belong to ID by controlling department and ministry budget allocations and managing all the assets except machinery and vehicles.
DI (WM)	Director of Irrigation (Water Management)	Facilitating efficient, effective and sustainable management of the irrigation systems with the participation of users in order to maximize productivity in terms of unit of water and in terms of unit of land and increase the farmer income.
DI (RM & Env)	Director of Irrigation (Riverine Management & Environmental Studies)	Facilitating conservation activities of rivers with co-ordination and participation of all parties to maintain physical and ecological balance of rivers. Intervene and implement activities related to environmental studies to be performed by the department.
DI(Dr & FS)	Director of Irrigation (Drainage & Flood Systems)	Maintaining all drainage and saltwater exclusion schemes in low-lying areas and providing structural flood countermeasures for protecting paddy fields, lands, human lives, public and private properties and the environment.
DI (PM)	Director of Irrigation (Programme Management)	Planning capital budget and assist to ensure the implementation of the programme and projects according to annual action plan and report progress, preparation of other annual and quarterly reports
DI (CT & PT)	Director of Irrigation (Contract & Procurement)	Carrying out necessary actions to perform departmental procurement activities for works, goods and services, providing the necessary facilities for the proper implementation of the procurement process within the department and updating procedures to maintain standards.

Abbreviation	Description	Responsibility
DI (Training / RS & PI)	Director of Irrigation (Training / Research Support & Process Improvement)	Facilitating and coordinating capacity building needs of the department, training at head office, regions and Irrigation Training Institute (ITI), Galgamuwa, conducting recruitment examinations and examinations stipulated in Schemes of Recruitments (SOR) of all categories of employees. Providing support for improving processes of the Department through the research-oriented approach in all the services in the department and other special fields related to process improvement of the Department.
DI (WG & BS)	Director of Irrigation (Works General & Building Services)	Handling miscellaneous matters such as Parliamentary consultancy committee matters, Public petitions etc. and administration, maintenance, construction, improvements and resources allocation work in ID secretariat, lot 34 and quarters in Rathmalana,
DI (EST / I & PE)	Director of Irrigation (Engineering, Scientific and Technological service / Irrigation & Productivity Enhancement)	General Administration functions and supervision of Engineering, Scientific, Technological & Engineering Assistant Service. Enhancing productivity of irrigated agriculture with participatory management approach in WAPHAULA schemes and management and monitoring of WAPHAULA programme.
DI (ITI)	Director of Irrigation (Irrigation Training Institute – Galgamuwa)	Conducting the Diploma course in Irrigation Engineering for Engineering Assistants, conducting pre – service and in-service training programs for all categories of services in ID and outsides on request, conducting efficiency bar examinations as per SOR
DI (Region)	Director of Irrigation (Region)	Represents department in Region acting on behalf of the DGI, Overall supervision and management of the ID activities in the Region in co-ordination with District level interests, Administration of ID in the Region ensuring design standards and quality of construction works, Operation and Maintenance of Irrigation works in the Region ensuring proper Water Management, Maintenance and Safety of assets, Preparation of Annual Implementation Programme and Budget for irrigation works for the Region under direction of Addl.DGII and in consultation with District Level interests, Execution of Implementation Programme assisted by chief or senior Engineer and staff under him for Technical Control, Accountant and staff under him for Financial Control, Administrative Officer and staff under him for Administrative control. Planning, investigations, designs and estimating of Minor and Medium works according to standards and guide lines, preparation of Unit Rates by following correct procedure, Execution of planning, investigation and design functions required by Head office, reporting physical and financial progress, Overall supervision of implementation of major irrigation project(s) in the range on behalf of DI (MC). Furnishing information on project(s) position to district agencies, Management of Field workshop located in the Region.

Abbreviation	Description	Responsibility
Director (Admin)	Director (Administration)	Assisting ADG(Admin) in all administrative works
DM (HQ & S)	Director Mechanical (Head Quarters and southern)	Maintenance , repair and up keeping all vehicles, machinery and hydro mechanical structures attached to head office, Colombo, Galle, Hambantota and Monaragala Regions
DM (Central)	Director Mechanical (Central)	Maintenance , repair and up keeping all vehicles, machinery and hydro mechanical structures attached to Kandy, Kurunegala, Puttalam, Badulla, Ampara and Batticaloe Regions
DM (NC)	Director Mechanical (North Central)	Maintenance , repair and up keeping all vehicles, machinery and hydro mechanical structures attached to Anuradhapura, Polonnaruwa, Mannar and Trincomalee Regions
CA (Finance)	Chief Accountant (Finance)	Assisting CFO in overall supervision of financial matters in the head office and Regional office.
CA (Acc. & Est.).	Chief Accountant (Accounts & Estimate)	Preparing annual estimates, accounts, expenditure reports and other reports, control and supervision of departmental and other departmental and ministries votes, submission of monthly committed expenditure report and other, reports to Treasury Operation Department
DIE	Divisional Irrigation Engineer	Overall supervision and management of the Division in co-ordination with local interests, Administrative, technical and financial control in execution of irrigation works in the Division, Assist DI(Region) in the Operation and Maintenance of Irrigation works in the Division ensuring proper water management, Maintenance and Safety of irrigation Departments' assets in the Division, Assist DI(Region) in preparation of Implementation programme and Budget for irrigation works in the Division under the direction of the DI(Region) and in consultation with local interests, Execution of irrigation works in the Division according to approved physical and financial programmes, designs and construction drawings and ensuring quality in the construction of the works, Planning, investigation, design and estimating of Minor and Medium works as detailed by others and ensuring in all the adoption of Technical Standards and guide lines, preparation of Unit Rates in Data for costing of the Department where necessary according to define procedure, Execution of Irrigation Components of projects of outside agencies under direction of DI(Region) and according to departmental procedures and standards

1.5 Main Divisions of the Department


1. Investigation, Planning and Designs (I, P & D)
2. Construction and Development (C & D)
3. System Management (SM)
4. Riverine Management (RM)
5. Administration (Admin.)
6. Finance (F)

In addition, following supporting functions are carried separately under the direct supervision of DGI

1. Programme Management
2. Contract and Procurement
3. Internal Audit
4. Training & Capacity Building
5. Works General & Building Service
6. Machinery Branch & Mechanical Workshop
7. Irrigation Training Institute - Galgamuwa

There is a small Secretariat supporting DGI to manage the records and coordinate with the staff. This Secretariat manages files and correspondences related with the Director's meetings and meetings in which DGI participates as ex-officio member.

Distribution of Regional Director's Offices, Divisional Irrigation Engineer's Offices & Mechanical Engineer's Offices of the Irrigation Department



Chapter 02: Progress and the Future Outlook

2.1 Special Achievements and the Progress

- A larger allocation was assigned to the Irrigation Department (Expenditure Head 282) in the year 2024 compared to other years, and out of this, Rs. 6,955.5 million from the allocations received for operations and maintenance activities, was utilized achieving 93% physical progress and 92% financial progress. And, Rs. 16,474 million from the allocations received for development projects was utilized achieving 44% physical progress and 41% financial progress.

2.1.1 Investigation, Planning and Designs (IP &D)

- The Environmental Studies branch has submitted the Environmental Impact Assessment Report of the Mundeni Aru River Basin Development Project to the Central Environmental Authority which is the Project Approving Agency, and the said report has been opened for public by the Central Environmental Authority for comments. Similarly, the Initial Environmental Examination Report of the Galgekandiya Tank Project has been submitted to the Project Approving Agency, the Department of Forest Conservation in October 2024.
- A total of 28 Environmental Impact Assessments and Initial Environmental Examination reports of various public and private development projects (renewable energy projects, hotel projects, etc.) submitted for the opinion and approval of Irrigation Department, have been evaluated.
- A total of 27 mini hydropower projects have been evaluated and comments have been submitted to Project Approving Agencies or to project proponents. Out of these, approvals were granted for 8 projects and initial consents were granted for 2 projects.
- A total of 16 solar energy project reports submitted to the Irrigation Department have been evaluated and final approvals have been granted to the Sri Lanka Sustainable Energy Authority, while 2 transmission line projects have been evaluated and conditional approvals have been granted.
- A total of 50 hotel projects have been evaluated and recommendations or comments have been issued by the Irrigation Department.
- A guideline for desilting tanks/anicut was prepared and circulated with Director of Irrigation (Asset Management and All regions) to get their comments and suggestions. Also, a guideline was prepared and distributed to all the Directors of Irrigation (Regions) for issuing recommendations of the Irrigation Department for river sand mining licenses. As per the decision taken in the Audit Committee meetings, collecting fees for mineral acquisition (service/forest production fees) of government lands was initiated.

- Standard Operating Procedure (SOP) for approval of Mini Hydropower projects was prepared and obtained approval from the Director General of Irrigation.
- Approval has been granted for 4 land-based sand mining projects in the Eastern Province, 5 land-based sand mining projects in the Southern Province and 1 land-based sand mining project in the Western Province, and 07 approvals have been given for de-silting and clay/soil removal from the tank beds by the Environmental Studies Branch (Nagadeepa Wewa, Rotta Wewa, Nachchaduwa Wewa, Nawakiri Wewa, Moravil Aru, Palliadiyan, Maha Aluthgama Ara). Despite granting these approvals, no silt removal or clay/soil removal was carried out during the year 2024.
- The Environmental Studies Branch has given the recommendations as follows for 470 of the requests made by the Geological Survey and Mines Bureau to grant licenses for river sand mining.

Serial No:	Irrigation Region	No.of Irrigation Recommendations given
1	Anuradhapura	57
2	Colombo	135
3	Tricomalee	02
4	Batticaloa	21
5	Puttlam	17
6	Moneragala	24
7	Mannar	01
8	Hambanthota	01
9	Polonnaruwa	17
10	Kandy	51
11	Kuruegala	29
12	Ampara	110
13	Badulla	05
14	Galle	0

The maximum recommended number of cubes of sand per month for river sand is 30 cubes. However, in certain cases, due to various reasons, recommendations lower than this maximum have been issued for sand mining.

- Guidelines for the construction of gabion walls (jetties) within the Bolgoda Environmental Protection Area were prepared and approval was obtained from the Bolgoda Environmental Protection Area Management Committee for implementation in the Bolgoda area.
- Representing the Irrigation Department, the Environmental Studies Branch conducted 126 meetings (Scoping, Technical Evaluations, Workshops etc.) and 46 joint field inspections for monitoring and evaluations. The Environmental Studies Branch of the Irrigation Department has issued recommendations and approvals for various types of development projects in collaboration with other relevant institutions such as the Central Environmental Authority, Sri Lanka Tourism Development Authority, Department of Coast Conservation and Coastal Resource Management, Ministry of Urban Development and Housing, Department of Wildlife.

- The Design Branch has designed the spillway of the Elle Wewa project, designed retaining walls for the inclined slopes between the spillway and the sluice, redesigned the dilapidated Kahapitiya, Hewagama, Malwana minor flood control structures in the Colombo region, designed the necessary structures for the conservation and repair of the flood control dams of the Nilwala project in the Galle region, designed the Radella anicut in the Ampara region and prepared the plans related to the above-mentioned structures. In addition, the spillway has been designed for the proposed Lawanaru reservoir in the Batticaloa region.
- The Project Planning Branch has conducted studies to explore the possibility of draining excess water through the Nupe Canal during high flood conditions in the Matara Nilwala Project in the Galle region. In addition, a pre-feasibility study is being conducted for the proposed Ratnapura Wewelkandura Reservoir in the Colombo region and the proposed Pusweldola Reservoir in the Weeraketiya Division in the Hambantota region
- The Hydraulics Branch has conducted studies on the improvements and related studies of the spill model of the Elle Wewa Reservoir and the spill model studies of the Lower Malwathu Oya Reservoir and submitted the final study reports. Under the Mahaweli Water Security Investment Program, the model of the Kongatiya Reservoir related to the North Central Provincial Canal has been constructed and studies have been carried out.
- The main building of the Hydraulics Research Laboratory is being renovated under the Climate Resilience Multi-Phase Programmatic Approach (CResMPA) implemented under World Bank financing. Under this project, the Hydraulics Research Laboratory's indoor laboratory, computer laboratory, mechanical workshop and equipment division, and electrical system are being upgraded.
- The Equipment Division of the Hydraulics Research Laboratory has repaired 113 leveling instruments and other equipment related to the department in the irrigation regions of Trincomalee, Monaragala, Hambantota and Badulla during the year 2024.
- The Engineering Materials Branch has conducted approximately 21,307 field and laboratory tests in 2024.
- Ground Electrical Resistivity Surveys (GERS) were conducted by the Engineering Geology Branch to identify seepage paths and defects in the dams of the Ellewewa, Weerawila, Thalapatkulam, Andarawewa, Magalla Wewa under the Irrigation Department and the Maussakelle saddle dam under the Ceylon Electricity Board. Furthermore, the geological investigations were planned and conducted for Ellewewa spillway, Thalapatkulam dam and the bridge across Yan Oya spill tail canal and the proposed Wewelkandura dam. Further, Geological treatment such as clay – cement grouting were conducted in Ellewewa dam site and Weeravilla existing tank bund and initial verification's of the same were conducted this year itself with the support of GERS.
- A land use study was conducted for the Badulu Oya and Bathmedilla areas of the Kandeketiya Irrigation Scheme through the Land Use Branch which involved preparing soil maps and crop recommendation maps. In addition, the water quality studies were undertaken in major and medium tanks located in the Anuradhapura and Hambantota districts. Furthermore, water quality analyses were also conducted for several rivers

including the Kelani River, Attanagalu Oya, Gin River, Nilwala River, Malwathu Oya and Menik Ganga.

- A large number of flooding cases were reported along main rivers in 2024, and the Hydrology and Disaster Management Branch has issued 66 flood warning messages to disaster management authorities and general public at 23 flood events in various major rivers including Nilwala River, Kalu River, Attanagalu Oya, Gal Oya, Mahaweli River, Gin River, Kelani River, Heda Oya, Mundeni Aru, Deduru Oya, Malwathu Oya and Kala Oya.
- 82 works of current metering at many Gauging stations during low, normal and flood flows were carried out for verifying existing rating curves and constructing new rating curves.
- Processed Hydro-meteorological data and information collected and archived by the Hydrology and Disaster Management Branch are not only used by the Irrigation Department but also by other institutions responsible for the development of water-related infrastructure in the country, as well as by various institutions, professionals and students for academic and research purposes. Accordingly, in the year 2024, all the data available for a single river basin has been issued by the Hydrology Branch to 15 private consultants and 96 students for academic research.
- Under the Climate Resilience Multi-Phase Programmatic Approach (CResMPA) implemented under World Bank funding, the Hydrology and Disaster Management Branch has completed the construction and improvements to 14 gauging stations, while construction of 7 new gauging stations are ongoing. In addition, 3 LiDAR drones have been purchased for flood monitoring and mapping.
- The Information, Communication Technology and Geo-informatics Branch has developed Irrigation Schemes Digital Database integrating multiple layers such as Reservoir Data, Irrigable Extent, Canal System, Catchment Boundary, Head Works provides a comprehensive spatial analysis platform for efficient water resource management. This geographic information data helps assessing the total cultivable area and optimizing irrigation planning, while geographic information data enables monitoring canal systems and obtaining data required for water management. Furthermore, the catchment boundary layer aids in watershed dynamics and managing runoff for better flood control.
- The Water Resources Planning Branch has completed the hydrological study to check the feasibility of supplying future water requirements of Muruthawela reservoir and Chandrika Wewa with diversion only from Nilwala river basin, completed the study to identify the irrigable area extend and cropping patterns under Kuda Oya, Handapanagala and Alikota ara reservoirs with Uma Oya diversion, completed hydrological studies on proposed raising of Badulu Oya anicut and proposed Wewalkandura reservoir across Katupa Oya in Walawe river basin and completed preliminary hydrological assessment for supplying water demand of proposed oil refinery in Hambanthota.

2.1.2 System Management (SM)

- Water availability of the reservoirs under the purview of Irrigation Department, was 28% at the beginning of 2023/24 Maha season. Cultivation started for 2023/24 Maha season and 92% of the area was cultivated successfully. Water availability at the beginning of 2024 Yala season was 87% and it was able to cultivate 84% of the land successfully with proper water management.
- It was able to cultivate 25,964 ha of Other Field Crops (OFC) for a 3rd season by using the remaining water available in the reservoirs after 2024 Yala cultivation. Cropping intensity was increased as 184% for year 2023/24.
- The Irrigation Department has granted approval to obtain 250 MCM of water per year from major reservoirs and 120 MCM per year from medium-scale reservoirs for drinking water needs and other needs, and has granted approval to obtain 780 MCM of water per year from rivers or tributaries.
- Water is released for hydroelectricity only from the Senanayake Samudra and Deduru Oya reservoirs, which are controlled by the Irrigation Department, and 803 and 116 MCM of water, respectively, have been used for hydroelectricity generation from those reservoirs in 2024.
- The Research Support and Process Improvement Division, with the aim of protecting government lands and irrigation reserves, utilizing that land for productive purposes, popularizing fruit cultivation among the farmers and improving their awareness, implemented a model fruit cultivation demonstration program under sprinkler irrigation in the Thelambuyaya Unit Office premises belonging to the Muruthawela scheme of the Weeraketiya Irrigation Division, under which TJC mango, guava and pomegranate seedlings were cultivated on an area of $\frac{3}{4}$ acre.
- Under operation and maintenance work at selected locations out of 3577 km of main canals, 913 km of branch canals, 994 km of dams, 1791 km of field canals and 3166 km of drainage canals, essential maintenance work has been carried out with a financial progress of 98% of the allocation of Rs. 2050 million allocated in the year 2024.
- Provisions for the remaining works of the Polonnaruwa District Irrigation Development Project implemented by the Assets Management Division have been made through the Essential Rehabilitation of Selected Major Irrigation Schemes (ERIMIS) vote.
- In order to provide more efficient services to the farming community, with the aim of promoting irrigation productivity, relevant scheme management activities are carried out through 224 unit offices operating throughout Sri Lanka, of which 45 unit offices were upgraded in the year 2024. Also, 08 training and awareness programs were implemented islandwide with the aim of improving the knowledge, skills and attitudes of farmers and project managers.
- The Galgamuwa Irrigation Training Institute, established for training in the field of irrigation including water resources management for the officers of the Department, conducted 08 in-service training workshops for Irrigation Engineers, Engineering

Assistants, Draughtsmen and Storekeepers, and conducted 08 Technical Examinations and Efficiency Bar Examinations for Engineering Assistants, Draughtsmen and Technical aids. In addition, 10 training workshops were conducted for external institutions.

- Under the first phase of the Integrated Watershed and Water Resources Management Project (IWWRMP) implemented under the World Bank funding, 10 main packages were implemented and about 07 of them have been successfully completed. Under its second phase, 15 work items are scheduled to be carried out and estimates have been prepared by the end of 2024. Among them, the rehabilitation of the riprap in the Senanayake Samudraya, which is currently the largest reservoir in Sri Lanka, has been carried out, including strengthening of its dam, strengthening of 5 major dams and reconstruction of 05 major systems of irrigation schemes. Also, 387 essential and urgent rehabilitation works of the irrigation subsystem were successfully completed under this project and the physical progress is 100%.

2.1.3 Riverine Management (RM)

- According to the Constitution of Sri Lanka, the Irrigation Department is responsible for planning water resources covering the entire country in relation to the scope of irrigation, and after the establishment of Provincial Councils, the Department fulfils the duties of Inter-Provincial River Basin Management. As an institution with expertise in this regard, the Riverine Management Division, established in 2018, intervenes in necessary cases and provides advice in relation to the 103 major river basins. Currently, the division is responsible for physical changes in inter-provincial rivers, river bank protection, and community awareness for the cleanliness and safety of rivers, within the existing funding limits.
- Funded by the Riverine Management Division, about 130 work proposals have been carried out, including the renovation of about 375m of flood protection dams to prevent damage caused by floods in the Mahaweli River to about 400 acres of paddy fields in the Janaranjana project in the Kantale Division, the removal of obstacles in the path of water flowing from the outer spill of the Kantale Tank to protect about 300 acres of paddy fields, the removal of sand accumulated and cleaning the waterway minimizing the flooding in the upstream of the Deduru Oya near Bingiriya, as there was a problem with the water flowing, due to the accumulated sand in the various places around the Chilaw main bridge and other bridges in the Deduru Oya.
- The Drainage and Flood Systems Division has cleaned the drainage channels in the drainage projects along the Gin and Nilwala Rivers and has fully repaired 04 out of 24 pumps in the pump houses, mainly under the Nilwala Flood Control Project, and all the pumps have been made operational by the end of the year. In addition, gravity outlets in pump houses were repaired, electrical systems were repaired, and dam improvements were made in the Gin Ganga Flood Regulation Project.
- Drainage canals belonging to the Attanagalu Oya, Benthara Ganga and Kalu Ganga basins were cleaned, and annual maintenance and operation of flood dams and structures in flood control projects were carried out.

- The conservation of the banks of the Kelani River on the Akaravita-Kaluaggala road and the conservation and restoration of the eroded banks near the Kohilawatte Cemetery, carried out under the Kelani River Flood Protection Project, were carried out rapidly in 2024, and a flood protection dam was constructed in Ja Ela and the banks were conserved as required.
- The improvement of the flood protection systems of Ma Oya, Attanagalu Oya and Benthara Ganga and the completion of the remaining works of the flood prevention projects in the Kelani, Kalu, Nilwala and Gin Ganga basins have been completed after providing allocations under the Essential Rehabilitation of Selected Major Irrigation Schemes (ERIMIS) vote during the year 2024.

2.1.4 Construction and Development (C & D)

- The Irrigation Department has been provided with funds for the project to construct a feeder canal from Eruwewa to Mahakanadarawa and the project to construct the Mahakithula inlet tunnel and canal for the year 2024. Of these, the project to construct the Mahakithula inlet tunnel was not implemented as it was not productive at this time, while the project to construct the feeder canal from Eruwewa to Mahakanadarawa was implemented. Also, no funds have been provided for the project to construct the Mahagalgamuwa feeder canal in the year 2024.
- The progress of construction activities carried out by the Construction and Development Division is shown under “Major and Medium Irrigation Projects implementing under Irrigation Department”.

2.1.5 Machinery & Mechanical Workshops

- The Machinery and Mechanical Division has taken steps to provide full motor insurance coverage for all vehicles owned and used by the department in the year **2024** and the mechanical workshop has completed **2976** works including vehicle, machine and gate repairs. Also, **06** new small dredgers have been purchased and deployed for field service. In addition, **25** out of the **54** vehicle accidents that occurred at the beginning of the year **2024** have been dealt with and written off in accordance with F.R **109**.

Capacity, Cropping Intensity & Cultivation Performance Data of Major Reservoirs

No	Region	Reservoir (Major)	Gross Extent (Acres)	Gross Capacity (MCM)	Cropping Intensity			Total cropping intensity	Reservoir storage at 31/12/2024 (MCM)	Approved Drinking Water extraction (MCM/year)
					2023-2024 Maha	2024 Yala	2024 Interim			
1	Ampara	Ambalan Oya	5,251	44.30	1.00	1.00	0.07	2.07	41.53	-
2		Ekgal Oya	2,501	29.00	1.00	1.00	0.03	2.03	24.67	-
3		Namal Oya	3,699	52.70	1.00	1.00	0.03	2.03	51.00	-
4		Pallan Oya	3,499	115.60	1.00	1.00	0.10	2.10	61.80	0.37
5		Pannalgama	4,601	34.00	1.00	1.00	0.01	2.01	33.49	-
6		Rambakan Oya	2,246	56.10	1.00	1.00	0.22	2.22	38.02	8.21
7		Rottikulama	1,428	6.30	1.00	1.00	0.01	2.01	3.90	-
8		Senanayaka Samudraya	120,204	949.80	0.95	0.97	0.10	2.03	712.95	8.76
9		Kalugaloya	1,124	10.10	0.81	0.81	0.67	2.29	9.52	-
10	Anuradhapura	Huruluwewa	10,400	67.80	1.00	1.00	0.00	2.00	47.67	-
11		Mahakandarawa	6,101	44.70	1.00	1.00	0.03	2.03	46.55	2.45
12		Mahawilachchiya	2,664	40.10	1.00	1.00	0.15	2.15	40.33	-
13		Manankattiya	1,050	6.00	1.00	1.00	0.01	2.01	6.02	-
14		Nachchaduwa	7,000	55.70	1.00	1.00	0.07	2.07	55.26	0.01
15		Nuwara Wewa	2,599	44.50	1.00	1.00	0.58	2.58	44.36	4.02
16		Padaviya	8,700	104.80	1.00	1.00	0.26	2.26	103.00	-
17		Rajangana	16,000	100.70	1.00	1.00	0.39	2.39	99.69	-
18		Wahalkada	1,999	53.00	1.05	1.05	0.20	2.30	52.01	3.29
19	Badulla	Yan Oya	14,922	169.00	0.68	0.68	0.00	1.37	139.59	-
20		Ambewela	1,006	2.40	1.00	1.00	0.00	2.00	2.51	10.38
21		Dambarawa	1,500	15.90	1.00	1.00	0.00	2.00	15.05	-
22		Kande Ela	2,301	2.20	1.00	1.00	0.00	2.00	2.16	0.67
23		Mapakada	1,500	9.50	1.00	1.00	0.00	2.00	4.75	-
24		Nagadeepa	4,201	29.40	1.00	1.00	0.00	2.00	12.58	-
25		Sorabora	2,002	20.70	1.00	1.00	0.00	2.00	15.85	-
26		Morana	1,302	16.59	0.46	0.46	0.00	0.92	13.79	-
27	Batticaloa	Navakiri	18,399	65.40	1.01	0.87	0.00	1.88	46.95	-
28		Rugam	9,753	22.90	1.17	1.02	0.04	2.23	11.65	12.78
29		Unnichchai	15,389	67.90	1.06	0.80	0.00	1.86	42.88	0.09
30		Vahaneri	9,842	16.70	1.11	1.03	0.00	2.13	10.40	0.27
31	Hambantota	Badagiriya	1,749	11.20	1.00	1.00	0.94	2.94	10.58	-
32		Kekiriobada		2.69	-	-	-	-	2.66	-
33		Lunugamwehera	13,499	226.70	1.00	1.00	1.00	3.00	208.11	19.71
34		Mau Ara	3,800	41.00	1.00	1.00	0.13	2.13	32.92	-
35		Muruthawela	4,426	48.00	0.95	0.95	0.00	1.91	45.92	2.01
36		Ridiyagama	8,498	32.10	1.00	1.00	0.12	2.12	30.91	12.78
37		Tissa wewa	2,750	4.30	1.00	1.00	0.00	2.00	4.43	-
38		Weheragala		75.24	-	-	-	-	68.70	3.65
39		Weerawila	2,599	14.40	0.89	0.89	0.89	2.67	13.38	-
40		Yodawewa	3,499	10.30	0.92	0.92	0.00	1.83	8.08	-

No	Region	Reservoir (Major)	Gross Extent (Acres)	Gross Capacity (MCM)	Cropping Intensity			Total cropping intensity	Reservoir storage at 31/12/2024 (MCM)	Approved Drinking Water extraction (MCM/year)
					2023-2024 Maha	2024 Yala	2024 Interim			
41	Galle	Ellewela	1,305	1.00	0.97	0.97	0.00	1.94	1.06	-
42		Kekanadura	1,100	2.80	0.55	0.36	0.00	0.91	2.81	0.91
43	Kandy	Dewahuwa	3,000	13.60	1.00	1.00	0.17	2.17	13.57	-
44		Nalanda		15.86	-	-	-	-	15.48	1.10
45		Wemedilla	1,999	5.67	1.00	1.00	0.05	2.05	5.78	-
46	Kurunegala	Ambakolawewa	840	8.26	1.00	0.48	0.00	1.48	7.36	-
47		Attaragalla	1,035	4.50	1.00	0.48	0.00	1.48	4.53	-
48		Batalagoda	7,635	5.97	1.00	0.94	0.00	1.94	5.26	-
49		Deduru Oya	6,499	75.20	1.00	0.85	0.00	1.85	67.55	12.96
50		Hakwatunawa wawa	6,373	24.30	1.00	0.42	0.00	1.42	23.71	-
51		Kimbulwanaoya	2,451	8.50	1.00	1.00	0.00	2.00	8.44	-
52		Mediyawa	1,441	3.20	1.00	0.49	0.00	1.49	3.33	-
53		Magalla	7,000	9.20	0.96	0.96	0.14	2.06	8.25	3.01
54		Jayawewa	2,399	9.50	1.00	0.44	0.00	1.44	9.03	-
55		Usgala Siyabalan	2,100	26.70	1.00	1.00	0.24	2.24	26.72	2.19
56	Monaragala	Ethimale	1,003	6.80	1.00	1.00	0.00	2.00	6.80	-
57		Handapanagala	1,700	18.25	0.86	1.00	1.00	2.86	10.27	-
58		Muthukandiya	1,999	30.30	1.00	1.00	0.00	2.00	30.35	1.10
59	Polonnaruwa	Giritale	7,601	27.00	1.00	1.00	0.00	2.00	25.69	-
60		Kaudulla	18,616	128.30	1.14	1.30	0.00	2.44	113.48	5.45
61		Minneriya	22,476	135.70	1.00	1.00	0.00	2.00	126.74	5.42
62		Parakrama Samudraya	25,187	143.20	1.00	1.00	0.00	2.00	120.88	2.61
63	Puttalam	Inginimitiya	6,005	72.60	0.87	0.00	0.00	0.87	68.61	4.56
64		Tabbowa	2,093	19.00	1.07	1.07	0.29	2.43	17.59	-
65	Trincomalee	Kantale	18,560	140.60	1.00	1.00	0.27	2.27	110.11	8.21
66		Mahadivul Wewa	2,100	24.60	1.00	1.00	0.00	2.00	23.83	0.69
67		Mora Wewa	4,801	42.90	1.00	1.00	0.00	2.00	34.56	-
68		Vendrasan	1,749	25.00	1.00	1.00	0.00	2.00	17.32	-
69		Wan Ela	1,621	2.90	1.00	1.00	0.00	2.00	2.70	-
70	Mannar	Pavatkulam	4,134	33.30	1.00	0.46	0.12	1.58	21.59	-
71		Akathimuruppu	6,350	9.40	1.00	0.05	0.00	1.05	7.21	-
72		Giants Tank	31,340	38.20	1.00	0.25	0.00	1.25	37.85	-
73		Viyathikulam	1,552	2.20	1.00	1.00	0.00	2.00	1.18	-

Apart from the above mentioned Major reservoirs, there are 161 numbers of Medium reservoirs having total capacity of 267MCM and the total area of cultivation is 56,630 acres. Out of this, 55,313 acres were cultivated in 2023/24 Maha season and 43,464 acres were cultivated in 2024 Yala season.

The progress of the main projects implemented under the Irrigation Department can be summarized as follows.

Major and Medium Irrigation projects implementing under Irrigation Department

	Page No
1. Yan Oya Project	23
2. Morana Reservoir	25
3. Ella Wewa Reservoir	26
4. Mundeniaru River Basin Development Project (Rugam Kithul Reservoir)	28
5. Kelani Band Protection Project	29
6. Development and Improvements of Godigamuwa Tank	30
7. Uma oya Downstream Development Project	31
8. Himbiliyakada Waththegedara Irrigation Infrastructure Development Project	33
9. Lower Malwathu Oya Multi-sector Development Project	34
10. Thalpitigala Reservoir Project	36
11. Barrack Plane Development Project	37
12. Eru Wewa-Mahakanadarawa Feeder Canal Project	38
13. Essential Rehabilitation in selected Major Irrigation Schemes (ERIMIS)	40
14. Polonnaruwa District Irrigation Development Project	41

Other Projects Implemented under Irrigation Department

1. Basnagoda Reservoir Project	42
2. Integrated Watershed and Water Resources Management Project (IWWRMP)	43
3. Climate Resilience Multi-Phase Programmatic Approach (CResMPA)	45

1. Yan Oya Reservoir Project

Estimated Cost	Rs. 48,355.3 Mn	Benefiting Districts	Anuradhapura, Trincomalee
Funding Source	GOSL	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	169MCM 8,700 ha including 1515 ha of new paddy lands
Project Duration	2012-2024	Beneficiaries	9,000 families
Extensions granted	2020 - 2024	Reasons for granting extensions	Project not being completed as scheduled
Allocation 2024	Rs 6,000 Mn	Allocation for 2025	Rs. 2,350 Mn
Cumulative Financial Progress	Rs. 41,956.83 Mn	Overall Physical Progress (%)	95.52
Financial progress in the year 2024	Rs. 2,573.03 Mn		
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	• Development of new irrigated lands in Issanwewa. • Development of lower valleys of Jayanthiwewa. • Improvement of the canal system supplying water under the right bank canal. • Improvement of Pulmude anicut and the canal system supplying water under it. • Compensation for lands acquired for the construction of the reservoir and the left bank main canal. • Compensation for alternative paddy lands. • Construction of the Wahalkada Kapugollawa road. • Construction of the left bank main canal • Infrastructure and resettlement • VAT and other taxes • Other expenses	Rs. 414.42 Mn Rs. 322.83 Mn Rs. 242.06 Mn Rs. 138.40 Mn Rs. 236.11 Mn Rs. 788.4 Mn Rs. 296.53 Mn Rs. 63.34 Mn Rs. 2.39 Mn Rs. 6.65 Mn Rs. 61.91 Mn	
Programme proposed for the year 2025	• Completion of the development of new irrigation lands in Issanwewa. • Completion of the development of the lower valley of Jayanthiwewa, development of the canal system supplying water under the right bank canal, and improvement of the Pulmode Anuma and the canal system supplying water under it. • Payment of compensation for lands acquired for the construction of the reservoir and the left bank main canal.		

	• Completion of providing alternative paddy lands. • Completion of the construction of the Wahalkada Kapugollawa road. • Completion of the bridge to be constructed over the Yan Oya spillway. • Completion of the development of new irrigation lands in Idulhitiyawa. • Completion of the construction of electric fences.
Overall benefits from implementing the project	• Provision of irrigation facilities for a total of 8,700 Hectares including 1,515 Hectares of new cultivation lands • Provision of drinking water to the people of both Anuradhapura and Trincomalee districts. • Road development: 8 km of carpet roads, 40 km of gravel roads • Development of Malporuwa, Kajuwatta, Ureva Omarakada and D6 Wahalkada resettlement villages including provision of water, electricity, schools, public buildings etc. • Construction of 16 km of elephant fences. • Padaviya majaor Irrigation Scheme, Yan Oya Anuma Scheme and resolving water shortage in small/medium scale tanks in Gomarankadawala Divisional Secretary's Division. • Facilitation of inland fisheries and livestock industries. • Reducing the transportation distance between Wahalkada and Trincomalee by about 60 kilometers.
Benefits received so far from overall benefits	• Provision of irrigation facilities for a total of 9,503 Hectares including 354 Hectares of new cultivation land • Road development: 8 km of carpet road and 40 km of gravel roads • Development of Malporuwa, Kajuwatta, Ureva Omarakada and D6 Wahalkada resettlement villages including provision of water, electricity, schools, public buildings etc. • Minimization of transportation distance between Wahalkada and Trincomalee • Facilitation of inland fishing industry
Reasons for not being able to complete as expected	• Delay in land acquisition • The Covid pandemic in 2021, the economic crisis in 2022, limited supply of fuel and construction materials and unexpected increase in prices of construction materials. • Construction was limited due to the decision of the RAMP Committee. • Compensation was delayed due to delay in valuation. • Development of irrigation lands was delayed due to delay in releasing lands for development.

Challenges	• Insufficient lands in Anuradhapura District to carry out the resettlement activities as planned. • Coordination with multiple agencies in land acquisition and provision of alternative lands. • Having to face unpredictable weather conditions. • Grievances and demands of the displaced community. • Shortage of Technical Staff (Engineers, Engineering Assistants, Draughtsmen).
-------------------	--

2. Morana Reservoir Project

Estimated Cost	Rs. 2,900 Mn	Benefiting Districts	Badulla
Funding Source	GOSL	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	16MCM 570 ha
Project Duration	2012-2024	Beneficiaries	1,300 Families
Extensions granted	2021/06/31 2023/12/31	Reasons for granting extensions	Project not being completed as scheduled.
Allocation 2024	Rs. 170 Mn	Allocation for 2025	-
Cumulative Financial Progress	Rs. 2773.95 Mn	Overall Physical Progress (%)	99.64
Financial progress in the year 2024	Rs. 48.08 Mn		
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	Land acquisition and compensation for properties acquired for the reservoir and canal.		Rs. 48.08 Mn
Programme proposed for the year 2025	-		
Overall benefits from implementing the project	- Providing irrigation water to 570 Hectares of lands and 1300 families. - Providing drinking water to 500 families. - Construction of a 25 km road. - Conducting programs related to beekeeping and freshwater fisheries. - Improving infrastructure in the area - Reforestation program.		

Benefits received so far from overall benefits	• Providing irrigation facilities for 449 Hectares of new and existing lands and benefiting 1000 farming families. • Providing drinking water to 500 families and domestic water to the areas of Morana, Mahalunuka, Kudalunuka, Tissapura, Alukatiyawa and Yalwela Grama Seva Divisions. • Improving the livelihoods of the people
Reasons for not being able to complete as expected	• Compensation payment was delayed due to delay in valuation. • Irrigation land development activities were delayed due to delay in releasing lands for development.
Challenges	• Land release for alternative lands. • Coordination with other agencies for land affairs. • Resolving grievances of displaced communities.

3. Ellawewa Reservoir

Estimated Cost	Rs. 2,950.00 Mn	Benefiting Districts	Rathnapura
Funding Source	GOSL	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	1.91MCM 456 Hectare of existing lands and 141.6 Hectare of new lands
Project Duration	2021-2024	Beneficiaries	4,000 families
Extensions granted	2024 – 2026	Reasons for granting extensions	Project not being completed as scheduled
Allocation 2024	Rs. 500 Mn	Allocation for 2025	Rs. 1,000.00 Mn
Cumulative Financial Progress	Rs. 474.72 Mn	Overall Physical Progress (%)	35.57
Financial progress 2024	Rs. 173.17 Mn		
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	• Construction of the main dam is 26% completed. • Sluice work is 65% completed. • Construction of the 2nd dam is 66% completed. • Preliminary work		Rs. 53.25 Mn Rs. 28.12 Mn Rs. 88.80 Mn Rs. 3.00 Mn

Programme proposed for the year 2025	• Construction of the main dam • Construction of the sluice and lower outerspill • Construction of Dam No. 02 • Construction of Dam No. 03 • Construction of the spillway structure • Resettlement, compensation and provision of infrastructure • Undertake lower valley development activities
Overall benefits from implementing the project	• To improve the living standards of the people living in the area by providing water for agricultural and domestic purposes. • To ensure water security for irrigated agriculture during the dry season. • To increase cropping intensity in the existing Hulandawa and Panamura schemes and expand the irrigated area by 350 acres. • To provide 7,000 cubic meters of drinking water per day for the Kolonna Water Supply Scheme. • To contribute to the freshwater fisheries industry and environmental needs.
Benefits received so far from overall benefits	Drinking water connections are being extended under the Kolonna Water Scheme.
Reasons for not being able to complete as expected	• Site closure due to Covid pandemic in 2021 • Economic crisis in 2022, fuel and construction materials shortage and incres of material prices • RAMP Committee decision to suspend projects in 2022/2023. • Delay in procurement of soil for the main dam in 2024.
Challenges	• Lack of clay required for the base of the main dam and suitable soil for the construction of the dam within the area. • Problem of transporting materials along local roads. • Limited construction space due to the nature of the work site.

4. Mundeni Aru River Basin Development Project (Rugam Kithul)

Estimated Cost	Rs. 24,141 Mn	Benefiting Districts	Ampara & Batticaloa
Funding Source	GOSL + Foreign	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	Rugam Kithul - 58MCM Maha Oya – 80MCM 6,500 ha
Project Duration	06 Years 2021 – 2027	Beneficiaries	50,000 Families
Extensions granted	-	Reasons for granting extensions	-
Allocation 2024	Republic of Sri Lanka - Rs. 110 Mn	Allocation for 2025	Rs. 100 Mn
Cumulative Financial Progress	Rs. 384.16 Mn	Overall Physical Progress (%)	2.32 Mn
Financial progress 2024	Rs. 21.93 Mn		
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	Carrying out preliminary land acquisition activities		Rs. 21.9 Mn
Programme proposed for the year 2025	• Land acquisition and resettlement activities • Pre-planning work • Preparation of final land acquisition maps by the Survey Departments. • Carrying out pre-access activities in the resettlement area.		
Overall benefits from implementing the project	• Providing irrigation facilities for 6,500 Hectares of cultivable and cultivated lands belong to 10,000 families. • Providing drinking water to 31,000 families in Batticaloa and Ampara districts. • Flood control in the lower valley. • Increasing freshwater fish production in both reservoirs by 800 metric tons per year. • Construction of an 85 km road network. • Urban development. • Construction of elephant fences. • Reforestation program. • Income generation programs and training (agricultural and livestock expansion).		

Benefits received so far from overall benefits	No benefits have been received so far.
Reasons for not being able to complete as expected	No loan agreement has been signed with the funding agency yet.
Challenges	- Finding the necessary funds to implement the project. - Difficulties in the land acquisition procedure.

5. Kelani River Protection Bunds Development Project

Estimated Cost	Rs. 1000 Mn	Benefiting Districts	Colombo, Gampaha
Funding Source	GOSL	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	-
Project Duration	2018-2024	Beneficiaries	About 15,000 familes
Extensions granted	2020/12/31 to 2024/12/31	Reasons for granting extensions	Unable to work as planned due to the crisis situation in the country
Allocation 2024	Rs. 670 Mn	Allocation for 2025	-
Cumulative Financial Progress	Rs. 601.104 Mn	Overall Physical Progress (%)	56.01
Financial Progress 2024	Rs. 139.57 Mn		
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	• Reconstruction of the Kelani River flood protection bund.		Rs. 0.626 Mn
	• Protection of the Kelani River banks		Rs. 61.723 Mn
	• Improvement of flood protection structures.		Rs. 6.307 Mn
	• Payment of compensation for land acquisition.		Rs. 70.918 Mn
Programme proposed for the year 2025	-		
Overall benefits from implementing the project	• Protecting the lives of about 15,000 families and their properties, industries, roads and infrastructure from flooding along the Kelani River.		
Benefits received so far from overall benefits	• Kelani River Bank Conservation - Preventing environmental damage to the water source due to erosion of the Kohilawatte cemetery and ensuring the safety of adjacent public places by		

	minimizing bank erosion, ensuring the safety of users of the Kaluaggala - Akarawita road Flood Bund Protection - Protection of properties and lives of people living in the area of about 1.5 km of the completed Kelani North Dam (works are underway for a length of about 2.5 km)
Reasons for not being able to complete as expected	- Due to the COVID pandemic that occurred at the time of the project's inception and the economic crisis that arose in the country, there was a rapid fluctuation in the prices of construction materials. - As a result, estimates have to be revised and due to the lack of sufficient staff, problems arise in updating estimates, problems in removing unauthorized constructions and problems in acquiring land.
Challenges	- Insufficient staff - Removal of unauthorized constructions and land acquisition issues

6. Godigamuwa Project Development and Improvements

Estimated Cost	Rs. 357 Mn	Benefiting Districts	Matale
Funding Source	GOSL	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	0.25 MCM 119 ha
Project Duration	2018-2024	Beneficiaries	About 265 families
Extensions granted	2021 - 2023 2023 - 2024	Reasons for granting extensions	- Changes made to the project plan based on geographical and social requirements. - Failure to receive funds on time Covid 19 Pandemic - Economic crisis and shortage of construction materials
Allocation 2024	Rs. 60 Mn	Allocation for 2025	-
Cumulative Financial Progress	Rs. 225.37 Mn	Overall physical progress (%)	61.40
Financial Progress 2024	Rs. 25.92 Mn		

Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	• Construction of the tank bund • Construction of the Rip rap and Toe Filter • Construction of the outerspill • Construction of the left bank sluice • Construction of the anicut • Preliminary work	Rs. 3.70 Mn Rs. 14.47 Mn Rs. 4.79 Mn Rs. 1.97 Mn Rs. 0.57 Mn Rs. 0.42 Mn
Programme proposed for the year 2025	• Construction of the rip rap and toe filter • Improvement of irrigation for main canal and related fields • Construction of anicut • Construction of feeder canals	
Overall benefits from implementing the project	• Providing irrigation facilities for 119 hectares of new paddy lands • Improving the living standards of farmers and contributing to the nation's food production	
Benefits received so far from overall benefits	28 acres were cultivated in the Yala season	
Reasons for not being able to complete as expected	Allocations and rainfall in September	
Challenges	• Unable to work in the land even at light rainfall. • Unexpected rainfall	

7. Uma oya Downstream Development Project

Estimated Cost	Rs.17,914.19 Mn	Benefiting Districts	Moneragala, Hambanthota
Funding Source	GOSL	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	Alikota Ara - 6.5 MCM Kuda Oya - 22.6 MCM Handapanagala - 14 MCM 4500 ha of new lands and 1500 ha of existing lands
Project Duration	2013 -2024	Beneficiaries	5,700 families
Extensions granted	2022/12/31 2024/12/31	Reasons for granting extensions	The project not being completed as scheduled.
Allocation 2024	Rs. 3,414 Mn	Allocation for 2025	Rs. 150 Mn
Cumulative Financial Progress	Rs.17,689.01 Mn	Overall progress (%) physical	97.44
Financial Progress 2024	Rs. 2,558.61 Mn		

Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	• Construction of the Kuda Oya Reservoir – 95% • Construction of the Alikotaara-Kuda Oya canal.– 72% • Construction of the Kuda Oya-Sinhalayagama canal-100% • Handapanagala anicut– 100% • Land acquisition, resettlement, development of infrastructure facilities and reforestation – 100% • Payment of a special allowance to people who have lost their land. • Development of rural irrigation systems.	Rs. 267.78 Mn Rs. 1,916.03 Mn Rs. 293.22 Mn Rs. 36.64 Mn Rs. 16.27 Mn Rs. 21.46 Mn Rs. 5.01 Mn
Programme proposed for the year 2025	• Completion of the construction of the Kuda Oya Reservoir. • Completion of the transfer canal from Alikotaara to Kuda Oya. • Completion of the transfer canal from Kuda Oya to Sinhalayagama. • Construction of a new feeder canal system in the Wellawaya and Thanamalwila areas.	
Overall benefits from implementing the project	• Supply of 145 MCM of water annually from the Uma Oya basin to the Kirindi Oya basin. • Supply of water to 4500 hectares of new lands and 1500 hectares of existing lands. • Supply of 30 MCM of drinking and industrial water to the Monaragala and Hambantota districts. • Development of animal husbandry and freshwater fisheries • Exchange of Knowledge in modern technology • Upgrading of 54 small tanks and supplying water to 110 tanks	
Benefits received so far from overall benefits	• Providing irrigation water for 1553 acres for Yala and Maha seasons through the Handapanagala Left and Right Bank Canal. • Providing irrigation water for 2396 acres for Yala and Maha seasons under the Alikota Ara Diversion Canal. • Providing irrigation water for 6625 acres for Yala season and 8709 acres for Maha season under the Kuda Oya - Sinhalayagama Diversion Canal. • Freshwater fish farming is being carried out by establishing Fishery organizations in the Handapanagala and Alikota Ara reservoirs. • Renovating 50 small tanks • Since the project was carried out under direct labor, a large number of skilled workers have been created in the Hambantota and Monaragala districts.	
Reasons for not being able to complete as expected	• Delays in construction work and delays in achieving expected benefits due to the COVID 19 pandemic and economic crisis. • Construction had to be limited as per the decisions of the RAMP Committee. • Shortage of construction materials and increase in fuel prices due to the economic crisis.	
Challenges	• Unable to revise estimates according to RAMP committee decisions.	

8. Himbiliyakada Waththegedara Irrigation Infrastructure Development Project

Estimated Cost	Rs. 7,155 Mn	Benefiting Districts	Matale
Funding Source	GOSL	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	409 Hectare of new lands and 526 ha of existing lands
Project Duration	2020-2024	Beneficiaries	1,200 families
Extensions granted	-	Reasons for granting extensions	-
Allocation 2024	Rs.250 Mn	Allocation for 2025	-
Cumulative Financial Progress	Rs. 664.40 Mn	Overall physical progress (%)	6.26
Financial Progress 2024	Rs. 34.59 Mn		
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	Completion of the construction of the Himbiliyakada Tank as per the decisions of the NOR Committee		Rs. 34.07 Mn
Programme proposed for the year 2025	-		
Overall benefits from implementing the project	• Providing water to 526 hectares of existing land and 409 hectares of new land. • Increasing the crop intensity from 1 to 2. • Providing safe drinking water and domestic water. Thereby minimizing health problems such as CKD (Chronic Kidney Disease). • Improving the economic status of farming families. • Increasing the groundwater level • Minimizing human-elephant conflicts.		
Benefits received so far from overall benefits	Supplying water to the existing 380 acres under the Himbiliyakada Irrigation Scheme during the Yala and Maha seasons.		
Reasons for not being able to complete as expected	• Later cancellation of water supply from Kalu Ganga Reservoir as agreed by Sri Lanka Mahaweli Authority. • Construction delayed due to Covid pandemic. • Shortage of fuel and construction materials due to economic crisis. • RAMP Committee and NOR decisions. • Redesigning the project to suit the complex issues on the ground as it was not possible to resolve them		
Challenges	• Convincing the local people about the scale of the project. • No other irrigation development activities planned for the area. • Difficulty in allocating technical staff for development activities in remote areas.		

9. Lower Malwathu Oya Multi-sector Development Project

Estimated Cost	Rs. 22,900 Mn	Benefiting Districts	Anuradhapura, Mannar and Vavuniya
Funding Source	GOSL	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	209 MCM 13,472 ha
Project Duration	2016 - 2024	Beneficiaries	People living in districts of Anuradhapura, Mannar and Vavuniya
Extensions granted	2025.12.31 (Extension has been requested)	Reasons for granting extensions	The project not being completed as scheduled.
Allocation 2024	Rs. 2,700 Mn	Allocation for 2025	Rs. 5,000 Mn
Cumulative Financial Progress	Rs.1,817.44 Mn	Overall physical progress (%)	7.03
Financial Progress 2024	Rs. 608.22 Mn		
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	• Construction of earth bund and remaining work RB sluice • Development of infrastructure facilities I,II in resettlement area • Survey and marking of allotments for newly proposed Left and Right Canal irrigation areas • Implementation of Environmental Management Plan Land acquisition and compensation work for affected people • Blasting and removal of rock fragments on the left side of the spillway (initiated)		Rs. 358.20 Mn Rs. 177.20 Mn Rs. 4.10 Mn Rs. 68.72 Mn
Programme proposed for the year 2025	• Construction of earth bund and completion of right bank sluice. • Construction of outerspill with sluice gates from 0+000 to 0+225, construction of left bank sluice and power plant inlet pipe (including treatment to strengthen the base) • Infrastructure development in the resettlement area • Development of proposed left and right bank cultivation lands • Implementation of Environmental Management Plan • Land acquisition and compensation. • Removal of rocks on the left bank of the outer spillway		

Overall benefits from implementing the project	• Provide irrigation facilities for 810 hectares of new irrigated areas (paddy and intercrops). • Provide irrigation facilities for 12,416 hectares of existing irrigated areas (Yoda Wewa and Akathimurippu Wewa). • Provide 21 MCM of water to meet the annual domestic water demand of Vavuniya, Mannar and Anuradhapura districts. • Connect 4.68 GWh of electricity generated annually through the project to the national grid. • Develop Thanthirimale town under the new town planning project. • Minimize flooding in Vavuniya and Mannar districts. • Introduce solar energy projects • Development of fisheries and aquatic resources. • Improvement of internal road network • Reforestation and conservation of Wilpattu National Forest Reserve
Benefits received so far from overall benefits	• New job opportunities for local workers in the project. • Increasing the economic level of service providers.
Reasons for not being able to complete as expected	• Delays in releasing the expected funds. • Unnecessary delays in obtaining approvals from key government departments (e.g. GSMB for mining permits, Forest and Wildlife Authorities). • Frequent changes in the scope of projects such as the construction of spillway structures.
Challenges	• Financial, procurement and staffing constraints due to the cancellation of the Project Management Unit (PMU). • Limited training staff due to recruitment restrictions. • Frequent changes in scope.

10. Thalpitigala Reservoir Project

Estimated Cost	USD 174 million	Benefiting Districts	Badulla/ Kandy
Funding Source	1. Headwork - Foreign (Expected) 2. Initial work - Local	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	810 Hectare of 15.56 MCM Bathmedilla scheme and new 400 Hectare, Partially 8000 Hectare of Minipe left bank scheme
Project Duration	2018-2024	Beneficiaries	10,000 direct families
Extensions granted	-	Reasons for granting extensions	-
Allocation 2024	Rs.500.00 Mn	Allocation for 2025	-
Cumulative Financial Progress	Rs. 734.20 Mn	Overall physical progress (%)	11.56
Financial Progress 2024	Rs. 86.96 Mn		
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	- Upgrading of Yalagamuwa Road. - Completion of preliminary land acquisition activities. - Other expenses	Rs. 78.50 Mn Rs. 0.12 Mn Rs. 8.34 Mn	
Programme proposed for the year 2025	No allocations has been made.		
Overall benefits from implementing the project	- Supplying water to 400 hectares of new lands including the left bank of Minipe and continuing to supply water to 810 hectares of existing lands - Adding 51.6 GWh of electricity to the national grid annually through hydroelectricity generation - Supply of drinking water - Developing the fishing industry - Reducing the distance by about 70 km by constructing the road from Uva Paranagama to Kandaketiya over the dam - Controlling siltation in the Mahaweli system		
Benefits received so far from overall benefits	Construction of a road from Uva Paranagama to Kandaketiya.		
Reasons for not being able to complete as expected	Funds are not available to fully implement the project.		
Challenges	Finding the funds needed to begin the headwork of the project		

11. Barrack Plane Development Project

Estimated Cost	Rs. 230 Mn	Benefiting Districts	Nuwara Eliya
Funding Source	GOSL	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	0.12 MCM 800 Hectare
Project Duration	2021 - 2024	Beneficiaries	3,000 families
Extensions granted		Reasons for granting extensions	-
Allocation 2024	Rs. 100 Mn	Allocation for 2025	-
Cumulative Financial Progress	Rs. 135.33 Mn	Overall Physical Progress (%)	52.54
Financial progress 2024	Rs.27.45 Mn		
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	- Excavation and removal of silt from the tank - Rehabilitation of the feeder canal - Introduction of soil conservation practices around the tank (construction of an access road around the tank) - Construction of drainage inlets - Installation of boundary stones	Rs. 0.69 Mn Rs. 2.51 Mn Rs. 6.02 Mn Rs.17.90 Mn Rs 0.33 Mn	
Programme proposed for the year 2025	- Excavation and removal of silt from the tank - Rehabilitation of the feeder canal - Introduction of soil conservation practices around the tank (construction of an access road around the tank) - Introduction of new methods to stop silt from flowing into the tank - Construction of drainage inlets - Minor repairs to the dam - Landscaping to minimize soil erosion around the tank - Installation of boundary stones		
Overall benefits from implementing the project	912 hectares of irrigation water (101 hectares of vegetables under Barrack Plain Tank, 811 hectares of rice and vegetables under Bomburu Ella Tank) - Supply of drinking water to 3000 families		
Benefits received so far from overall benefits	- Providing irrigation water for 455 hectares in the Yala season and 910 hectares in the Maha season. - Providing 3,000 cubic meters of drinking water per day.		
Reasons for not being able to complete as expected	Ongoing case in the Court of Appeal for lands related to the tank boundary and heavy rainfall		
Challenges	- Unexpected rainfall and flash floods - Land encroachment		

12. Eru Wewa-Mahakanadarawa Feeder Canal Project

Estimated Cost	Rs. 2,000 Mn	Benefiting Districts	Anurdhapura
Funding Source	GOSL	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	• Mahakanadarawa (After elevating the spill) - 47.39 MCM, 1658 Hectare • Eru wewa (After elevating the spill) - 7.57 MCM, 85 Hectare
Project Duration	2024-2026	Beneficiaries	Providing drinking water facilities for 5237 farming families and 20,000 families.
Extensions granted	-	Reasons for granting extensions	-
Allocation 2024	Rs. 1,000 Mn	Allocation for 2025	Rs. 500.00
Cumulative Financial Progress	Rs. 375.789 Mn	Overall Physical Progress (%)	12.2
Financial progress 2024	375.789		
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	• Improvement of Eruwewa Tank. (Elevating the spillway, installation of new spillway gates, construction of access roads to the tank bund) • Construction of water outlet structure at km. 0+000 for Eruwewa to Muddirippuwa Tank feeder canal. (100% completed) • Improvement of feeder canal from Eruwewa to Muddirippuwa Tank. (42% completed) • Improvement of Muddirippuwa and Mahanoichchikulam Tanks (40% completed) • Improvement of feeder canal from Muddirippuwa Tank to Mahanoichchikulam. (40% completed) • Improvement of Mahakanadarawa headwork. • Surveying and investigation work • Other expenses		
			Rs. 60.02 Mn
			Rs. 129.26 Mn
			Rs. 38.24 Mn
			Rs. 74.35 Mn
			Rs. 25.51 Mn
			Rs. 1.16 Mn
			Rs. 47.26 Mn

Programme proposed for the year 2025	• Land acquisition. • Carrying out survey, investigation and procurement work • Improvement of the feeder canal from Eruwewa to Muddirippuwa Tank. • Improvement of the irrigation feeder from Muddirippuwa Tank to Mahanochchikulam. • Completion of the remaining work of Muddirippuwa and Mahanochchikulam Tanks. • Carrying out the Mahakanadara Headwork. • Improvement of the feeder canal from Mahanochchikulam to Kanadara Oya
Overall benefits from implementing the project	• Increasing the cropping intensity of Mahakanadara from 1.6 to 2. • Water supply for drinking water facilities. • Enhancing the Eruwewa and Mahakanadara fisheries.
Benefits received so far from overall benefits	• Increase in crop intensity to around 1.6 - 1.8. • Water supply for National Water Supply and Drainage Board - 80% complete.
Reasons for not being able to complete as expected	• Construction delays due to obtaining permits from other institutions (Department of Archaeology). • Construction delays and obstacles to increasing crop intensity due to abnormal weather.
Challenges	• Difficulties in obtaining clearances from other institutions such as the Department of Archaeology. • Impacts from wild animals.

13. Essential Rehabilitation In selected Major Irrigation Schemes (ERIMIS)

Estimated Cost		Benefiting Districts		All regions
Funding Source	GOSL	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area		-
Allocation 2024	Rs. 1,767.40 Mn	Allocation for 2025		Rs. 4,000.00 Mn
Financial progress 2024	Rs. 1,597.06 Mn	Overall Physical Progress (%) 2024		91.0
Progress as per the region	Region	Financial progress 2024 (Rs. Mn)	Overall progress (%)	Allocation for 2025 (Rs. Mn)
	Ampara	209.1	75.0	71.0
	Anuradhapura	132.7	92.4	45.0
	Badulla	91.4	100.0	22.0
	Trincomalee	163.8	100.0	34.0
	Colombo	19.2	76.4	22.0
	Galle	56.7	80.0	30.0
	Hambanthota	237.5	95.6	45.0
	Kandy	84.2	94.7	22.0
	Kurunegala	88.8	92.3	34.0
	Mannar	64.6	72.2	30.0
	Moneragala	99.5	100.0	22.0
	Polonnaruwa	71.4	91.5	55.0
	Puttlam	107.7	92.3	34.0
	Trincomalee	162.5	97.7	34.0
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	554 construction work have been carried out.			Rs. 1,597.06 Mn
Programme proposed for the year 2025	Renovation of canals and structures in major irrigation projects.			
Overall benefits from implementing the project	- Minimizing water loss in canals - Streamlining water management - Providing the required amount of water to cultivated lands as per schedule - Increasing the stability of canals			
Benefits received so far from overall benefits	- Minimize water loss in selected canals - Streamline water control in selected canals - Provide required water quantities to cultivated lands as per schedule - Increase stability in selected canals			
Reasons for not being able to complete as expected	Heavy rainfall, flooding and cash delays			

14. Polonnaruwa District Irrigation Development Project

Estimated Cost	Rs. 7,000 Mn	Benefiting Districts	Polonnaruwa
Funding Source	GOSL	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	351,700 Acre feet Reservoir 04)
Project Duration	2016-2024	Beneficiaries	29,790 families
Allocation 2024	Rs. 700 Mn	Allocation for 2025	-
Cumulative Financial Progress	Rs.2157.28 Mn	Overall Physical Progress (%)	98.0
Financial progress 2024	Rs. 680.35 Mn		
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	• Remaining work of improving the bund of the Parakrama Samudra tank • Improvement of the D1 North and East canals and the D1 Main Canal of the Parakrama Samudra Project in Polonnaruwa Division • Improvement of the Kaudulla Spillway Canal (Kahambiliya Oya) in Minneriya Division • Improvement of the Damsopura FC 7 Canal in Kaudulla Division • Improvement of the Low Level Main Canal in Kaudulla Division • Improvement of the Canals of the Ambagaswewa Project in Kaudulla Division • Improvement of the Babyawewa FC 09 Canal in Kaudulla Division • Improvement of the D2 Main Canal in Polonnaruwa Division • Renovation of the Rajaela Sluice Gate of the Minneriya Reservoir • Improvement of Babyawewa Main Canal in Kaudulla Division		Rs. 680.358 Mn
Programme proposed for the year 2025	-		
Overall benefits of the project	• Minimizing water shortages and increasing the efficiency of water supply in the Yala season in Polonnaruwa district. • Minimizing damage to paddy fields due to floods during the North-East monsoon.		
Achieved benefits from overall benefits	Providing irrigation facilities to 8,316 farming families for the Yala and Maha seasons last year		
Reasons for not completing as expected	Heavy rainfall and flooding conditions during the construction period in 2024		
Challenges	• Difficulty in obtaining raw materials for construction work • Unpredictable weather conditions		

Other Projects Implemented by Irrigation Department

1. Basnagoda Reservoir Project

Estimated Cost	Initial estimated amount Rs. 2,347 Mn + Rs. 1,085 Mn up to Cabinet approved price variation IPC 21	Benefiting Districts	Gampaha
Funding Source	National Water Supply and Drainage Board (under credit assistance from China EXIM Bank)	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	5.5MCM
Project Duration	2019-2025	Beneficiaries	250,000 families
Allocation 2024	Payment based on work performed	Allocation for 2025	Payment based on work performed
Cumulative Financial Progress	The estimated payment is Rs.1,642Mn and the payment for price variation is Rs.1085 Mn. Accordingly, the total amount is Rs.2,727 Mn.	Overall Physical Progress (%)	81
Financial progress 2024	Payment for completed work is Rs.259 million. Payment for price variation is Rs.1085 million and total financial progress is Rs. 1,344 million.		
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	• Remaining land acquisition work • Construction of reservoir bund and other structures • Construction of permanent roads and bridges		
Programme proposed for the year 2025	Completing the remaining construction work and completion of the project by June 2025.		
Overall benefits from implementing the project	Providing drinking water to the Gampaha district under the Gampaha, Attanagalla Minuwangoda Integrated Water Supply Scheme (GAMIWSS).		
Benefits received so far from overall benefits	Supplying water to meet the current demand of the project after checking the design capacity of 54,000 cubic meters per day		
Reasons for not being able to complete as expected	• Land acquisition issues, the Covid pandemic and shortages of construction materials and fuel. • Adverse weather conditions in 2023 and 2024. • Payment issues		
Challenges	• Unusual weather conditions • Rising raw material prices		

2. Integrated Watershed and Water Resources Management Project (IWWRMP)

Estimated Cost	Rs. 4,463.00 Mn	Benefiting Districts	22 districts excluding Mullaitivu, Jaffna and Kilinochchi
Funding Source	World Bank	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	Renovation of 20 irrigation schemes and carrying out essential and urgent rehabilitation work of the irrigation sub-system in 22 districts
Project Duration	2021 – 2026	Beneficiaries	All members of the relevant farmer organizations and other stakeholders and users benefiting under those schemes
Allocation 2024	Rs. 2,795.00 Mn	Allocation for 2025	Rs. 2,500.00 Mn
Cumulative Financial Progress	Rs. 1,961.00 Mn	Overall Physical Progress (%)	70
Financial progress 2024	Rs. 1,226.00 Mn		
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	• Six major packages out of ten packages have been completed, and the overall physical progress of major packages is 87%. Some of the works carried out in these packages are: - Improvement of headworks - Improvement of canals 383 essential and emergency rehabilitation works of the irrigation sub-system have been completed out of 383 work items		
Programme proposed for the year 2025	Achieving 100% physical progress in major packages in Phase I and 40% physical progress in major packages in Phase II.		
Overall benefits from implementing the project	• Strengthening of existing irrigation dams (10 dams) • Rehabilitation of canal systems in irrigation schemes (12 canals) • Conducting risk assessments for dams improved under the project. • Facilitating efficient irrigation management, strengthening the capacities of the farming community and enhancing their active participation in project activities. • Conducting a comprehensive study for improvements in Senanayake Samudra.		

Benefits received so far from overall benefits	• Strengthening of existing irrigation dams (81% of physical progress achieved under Phase I) • Rehabilitation of canal systems in irrigation schemes (100% of physical progress achieved under Phase I) • Out of 383 work items, 383 essential and emergency rehabilitation works of the irrigation sub-system have been completed.
Reasons for not being able to complete as expected	• High water levels in the tanks for a long time due to heavy rainfall. • Carrying out all rehabilitation activities in parallel with the cultivation schedule. • Shortage of technical staff • Implementing several projects in parallel with a small staff by the department.
Challenges	• Estimates for the work were prepared several years ago. Therefore, some estimates were revised. • Implementing projects with fewer staff. • Implementing this project while implementing other projects and other departmental activities with the same staff. • Carrying out project activities without any incentives for the staff.

3. Climate Resilience Multi-Phase Programmatic Approach (CResMPA)

Estimated Cost	USD 17 million	Benefiting Districts	All districts (25)
Funding Source	GOSL / World Bank	Reservoir Capacity/ Irrigable Land Area	Hectare 21,000
Project Duration	2022-2025	Beneficiaries	336,337
Allocation 2024	Rs. 4,000 Mn	Allocation for 2025	Rs. 2,000 Mn
Cumulative Financial Progress	Rs. 2,117.42 Mn	Overall Physical Progress (%)	74
Financial progress 2024	Rs. 1,752.94 Mn		
Programmes implemented / Expenditure incurred during the year 2024	Physical progress of 56% has been achieved in the year 2024 .		
Programme proposed for the year 2025	Completion of the project by July 2025 .		
Overall benefits from implementing the project	• Providing benefits to 336,337 people islandwide. • Providing irrigation water to an area of 21,000 hectares. • Upgrading 99.14 km of canals		
Benefits received so far from overall benefits	• Benefiting 179,524 people islandwide. • Providing irrigation water to an area of 14,385 hectares • Upgrading 38.89 km of canals		
Reasons for not being able to complete as expected	• Unexpected rain pattern • Lengthy procurement procedure and delay in payment.		
Challenges	• Shortage of technical staff • Frequent changes in models • Handling other departments such as the Provincial Irrigation and Agrarian Development Departments. • Lack of incentives for existing staff to increase efficiency. • Existing fuel restrictions for senior staff		

Challenges

- Prepare plans to achieve annual targets in accordance with the criteria of receiving imprest.
- Difficulty in obtaining construction materials, including fuel, on credit and thereby completing construction within the expected timeframe.
- Due to a large number from the Engineering Service have diverted to foreign employment, and the failure to fill those vacancies and make new recruitments, about 50% of the Irrigation Engineers required for field-level duties have left active service, and duties have to be performed while covering for services of those officers who are in short supply.
- Shortage of officers in the Engineering Assistants' Service required to perform technical work in the field and failure to recruit new officers to fill those vacancies.
- Although the duties in the field should be carried out under constant supervision, the circular provisions imposed from time to time have an adverse effect and the planned progress cannot be achieved accordingly.
- Floods caused damage to crops and structures in many areas, including the North and East, due to unexpected heavy rainfall over a long period at the end of the year.
- Due to the economic crisis in the country, development schemes had to be suspended as per the decisions of the RAMP and NOR (National Operations Room) committees.
- Minimize the impact of inappropriate human activities on the quality of reservoirs, tanks, ponds, rivers and natural waterways.
- Operation and maintenance of irrigation infrastructure with the impacts of climate change.
- Difficulty in releasing lands required for the construction of new reservoirs to mitigate floods and droughts and providing new lands for displaced people.
- Resistance of farmers to change their attitude towards crop cultivation to increase crop intensity and achieve self-sufficiency in other field crop requirements.
- Improving the productivity of cultivated lands (cultivating the maximum amount of land with the available water through new water management methods and crop diversification)
- Supply of equal amounts of water to farmers cultivating in both the upstream and downstream sections of the canals due to the shortage of field staff and the lack of regular renovation of the canals.
- Treasury circulars and financial regulations issued in general without proper study of practical activities at the field level and without consultation with the institutions-in-charge of relevant field work.
- Implement good water management by controlling invasive aquatic plants that have spread in reservoirs and irrigation canals.
- Difficulties in carrying out maintenance and repairs of the real-time hydrometric data management system.
- To clean all drainage canals in urban areas and remove unauthorized constructions that have been built to block certain canals and maintain them to the required standards in

order to facilitate the rapid drainage of floods while minimizing damage to life and property.

- Release reserve lands occupied unauthorized, acquire lands and other environmentally sensitive areas required to be maintained as reserves, and protect such reserves.
- Lack of trained human resources required to implement new technologies for water management and to update and maintain them
- Preventing salinity from entering major rivers due to the decline in river bed levels.
- Protecting rivers and riverine areas from large-scale, illegal, non-technical sand and other mining.
- Supplying drinking and industrial water needs and fulfilling irrigation water needs while protecting the fundamental right to water.
- Protecting waterways from inappropriate human activities.

2.2 Future Goals

- Reducing the amount of water release per an acre of paddy cultivation in major irrigation schemes by 2027 from 3.5 Ac.ft to 3.3 Ac.ft in Maha season and from 4.8 Ac.ft to 4.6 Ac.ft in Yala season.
- Increasing the water storage capacity of major irrigation reservoirs by 20 MCM by 2027.
- Increasing the cropping intensity of Maha season to 85% and Yala season to 96% by 2027.
- Providing irrigation facilities for 5000 hectares of new paddy fields within the next four years.
- Adding 100 more gauging stations by 2027 to receive data for early warning system in order to reduce flood disasters.



Eng. Ajith Gunasekara
Director General of Irrigation

Eng. Ajith Gunasekara
Director General of Irrigation
Irrigation Department
Buddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

Chapter 03 – Overall Financial Performance for the Year ended 31st December 2024

3.1. Statement of Financial Performance

ACA-F

Revised Budget provision 2024 €.	Note	Actual	
		2024 €.	2023 €.
- Revenue Receipts		-	-
- Income Tax	1	-	-
- Taxes on Domestic Goods & Services	2	-	-
- Taxes on International Trade	3	-	-
- Non Tax Revenue & Others	4	-	-
- Total Revenue Receipts (A)		-	-
- Non Revenue Receipts		-	-
- Treasury Imprests		18,209,704,000	12,544,614,380
- Deposits		4,510,108,447	2,333,711,038
- Advance Accounts		220,321,153	208,090,577
- Other main ledger account receipts		-	-
- Total Non Revenue Receipts (B)		22,940,133,600	15,086,415,995
Total Revenue Receipts & Non Revenue Receipts C = (A)+(B)		22,940,133,600	15,086,415,995
Remittance to the Treasury (D)		370,031,510	-
Net Revenue Receipts & Non Revenue Receipts E = (C)-(D)		22,570,102,090	15,086,415,995
Less: Expenditure			
- Recurrent Expenditure		-	-
3,894,421,302 Wages, Salaries & Other Employment Benefits	5	3,690,876,903	3,123,316,413
758,118,698 Other Goods & Services	6	660,055,792	581,490,812
14,400,000 Subsidies, Grants and Transfers	7	11,682,360	14,117,993
- Interest Payments	8	-	-
550,000 Other Recurrent Expenditure	9	550,000	-
4,667,490,000 Total Recurrent Expenditure (F)		4,363,165,055	3,718,925,218
Capital Expenditure			

ACA-1

ACA -3

ACA -4

ACA -5

ACA -
(ii)

5,746,100,000	Rehabilitation & Improvement of Capital Assets	10	5,384,892,665	1,940,290,403	ACA - 2(ii)
17,553,000,000	Acquisition of Capital Assets	11	7,577,874,798	3,364,701,548	
-	Capital Transfers	12	-	-	
-	Acquisition of Financial Assets	13	-	-	
9,400,000	Capacity Building	14	7,293,840	5,086,567	
121,000,000	Other Capital Expenditure	15	78,168,248	3,400,614,743	
<u>23,429,500,000</u>	Total Capital Expenditure (G)		<u>13,048,229,551</u>	<u>8,710,693,261</u>	
	Deposit Payments		4,469,271,367	2,156,094,910	ACA -4
	Advance Payments		286,144,200	234,405,726	ACA -5
	Other Main Ledger Payments		-	-	
	Main Ledger Expenditure (H)		<u>4,755,415,567</u>	<u>2,390,500,636</u>	
	Total Expenditure I= (F+G+H)		22,166,810,173	14,820,119,115	
<u>28,096,990,000</u>	Balance as at 31st December J = (E-I)		<u>403,291,917</u>	<u>266,296,880</u>	
	Balance as per the Imprest Reconciliation Statement		399,883,573	266,296,880	ACA -7
	Imprest Balance as at 31st December		3,408,344	-	ACA -3
			<u>403,291,917</u>	<u>266,296,880</u>	

3.1.Statement of Financial Position

ACA-P

Statement of Financial Position As at 31st December 2024

		Actual	
	Note	2024	2023
		Rs	Rs
<u>Non Financial Assets</u>			
Property, Plant & Equipment	ACA-6	1,537,555,855,163	110,269,782,100
<u>Financial Assets</u>			
Advance Accounts	ACA-5/5(a)	673,262,525	607,439,479
Cash & Cash Equivalents	ACA-3		
Total Assets		1,538,229,117,688	110,877,221,579
<u>Net Assets / Equity</u>			
Net Worth to Treasury		(34,098,911)	(55,676,533)
Property, Plant & Equipment Reserve		1,537,555,855,163	110,269,782,100
Rent and Work Advance Reserve	ACA-5(b)		
<u>Current Liabilities</u>			
Deposits Accounts	ACA-4	703,953,092	663,116,012
Imprest Balance	ACA-3	3,408,344	-
Total Liabilities		1,538,229,117,688	110,877,221,579

Detail Accounting Statements in ACA format Nos. 1 to 7 presented in pages from 1 to 50 and Annexures to accounts presented in pages from 51 to 97 form an integral part of these Financial Statements. **The Financial Statements have been prepared in accordance with the Government Financial Regulations 150 & 151 and State Accounts Guideline No. 06/2024, dated 16.12.2024** and hereby certify that figures in these Financial Statements, Notes to accounts and other relevant accounts were reconciled with the Treasury Books of Accounts and found in agreement. We hereby certify that an effective internal control system for the financial control exists in the Reporting Entity and carried out periodic reviews to monitor the effectiveness of internal control system for the financial control and accordingly make alterations as required for such systems to be effectively carried out.

Chief Accounting Officer
Name :
Designation :
Date : 2025/02/25

D.P. Wickramasinghe
Secretary
Ministry of Agriculture, Livestock
Land and Irrigation

Accounting Officer
Name :
Designation :
Date : 2025/02/25

Eng. Ajith Gunasekara
Director General of Irrigation
Irrigation Department
Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

Chief Financial Officer/ Chief Accountant/
Director (Finance)/ Commissioner (Finance)
Name :
Date : 2025/02/24

N.R.A.P. Ranathunga
Chief Financial Officer
For Director General of Irrigation
Irrigation Department
Colombo 07.

3.3. Statement of Cash Flows

එසිට්-සී

Statement of Cash Flows for the year ended 31st December 2024

	කාලය	
	2024	2023
	රු.	රු.
<u>Cash Flows from Operating Activities</u>		-
Total Tax Receipts	-	-
Fees, Fines, Penalties and Licenses	-	-
Profit	-	-
Non Revenue Receipts	-	-
Revenue Collected from the Other Heads	331,116,691	239,749,764
Imprest Received	18,209,704,000	12,544,614,380
Recoveries from Advance	219,803,564	199,494,143
Deposit Received	4,510,108,447	2,332,717,437
Total Cash generated from Operations (A)	23,270,732,702	15,316,575,724
<u>Less - Cash disbursed for:</u>		
Personal Emoluments & Operating Payments	4,337,043,355	3,691,092,760
Subsidies & Transfer Payments	11,682,360	14,117,993
Expenditure incurred on behalf of Other Heads	888,182,717	531,546,261
Imprest Settlement to Treasury	370,031,510	-
Advance Payments	287,111,975	233,909,290
Deposit Payments	4,469,271,367	2,156,094,910
Total Cash disbursed for Operations (B)	10,363,323,284	6,626,761,214
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES(C)=(A)-(B)	12,907,409,418	8,689,814,510
<u>Cash Flows from Investing Activities</u>		
Interest	-	-
Dividends	-	-
Divestiture Proceeds & Sale of Physical Assets	-	-
Recoveries from On Lending	-	-
Total Cash generated from Investing Activities (D)	-	-
<u>Less - Cash disbursed for:</u>		
Capital Expenditure	12,904,001,074	8,689,814,510
Total Cash disbursed for Investing Activities (E)	12,904,001,074	8,689,814,510
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES(F)=(D)-(E)	(12,904,001,074)	(8,689,814,510)
NET CASH FLOWS FROM OPERATING & INVESTMENT ACTIVITIES (G)=(C) + (F)	3,408,344	-

Cash Flows from Financing Activities

Local Borrowings	-	-
Foreign Borrowings	-	-
Grants Received	-	-
Total Cash Flows from Financing Activities	-	-

Less - Cash disbursed for:

Repayment of Local Borrowings	-	-
Repayment of Foreign Borrowings	-	-
Total Cash disbursed for Financing Activities (I)	-	-

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (J)=(H)-(I)

	-	-
Net Movement in Cash (K) = (G) -(J)	3,408,344	-
Opening Cash Balance as at 01 st January	-	-
Closing Cash Balance as at 31 st December	3,408,344	-

3.4. Notes to the Financial Statements

Basis of Reporting

1. Reporting Period

The reporting period for these Financial Statements is from 01st January to 31st December 2024.

2. Basis of Measurement

The Financial Statements have been prepared on historical cost modified by the revaluation of certain assets and accounted on a modified cash basis, unless otherwise specified.

The figures of the Financial Statements are presented in Sri Lankan rupees rounded to the nearest rupee.

3. Recognition of Revenue

Exchange and non-exchange revenues are recognised on the cash receipts during the accounting period irrespective of relevant revenue period.

4. Recognition and Measurement of Property, Plant and Equipment (PP&E)

An item of Property, Plant and Equipment is recognized when it is probable that future economic benefit associated with the assets will flow to the entity and the cost of the assets can be reliably measured.

PP&E are measured at a cost and revaluation model is applied when cost model is not applicable.

5. Property, Plant and Equipment Reserve

This reserve account is the corresponding account of Property Plant and Equipment.

6. Cash and Cash Equivalents

Cash & cash equivalents include local currency notes and coins on hand as at 31st December 2024.

- * In cases where are transactions which are a specific to a particular reporting entity, relevant information can be entered into the Financial Statements with approval of Department of State Accounts and the disclosure required for those specific transactions may be included under “Reporting Basis”.
- * Only the accounting policies relevant to the reporting entity should be disclosed under the reporting basis.

3.5. Performance of the Revenue Collection

Rs. '000

Revenue Code	Description of the Revenue Code	Revenue Estimate		Collected Revenue	
		Original Estimate	Final Estimate	Amountt	as a % of Final Revenue Estimate
Not Relevant					

3.6. Performance of the Utilization of Allocation

Rs. '000

Type of Allocation	Allocation		Actual Expenditure (Rs.)	Allocation Utilization as a % of Final Allocation
	Original Allocation	Final Allocation		
Recurrent	4,683,990	4,667,490	4,363,165	93.48
Capital	23,413,000	23,429,500	13,048,230	55.69

3.7. In terms of F.R. 208 grant allocations for expenditure to this Department/ District Secretariat /Provincial Council as an agent of the other Ministries / Departments

Rs. ,000

Serial No:	Allocation Received from Which Ministry Department	Purpose of the Allocation	Allocation		Actual Expenditure	Allocation Utilization as a % of Final Allocation
			Original allocation	Final allocation		
1	Ministry of Environment	Healthy Landscape project and Concrete lining of the land canal / road of the Mau Ara scheme	18,576	18,576	18,140	98%
2	Department of Agriculture	Allocation for concrete lining the irrigation channel belong to the research area of Ambalanthota rice research station	400	400	400	100%
3	Ministry of Defence	Disaster Reduction Project work	12,298	12,298	12,297	100%

3.8. Performance of the Reporting of Non - Financial Assets

Rs. '000

Assets Code	Code Description	Balance as per Board of Survey Report as at 31.12.2024	Balance as per financial position Report as at 31.12.2024	yet to be Accounted	Reporting Progress as a %
9151	Building and Structures	2,542,268,236.24	2,542,268,236.24	-	100%
9152	Machinery and Equipment	5,634,293,835.80	5,634,293,835.80	-	100%
9153	Lands	1,529,182,609,546	1,529,182,609,546	-	100%
9154	Intangible Assets	-	-	-	-
9155	Biological Assets	-	-	-	-
9160	Work in Progress	196,683,544.84	196,683,544.84	-	100%
9180	Lease Assets			-	-

3.9. Auditor General's Report

Annexure 1

Chapter 04 - Performance indicators

4.1. Performance indicators of the Institute (Based on the Action plan)

Specific Indicators	Actual output as a percentage (%) of the expected output		
	90% - 100%	75% - 89%	50% - 74%
Annual Cultivation Performance	90%		
Physical Progress			58%
Financial Progress			57% (Without liabilities)

Chapter 05: Performance in Achievement of Sustainable Development Goals (SDG)

5.1. Indicate the identified respective Sustainable Development Goals

Goal / Objective	Targets	Indicators of the achievement	Progress of the Achievement to date (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
Increasing the Storage Capacity of reservoirs	1000 MCM by the year 2030	Increased Storage Capacity	26%		
Increasing the Cropping Intensity	1.8 by the year 2030	Increased Cropping intensity			100%
Increasing the Irrigable Area	150,000 acres by the year 2030	Increased Irrigable Area	30%		

5.2. Achievements and Challenges in fulfilling Sustainable Development Goals:

Achievements

1. Storage capacity of reservoirs was increased by 216.7 MCM from 2018
2. Irrigation facilities were provided for 18,200 Hectare of new and existing cultivated lands from 2018
3. Annual cropping intensity was increased to 1.80.

Challenges

- Due to the temporary suspension of the construction of some reservoirs because of the current financial situation of the country, it is difficult to increase the capacity of the reservoirs and develop new cultivable lands.
-
- There are limitations for constructing of new reservoirs due to environmental and social issues.
- Limitations in providing irrigation facilities for new lands due to environmental issues.
- Maintaining cropping intensity above 90% in a season is highly depended on flood occurrence and weather patterns.

Chapter 06: Human Resource Profile

6.1. Cadre Management

	Approved Cadre	Existing Cadre	Vacancies/Redundancy
Senior	437	306	131
Territory	153	27	126
Secondary	2719	2206	513
Primary	3510	2784	726

6.2. Briefly state how the shortage or excess in human resources has affected to the performance of the institute.

There is a deficiency in human resources and it will directly affect for achieving targeted goals.

- Achieving the targeted progress of the Department will be difficult
- Difficulties shall be faced by the staff in completing the duties by the due date.
- Additional expenses have to be bared for the officers for the assigned for acting and covering up duties.
- Office staff including staff grade officers has to attend to work on the basis of additional over time and holiday work due to shortage of existing human resources.

6.3. Human Resources Development

Examinations conducted

No	Name of the Program	No. of staff trained	Duration of the Program	Total Investment (Rs'000)		Nature of the program (Abroad/Local)	Output / Knowledge Gained
				Local	Foreign		
1	Junior Technical Examination (Practical)	7 Nos. - Engineering Assistant	30/01/2024 to 03/02/2024	107.95		Local (Examination)	Conducting Efficiency Bar Examinations to Department Officers and conducting Recruitment Examinations for Department
2	Senior Technical Examination (Practical)	25 Nos. - Engineering Assistant	06/05/2024 to 11/05/2024	199.86		Local (Examination)	
3	Second Efficiency Bar examination	1 Nos. - Engineering Assistant Grade II	04/06/2024	5.35		Local (Examination)	
4	First Efficiency Bar examination	4 Nos. - Engineering Assistant Grade I	28/06/2024	12.45		Local (Examination)	
5	First Efficiency Bar examination	19 Nos. - Technical Aids in Grade III	26/07/2024	8.42		Local (Examination)	
6	Senior Technical Examination (Theory)	298 Nos. - Engineering Assistant Grade I	19/20/26/27 October 2024	1653.13		Local (Examination)	
7	Third Efficiency Bar examination	05 Nos. - Engineering Assistant	26/11/2024	18.67		Local (Examination)	
8	End of one year training	20 Nos. - Draughtsman	29/11/2024	18.54		Local (Examination)	
9	Second Efficiency Bar examination	01 Nos. - Engineering Assistant Grade II	13/12/2024	4.50		Local (Examination)	

Post Graduate Programmes

No.	Name of the Program	No. of staff trained	Duration of the Program	Total Investment (Rs'000)		Nature of the program (Abroad/Local)	Output / Knowledge Gained
				Local	Foreign		
1	M.Sc. in Environmental Studies	01 No.- IE	2 Years	67.85	-	Local	Master of Science Degree
2	M.Sc. in Financial Economics	03 Nos - Accountant	2 Years	223.50	-	Local	Master of Science Degree
3	M.Sc. in Geo Informatics	01 No - IE	2 years	120.00	-	Local	Master of Science Degree
4	M.Sc. in Geo Informatics	02 Nos- ERE	2 Years	240.00	-	Local	Master of Science Degree
5	M.Sc. in Structural Engineering	01 No - IE	2 Years	228.50	-	Local	Master of Science Degree
6	M.Sc. in Public Procurement & Supply Chain Management	01No - IE	2 Years	261.3	-	Local	Master of Science Degree

Tamil Language Training Courses

No	Name of the Program	No. of staff trained	Duration of the Program	Total Investment (Rs'000)		Nature of the program (Abroad/Local)	Output / Knowledge Gained
				Local	Foreign		
1	150 Hours Sinhala Language courses	50 Nos. - EA/ DO/ MSO/ TA / HA / HFA/RA/SK	5 Months	112.50	-	Local	Sinhala Language Course
2	100 Hours Tamil Language course	73 Nos. – KKS/ Driver/ Labor	5 Months	75.00	-	Local	Tamil Language Course
3	100 Hours Tamil Language course	48 Nos. – KKS/ Driver/ Labor	3 Months	75.00	-	Local	Tamil Language Course
4	200 Hours Tamil Language course	30 Nos. – IE/AO/RE/ME	4 Months	150.00	-	Local	Tamil Language Course
5	Sinhala language training course (150 hours)	65 Nos. - EA/ DO/ MSO/ TA / HA/ HFA/RA/SK	4 Months	112,5	-	Local	Sinhala Language Training

Foreign Training Programmes

No	Name of the Program	No. of staff trained	Duration of the Program	Total Investment (RS'000)		Nature of the program (Abroad/ Local)	Output / Knowledge Gained
				Local	Foreign		
1	ITEC:- Program on Farmer Collective and Linking them to Market.	04 Nos. – Engineering Assistant	12 Days	131.016	Funded by ITEC	Foreign Training in India	Training Program on Farmer Collective and Linking them to Market.
2	Australia Awards Fellowship (AAF) Program – Taking coordination of institutional level climate change resilient initiative to community level.	02 Nos. - Engineers	21 Days	123.454	Funded by Department of Foreign Affairs & Trade, Australia.	Foreign Training in Australia	Training Program on Taking coordination of institutional level climate change resilient initiative to community level.
3	ITEC - Flow Measurement and Control, Techniques for Water Distribution System	03 Nos. – Research Assistant	23 Days	95.298	Funded by ITEC	Foreign Training in India	Training Program on Flow Measurement and Control, Techniques for Water Distribution System
4	ITEC - Certificate Course in natural Heritage Management	01 No. - Engineer	25 Days	61.300	Funded by ITEC	Foreign Training in India	Training Program on Hydro SOS Implementation Plan Workshop
5	AIBO-Seminar on Whole Process Engineering Consulting Management of EPC Project in the Construction Sector for Developing Countries.	02 No. - Engineers	16 Days	120.244	Funded by AIBO	Foreign Training in China	Attending to AIBO Seminar

No	Name of the Program	No. of staff trained	Duration of the Program	Total Investment (RS'000)		Nature of the program (Abroad/ Local)	Output / Knowledge Gained
				Local	Foreign		
6	28th P.G.Course in Remote Sensing & Geographic Information System CSSTEAP - Indian Institute of Remote Sensing (IIRS), India	01 No. – Engineering Assistant	9 Month	-	Funded by CSSTEAP	Foreign Training in India	P.G.Course in Remote Sensing & Geographic Information System CSSTEAP
7	Conference on "Green Finance and Sustainable Development: Perspectives from South Asia"	01 No. - Engineer	3 Days	-	Funded by Centre for South Asian Studies	Foreign Training in Nepal	Attending to Conference on "Green Finance and Sustainable Development
8	Training on Project for Mainstreaming Disaster Risk Reduction through Establishing Local Disaster Risk Reduction Plans based on River Basin Strategy	01 No. - Engineer	16 Days	59.042	Funded by JICA	Foreign Training in Japan	Training on Project for Mainstreaming Disaster Risk Reduction
9	Australia Awards South Asia & Mongolia: Capacity Building Program in Integrated River Basin Management (Nepal)	01 No. – Engineer	15 Days	59.042	Funded by Australian Government	Foreign Training in Australia	Training on Capacity Building Program in Integrated River Basin Management
10	Conference on "Policies against Hunger" at the conference Centre KOM27	01 No. – Engineer	06 Days	-	Funded by Global Forum for Food & Agriculture	Foreign Training in Germany	Attending to Conference on Policies against Hunger
11	Training Course on Rainwater Harvesting and Utilization for B&R Countries	02 Nos. - Engineers	20 Days	300.475	Funded by Government of China	Foreign Training in China	Training Course on Rainwater Harvesting

No	Name of the Program	No. of staff trained	Duration of the Program	Total Investment (RS'000)		Nature of the program (Abroad/ Local)	Output / Knowledge Gained
				Local	Foreign		
12	Seminar on Emergency Search and Rescue for Developing Countries	02 Nos. – Engineers	17 Days	290.322	Funded by Government of China	Foreign Training in China	Attending to Seminar on Emergency Search and Rescue for Developing Countries
13	JICA Counterpart Training on Project for Capacity Building of Meteorological Observations, Weather Forecasting and Warning Issuance of Weather Radar	01 No. - Engineer	13 Days	100.775	Funded by JICA	Foreign Training in Japan	JICA Counterpart Training
14	Japanese Human Resource Development Scholarship (JDS) for Fiscal Year 2024 - Master's Degree Program	01 No. - Engineer	2 Yrs, 1 Month & 10 days	-	Funded by JDS	Foreign Training in Japan	Master's Degree Program
15	16th Asia-Oceania Group on Earth Observation (AOGEO) Symposium by The Remote Sensing Technology Center of Japan	01 No. - Engineer	5 Days	-	Funded by Department of AOGEO	Foreign Training in Japan	Attending to Symposium
16	Practical IWRM (Integrated Water Resources Management) for Solving Water Problems	01 No. - Engineer	1 month & 4 days	145.102	Funded by JICA	Foreign Training in Japan	Training program on Practical IWRM for Solving Water Problems
17	Disaster Risk Reduction (DRR) Leaders Capacity Development for the Sendai Framework Implementation (JFY 2024)	01 No. – Engineer	2 Yrs	107.686	Funded by JICA	Foreign Training in Japan	Master's Degree Program

No	Name of the Program	No. of staff trained	Duration of the Program	Total Investment (RS'000)		Nature of the program (Abroad/ Local)	Output / Knowledge Gained
				Local	Foreign		
18	Factory Pre-Shipment Inspection as per contract conditions of procurement and supply of spare parts for repairing & maintenance of Automated Instruments of HMIS Stations.	02 Nos. - Engineers	5 Days	10.00	Funded by IWWRMP	Factory Inspection in Germany	Factory Inspection
19	Invitation for Participation and Coordination on Fast Floods Training and Model Development	01 No. - Engineer	9 Days	-	Funded by National World Food Program	Foreign Invitation from Netherlands	Invitation
20	19th INWEPF Steering Committee Meeting and Symposium from 12th to 14th December 2024 in Thailand	01 No. - Engineer	5 Days	-	Funded by INWEPF	Foreign Meeting in Thailand	Attended to Meeting
21	Factory acceptance test for Supply & Installation of Generators for Meteorological Department of Sri Lanka.	01 No. - Engineer	8 Days	-	Funded by CResMPA	Factory acceptance test in France	Attended for Factory acceptance test

Local Training Programs

No.	Name of the Program	No. of staff trained	Duration of the Program	Total Investment (Rs'000)		Nature of the program (Abroad/ Local)	Output / Knowledge Gained
				Local	Foreign		
1	Capacity Building Programme for other land use categories and data templates and data provision duidline of AFOLU Sector.	02 Nos - IE	1 day	-	-	Local Training Program Conducted by Ministry of Environmental	Developed knowledge
2	Computer Training Programme for MAA, DOO. Conducted by ICT Branch	05 Nos - MAA/DOO	5 Days	21.10	-	Local Training Program	Developed knowledge
3	Training on " Why the Public and Private Sector Officers involced and Managing Works Contracts need an awareness program, becouse to Avoid Claims, Issues, Delays, Disputes, Impracticable Specifications, Illegal Clouses, Adjudications, Arbitrations in Government and Private Sector Contracts	05 Nos - DII/CEE/IEE	1 day	25.00	-	Local Training Program Conducted by State Ministry of Rural Housing and Construction & Building Materials Industries Promotion	Developed knowledge
4	Training Program for Irrigation Attendants in Irrigation Department	70 Nos - Irrigation Attendants	1 day	14.00	-	Local Training Program Conducted by Training Branch & Administration Unit	Developed knowledge
5	Training Programe on ArcGIS Software by Conducted by GIS Solution (Pvt) Ltd.	07 Nos - IEE/EAA/RA/HA	5 Days	-	-	Local Training Program Conducted by GIS Solution (Pvt) Ltd.	Developed knowledge

No.	Name of the Program	No. of staff trained	Duration of the Program	Total Investment (Rs'000)		Nature of the program (Abroad/ Local)	Output / Knowledge Gained
				Local	Foreign		
6	Computer Literacy Short Course for Development Officers & management assistants. Conducted by IWWRMP	10 Nos - MAA/DOO	4 Month	-	-	Local Training Program Conducted by Ministry of irrigation	Developed knowledge
7	Refreshment Training program for Engineering Assistant in Irrigation Department	250 Nos - Engineering Assistant	6 Days	34.49	-	Local Training Program Conducted by Training Branch	Developed knowledge
8	Anticipatory action training for Government Stakeholders	02 Nos - IE/ERE	1 Day	-	-	Local Training Program Conducted by RWP RSP VSV USP MM Hdmc psc	Developed knowledge
9	Training Workshop on pension preparation in irrigation department	77 Nos - DOO/MAA	1 Day	37.10	-	Local Training Program Conducted by Training Branch and Administration Unit	Developed knowledge
10	Training Program on NVQ System	01 No - CE	1 Day	-	-	Local Training Program Conducted by Tertiary and Vocational Education Commission	Developed knowledge
11	Interactive Session for Discuss the Research topics and findings of Eng. Mayuran Markandu	22 Nos - DII/CEE/IEE/ EAA/DOO	1 Day	5.05	-	Local Training Program	Developed knowledge

No.	Name of the Program	No. of staff trained	Duration of the Program	Total Investment (Rs'000)		Nature of the program (Abroad/ Local)	Output / Knowledge Gained
				Local	Foreign		
12	Training Program on improving technical and managerial skills for Irrigation Engineers	31 Nos - DIE/IE / ERE	5 Days	519.22	-	Local Training Program Conducted by Irrigation Training Institute Galgamuwa	Developed knowledge
13	Refreshment Training Program for Draughtsman (Limited) in Irrigation Department.	20 Nos - Draughtsman	2 Days	18.54	-	Local Training Program Conducted by Irrigation Training Institute Galgamuwa	Developed knowledge
14	Capacity Development for Effective Public Investment Management. Conducted by JICA Technical Cooperation Project.	05 Nos - DII/ CEE	3 Days	-	-	Local Training Program Conducted by JICA Technical Cooperation Project.	Developed knowledge
15	Training Program for Personal File Management	115 Nos - DOO/MSO/A OO	1 Day	3.94	-	Local Training Program	Developed knowledge about Personal File Management.

Chapter 07: Compliance Report

No	Applicable Requirement	Compliance Status (Complied/ Not Complied)	Brief explanation for Non-Compliance	Corrective Actions proposed to avoid non-compliance in future
01	The following Financial statements/ accounts have been submitted on due date			
1.1	Annual Financial statements	Complied		
1.2	Advance to public officers account	Complied		
1.3	Trading and Manufacturing Advance Accounts (Commercial Advance Accounts)	-		
1.4	Stores Advance Accounts	-		
1.5	Special Advance Accounts	-		
1.6	Others	-		
02	Maintenance of book and registers (FR 445)			
2.1	Fixed assets register has been maintained and updated in terms of Public Administration Circular 267/2018	Complied		
2.2	Personal emoluments register/ personal emoluments cards has been maintained and updated	Complied		
2.3	Register of Audit queries has been maintained and updated	Complied		
2.4	Register of Internal Audit reports has been maintained and updated	Complied		
2.5	All monthly account summaries (CIGAS) are prepared and submitted to the Treasury on due date.	Complied		
2.6	Register for cheques and money orders has been maintained and updated.	Complied		
2.7	Inventory register has been maintained and updated.	Complied		
2.8	Stocks Register has been maintained and updated.	Complied		
2.9	Register or Losses has been maintained and updated.	Complied		
2.10	Commitment Register has been maintained and updated.	Complied		
2.11	Register of Counterfoil Books (GA-N20) has been maintained and update	Complied		

No	Applicable Requirement	Compliance Status (Complied/ Not Complied)	Brief explanation for Non-Compliance	Corrective Actions proposed to avoid non- compliance in future
03	Delegation of Functions for Financial Control (FR 135)			
3.1	Financial Authority has been delegated within the institute	Complied		
3.2	The delegation of Financial Authority has been communicated within the institute	Complied		
3.3	The authority has been delegated in such manner so as to pass cash transaction through two or more officers	Complied		
3.4	In terms of state Account Circular 171/2004 dated 11.05.2014, using the Government Payroll Software package shall be controlled by the Accountants	Complied		
04	Preparation of Annual plans			
4.1	The annual action plan has been prepared	Complied		
4.2	The annual procurement plan has been prepared	Complied		
4.3	The annual Internal Audit plan has been prepared	Complied		
4.4	The annual estimate has been prepared and submitted to the NBD on due date	Complied		
4.5	The annual cash flow statement has been submitted to the Treasury Operations Department on time	Complied		
05	Audi queries			
5.1	All audit queries have been replied within the specified time by the Auditor General Internal Audit	Complied		
6	Internal Audit			
6.1	The internal audit plan has been prepared at the beginning of the year after consulting the Auditor General in terms of Financial Regulation 134(2) DMA/1-2019	Complied		
6.2	All internal audit reports have been replied within one month	Not Complied	Getting responses by sending reminder letters	Discussion at the audit management meeting.

No	Applicable Requirement	Compliance Status (Complied/ Not Complied)	Brief explanation for Non-Compliance	Corrective Actions proposed to avoid non-compliance in future
6.3	Copies of all the internal audit reports have been Submitted to the Management Audit Department in terms of sub-section 40(4) of the National Audit Act. No 19 of 2018	Complied		
6.4	Copies of internal audit reports have been submitted to the Auditor General in terms of Financial Regulation 134(3)	Complied		
7	Audit and Management Committee			
7.1	Minimum 04 meetings of the Audit and Management Committee has been held during the year as per the DMA Circular 1-2019	Complied		
8	Asset Management Committees			
8.1	The information about purchases of assets and disposals has been submitted to the Comptroller General's Office in terms of paragraph 07 of the Asset Management Circular No 01/2017	Complied		
8.2	A suitable liaison officer has been appointed to coordinate the implementation of the provisions of the circular and the details of the nominated officer has been sent to the Comptroller General's office in terms of paragraph 13 of the aforesaid circular	Complied		
8.3	The boards of survey was conducted and the relevant reports submitted to the Auditor General on due date in terms of public Finance Circular No 05/2016	Complied		
8.4	The excess and deficits that were disclosed the through board of survey and other relating recommendation actions were carried out during the period specified in the circular	Complied		
8.5	The disposal of condemned articles has been carried out in terms of FR 772	Complied		

No	Applicable Requirement	Compliance Status (Complied/ Not Complied)	Brief explanation for Non-Compliance	Corrective Actions proposed to avoid non- compliance in future
9	Vehicle Management			
9.1	Daily running charts and monthly summary reports of pool vehicles had been prepared and submitted to the Auditor General by the due date.	Complied		
9.2	Condemned vehicles had been disposed of within a period less than 6 months after condemning	Complied	Since there are many vehicles, it will take longer than 6 months to collect the relevant information, appoint Boards by region for identifying disposable, to appoint Boards for assessments as per the above reports and obtain reports, and finally to obtain the approval for the said reports from the Secretary to the Ministry of Irrigation.	When disposing the vehicles owned by the department, without disposing all the vehicles at once, obtaining disposal approval at several stages as per the order in which disposal documents are prepared and completed, and then proceeding with disposal.
9.3	Vehicle logbooks are being maintained and updated.	Complied		
9.4	Actionns have been taken in terms of F.R 103, 104, 109 and 110, regarding each vehicle accident.	Complied		
9.5	The fuel consumption of vehicles has been re-tested in terms of the provisions of paragraph 3.1 of the public Administration Circular No 30/2016 of 29.12.2016	Complied		
9.6	The absolute ownership of leased vehicle log books has been transferred after the lease term	Complied		

No	Applicable Requirement	Compliance Status (Complied/ Not Complied)	Brief explanation for Non-Compliance	Corrective Actions proposed to avoid non-compliance in future
10	Management of Bank Accounts			
10.1	The bank reconciliation statements has been prepared, got certified and presented for audit by the due date.	Complied		
10.2	Dormant accounts in the year under review or carried forward since previous years being settled	Complied		
10.3	Action had been taken in terms of financial Regulations regarding balance that had been disclosed through bank reconciliation statements and for which adjustments had to be made, and said balances been settled within one month	Complied		
11	Utilization of Provisions			
11.1	The provisions allocated has been spent without exceeding the limit	Complied		
11.2	After the liabilities has not exceeded the remaining balance upon utilization from the allocation provided, as per the FR 94 (1)	Complied		
12	Advances to public Officers Account			
12.1	The limits has been complied with	Complied		
12.2	A time analysis has been carried out on the loans in arrears	Complied		
12.3	The loan balances in arrears for over one year has been settled.	Complied		
13	General Deposit Account			
13.1	Action has been taken as per F.R 571 in relation to disposal of lapsed deposits.	Complied		
13.2	The control register for general deposits had been updated and maintained.	Complied		
14	Imprest Account			
14.1	balance in the cash book at the end of the year under review has been remitted to TOD	Complied		
14.2	The ad- hoc sub imprests had been settled within one month from the completion of the task as per F.R.371.	Complied		

No	Applicable Requirement	Compliance Status (Complied/ Not Complied)	Brief explanation for Non-Compliance	Corrective Actions proposed to avoid non-compliance in future
14.3	The ad-hoc sub Imprest had been issued without exceeding the limit approved as per F.R 371	Complied		
14.4	The balance of the Imprest account had been reconciled with the treasury books monthly	Complied		
15	Revenue Account			
15.1	The refunds from the collected revenue had been made in terms of the regulations	Complied		
15.2	The revenue collection had been directly credited to the revenue account without crediting to the deposit account	Complied		
15.3	Returns of arrears revenue forward to the Auditor General in terms of FR 176	Complied		
16	Human Resource Management			
16.1	The staff is maintained within the approved cadre.	Complied		
16.2	Duty lists in writing have been issued to all the staff members	Complied		
16.3	All reports have been submitted to MSD in terms of their circular no 04/2017 dated 20.09.2017	Complied		
17	Provision of information to the public			
17.1	Appointment of an information officer has and maintaining and updating a proper register of information in terms of Right to Information Act and Regulation	Complied		
17.2	Information about the institution to the public have been provided by website or alternative measures and it has been facilitated to convey complements/complains by the public.			
17.3	Bi – Annual or Annual reports have been submitted as per section 08 and 10 of the RTI Act	Complied		
18	Implementing citizens charter			
18.1	A citizens charter / Citizens client's charter has been formulated and	Complied		

No	Applicable Requirement	Compliance Status (Complied/ Not Complied)	Brief explanation for Non-Compliance	Corrective Actions proposed to avoid non- compliance in future
	implemented by the Institution in terms of the circular number 05/2008 and 05/2018(1) of Ministry of public Administration and Management			
18.2	A methodology has been devised by the Institution in order to monitor and assess the formulation and the implementation of Citizens Charter / Citizens client's charter as per paragraph 2.3 of the circular	Complied		
19	Preparation of the Human Resource Plan			
19.1	A human resource plan has been prepared in terms of the format in Annexure 02 of public Administration Circular No 02/2018 dated 24.01.2018	Complied		
19.2	A minimum training opportunity of not less than 12 hours per year for each member of the staff has been ensured in the aforesaid Human Resource plan	Complied		
19.3	Annual performance agreements have been signed for the entire staff based on the format in Annexure 01 of the aforesaid Circular	It has been instructed by the P.A.C 2/2018 (i) dated 30.11.2023, that the issuance of performance agreements is not required.		
19.4	A senior officer was appointed and assigned the responsibility of preparing the human resource development plan organizing capacity building programs and conducting skill development programs as per paragraph No 6.5 of the aforesaid Circular			
20	Responses for Audit paras			
20.1	The shortcomings pointed out in the audit paragraphs issued by the Auditor General for the previous years have been rectified	Complied		

**1 யான் ஓயா ஸ்ரோஜா வ்யாபாசிக / Yan Oya Project / யான் ஓயா நீர்த்
தேக்கத்திட்டம்**



ஓசன் வுல வறா ஐலு ப்ரமாத
ஃவர்டனய/இஸ்ஸன்வெவ
பயிர்செய்கை நிலப்பிரதேசத்தின்
அபிவிருத்தி / Issanwewa Irrigable
area development

ஃவரர் அபிதான வுல்டிஹு கிரீம்
/சவராரு அணைக்கட்டு
விஸ்தரிப்புத் திட்டம்/
Improvements to Savararu Anicut

**2 எல்லாவா ஸ்ரோஜா வ்யாபாசிக / Ellawewa Reservoir Project எல்லே வாவி
நீர்த்தேக்கம்**



ஃரோவிலே ஓடிகிரீம் கப்டு /மதகு நிர்மாண
நடவடிக்கை/ Construction of Sluice tower



புலா வுலிலே டிஹு ஓபுர் / பிரதான
அணையின் இடதுகரை/ Right Bank of
Main Bund

3 கௌலிவத்தி ஂ ஂரக்தீக லுதீ ஡ுதி஑஑ீகர஑ ஑ரீதீ ல஑஑஑ி஑ கள஑ி ஂற்றி஑்
கரை ஡஑ுத஑஑ுத் திட்ட஡்



கௌலிவத்தி ஂ ஂ஑ுர்
ஂரக்தீக஑/கௌகிலவத்த ஂற்றங்கரை
஡஑ுத஑஑ு /River Bank protection at
Kohilawaththa



ஂகரவி஑ ஂ ஂ஑ுர் ஂரக்தீக஑
/ஂகரவி஑ ஂற்றங்கரை
஡஑ுத஑஑ு / River Bank protection
at Akaravita

4 ு஡஑ ஂ஑ ஑஑ு தி஑ி஑ ஑஑்஑்஑ ல஑஑஑ி஑ / Uma Oya Downstream
Development Project/ ு஡஑ ஂ஑஑ கீழ் ஑ீரௌ஑்஑ ஂ஑ிவிருத்தித் திட்ட஡்



ு஡஑ ஂ஑ ஑஑ு தி஑ி஑ ஑஑்஑்஑ ல஑஑஑ி஑ ஂ஑ி஑ீ஑ி஑ க஑஑ு /
Contraction of Uma Oya Downstream Development Project//
ு஡஑ ஂ஑஑ கீழ் ஑ீரௌ஑்஑ ஂ஑ிவிருத்தித் திட்ட஡்

5 **ஹிம்பிலியாகடா வாரி யபிநல பஹஸூகமீ ஸஂவர்டன வ்யாபாநித்ய / Himbilyakada Irrigation Infrastructure Development Project/ ஹி஡்பிலியகட நரீர்ப்பாசன ஁ட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்டம்**



ஹி஡ிலியாகடா வரீ லுமீ஡ பூநிஸ஡்ஸீகரணத்ய/ ஹி஡்பிலியகட குளக்கட்டு புனரமைப்பு /
Rehabilitation of Himbilyakada tank bund /

6 **தல்பிதிகல ஸ்ரோஹ வ்யாபாநித்ய / Thalpitigala Reservoir Project/ தல்பிட்டிகல நரீர்த்தேக்கத்திட்டம்**



தல்பிதிகல ஸ்ரோஹ வ்யாபாநித்ய க஡யூறு / Thalpitigala Reservoir/ தல்பிட்டிகல
நரீர்த்தேக்கத்திட்டம்

7 **மலுவது ஡ித்ய ஸ்ரோஹ வ்யாபாநித்ய/Malwathu Oya Reservoir Project/ மல்வத்து ஓயா நரீர்த்தேக்கத்திட்டம்**



பஸ் வோலி ஓடிகிரீமீ க஡யூறு / மண் அணை
நிர்மாண நடவடிக்கை Construction of
Earthen bund



டிகுலூ ஸோரோவ்வோலி ஓடிகிரீமீ க஡யூறு
/வலதுகரை மதகு நிர்மாண பணி /
Construction of RB Sluice

8

பீரூ வுல - மஹகநடராவ ஃபீடர் அல வஃபாநிய /Eruwewa – Mahakanadarawa Feeder canal Project/ ஏருவெவ - மஹகந்தராவ வரையான ஊட்டற்கால்வாய்த்திட்டம்



மூட்டிர்ரிபுல ஃபா மஹகநடராவ ஃபீடர் அல வஃபாநிய
அல வுலிடிசுஊ கிரீம் / முத்திருப்புல மற்றும்
மகநொச்சிகுலம் வரை
ஊட்டற்கால்வாய்மேம்படுத்தல் / Construction
of feeder canal from Muddirippuwa to
Mahanochchikulama



கி.மீ. 0+000 ஃபாநயே ஃபுல ஃபிவன
நிரீமைய ஓடிகிரீம்/ 0+000 இல் நிரீவெ
ளியாவதற்கான வெளிக்கட்டமைப்பு
நிரீமாணம் / Construction of outlet
structure at 0+000 km.

9

டேலுஹக அலவலபுலி - லு ஃபிவர வுலஃபாநி கியூமார்டு ஃபுலைய (CResMPA) காலநிலைத் தாக்கத்தைக் குறைத்தல் - பல்தரப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை அமுல்படுத்தலுக்கான பிரவேசம்



ஃபுலையார்டி அலுஊ ஓடிகிரீம் / ருகம்
பிரிவில் பிள்ளையாரடி அணை
நிரீமாணம் / Construction of
Piloyarady Anicut/regulator in
kalvonkai River,Rugam Division



மீனேரீய கையாடலுடைய ருஃபு அலுலி
ஃபுலா அல கையாடலுடைய அலுலு மார்டு
ஓடிகிரீம். / மின்னேரியா பிரிவில் ராஜ
எல யில் பிரதான
கால்வாயில்கொங்கிரீற் கால்வாய்
நிரீமாணம்/ Construction of concrete
canal lining in Raja Ela Main canal

ප්‍රමාණාත්මකතාවයන් සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නා වූ මතය වේ.

1.2 තත්ත්වගණනය කළ මතය සඳහා පදනම

මෙම වාර්තාවේ 1.6 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු මත පදනම්ව මාගේ මතය තත්ත්වගණනය කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතිවලට (ශ්‍රී.ලං.වි.ප්‍ර) අනුකූලව මා විගණනය සිදු කරන ලදී. මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් මාගේ වගකීම, විගණකගේ වගකීම යන වගන්තියේ නවදුරටත් විස්තර කර ඇත. මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබා ගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි.

1.3 කරුණක් අවධාරණය කිරීම - මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කිරීමේ පදනම

මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කිරීමේ පදනම විස්තර කරන මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට අදාළ සටහන් 1 කෙරෙහි අවධානය යොමු කරවමි. මූල්‍ය ප්‍රකාශන රජයේ මුදල් රෙගුලාසි 150 හා 151 සහ 2025 පෙබරවාරි 21 දින සංශෝධිත 2024 දෙසැම්බර් 16 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශ අංක 06/2024 අනුව වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ, මහා භාණ්ඩාගාරයේ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ අවශ්‍යතාවය සඳහා සකස් කර ඇත. එම නිසා, මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන වෙනත් අරමුණු සඳහා සුදුසු නොවිය හැක. මගේ වාර්තාව වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, මහා භාණ්ඩාගාරයේ සහ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ භාවිතය සඳහා පමණක් අරමුණු කර ඇත. මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් මගේ මතය විකරණය කරනු නොලැබේ.

1.4 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම

රජයේ මුදල් රෙගුලාසි 150 හා 151 සහ 2025 පෙබරවාරි 21 දින සංශෝධිත 2024 දෙසැම්බර් 16 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශ අංක 06/2024 අනුකූලව සියලුම ප්‍රමාණාත්මකතාවයන් සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කෙරෙන පරිදි මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම හා වංචා සහ වැරදි හේතුවෙන් ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොරව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකි වනු පිණිස අවශ්‍යවන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම වේ.

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 16(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වාර්ෂික හා කාලීන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවන පරිදි ස්වකීය ආදායම්, වියදම්, වත්කම් හා බැරකම් පිළිබඳ නිසි පරිදි පොත්පත් හා වාර්තා පවත්වා ගෙන යා යුතුය.

ජාතික විගණන පනතේ 38(1)(ඇ) උප වගන්තිය ප්‍රකාරව දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සම්පූර්ණ අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට

ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනයක් සිදු කර ඒ අනුව පද්ධතිය ඵලදායී ලෙස කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතුය.

1.5 මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය පිළිබඳ විගණකගේ වගකීම

සමස්ථයක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශන, වංචා හා වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොර බවට සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාදීම සහ මාගේ මතය ඇතුළත් විගණන වාර්තාව නිකුත් කිරීම මාගේ අරමුණ වේ. සාධාරණ සහතිකවීම උසස් මට්ටමේ සහතිකවීමක් වන නමුත්, ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනය සිදු කිරීමේදී එය සෑම විටම ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන් අනාවරණය කර ගන්නා බවට වන තහවුරු කිරීමක් නොවනු ඇත. වංචා සහ වැරදි තනි හෝ සාමූහික ලෙස බලපෑම නිසා ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් ඇති විය හැකි අතර, එහි ප්‍රමාණාත්මක භාවය මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පදනම් කර ගනිමින් පරිශීලකයන් විසින් ගනු ලබන ආර්ථික තීරණ කෙරෙහි වන බලපෑම මත රඳා පවතී.

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනයේ කොටසක් ලෙස මා විසින් විගණනයේදී වෘත්තීය විනිශ්චය සහ වෘත්තීය සැකමුසුබවින් යුතුව ක්‍රියා කරන ලදී. මා විසින් තවදුරටත්,

- ප්‍රකාශ කරන ලද විගණන මතයට පදනමක් සපයා ගැනීමේදී වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන් ඇතිවීමේ අවදානම් හඳුනාගැනීම හා තක්සේරු කිරීම සඳහා අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. වරදවා දැක්වීම් හේතුවෙන් සිදුවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් සිදුවන බලපෑමට වඩා වංචාවකින් සිදුවන්නා වූ බලපෑම ප්‍රබල වන්නේ ඒවා දුස්සන්ධානයෙන්, ව්‍යාජ ලේඛන සැකසීමෙන්, චේතනාන්විත මහඟුරීමෙන්, වරදවා දැක්වීමෙන් හෝ අභ්‍යන්තර පාලනයන් මත ඟුරීමෙන් වැනි හේතු නිසා වන බැවිනි.
- අභ්‍යන්තර පාලනයේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමේ අදහසින් නොවුවද, අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස අභ්‍යන්තර පාලනය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නා ලදී.
- හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය සහ අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණ අයුරින් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් බව ඇගයීම.
- මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය හා අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණව ඇතුළත් වී ඇති බව සහ හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ථ ඉදිරිපත් කිරීම අගයන ලදී.

මාගේ විගණනය තුළදී හඳුනාගත් වැදගත් විගණන සොයාගැනීම්, ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර පාලන දුර්වලතා හා අනෙකුත් කරුණු පිළිබඳව ගණන්දීමේ නිලධාරී දැනුවත් කරමි.

1.6 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

1.6.1 මූල්‍ය නොවන වත්කම්

- (අ) 2024 මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව 2024 ජනවාරි 01 දිනට මූල්‍ය නොවන වත්කම් ආරම්භක ශේෂ එකතුව රු.මි. 109,672.11 ක් ලෙස ගිණුම්ගත කර තිබුණද 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය නොවන වත්කම් අවසාන ශේෂය රු.මි. 110,269.78 ක් විය. ඒ අනුව සමාලෝචිත වර්ෂයේ ජනවාරි 01 දිනට ආරම්භක ශේෂ එකතුව රු.මි. 597.67 ක් අඩුවෙන් දක්වා තිබුණි. එහිදී වත්කම් ගිණුම් 07 ක එකතු වටිනාකම රු.මි. 452.87 ක් අඩුවෙන් හා වත්කම් ගිණුම් 3 ක එකතු වටිනාකම රු.මි. 1,050.54 ක් වැඩියෙන් දක්වා තිබුණි.
- (ආ) සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය නොවන වත්කම් ප්‍රකාශයේ සංකේත අංක 61111- 61113 යටතේ ගොඩනැගිලි 616 ක වටිනාකම රු.මි. 2,542.27 ක් ලෙස ගිණුම්ගත කර තිබුණි. එහෙත් දෙපාර්තමේන්තුවේ වත්කම් කළමනාකරණ අංශය මගින් සකස්කර තිබූ වාර්තා අනුව හඳුනාගෙන තිබූ දෙපාර්තමේන්තුව සතු ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යාව 2562 ක් විය. ඒ අනුව ගොඩනැගිලි 1946 ක වටිනාකම තක්සේරු කර මූල්‍ය නොවන වත්කම් ලෙස ගිණුම්ගතකර නොතිබුණි. ඒ අනුව මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ගොඩනැගිලි වටිනාකම නිවැරදිව ගිණුම්ගතකර නොතිබුණි.
- (ඇ) මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පද්ධතියට අනුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නමින්, වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නමින්, තෝ දෙපාර්තමේන්තු ලිපිනය යටතේ වාහන 1997 ක් ලියාපදිංචි වී තිබුණි. තවද, කොම්ප්‍රෝලර් ජනරාල් කාර්යාලය හඳුන්වා දී ඇති NFAMS (Government Non – Financial Asset Management System) දත්ත පද්ධතියට ඇතුළත් කර ඇති භෞතිකව හඳුනාගත් සහ අධ්‍යක්ෂ (යාන්ත්‍රික) විසින් තහවුරු කරන ලද වාහන සංඛ්‍යාව 1159 ක් විය. එහෙත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල මූල්‍ය නොවන වත්කම් යටතේ දක්වා ඇති වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ සංඛ්‍යාව හා වටිනාකම පිළිවෙලින් 1202 ක් හා රු.මි. 4,529 ක් පමණක් විය. කෙසේ වුවද මින් දෙපාර්තමේන්තුව සතුව දැනට පරිහරනය කරනු ලබන වාහන 999 ක් පමණක් විය. මීට අමතරව ඉහත වාහන 1997 තුල භාහිර පාර්ශවයන් වෙත විකුණා ඇති වාහන 438 ක් හා ලිපිගොනු සොයාගත නොහැකි වීම මත නිශ්චිතව තහවුරු කරගත නොහැකි වූ 455 ක් ද ඇතුළත් විය. විස්තර පහත පරිදි විය.

අනු අංකය	විස්තරය	වාහන සංඛ්‍යාව
I.	දෙපාර්තමේන්තුව සතුව දැනට පරිහරණය කරනු ලබන වාහන	999
II.	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නොවන බවට තහවුරු කරගත් වාහන	37
III.	අපහරණ ක්‍රියාවලිය මගින් බාහිර පාර්ශවයන් වෙත විකුණා ඇති වාහන	438
IV.	MTA 6 මගින් පවරා දීමට කටයුතු කර ඇති/කරමින් පවතින වාහන	47
V.	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නමුත් බාහිර ආයතනය වෙත ඇති බව / ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට ලබා දුන් වාහන	16
VI.	වෙනත් අමාත්‍යාංශ හා බාහිර පුද්ගලයන් වෙත පවරා දී ඇතත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තුළ ඇති දත්ත පද්ධතිය යාවත් කාලීන නොවීම මත තව දුරටත් දෙපාර්තමේන්තුව නමින් පවතින වාහන	01
VII.	දෙපාර්තමේන්තුව තුළ ගර්භිත ලෙස පවතින වාහන	02
VIII.	ත්‍රස්තවාදීන් විසින් විනාශ කළ වාහන	02
IX.	ලිපි ගොනු සොයාගත නොහැකි වීම මත තහවුරු කරගත නොහැකි වූ වාහන	455
එකතුව		1997

ඉහත වාහන සම්බන්ධ තොරතුරු යාවත්කාලීන කළ ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයක් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.

(ඇ) සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය නොවන වත්කම් ප්‍රකාශයේ සංකේත අංක 61410-61416 යටතේ සඳහන් ඉඩම් හා ජලාශයන්හි වටිනාකම රු.මි. 1,529,182.61 ක් වූ අතර පෙර වර්ෂයේ එම වටිනාකම රු.මි. 102,156.84 ක් විය. ඒ අනුව වෙනස රු.මි. 1,427,025.77 වූ අතර ඒ සඳහා හේතු වූයේ සමාලෝචිත වර්ෂයේ සියලුම ජලාශයන් අගය කර ගිණුම්ගත කිරීම විය. එහෙත් එම ජලාශයන්හි පිරිවැය අගය කළ පදනම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල හෙලිදරව් කර නොතිබුණි. තවද 2022 ජනවාරි 01 දිනට සකස් කර ඉදිරිපත් කර තිබූ වැව් ජලාශ ලේඛනය අනුව දෙපාර්තමේන්තුව සතුව වැව් ජලාශ අමුණු සංඛ්‍යාව 387ක් වුවද සමාලෝචිත වර්ෂයේ එම ඉඩම් හා ජලාශ වටිනාකමට අදාළව ලබා දුන් තොරතුරු අනුව ජලාශ නාමයන් යටතේ එම සංඛ්‍යාව 295 ක් විය. තවද වාර්ෂිකව ගිණුම් තැබීමේදී ජලාශ අනුව හඳුනාගෙන එම වියදම් ගිණුම්ගත කරනවා වෙනුවට එක් එක් වියදම් අයිතමයන් යටතේ ගිණුම් ගත කිරීමත්, වැඩ නිම නොවූ ජලාශ වැව් (ඉදිකිරීම් කෙරිගෙන යන) ඇළ මාර්ග හඳුනා ගත නොහැකි වීමත්, බොක්ක සහ මෝය, වැලි සහිත ප්‍රදේශ වැනි වියදම් වර්ගීකරණ බාණ්ඩ යටතේ ගිණුම්ගත කිරීමද නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන ඉඩම් හා ජලාශ වටිනාකම සතුටුදායක ලෙස සත්‍යාපනය කළ නොහැකි විය.



(ඉ) තල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘතියෙහි සියලු කටයුතු හා වත්කම් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පවරා දී තිබුණ මුත් එම වත්කම්වලට අදාළ වටිනාකම් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ වත්කම් යටතේ ගිණුම් ගත වී ඇති බවත් සඳහන් කරමින් රු.මි. 96.96 ක වත්කම් ලැයිස්තුවක් 2024 මැයි මස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදී තිබුණි. මීට අමතරව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු වැය ශීර්ෂ යටතේ වූ ප්‍රතිපාදන මත රු.මි. 8.96 ක මුදලක් වියදම් කර ගිණුම් ගත කර තිබුණි. එහෙත් 2024 වර්ෂයට අදාළ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ගිණුම් අනුව මූල්‍ය නොවන වත්කම්හි ජලාශ යටතේ තල්පිටිගල ජලාශය වෙනුවෙන් 2022 වර්ෂයේ දරන ලද රු.මි. 199.21 ක වියදමක් වත්කම් ලෙස අමාත්‍යාංශ ගිණුම් වල තවදුරටත් ගිණුම් ගතකර තිබුණි. එහෙත් 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනවන විට එහි ගිණුම් අනුව තල්පිටිගල ජලාශය වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශය විසින් දරන ලද මුළු වියදම රු.මි. 646.87 ක් විය. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියට අදාළ වත්කම් වල මුළු වටිනාකම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත විධිමත් පරිදි භාරදීමක් හා භාර ගැනීමක් දෙපාර්ශ්වය විසින් සිදුකර නොතිබුණු අතර එකම වත්කම වෙනුවෙන් දරන ලද වියදම් කොටස් වශයෙන් ආයතන 2 හිම ගිණුම් වල දක්වා තිබුණි.

(ඊ) පහල මල්වතු ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියෙහි සියලු කටයුතු හා වත්කම් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පවරා දී ඇති බවත් එම වත්කම්වලට අදාළ වටිනාකම් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ වත්කම් යටතේ ගිණුම් ගත වී ඇති බවත් සඳහන් කරමින් රු. මි.38.40 ක වත්කම් අමාත්‍යාංශයේ සිගාස් පද්ධතියෙන් ඉවත් කර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදී තිබුණි. ඊට අමතරව 2024 ගිණුම් වර්ෂයට අදාළව ව්‍යාපෘතියේ වියදම් ලෙස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු වැය ශීර්ෂ යටතේ රු.මි.608.22 ක වියදම් දරා ගිණුම් ගත කර තිබුණි. එහෙත් 2024 වර්ෂයට අදාළ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ගිණුම් අනුව මූල්‍ය නොවන වත්කම්හි ජලාශ යටතේ පහල මල්වතු ඔය ජලාශය සඳහා දරන ලද වියදම් ලෙසට රු.මි. 495.63 ක වියදමක් අමාත්‍යාංශ ගිණුම්වල දක්වා තිබීම නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියට අදාළ වත්කම්වල මුළු වටිනාකම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත විධිමත් පරිදි භාරදීමක් හා භාර ගැනීමක් දෙපාර්ශ්වය විසින් සිදුකර නොතිබුණු අතර එකම වත්කමෙහි වියදම් කොටස් වශයෙන් ආයතන 2 ක ගිණුම් වල දක්වා තිබුණි.

1.6.2 ලේඛන හා පොත්පත් පවත්වා නොතිබීම

දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පහත දැක්වෙන ලේඛන පවත්වා නොතිබුණු අතර, ඇතැම් ලේඛන විධිමත්ව හා යාවත්කාලීනව පවත්වා නොතිබුණු බව නියැදි විගණන පරීක්ෂණවලදී නිරීක්ෂණය විය.

ලේඛන වර්ගය	අදාළ රෙගුලාසිය	නිරීක්ෂණ
(අ) නිරීක්ෂණ සටහන් පොත	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක 07/99	සියළුම වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලවල, ප්‍රධාන නේවාසික ඉංජිනේරු කාර්යාල සහ කළාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලවල නිරීක්ෂණ සටහන් පොත් තැබිය යුතු වුවත් එම කාර්යාලවල නිරීක්ෂණ සටහන් පොත් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.
(ආ) ක්ෂේත්‍ර බඩු සටහන් පොත	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක 11/1986	වාරිමාර්ග 6 ආකෘතිය අනුව ක්ෂේත්‍ර ගබඩාවට ලැබුණු සියළුම ද්‍රව්‍ය ක්ෂේත්‍ර ගබඩාව භාර නිලධාරියා විසින් ක්ෂේත්‍ර තොග පොතට ඇතුළත් කළ යුතු වුවද ඉංජිනේරු චක්‍රලේඛයේ 5 වන සහකාරවරුන් වෙත ක්ෂේත්‍ර වැඩ සඳහා නිකුත් කරනු ලබන ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ වාර්තා කිරීමට අදාළ ක්ෂේත්‍ර බඩු සටහන් පොත් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.
(ඇ) කම්කරු ලේඛන	1976 අංක 02 දරන වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු චක්‍රලේඛය.	දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් එක් එක් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල විසින් කම්කරුවන් සේවයේ යොදවා ගැනීමේදී කම්කරු ලේඛන පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.
(ඈ) වාහන ලේඛනය	මු.රෙ 1647(ඉ)	වාහන ලැයිස්තුගත කිරීමේ ලේඛනයක් විධිමත්ව පවත්වා නොතිබුණි. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නමින්, වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නමින් හෝ දෙපාර්තමේන්තු ලිපිනය යටතේ ලියාපදිංචි වී තිබුණු වාහන 1997 ක් සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකපත් හා අදාළ ආදායම් බලපත්‍ර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රවාහන අංශය භාර නිලධාරියා විසින් යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි. තවද එම වාහන දැනට භාවිතා කරනු ලබන ස්ථානය හා භාරකාරිත්වය පැවරී ඇති නිලධාරියා සම්බන්ධ විස්තරද යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.

2. වෙනත් තෛතික අවශ්‍යතා පිළිබඳ වාර්තාව

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 6(1) (ඇ) වගන්තිය ප්‍රකාරව පහත සඳහන් කරුණු මා ප්‍රකාශ කරමි.

- (අ) විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන පහත සඳහන් විගණන නිරීක්ෂණය අනුව ඉකුත් වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමඟ අනුරූපී වී නොතිබුණි.

විගණන නිරීක්ෂණය

මෙම වාර්තාවේ

පේදයට

යොමුව

මූල්‍ය නොවන වත්කම්වල ආරම්භක ශේෂ සටහන් කිරීමේදී 1.6.1 (අ)

වත්කම් ගිණුම් 07 ක එකතු වටිනාකම රු.මි. 452.87 ක් අඩුවෙන්

හා වත්කම් ගිණුම් 3 ක එකතු වටිනාකම රු.මි. 1050.54 ක්

වැඩියෙන් දක්වා තිබුණි.

- (ආ) ඉකුත් වර්ෂයට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ මා විසින් කර තිබුණු පහත සඳහන් නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

ඉකුත් වර්ෂයට ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණු නිර්දේශය

මෙම

අදාළ වාර්තාවේ

වාර්තාවේ

පේද යොමුව

පේද යොමුව

1.6.3.(අ)

චක්‍රලේඛ උපදෙස් ප්‍රකාරව ක්ෂේත්‍ර
 තොගපොත් පවත්වාගෙන යා යුතුය.

1.6.2(ආ)

1.6.3.(ඇ)

දෙපාර්තමේන්තුව සතු සියළු වාහන 1.6.2(ඇ)
 සම්බන්ධයෙන් වාහන ලැයිස්තුගත කිරීමේ
 ලේඛනයක් පවත්වාගත යුතුය.

3. මූල්‍ය සමාලෝචනය

3.1 අග්‍රිම කළමනාකරණය

සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කරන ලද කාර්යයන් ඉටුකිරීම සඳහා සැලසුම් කර තිබුණු මුළු අග්‍රිම අවශ්‍යතාවය වූ රු.මි. 28,220 දෙපාර්තමේන්තුව විසින් භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලා තිබුණු නමුත් ලැබී තිබුණු මුළු අග්‍රිමය රු.මි. 18,209.70 ක් එනම්, ඉල්ලුම් කරන ලද අග්‍රිමයෙන් සියයට 64.5 ක් පමණක් වීම නිසා රු.මි. 10,010.30 ක ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි.

3.2 ආදායම් කළමනාකරණය

(අ) දැයුරු ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ විදුලි බලාගාරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විදුලිබල මණ්ඩලයේ පූර්ණ අයිතිය ඇති උප සමාගමක් සමග 2017 ඔක්තෝබර් 13 දින අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් කර තිබුණු අතර උක්ත අවබෝධතා ගිවිසුමේ 7.1 වගන්තියට අනුව උක්ත උප සමාගම විසින් මාසිකව උත්පාදනය කරනු ලබන විදුලිය, විදුලිබල මණ්ඩලයට විකිණීමෙන් ලැබෙන ආදායමෙන් සියයට 15 ක වටිනාකමක් පුරස්කාර ගෙවීම් ලෙස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවීමට එකඟ වී තිබුණි. එහෙත් 2021 ජනවාරි සිට 2024 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා කාල පරිච්ඡේදය තුළ එසේ විදුලිය ජනිත කිරීමෙන් එම උප සමාගම උපයන ලද ආදායමෙන් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවිය යුතු සියයට 15ක වටිනාකම රු.මි. 54.19 ක් වී තිබූ නමුත් එම සමාගම 2024 දෙසැම්බර් 31 දක්වා රු.මි. 7.09 ක් පමණක් ගෙවා තිබුණි. ඒ අනුව 2024 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට උප සමාගමෙන් අයවිය යුතු හිඟ මුදල රු.මි. 47.10 ක් විය.

(ආ) ඉහත ප්‍රකාරව ගාස්තු ගෙවීමේ ප්‍රමාදයන් සම්බන්ධ විමසීමේදී එයට පිළිතුරු ලෙස ගාස්තු ගෙවීමේ ප්‍රමාදයන් සම්බන්ධයෙන් වන වගන්ති ඉහත අවබෝධතා ගිවිසුමේ ඇතුළත් නොවීම අඩුපාඩුවක් බවත්, එය ඉදිරි සංශෝධනයේදී සඳහන් කිරීමට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත්, හිඟ මුදල් අඛණ්ඩව අයකර ගැනීම සඳහා වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (කුරුණෑගල) විසින් මේ වන විට කටයුතු කර ඇති බව හා ඒ අනුව අයකර ගැනීම් මේ වනවිට සිදු කරමින් පවතින බවටත් සඳහන් කර තිබුණද, ඉහත ප්‍රකාරව දිගින් දිගටම අයවිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණය ඉහළ ගොස් ඇති මුත් ගිවිසුම සංශෝධනය කිරීම හෝ එම මුදල් ප්‍රමාදයකින් තොරව අයකර ගැනීම සඳහා කාර්යක්ෂම ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

3.3 වියදම් කළමනාකරණය

(අ) ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ දී අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීමකින් තොරව මුදල් වෙන්කර ගැනීම, සැලසුම් කළ පරිදි වැඩ කටයුතු නොකිරීම යන හේතු නිසා සමාලෝචිත වර්ෂයේ රු.මි. 7,035 ක් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබූ මූලධන වැය විෂයයන් 12 ක රු.මි. 5,505.98 ඉතිරිවී තිබුණි. මේ අයුරින් එක් එක් සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන සම්පූර්ණයෙන් උපයෝජනය කර නොගෙන සියයට 78 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉතිරිවී තිබුණි. ඒ අනුව සැලසුම්ගත සංවර්ධන කාර්යයන් අපේක්ෂිත පරිදි ඉටු නොකිරීම නිසා ප්‍රතිපාදන උන උපයෝජිතව පැවතුනි. මේ හේතුවෙන් ඉදිරි වර්ෂවල මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පිරිවැය ඉහළ යාමේ අවධානමක් පවතින බව බැහැර කල නොහැකිව තිබුණි.

(ආ) මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගොඩගමුව වැව සංවර්ධනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂයේ අයවැය ලේඛනය මගින් වැය විෂය අංක 282-2-3-25-2105-0/11

යටතේ ප්‍රතිපාදන වෙන්කර නොතිබුණි. එහෙත් වැය විෂය අංක 282-2-3-32-2105-0/11 යටතේ උමාඔය පහල නිම්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන්කරන ලද රු.මි.60 ක ප්‍රතිපාදන මාරුකරගෙන තිබුණි. ඉන් 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.මි. 34.08 ක ප්‍රතිපාදන ඉතිරිව පැවති අතර එය ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයෙන් සියයට 57 ක් විය. ඒ අනුව ප්‍රතිපාදන මාරුකරගෙන තිබූ මුදල උපයෝජනය කිරීමටත් කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඇ) මහනිකුල පිවිසුම් උමහ සහ අනුබද්ධ ඇළ මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂයේ අයවැය ලේඛනය මගින් වැය විෂය අංක 282-2-3-40-2105-0/11 යටතේ රු.මි. 1,000 ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබූ නමුත් එම සම්පූර්ණ ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයම උපයෝජනය නොකර සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතිරිකර තිබුණි. ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ දී අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීමකින් තොරව මුදල් වෙන්කර ගැනීම, සැලසුම් කළ පරිදි වැඩ කටයුතු නොකිරීම යන හේතු නිසා මෙසේ අයවැය මගින් වෙන් කර තිබූ මුදල් උෞත උපයෝජිතව පැවතුණි.

(ඈ) උමා ඔය පහල නිම්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂයේ අයවැය ලේඛනය මගින් වැය ශීර්ෂ අංක 282-2-3-32-2105-0/11 යටතේ රු.මි. 3,500 ක් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබූ නමුත් ඉන් රු. මි. 26 ක ප්‍රතිපාදන වැය ශීර්ෂය අංක 282-2-2-6-2105-0/11 සඳහාද රු.මි. 60 ක ප්‍රතිපාදන වැය ශීර්ෂ අංක 282-2-3-25-2105-0/11 සඳහා මාරු කර තිබුණි. මේ අයුරින් එක් එක් සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන සම්පූර්ණයෙන් උපයෝජනය නොකර වෙනත් වැය විෂයයන්ට මාරු කර තිබීම නිසා 2024 වර්ෂය තුළ ඉටුකිරීමට සැලසුම්කර තිබූ උමා ඔය පහල නිම්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කාර්යයන් අපේක්ෂිත පරිදි ඉටු කර නොතිබුණි.

3.4 සීමා ඉක්මවීම

අත්තිකාරම් “බී” ගිණුමේ උපරිම වියදම් සීමාව රු.මි. 250 ක් වී තිබූ නමුත් සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමඟ ඉදිරිපත් කර තිබූ අත්තිකාරම් “බී” ගිණුම අනුව රු.මි. 260.11 ක් ගෙවීම් කර තිබුණි. ඒ අනුව උපරිම වියදම් සීමාව ඉක්මවා රු.මි. 10.11 ක් විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව ගෙවීම් කර තිබුණි.

3.5 බැරකම් හා බැඳීම්වලට එළඹීම

(අ) 2017 අප්‍රේල් 27 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් වක්‍රලේඛ අංක 255/2017 හි 02(ඇ) ඡේදය ප්‍රකාරව මුදල් වර්ෂයට අදාළ ගෙවීම් එම මුදල් වර්ෂයේ දී නිදහස් කළ යුතු අතර, කිසිදු බැරකමක් ඊළඟ වර්ෂය තුළ නිරවුල් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ඉදිරියට ගෙන නොයා යුතු බවට ලබා දී තිබූ උපදෙස්වලට පටහැනිව 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉදිරිපත්කර තිබූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුළ ඇතුළත් SA 92 අනුව වැය විෂයයන් 19 කට අදාළව අවස්ථා 58 කදී රු.මි. 49.51 ක බැරකම් වලට එළඹ තිබුණි.

(ආ) සාමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට දෙපාර්තමේන්තු පොත් අනුව ඉදිරිපත්කර තිබූ බැඳීම් හා බැරකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශයේ වැඩසටහන 1 හි මෙහෙයුම් ක්‍රියාකරකම්වල බැරකම් රු.මි. 3.33 ක් වූ අතර වැඩසටහන් අංක 2 හි සංවර්ධන ක්‍රියාකරකම්වල බැරකම් රු. මි. 17.32 ක් ලෙස මුළු බැරකම් රු.මි. 20.65 ක් දක්වා තිබුණි. ඒ අනුව මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමග ඉදිරිපත් කර තිබූ SA 92 ආකෘතියෙහි ඇති බැරකම් ශේෂයට වඩා රු.මි. 28.86 ක් අඩුවෙන් දක්වා තිබුණි.

(ඇ) දෙපාර්තමේන්තු පොත් අනුව ඉදිරිපත්කර තිබූ බැරකම් ප්‍රකාශයේ වැඩසටහන් අංක 2 හි සංවර්ධන ක්‍රියාකරකම්හි බැඳීම් අංක P2501014 යටතේ අංක 282-2-2-0-2507-11 දරන වැය විෂයෙහි දක්වා තිබූ රු.මි. 3.69 වූ අතිකාල හා ගමන් වියදම් ශේෂය මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමග ඉදිරිපත් කර තිබූ SA 92 ආකෘතියෙහි දක්වා නොතිබුණි.

(ඈ) මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමග ඉදිරිපත් කර තිබූ SA 92 ආකෘතියෙහි දක්වා තිබූ බැඳීම් අංක P240110 යටතේවූ අංක 282-1-1-0-1302-11 දරන වැය විෂයෙහි රු.මි. 32.55 ක් පෞද්ගලික සමාගමකට ගෙවිය යුතු බැරකම් ශේෂය දෙපාර්තමේන්තු පොත් අනුව ඉදිරිපත්කර තිබූ බැරකම් ප්‍රකාශයේ දක්වා නොතිබුණි.

3.6 වෙනත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු විසින් ලබා දුන් ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන සහ මධ්‍යම වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා වූ වැය විෂය අංක 198-2-3-8-2001 මගින් රු.මි. 1,368.73 ප්‍රතිපාදන ලබාදී තිබූ අතර සාමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.මි. 828.87 ක මුදලක් පමණක් වැයකර තිබුණි. ඒ අනුව රු.මි.539.86 ක් හෙවත් සියයට 39 ක වෙන්කරන ලද ප්‍රතිපාදනයෙන් අදාල කාර්යයන් සඳහා උපයෝජනය කර නොතිබුණි.

3.7 ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් සිදු කළ යුතු සහතිකවීම්

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වන වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායීතාවය පිළිබඳව කලින් කල සාමාලෝචනය සිදු කර ඒ අනුව පද්ධති ඵලදායී ලෙස කර ගෙන යෑමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතු බවත්, එම සාමාලෝචනයන් ලිඛිතව සිදු කර එහි පිටපතක් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණත්, එවැනි සාමාලෝචනයන් සිදු කළ බවට ප්‍රකාශ විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

3.8 නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට අනුකූල නොවීම

නීතිරීති රෙගුලාසිවලට යොමුව	අනුකූල නොවීම
(අ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහය.	
XXIV වැනි පරිච්ඡේදයේ 4.1, 4.4 සහ 4.5	මිය ගිය සේවකයන් 16 දෙනෙකුගෙන් අයවිය යුතු රු.මි. 2.05 ක්, විශ්‍රාම ගිය සේවකයන් 51 දෙනෙකුගෙන් අයවිය යුතු රු.මි. 4.92 ක් සහ වැඩ තහනමට ලක් වූ, සේවය හැර ගිය හා සේවය අත්හිටවූ සේවකයන් 38 දෙනෙකුගෙන් අය විය යුතු රු.මි. 3.78 ක් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. මෙම ශේෂයන් තුළ වර්ෂ තුනකට වඩා පැරණි රු.මි. 2.77 ක ණය ශේෂයක් හා අවුරුදු පහකට වැඩි රු.මි.1.35 ක ණය ශේෂයක් විය.
(ආ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහය.	
(i) මු.රෙ 104-109	දෙපාර්තමේන්තුවේ සිදුවී තිබුණු හානි හා පාඩු 17 ක් සම්බන්ධ රු.මි. 4.59 ක වටිනාකම මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව 2024 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා අය වී නොතිබුණි.
(ii) මු.රෙ 135	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය බලතල පැවරීම් අනුව නව උප වැය විෂයන් 2 ක් සඳහා බලතල පැවරීමක් සිදුකර නොතිබුණි.
(iii) මු.රෙ 136-139	ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල මගින් ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩ සිදුකිරීමේදී කුලී පදනම මත යන්ත්‍ර ලබාගැනීමේදී, කම්කරුවන් සපයා ගැනීමේදී හා ගොවි සංවිධාන වෙත ගෙවීම් කිරීමේදී එම ආයතන වෙතින් ඉන්වොයිස් පතක් ලබා නොගෙන ඉංජිනේරු සහකාරවරයාගේ මැනුම් පොතෙහි පවත්නා මිනුම් පමණක් පදනම් කර ගනිමින් ගෙවීම් කර තිබුණි.
(iv) මු.රෙ 260	මුදල් ගෙවීමේදී වවුචර් වල නම් සඳහන් තැනැත්තන්ට හෝ නිත්‍යානුකූල නියෝජිතයන්ට පමණක් ගෙවීම් කළයුතු වුවත් කලාප හා ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල වෙක්පත් නිකුත් කිරීමේ ලේඛන අනුව දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත

කොට්ඨාශ සහකාර, ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් වෙත වෙක්පත් නිකුත් කර තිබුණි. බාහිර පාර්ශවයන්ට වෙක්පත් නිකුත් කිරීමේදී ආදායකයාගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගෙන ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය වවුචරයේ සඳහන් කළ යුතු වුවත් ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

(v) මු.රෙ 571

2025 මැයි 26 දිනට වර්ෂ 02 ක කාලයක් ඉක්මවා තිබුණු රු.මි. 130.67 ක් වූ තැන්පත් සම්බන්ධයෙන් මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව කටයුතු කර නොතිබුණි. එම තැන්පත් ශේෂය තුළ වර්ෂ 5 කට වඩා කල් ඉකුත් වූ රු.මි. 6.3 ක තැන්පතු ඇතුළත් වී තිබුණි.

(ඇ) 2001 අගෝස්තු 07 දිනැති අංක 15/2001 දරන රාජ්‍ය පරිපාලන වක්‍රලේඛයට සියළුම රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන්ගේ පැමිණීම හා පිටවීම ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍රය මගින් සනාථ කළ යුතු බවට දක්වා තිබියදී ගම්පහ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍රය වසරකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ අක්‍රියව පවතින බවට නිරීක්ෂණය විය.

(ඈ) 2017 ජුනි 26 දිනැති අංක 01/2017 දරන චන්කම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වාගෙන යන චන්කම් තොරතුරු පද්ධතිය නිවැරදි ලෙස හා යාවත්කාලීනව නඩත්තු කර කළමනාකරණ වක්‍රලේඛය නොතිබුණි.

(ඉ) 2022 පෙබරවාරි 07 දිනැති අංක 1/2022 දරන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ ව්‍යාපෘති සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙවන අර්ධ වර්ෂය තුළ පැවැත්විය යුතු කළමනාකරණ විගණන ව්‍යාපෘති අභ්‍යන්තර විගණන සමාලෝචන කමිටු රැස්වීම් වක්‍රලේඛයේ 4 වන ඡේදය පවත්වා නොතිබුණි.

(ඊ) රජයේ ප්‍රසම්පාදන වැට් බදු ආවරණ කිරීම සඳහා මුදල් ගෙවීමෙන් පසු එම ගෙවීම් මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය 2006 හි පිළිබඳ විස්තර ඊළග මාසයේ 15 දිනට පෙර විගණකාධිපතිට 5.4.12 මාර්ගෝපදේශය පිටපතක් සහිතව දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත ඉදිරිපත් කළයුතු වුවත් 2024 වර්ෂයට අදාළ එම විස්තර ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

(උ) 1982 අංක 23 දරන වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු වක්‍ර ලේඛයේ (අ) ඡේදය ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් විසින් ඊළග මාසයේ වැඩකරන දින 5 ක් ඇතුළත මාසික ද්‍රව්‍ය වාර්තා ඉදිරිපත් කළයුතු වුවද ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඌ) වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ 2023 පෙබරවාරි ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, තම රාජකාරි කටයුතු කිරීම සඳහා විධිමත් මාසික ඉදිරි වැඩ සටහන් පූර්ව මාසයේ 25 වැනි දිනට හෝ

28 දිනැති අංක 03/2023
 දරන වාරිමාර්ග වක්‍රලේඛය

එදිනට පෙර තම ආසන්න ප්‍රධානියා වෙත ඉදිරිපත්කර අනුමැතිය ලබාගත යුතු වුවත් දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් තාක්ෂණික සහයකයින් විසින් ක්ෂේත්‍ර රාජකාරි වලට අදාළ ඉදිරි දින වැඩසටහන් සකස්කර නොතිබුණද, ඒ පිළිබඳ නොසලකා එම නිලධාරීන්හට ක්ෂේත්‍ර රාජකාරි කිරීමට අවසර දී තිබුණි.

(එ) ක්ෂේත්‍ර ගිණුම් තැබීම සහ මිල
 කිරීම සම්බන්ධ විධිවිධාන
 සංග්‍රහය -ii කාණ්ඩය
 වාහන හා උපකරණ

(i) 21 ඡේදය

දෛනික ධාවන සටහන් අනුව කල වැඩ ගැන මාසික සාරාංශයන් ඊළඟ මාසයේ 10 වෙනි දිනට පෙර යන්ත්‍රෝපකරණ අධ්‍යක්ෂ වෙත ඉදිරිපත් කළයුතු වුවද 2024 වර්ෂයේ දෙපාර්තමේන්තුවේ දෛනික ධාවන සටහන් ඉදිරිපත් කල යුතු වාහන 652 ක අතුරින් වාහන 141 ක දෛනික ධාවන සටහන් නිසි පරිදි ඉදිරිපත්කර නොතිබුණි.

(ii) 24 සහ 25 ඡේද

මාසික පිරිවැය වාර්තා ඊළඟ මාසයේ 20 දිනට පෙර යන්ත්‍රෝපකරණ අධ්‍යක්ෂ වෙත ඉදිරිපත්කළ යුතු වුවත් 2024 වර්ෂයේ දෙපාර්තමේන්තුව සතු යන්ත්‍රෝපකරණ 591 ක අතුරින් යන්ත්‍රෝපකරණ 153 ක මාසික පිරිවැය වාර්තා නිසි පරිදි ඉදිරිපත්කර නොතිබුණි.

3.9 අවිධිමත් ගනුදෙනු

මඩකලපුව කළාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය මගින් පාලනය වන රුගම් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ මුලධන වත්කම් වැඩිදියුණු කිරීම හා පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා වූ වැය ශීර්ෂ අංක 282-2-2-1-2001(11)-2 යටතේ ගෙවීම් කර තිබූ රු.මි. 2.61 ක් සඳහා වූ ගෙවීම් වච්චර් 7 ක් මුදල් රෙගුලාසි 138 ප්‍රකාරව කොට්ඨාශ සහකාර විසින් ගෙවීම් සහතික කර නොතිබුණි. ඒ පිළිබඳ නොසලකා ප්‍රදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු විසින් ගෙවීම් අනුමත කර ගෙවීම් කර තිබුණි.

3.10 තැන්පතු

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකළ වින සමාගම විසින් ව්‍යාපෘති කාර්යයන් කිහිපයක් වෙනුවෙන් ගාල්ල කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයට රු.මි. 21.36 ක් ලබාදී තිබූ අතර එම මුදල් තැන්පත් ගිණුමේ දක්වා තිබුණි. එම මුදලින් රු.මි. 1.12 ක් වැයකර තිබූ අතර මාතර නිල්වලා වෙලි ව්‍යාපෘතියේ BR-5 බැම්ම 2003 වර්ෂයේ හානි වී තිබීම නිසා මාතර කිරලකැලේ ප්‍රදේශයට ඇතිවී තිබූ ගංවතුර අවධානමක් පාලනය කිරීමේ අරමුණින් මෙම මුදල් තැන්පත්කර තිබූ නමුත් එහි ඉදිකිරීම් නොකිරීම හේතුවෙන් සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.මි. 20.24 ක ශේෂයක් පැවතුණි.

4. මෙහෙයුම් සමාලෝචනය

4.1 කාර්යසාධනය

4.1.1 සැලසුම් කිරීම

2020 අගෝස්තු 28 දිනැති අංක 02/2020 දරන රාජ්‍ය මුදල් වක්‍ර ලේඛයේ 03 ඡේදයේ සඳහන් විධිවිධාන ප්‍රකාරව ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් පිළියෙල කළ යුතු අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කෙරේ.

- (අ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවිධාන ව්‍යුහය අනුව ශ්‍රී ලංකාවම ආවරණය වන පරිදි කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල 14 කට බෙදා ඒ යටතේ වූ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 52 ක් මගින් වැඩි ප්‍රමාණවල මෙහෙයුම් හා නඩත්තු වැඩ සිදුකර තිබුණි. 2024 වර්ෂයට ඉදිරිපත්කර තිබූ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ මෙම ඒක එක් කාර්යාලවලින් සිදුකිරීමට සැලසුම්කර තිබූ කාර්යයන් සඳහන්කර නොතිබුණි.
- (ආ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවිධාන ව්‍යුහය අනුව ශ්‍රී ලංකාවම ආවරණය වන පරිදි යාන්ත්‍රික අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල 3 ක කට බෙදා ඒ යටතේ වූ යාන්ත්‍රික වැඩපොල 14 කට බෙදා තිබුණි. 2024 වර්ෂයට ඉදිරිපත්කර තිබූ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි එම ඒක එක් කාර්යාල වලින් සිදුකිරීමට සැලසුම්කර තිබූ කාර්යයන් සඳහන්කර නොතිබුණි.
- (ඇ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය විමර්ෂණ ක්‍රම සැලසුම් සහ සැලසුම් අංශය, ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධන අංශය, ක්‍රම කළමනාකරණ අංශය, පාලන අංශය හා මූල්‍ය අංශය ලෙස ප්‍රධාන අංශ 6 කින් සහ වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ වූ වැඩසටහන් කළමනාකරණ අංශය, කොන්ත්‍රාත් සහ ප්‍රසම්පාදන අංශය, අභ්‍යන්තර විගණන අංශය, පුහුණු, පර්යේෂණ සහාය සහ ක්‍රමවේද ප්‍රවර්ධන අංශය, වැඩ පොදු හා ගොඩනැගිලි අංශය, යන්ත්‍ර සහ යාන්ත්‍රික වැඩපල අංශය සහ වාරිමාර්ග අභ්‍යාස ආයතනය - ගල්ගමුව ලෙස අංශ 7 ක් පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණි. මෙම අංශ මගින් 2024 වර්ෂය තුළ ඉටුකිරීමට

අපේක්ෂිත කාර්යයන් වෙන් වෙන්ව හඳුනාගත හැකි පරිදි ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ දක්වා නොතිබුණි.

4.1.2 ව්‍යාපෘති ඉටුකිරීමේ ප්‍රමාදයන්/ අපේක්ෂිත නිමවුම් මට්ටම ලබා නොගැනීම

(අ) උමා ඔය පහළ නිම්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

- (i) කාර්යසාධන වාර්තාවට අනුව අනුමත ඇස්තමේන්තු වටිනාකම වූ රු.මි. 17,914.20 න් 2024 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට රු.මි. 17,689.01 ක මුදලක් වියදම් කර සියයට 97.44 ක භෞතික ප්‍රගතියක් ලගා කරගෙන ඇති බවට සඳහන් කර තිබුණද 2024 දෙසැම්බර් 23 දිනැති අංක I&D/ME/UOP/PST/21-11 දරන ලිපිය අතර ප්‍රකාර ඉතිරි වැඩ හා ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිත නව වැඩ කාර්යන්ද ඇතුළත් කර රු.මි. 22,017 ක් දක්වා ඇස්තමේන්තු වටිනාකම සංශෝධනය කර රු.මි. 4,147.38 ක අමතර මුදලක් අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර තිබුනද ඒ සඳහා මේවන තෙක් අනුමැතිය ලැබීනොතිබුණි. ඒ අනුව මෙහි ඉදිකිරීම් 2024 නොවැම්බර් මස අග සිට නවතා දමා තිබුණු අතර එම ඉදිකිරීම් 2025 අප්‍රේල් 30 දක්වා ආරම්භ කිරීම සිදු කර නොතිබුණි.
- (ii) මෙම පහළ නිම්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියෙහි කටයුතු වෙනුවෙන් වෙනම මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස්කර නොතිබුණු අතර උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් පිළියෙල කළ ප්‍රධාන ගිණුම තුළ මෙහි වියදම් ගිණුම්ගත කර තිබුණි. මුලස්ථායී වැඩ නිම වනවාත් සමගම මෙම පහළ නිම්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 2022 දෙසැම්බර් 01 දින සිට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාරදී පසුව ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් 2024 අගෝස්තු 31 දිනට සකස්කරන ලද අතුරු ගිණුම මගින් මෙහි පහළ නිම්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ගිණුම්ගතකළ රු.මි. 11,061.46 ක් වටිනා ඉදිකිරීම් හා ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් මිලදී ගත් වත්කම්වල පිරිවැය ගිණුම්වලින් ඉවත්කර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙතට මාරුකළ බවට ගිණුම්වල දක්වා තිබුණද එම වත්කම් භාර දීම හා භාරගැනීම දෙපාර්ශවය විසින් භෞතිකව පරීක්ෂාවකට ලක් කර ලිඛිතව සිදුකර නොතිබුණි.
- (iii) උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය විසින් 2024 අගෝස්තු 31 දිනට පිළියෙල කළ අතුරු ගිණුම් අනුව (Interim Account) උමාඔය පහළ නිම්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්ත වෙත බාර දෙන අවස්ථාව දක්වා දරන ලද වියදම රු.මි. 11,061.4 ක් වූ අතර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට භාරගැනීමෙන් පසු 2022 වර්ෂයේ සිට 2024 දෙසැම්බර් 31 දක්වා දෙපාර්තමේන්තු වැය ශීර්ෂය යටතේ දරන ලද වියදම රු.මි. 7,570.70 ක් විය. ඒ අනුව 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට මුළු ව්‍යාපෘති වියදම රු.මි. 18,632.11 ක් වූ අතර ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමත ඇස්තමේන්තු පිරිවැය රු.මි. 17,914.19 ක් විය. ඒ අනුව අනුමත ඇස්තමේන්තු මුදල ඉක්මවා රු.මි. 717.92 ක මුදලක් වියදම් දරා තිබුණි.

- (iv) ඉහත අනුව 2013 වර්ෂයේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර කාලය දීර්ඝ කිරීම් කල 2024 දෙසැම්බර් 31 වන විට අවුරුදු 12 කට අධික කාලයක් ගත වී තිබුණද, ව්‍යාපෘතිය නිමකිරීමට අපොහොසත්ව තිබුණි. මෙවනවිට ඉදිකිරීම් නවතා දමා තිබීමත්, නිමකිරීම සඳහා සැලකියයුතු වැඩකොටසක් ඉතිරිව පැවතීමත්, ව්‍යාපෘතිය නිමකිරීම සඳහා වූ අමතර පිරිවැය ඉල්ලීම අනුමත වී නොතිබීමත් මත ව්‍යාපෘතිය තුළින් අපේක්ෂිත අරමුණු පූර්ණ ලෙස අත්කර ගැනීම සඳහා තවදුරටත් අමතර කාලයක් බලාසිටීමට සිදුව ඇති බවට ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාවේදී නිරීක්ෂණය විය.
- (v) වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය හා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2024 වර්ෂයට අදාළ වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවන්ට අනුව 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට අත්පත්කරගත් භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය පිළිවෙලින් සියයට 97.44 ක් හා 98.4 බවට සඳහන් කර තිබුණි. එහෙත්, මෙම ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව 2025 ජනවාරි මස ව්‍යාපෘති නිලධාරීන් සමග සිදුකරන ලද ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාවට අනුව අලිකොටාර සිට කුඩාඔය දක්වාත්, කුඩාඔය සිට සිංහලයාගම දක්වාත් දිවයන ප්‍රධාන ඇල මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් සැලසුමකට අනුව ඉදිනොවීම තුළ එකතුව කි.මී. 11.29 ක දුර ප්‍රමාණයක් තැනින් තැන ඉදිනොකර පැවතීමත් ඇතුළු ප්‍රධාන නිර්මිතයන්හි සැලකියයුතු වැඩ ප්‍රමාණයක් තවදුරටත් නිමකිරීමට පැවතීම නිරීක්ෂණය වූ බැවින් ඉහත ප්‍රකාර කාර්යසාධන වාර්තාවන්හි දක්වනලද භෞතික ප්‍රගතියන් නිවැරදි නොවීය.
- (vi) උමාඔය පහළ නිම්නයේ සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2010 වසරේ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබුණද ව්‍යාපෘතියේ පාරිසරික ඇගයීම් බලපෑම් වාර්තාව අනුමත වීම 2013 වසරේ ඔක්තෝබර් මස විය. ඒ අනුව එම වාර්තාව අනුමත වීමටත් ප්‍රථම උමා ඔය පහළ නිම්නයේ සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන තිබුණි. “වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බොහෝ මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතීන් ආරම්භ කර කෙටි කාලයක් තුළ ඒවායේ විෂය පථයේ වෙනස් කමකින් තොරව ව්‍යාපෘති පිරිවැය සිය ගුණයකින් වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවය දැකිය හැකිබවත්, තවද මෙම ව්‍යාපෘතිවල බාහිර සාධක විශේෂයෙන්ම උද්ධමනය හා විදේශ විනිමය අනුපාතයෙන් ඇති වන වැඩි වීමට වඩා ඇස්තමේන්තු අනුපාත වැඩිවීම ඉතා ඉහළ මට්ටමක පැවතීම මෙම වාරිමාර්ග ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යාපෘතිවල දැකිය හැකි පූර්වාදර්ශයකි. එම නිසා ඇස්තමේන්තු අනුපාත නැවත සමාලෝචනය සුදුසුය” යන නිරීක්ෂණය යටතේ පෙන්වා දී ඇති කරුණු කෙරෙහි නිසි අවධානය යොමු කර ඒ අනුව කඩිනමින් අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට යටත්ව මෙහි පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව 2021 අගෝස්තු මස 30 දින රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් රු.මි. 17,914.19 ක් දක්වා සංශෝධනය කලද නැවත 2024 දෙසැම්බර් 31 දින රු.මි. 22,017 දක්වා මෙම ඇස්තමේන්තුව යළි සංශෝධනය කර අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත්කර තිබුණි. ඒ අනුව ඉහත නිර්දේශය මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වී නොතිබුණි.

- (vii) අමාත්‍ය මණ්ඩලය 2021 අගෝස්තු 30 දින අනුමැතිය ලබා දී තිබූ සංශෝධිත ඇස්තමේන්තුව අනුව මුළු පිරිවැය රු.මි. 2,052.83 යටතේ කුඩා ඔය සිංහලයාගම ඇල කිලෝමීටර් 36 ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම්කර තිබූ අතර 2024 නොවැම්බර් 28 වන විට රු.මි. 1,849.92 හෙවත් ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැයෙන් සියයට 90 ක් වැයකර තිබුණි. එහෙත් මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.මි. 1037.21 ක් වූ වැඩ අයිතම 91 ක කොටස් තවදුරටත් නිමකළ යුතුව තිබුණි. ඉන් ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය රු.මි. 563.82 ක් වූ වැඩ අයිතම 61 ක කිසිදු ඉදිකිරීමක් මේ දක්වා කර නොතිබුණි.
- (viii) කුඩා ඔය සිංහලයාගම ඇල මගින් පැවති කුඹුරු අක්කර 7084.4 හා නව කුඹුරු අක්කර 3,681.9 ලෙස මුළු කුඹුරු අක්කර 10,766.3 ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීම සැලසුම්කර තිබුණි. නමුත් දකුණු ඉවුරු ඇලේ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර වසර 12 ක් ගතවීමෙන් පසුවද අවසන් කර නොතිබීම නිසා උමාඔයේ ජලය මෙම කුඹුරු අක්කර 10,766.3 සඳහා ලබාදීමට නොහැකිවී තිබුණි.
- (ix) ඉදිකිරීම් නිමකළ බවට දක්වා තිබූ හඳුපානාගල වැවෙහි වම්ඉවුරු ඇලෙහි ජල හැරවුම් ස්ථාන 15 හා එයින් ස්ථාන 9 ක බෙදුම් ඇලවල් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. ඉන් කිලෝමීටර් 2+800 ස්ථානයේ DC01, කිලෝමීටර් 4+100 ස්ථානයේ DC02 හා කිලෝමීටර් 5+450 ස්ථානයේ DC03 ලෙස ඉදිකිරීමට සැලසුම්කර තිබූ වම් ඉවුරු ඇලේ පළමු බෙදුම් ඇල මාර්ග තුන හා කෙත් ඇල මාර්ග කිසිවක් ඉදිකර නොතිබුණි.
- (x) ඇස්තමේන්තු පිරිවැය රු.මි. 1.74 ක් යටතේ කිලෝමීටර් 6+950 ස්ථානයේ DC05 බෙදුම් ඇල ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් 773,589 ක් වැයකර තිබුණි. ඊට සම්බන්ධ FC1 හා FC2 ලෙස කෙත් ඇල මාර්ග 2 ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත් එම ඇලමාර්ග ඉදිකර නොතිබුණි.
- (xi) ඇස්තමේන්තු පිරිවැය රු.මි. 3.13 ක් යටතේ කිලෝමීටර් 7+500 ස්ථානයේ DC06 බෙදුම් ඇල ඉදිකිරීම සඳහා රු.මි. 2.17 ක් වැයකර තිබුණි. එම බෙදුම් ඇලට FC1 සිට FC6 දක්වා කෙත් ඇල මාර්ග 6 ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත් එම ඇලමාර්ග ඉදිකර නොතිබුණි.
- (xii) විදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් ප්‍රාන්ස්කොමරයක් සහ විදුලි රැහැන්සහිත කණුවක් පැවතීම මත DC06 බෙදුම් ඇලෙහි මීටර් 30 ක පමණ කොටසක ඉදිකිරීම් නවතා දමා තිබුණි. මෙහිදී මෙම විදුලි ප්‍රාන්ස්කොමරය සහිත විදුලි කණුව ගැන පූර්ව අධ්‍යයනයකින් තොරව දෙපසින් ඇල මාර්ගය කැපීම මේ සඳහා මූලික වී තිබුණි. ඒ අනුව DC06 ඇල මාර්ගයෙහි ඉදිකිරීම් නිම නොවීම තුළ ඇලෙහි පහළ කොටසේ මීටර් 1,700 ක පමණ කොටසකට මේ වන විට වාරි ජලය සැපයීමට නොහැකිවී තිබුණි.

(xiii) ඇස්තමේන්තු පිරිවැය රු.මි. 3.55 යටතේ කිලෝමීටර් 4+500 ස්ථානයේ R2 රෙගියුලේටර් ගේට්ටුවක් (Regulator Gate) රු.මි. 3.29 ක් වැයකර ඉදිකර තිබුණි. පතුලේ සිට ගේට්ටුව උපරිම උසට එසවීමෙන් පසුවද වම් ඉවුරු ඇලෙහි ජලය රෙගියුලේටර් ගේට්ටුව වලට දෙපසින් පිහිටි කොන්ක්‍රීට් බැම්ම වලටද ඉහලින් ගමන් කරමින් පැවතුණි. ඒ අනුව වම් ඉවුරු ඇලේ ජල බැස්ම පාලනය කළ හැකිවන පරිදි මෙම ඉදිකිරීම සිදුකර නොතිබුණි.

(xiv) අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදුන් තොරතුරු අනුව පහළ නිම්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා අලි කොටආර හා හඳපානාගල ජලාශ ඉදිකිරීමේදී හා ඇල මාර්ග තැනීමේදී වැල්ලවාය ප්‍රාදේශයේ අත්පත් කරගත් දේපල වෙනුවෙන් 2025 ජනවාරි 31 දින වන විට ඉඩම් කට්ටි 119 ක් වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවා නොතිබුණි. එහෙත් වන්දි මුදල් නොගෙවූ ඉඩම් කට්ටි 119 න් 70 ක් සඳහා තක්සේරුවෙන් ලබා ගැනීමට මේ දක්වා ක්‍රියාකර නොතිබුණි.

(xv) උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉහළ නිම්නයේ ඉදිකිරීම් වලට අදාළව දේපල අත්කර ගැනීම හේතුවෙන් ගොවිබිම් පහිවිටු හාලිඇල, වැලිමඩ හා ඌවපරණගම බල ප්‍රදේශවල පවුල් 279 සඳහා පහළ නිම්නයේ වැල්ලවාය හා හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශවල ගොඩ සහ මඩ ඉඩම් ලබාදීමට කටයුතු කලත්, එසේ හඳුනාගෙන තිබූ ඉඩම්වල අනවසර පදිංචි කරුවන් විසින් අල්ලා ගැනීම, දැඩි වනගහනය, වන අලි තර්ජනය, පදිංචි ස්ථානයේ සිට අධික දුරක් පැවතීම හා වෙනත් පරිසර හා සමාජ විෂමතාවයන්ට හැඩ ගැසීමේ දුෂ්කරතා හේතුවෙන් එහි ඉඩම් ලබා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබූ බැවින් එම යෝජනාව ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වී නොතිබුණි. එබැවින් ඉහත ගොවීන් 279 දෙනා වෙත විකල්පයක් වශයෙන් ලබාදීමට යෝජිත වගා ඉඩම් වෙනුවට රජයේ තක්සේරුගත වටිනාකමට සමාන වන්දි මුදලක් අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය මත ලබා දී මෙම වගා ඉඩම් හිමියන්ගේ ගැටළුව විසඳීමට සැලසුම් කර තිබුණද එයද මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වී නොතිබුණි.

(xvi) ඉහත හඳපානාගල වම් ඉවුර ඇල මාර්ගය යටතේ වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පවුල් 110 සඳහා වාරි ඉඩම් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටළු හඳුනාගැනීම සඳහා වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් 2024 මාර්තු 19, 22, 23 සහ 24 දිනයන් හි වාරි ඉඩම්ලාභීන් 110 දෙනාගෙන් 51 ක් සම්බන්ධව සිදුකළ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂාවේදී ඉන් 9 දෙනෙකුගේ පමණක් වගාබිම් නිරවුල්ව පැවතිණි. අනෙකුත් බිම් කට්ටිවල අනවසර පදිංචි කරුවන් අත්පත් කරගැනීම හේතුවෙන් එම ඉඩම් වලට ප්‍රවේශ වීමට නොහැකිවී තිබුණි. ඒ අනුව මෙහි ඉතිරි ඉඩම් ලාභීන්ද මෙම තත්ත්වයට මුහුණ දී නොමැතිය යන්න බැහැර කළ නොහැක.

(xvii) පහළ නිම්න ව්‍යාපෘතිය 2013 වර්ෂයේ ආරම්භකර මේ වනවිට වර්ෂ 12 කට ආසන්න කාලයක් ගත කර තිබුණ ද ඉහත කරුණු අනුව ව්‍යාපෘතිය සඳහා දේපල පවරා ගැනීම

වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු වන්දි මුදල් හා ඉඩම් ලබා දීමේ කටයුතු නිම කිරීමට අපොහොසත් වී තිබුණි. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පෙර ව්‍යාපෘතිය යටතේ අත්පත්කර ගැනීමට අපේක්ෂිත දේපල සම්බන්ධව නිවැරදි තක්සේරුවක් කර එය ලේඛනගත කර ඒ වෙනුවට බෙදා දීමට සුදුසු ඉඩම් හා එම ඉඩම්වල නිරවුල්භාවය සම්බන්ධව ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු වැනි රජයේ නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කර ඔවුන්ගේ අනුමැතියත් යටතේ මුලින්ම එම ඉඩම් වෙන්කර තබා මෙවැනි බෙදාදීමක් සිදුකළ යුතු වුවත් එවැනිනක් මෙහිදී සිදුනොවීම මෙම ඉඩම් ගැටලුන් ඉහළයාම සඳහා ප්‍රධාන වී තිබුණි.

(ආ) පහළ මල්වතු ඔය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

උතුරු මැද පළාතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය සහ උතුරු පළාතේ වවුනියා දිස්ත්‍රික්කය යා කරමින් තන්තිරිමලේ බෝගොඩ දී මල්වතු ඔය හරස් කර පහළ මල්වතු ඔය ජලාශය ඉදිකිරීම 2016 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර තිබුණි. කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා විසින් 2019 ජුනි 25 දින ඉදිරිපත් කර තිබූ පහළ මල්වතු ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මැයෙන් වූ අංක 19/1813/118/066-I දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹී තීරණ අනුව ව්‍යාපෘතිය සඳහා මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රුපියල් මිලියන 22,900 ව තිබුණි. උක්ත ව්‍යාපෘති ඇස්තමේන්තු සඳහා 2017 වර්ෂයේ සිට 2024 දක්වා වූ වර්ෂ 8 තුළ ලබා දුන් රු.මි. 4,275 ක් වූ ප්‍රතිපාදන තුලින් වැය කළ මුදල රු.මි. 1,817.44 ක් පමණක් විය.

මේ සම්බන්ධයෙන් වූ නිරීක්ෂණ පහත දැක්වේ.

- (i) උක්ත ව්‍යාපෘතිය වසර 08ක් තුළ එනම් 2024 නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ අතර 2025 දෙසැම්බර් 31 දක්වා කල් දිගුවක් ඉල්ලා තිබුණි. අමාත්‍යාංශයේ කාර්යසාධන වාර්තාවට අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විට සමස්ත මූල්‍ය ප්‍රගතිය රු. මි. 1817.44 ක් හා භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 7.03 ක් ව පැවතුණි. ඒ අනුව ඉතිරිව ඇති සියයට 92.97 ප්‍රගතිය 2025 දෙසැම්බර් 31 දිනට ලගා කර ගැනීම පිළිබඳ විගණනයට තහවුරු නොවුණි.
- (ii) උක්ත ව්‍යාපෘතිය යටතේ වූ ජලාශයේ පිටවාන ඉදිකිරීමට රු.මි. 4,573 ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබූ නමුත් මේ දක්වා ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර නොතිබුණි. පිටවානෙහි ඉදිකිරීම් ප්‍රමාද වීම නිසා වැව බැම්මේ මීටර් 0+250 සිට 1+200 දක්වා කොටසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නතර වී තිබුණි.
- (iii) ඉහත අනුව ව්‍යාපෘතිය නිමකිරීම සඳහා 2025 දෙසැම්බර් 31 දක්වා ඉල්ලීම් කළද 2025 වර්ෂයට විස්තරාත්මක වැඩ සැලැස්මක් සකස්කර නොතිබීමෙන් 2025 වර්ෂය තුළ වෙන්කළ රු. මි. 5,000 ක මුදල පුර්ණ ලෙස උපයෝජනය කර ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමේ හැකියාව විගණනයට තහවුරු නොවුණි.

(ඇ) ඒරු වැව -මහකනදරාව පෝෂිත ඇල ව්‍යාපෘතිය

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2024 වර්ෂයේ ඉදිරිපත්කළ වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවට අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු. මි. 2,000 ඇස්තමේන්තුවක් යටතේ ප්‍රතිපාදන භාවිතා කර 2024 -2026 කාලය තුළ අනුරාධපුර ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය විසින් නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි.

(i) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.මි. 1000 ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබූ නමුත් රු. මි. 375.78 පමණක් වැය කර තිබුණි. එය ලබාදුන් ප්‍රතිපාදනයෙන් සියයට 37.58 ක් විය. ඒ අනුව රු. මි. 624.22 ක් වටිනා කාර්යයන් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ඉටු කර නොතිබුණි. එය සියයට 62.42 ක ප්‍රතිශතයක අගයක් විය. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියේ 2024 වසර තුළ අපේක්ෂිත වැඩ සාර්ථකව නිමකිරීමට අපොහොසත් වී තිබුණි.

(ii) 2024 වර්ෂයේ වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවට අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය 2024 -2026 දක්වා වසර 3ක කාලයක් තුළ නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත් 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 12.2 වූ බැවින් තවදුරටත් නිමකිරීමට පැවති වැඩ ප්‍රමාණය සියයට 87.8 ක ප්‍රතිශතයක අගයක් විය.එහෙත් මෙම නිම කිරීමට නියමිත වැඩ ප්‍රමාණය ඉදිරි වසර 2 ක කාලය තුළ නිම කිරීම සඳහා වූ විස්තරාත්මක වැඩ සැලැස්මක් සකස් කර ඉදිකිරීම් කරගෙන යනු නොලැබෙන බැවින් ඉතිරි වසර 02 ක කාලය තුළ මෙහි ඉදිකිරීම් නිමකිරීමට ඇති හැකියාව තහවුරු නොවුණි.

(ඈ) වාරි සෞභාග්‍යා ජාතික ව්‍යාපාරය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ 2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය හා කාර්යසාධන විගණන පරීක්ෂාවේදී වාරි සෞභාග්‍යා ජාතික ව්‍යාපෘති යටතේ 2021 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කරන ලද ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම රු. 37,210,610 ක් වූ ව්‍යාපෘති 03 ක් සඳහා රු. 16,057,493 වියදම් කර තිබූ නමුත්, මෙම ව්‍යාපෘතිවල භෞතික ප්‍රගතිය 2025 අප්‍රේල් 04 වන විට වර්ෂ 04 ක පමණ කාලයක් ගතවී තිබියදීත් සියයට 45 සිට සියයට 60 දක්වා අවම මට්ටමකට පවතින බව නිරීක්ෂණය විය.

4.1.3 අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ (Outcome) ලබා නොගැනීම

යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතිය රු.මි. 48,355.3 ඇස්තමේන්තු වටිනාකමක් යටතේ 2012 වර්ෂයේ ආරම්භකර 2021 වර්ෂයේ අවසන් කිරීමට මූලිකව සැලසුම්කර තිබූ අතර පසුව එම කාලය 2024 දෙසැම්බර් 31 දක්වා දිර්ඝකර තිබුණි. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ 2012 වර්ෂයේ සිට

2024 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා රු.මි 41,953 ක් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කර තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් වූ නිරීක්ෂණ පහත දැක්වේ.

- (i) හොරොච්චොතාන හා ගොමරන්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවලට අයත් ගොඩ සහ මඩ ඉඩම් හෙක්ටයාර් 4148 ක් ජලාශයේ ජලයෙන් යටවී තිබුණි. නව ඉඩම් හෙක්ටයාර් 1515 කට වාරි පහසුකම් සපයා වගාවන්ට එක් කිරීමේ මූලික අරමුණින් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණද ව්‍යාපාරිකමය දෙපාර්තමේන්තුව නිදහස් කිරීමට එකඟවී තිබුණු ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 865.45 ක් විය එය සැලසුම් කළ ප්‍රමාණයෙන් සියයට 57 ක් පමණක් විය. තවද මෙම ඉඩම් ප්‍රමාණයෙන් 2025 මාර්තු 25 දින වන විට නව කුඹුරු ඉඩම් හෙක්ටයාර් 773.68 ක් පමණක් වගාකිරීම සඳහා වාරි පහසුකම් සපයා තිබුණි. ඒ අනුව සැලසුම්කර තිබූ නව කුඹුරු ඉඩම් ප්‍රමාණය වූ හෙක්ටයාර් 1515 න් හෙක්ටයාර් 741.38 හෙවත් සියයට 49 ක් වගාකිරීම සඳහා ගොවීන් වෙත ලබාදී නොතිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතිය නිසා කුඹුරු ඉඩම් අහිමි වූවන් වෙනුවෙන් උපරිමය අක්කර 1.5 බැගින් ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කුඹුරු ඉඩම් හඳුනා ගෙන වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිදහස් කර ගෙන නොතිබීම හේතුවෙන් කුඹුරු ඉඩම් ලබා දීමට නොහැකි වී තිබුණි. ඒ අනුව විකල්ප කුඹුරු ඉඩම් වෙනුවට පවුල් ඒකක 540 සඳහා රු.මි. 1.8 බැගින් රු.මි. 972 ක් අතිරේක වන්දි මුදලක් 2025 මාර්තු 27 දින වන විට ගෙවීම් සිදුකර තිබුණි.
- (iii) යාන් ඔය ජලාශය ඉදි කිරීම සඳහා වාරි ඉඩම් කට්ටි 2450 ක් හා වම් ඉවුරු ඇළ ඉදිකිරීම සඳහා වාරි ඉඩම් කට්ටි 313 ක් වශයෙන් වාරි ඉඩම් කට්ටි 2763 ක් ප්‍රගමන අනුරේඛණය අනුව අත්පත්කරගෙන නව කුඹුරු ඉඩම් හෙක්ටයාර් 1515 ක් සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත් ඉන් කොටසක් පමණක් සංවර්ධනය කර ජලාශයට යටවූ කුඹුරු හිමියන් සඳහා බෙදා දී තිබුණි. නමුත් එසේ බෙදා දුන් කුඹුරු, ඉඩම් අහිමි වූවන් සඳහාම ලබා දුන් බවට තහවුරුවන පරිදි වූ විස්තරාත්මක උපලේඛන පවත්වා ගෙන ගොස් නොතිබුණු බැවින් ඉඩම් අහිමි වූවන් සඳහාම වන්දි ගෙවීම් කර ඇත්ද යන්නද විගණනයට තහවුරු කරගත නොහැකි වී තිබුණි.
- (iv) වන්දි ගෙවීම ප්‍රමාදවීම හේතුවෙන් අත්පත් කරගත් ඉඩම් සඳහා 38(අ) අතුරු විධිවිධාන ගැසට්කළ දින සිට තක්සේරු වාර්තා ලබාදීමේ ප්‍රමාදය මත පූර්ණ වන්දියට අදාළ ව්‍යවස්ථාපිත වන්දිය සඳහා සියයට 7ක පොලී මුදලක් වසර 5 කට වැඩි කාලයක් සඳහා ගෙවීමට සිදුවී තිබුණි. ඒ අනුව 2025 මාර්තු 27 වන දිනට රු.මි. 392.53 ක් පොලී වශයෙන් ගෙවා තිබුණි. මෙසේ ගෙවූ පොලී ඉඩම් අහිමි වූවන් සඳහාම ගෙවූ බවට විගණනයට තහවුරු නොවුණි.

- (v) නියමිත දිනට ඉඩම් ලබා නොදීම හේතුවෙන් ජලාශයේ වේල්ල ඉදිකිරීමේදී කුඹුරු ඉඩම් අහිමි වුවත් වෙනුවෙන් 2014/2015 යල කන්නයේ සිට 2018/2019 මහ කන්නය දක්වා අක්කරයකට රු. 35,000 බැගින් වගා අහිමි කන්න 8 ක් සඳහා රු.මි. 345.45 ක කන්න වන්දි ගෙවා තිබුණි.වම් ඉවුර ඇල ඉදිකිරීමේදී ඉඩම් අහිමි වුවත් වෙනුවෙන් 2018 යල කන්නයේ සිට 2023 මහ කන්නය දක්වා අහිමි කන්න 11 ක් සඳහා අක්කරයකට රු 50,700 ක් හා අහස් දියෙන් වගා කරන ගොවීන්ට අක්කරයකට රු 35,000 ක් බැගින් කන්න වන්දි රු.මි. 124. 91 ක් ගෙවා තිබුණි. ඒ අනුව ඉඩම් අහිමි වුවන්ට නියමිත පරිදි කුඹුරු ඉඩම් ලබා නොදීම නිසා රු.මි. 470.36 ක වන්දි ගෙවීමට සිදුවී තිබුණි.මෙසේ ගෙවූ වන්දි ඉඩම් අහිමිවුවන් සඳහාම ගෙවූ බවට විගණනයට තහවුරු නොවුණි.
- (vi) වාරි ඉඩම් ලබා නොදීම හේතුවෙන් ජීවනෝපාය මාර්ග අහිමි වූ පුද්ගලයෙකුට මාසිකව රු.2,000 බැගින් උපරිමය රු. 8,000 දක්වා ජීවනාධාර දීමනාවක් ලෙස 2024 නොවැම්බර් 30 දක්වා රු. මි. 505.87 ක් ගෙවා තිබුණි. මේ සඳහා එක් එක් පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් ගෙවන ලද ප්‍රමාණය වෙන් වෙන්ව හඳුනාගත හැකි පරිදි පොත්පත් පවත්වා නොතිබීම හේතුවෙන් ඒ සඳහා දැරූ පිරිවැය ඉඩම් අහිමිවුවන් සඳහාම ගෙවූ බවට විගණනයට තහවුරු කරගත නොහැකි වුණි.
- (vii) යාන් ඔය ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉතිරි වූ රු.මි. 52.87 ක් වටිනා ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන වෙනත් ව්‍යාපෘති සඳහා භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාව තක්සේරු නොකර භාහිර පාර්ශවයන් වෙත විකිණීමට කටයුතු කර තිබුණි. ඒ අනුව යාන් ඔය ව්‍යාපෘතිය සඳහා භාවිතා කිරීම මගින් ඉතිරි වූ උක්ත ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු යොදා නොගෙන විකිණීම නිසා නිරන්තර ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය වන අමුද්‍රව්‍ය ඉහළ මිල ගණන් යටතේ වෙලෙඳ පොලින් මිලදී ගැනීමට සිදුවනු ඇත.

4.1.4 ව්‍යාපෘති නිම නොකර අත්හැර දැමීම

(අ) කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

- (i) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2023 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවට අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය රු.මි. 32,397.3 ක ඇස්තමේන්තුවක් යටතේ 2015 වර්ෂයේ සිට ආරම්භකර වසර 6 කින් නිමකිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. මහාපරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් නැවත ක්‍රමෝපායකරණය හා කඩිනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්ගේ අංක PMO/DEV- 11/01/01/MTG/SEP-02 හා 2022 ඔක්තෝබර් 07 දිනැති, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඇමතු ලිපියේ දැක්වෙන පරිදි “මෙම ව්‍යාපෘතිය විදේශ ණය ආධාර

සහිත විශේෂ ඉල්ලීමක් නොමැති (Unsolicited) යෝජනාවකින් ආරම්භ වූ ව්‍යාපෘතියක් වන බැවින් අදාළ අරමුදල් සම්පාදනය පිළිබඳව නිශ්චිත තීරණයක් භාණ්ඩාගාරයෙන් ලැබෙන තෙක් මෙහි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් කිසිවක් ආරම්භ නොකිරීමට කටයුතු කිරීම” ලෙස නිර්දේශ කර තිබූ නමුත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය පිළිබඳව නිශ්චිත තීරණයක් භාණ්ඩාගාරයෙන් මේ දක්වා ලබාගෙන නොතිබුණි.

- (ii) එසේ වුවද මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2015 වර්ෂයේ සිට 2023 වර්ෂය දක්වා රු.මි. 521.54 ක් වැය කර 2024 වර්ෂයේ සිට අත්හැර දමා තිබුණි. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් දරන ලද පිරිවැයෙන් මේ දක්වා කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් අත්වී නොතිබුණු බැවින් එම පිරිවැය නිෂ්කාර්ය වියදමක් වී තිබුණි.

(ආ) කුඩාවිලච්චිය ජලාශය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

- (i) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2023 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවට අනුව රු.මි. 6,000 ක ඇස්තමේන්තුවක් යටතේ 2021 වර්ෂයේ ආරම්භ කර 2023 වර්ෂයේ නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. මහාපරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් නැවත ක්‍රමෝපායකරණය හා කඩිනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්ගේ අංක PMO/DEV- 11/01/01/MTG/SEP-02 හා 2022 ඔක්තෝම්බර් 07 දිනැති, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඇමතු ලිපියේ දැක්වෙන පරිදි “නව කාර්මික ජනපද ඉදිකිරීම වෙනුවට දැනට පවත්නා කාර්මික ජනපද පමණක් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවට ප්‍රතිපත්තිය තීරණයක් ගෙන ඇති බැවින් ඒ අනුව ඔයා මඩුව ඔෂ්ඨ නිෂ්පාදන කාර්මික ජනපදය ඉදිරි වර්ෂ දෙක තුළ ක්‍රියාත්මක වන බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් තහවුරුවක් ලබා ගැනීමටත්, එසේ නොවන්නේ නම් ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීමටත් කමිටුව නිර්දේශ කර තිබුණි. ඒ අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් තහවුරුවක් මේ දක්වා ලබාගෙන නොතිබුණි.
- (ii) මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2021 වර්ෂයේ සිට 2023 වර්ෂය දක්වා රු. මිලියන 162.14 වැය කර තිබූ අතර 2024 වර්ෂයේ සිට අත්හැර දමා තිබුණි. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් දරන ලද පිරිවැය නිෂ්කාර්ය වියදමක් වී තිබූ අතර ජාතික ආර්ථිකයට මේ දක්වා කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් අත්වී නොතිබුණි.

(ඇ) මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කඩනම් වාරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (වෙල්ලස්ස නවෝදය)

- (i) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2023 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවට අනුව රු. මි. 2,500 ක ඇස්තමේන්තුවක් යටතේ 2016 වර්ෂයේ ආරම්භ කර 2024 වර්ෂයේ නිම කිරීමට අපේක්ෂිතව ක්‍රියාත්මක කරන ලද මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කඩනම් වාරි සංවර්ධන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබුණි. මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් නැවත ක්‍රමෝපායකරණය හා කඩිනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්ගේ අංක

PMO/DEV- 11/01/01/MTG/SEP-02 හා 2022 ඔක්තෝබර් 07 දිනැති, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඇමතු ලිපියේ දැක්වෙන පරිදි මෙම ව්‍යාපෘතියට අයත් “ දෙටගමුව වැව ඇතුළු ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් පවතින උරාඋල වැව, පයිලේගම වැව හා මොරගොල්ල වැවේ මේ වන විට කරමින් පවතින ක්‍රියාකාරකම් පමණක් ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි පරිදි නිරසා ලෙස නිම කර ව්‍යාපෘතිය මෙම වර්ෂය තුළ අවසන් කිරීම ” නිර්දේශ කර තිබූ නමුත් ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (ii) මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2016 වර්ෂයේ සිට 2023 වර්ෂය දක්වා රු. මි. 1,221. 21 වැය කර තිබූ අතර 2024 වර්ෂයේ සිට ඉදිකිරීම් අත්හැර දමා තිබුණි. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් දරන ලද පිරිවැය නිෂ්කාර්ය වියදමක් වී තිබූ අතර ජාතික ආර්ථිකයට මේ දක්වා ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිලාභයක් අත්වී නොතිබුණි.

(ඇ) නිඕලියාකඩ වත්තේගෙදර වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම

- (i) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2024 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවට අනුව රුපියල් මිලියන 7,155 ක ඇස්තමේන්තුවක් යටතේ 2020 වර්ෂයේ ආරම්භ කර 2024 වර්ෂයේ නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. මහාපරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් නැවත ක්‍රමෝපායකරණය හා කඩිනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්ගේ අංක PMO/DEV- 11/01/01/MTG/SEP-02 හා 2022 ඔක්තෝබර් 07 දිනැති, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඇමතු ලිපියේ දැක්වෙන පරිදි “ සොරොව්වේ හා වත්තේගෙදර වැව බැම්මෙහි ඉදිකිරීම් අවසන් කොට ව්‍යාපෘතියෙහි අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් තාවකාලිකව නවතාලීම” ලෙස නිර්දේශ කර තිබුණද එම ඉදිකිරීම් නිම නොකර 2024 මාර්තු මස සිට ඉදිකිරීම් කටයුතු අත්හැර දමා තිබුණි.

- (ii) ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2020 වර්ෂයේ සිට 2024 මාර්තු දක්වා රු. මි. 664.40 වැය කර තිබූ අතර 2024 මාර්තු සිට අත්හැර දමා තිබුණි. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් දරන ලද පිරිවැය නිෂ්කාර්ය වියදමක් වී තිබූ අතර ජාතික ආර්ථිකයට මේ දක්වා ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිලාභයක් අත්වී නොතිබුණි.

(ඉ) මහගල්ගමුව පෝෂිත ඇළ ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

2011 සැප්තැම්බර් 11 දින ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය මත “වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත මහා/ මධ්‍යම පරිමාණ වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති පිළිබඳ දස අවුරුදු සැලැස්ම” ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2014 වර්ෂයේ ආරම්භකර තිබූ මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තු පිරිවැය රු.මි.500 ක් වී තිබුණි. 2023 වර්ෂයේ කාර්යසාධන වාර්තාවට අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2014 වර්ෂයේ සිට 2023 වර්ෂය දක්වා රු.මි. 374.95 ක් වැය කර කිලෝමීටර් 14 ක් දිග ඇළ මාර්ගයේ තැනින් තැන පමණ කැණීම් කිරීම සඳහා උක්ත පිරිවැය දරා තිබූ නමුත් ඇළමාර්ගයේ එක් කොටසක් හෝ නිසිපරිදි සකස්කර නොතිබුණි. 2024 වර්ෂයේ සිට මෙම ව්‍යාපෘතිය අත්හැර දැමීම නිසා ව්‍යාපෘතිය

වෙනුවෙන් දරන ලද රු.මි. 374.95 පිරිවැයෙන් ජාතික ආර්ථිකයට මේ දක්වා කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් අත්වී නොතිබුණ බැවින් දරන ලද පිරිවැය ඵලදායී වියදමක් වී නොතිබුණි. එහෙත් මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉටුකර ඇති කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුවක් පත්කර තිබූ නමුත් මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ වාර්තාවක් එම කමිටුව විසින් 2025 අප්‍රේල් 30 දින වටන් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

4.1.5 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව

2020 අගෝස්තු 28 දිනැති අංක 2/2020 දරන රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛයේ 10.2 ඡේදය ප්‍රකාරව රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ මාර්ගෝපදේශ අංක 14 හි සඳහන් ආකෘතිය ප්‍රකාරව වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව පිළියෙල කළ යුතුව තිබුණි. ඒ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) 2024 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමේදී එක් එක් ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉටුකරන ලද කාර්යයන් තුළින් 2024 වර්ෂය තුළදී ලගා කරගත් ප්‍රතිලාභ සහ මේ වන විට ලබා ඇති සමස්ත ප්‍රතිලාභ වෙනවෙනම නිශ්චිතව ඇතුළත් කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය වූවත්, 2024 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මකකළ ව්‍යාපෘති පිළිබඳ එම තොරතුරු නිශ්චිතව දක්වා නොතිබුණි.
- (ආ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරී ඇති බලතල යටතේ පාලනය කරනු ලබන ස්වභාවික හා භෞතික සම්පත් සහ ප්‍රධාන කාර්යභාරයට ඇතුළත් පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍රයන්ට අදාළව තොරතුරු වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවේ දෙවන පරිච්ඡේදය තුළ ජයග්‍රහණ, ප්‍රගතිය හා අභියෝග යටතේ අනාවරණය කර නොතිබුණි.
- (i) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවිධාන ව්‍යුහය අනුව ශ්‍රී ලංකාවම ආවරණය වන පරිදි කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල 14 කට බෙදා ඒ යටතේ වූ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 52 ක් මගින් වැව් ජලාශවල මෙහෙයුම් හා නඩත්තු වැඩ සිදුකර තිබුණි. 2024 වර්ෂයට ඉදිරිපත්කර තිබූ වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවෙහි මෙම එක් එක් කාර්යාලවලට සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට එක් එක් වැය විෂයන් යටතේ වෙන්කර තිබූ ප්‍රතිපාදන, වියදම හා එමගින් ඉටුකර තිබූ කාර්යයන් දක්වා නොතිබුණි. ඒ අනුව එම එක් එක් කාර්යාල මගින් ඉටුකර තිබූ කාර්යයන් තුළින් ලගාකරගත් ජයග්‍රහණ, ප්‍රතිලාභ හා අභියෝග වෙන් වෙන්ව හඳුනාගතහැකි පරිදි තොරතුරු ඉදිරිපත්කර නොතිබුණි. එම නිසා කාර්යාලවල ප්‍රගතිය හා ඉදිරි ඉලක්ක විගණනයට තහවුරු නොවුණි.

- (ii) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවිධාන ව්‍යුහය අනුව ශ්‍රී ලංකාවම ආවරණය වන පරිදි යාන්ත්‍රික අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල 3 ක කට බෙදා ඒ යටතේ වූ යාන්ත්‍රික වැඩපොල 14 කට බෙදා තිබුණි. 2024 වර්ෂයට ඉදිරිපත්කර තිබූ වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවෙහි මෙම එක් එක් කාර්යාලවලට සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට එක් එක් වැය විෂයන් යටතේ වෙන්කර තිබූ ප්‍රතිපාදන, වියදම හා එමගින් ඉටුකර තිබූ කාර්යයන් දක්වා නොතිබුණි. ඒ අනුව එම එක් එක් කාර්යාල මගින් ඉටුකර තිබූ කාර්යයන් තුළින් ලගාකරගත් ජයග්‍රහණ, ප්‍රතිලාභ හා අභියෝග වෙන් වෙන්ව හඳුනාගතහැකි පරිදි තොරතුරු ඉදිරිපත්කර නොතිබුණි. එම නිසා කාර්යාලවල ප්‍රගතිය හා ඉදිරි ඉලක්ක විගණනයට තහවුරු නොවුණි.

4.2 ප්‍රසම්පාදනයන්

- (අ) 2024 වර්ෂය තුළ කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල 14 ක් යටතේ වූ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 52 ක් මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද කර්මාන්ත හා නඩත්තු වැඩ සම්බන්ධයෙන් විගණනයට කැඳවන ලද තොරතුරු සඳහා කලාප කාර්යාල 2 කට අයත් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 6 ක් පමණක් තොරතුරු ඉදිරිපත් කර තිබුණි. එම තොරතුරු වලට අනුව ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 6 මගින් රු. මිලියන 976 ක වටිනාකමකින් යුත් කර්මාන්ත 216 ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. එම කර්මාන්ත අතරින් රු.මි. 384 වටිනාකමින් යුත් කර්මාන්ත 85 ක් ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 3.7 ප්‍රකාර ස්වකීය සේවකයින් හා උපකරණ භාවිතා කර ඉටු කරන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (Force Account) යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. එසේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද කර්මාන්ත හා නඩත්තු වැඩවලට අදාළව පහත නිරීක්ෂණයන් කෙරේ.
- (i) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 3.7 ප්‍රකාරව ආයතනයේ ප්‍රමාණවත් සේවක සංඛ්‍යාවක් හා ප්‍රමාණවත් යන්ත්‍ර සූත්‍ර පවතින බව තහවුරු කිරීමකින් තොරව ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 6 ක් විසින් ඒවායේ ක්‍රියාත්මක කර්මාන්තවලින් සියයට 39 ක් ස්වකීය සේවකයින් හා උපකරණ භාවිතා කර ඉටුකරන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (Force Account) යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.
- (ii) මෙම ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (Force Account) යටතේ වැව්/ජලාශ ඉදිකිරීම හා ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා අවශ්‍ය ශ්‍රමය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත කම්කරුවන් මගින් සපයාගත නොහැකි අවස්ථා වලදී පමණක් බාහිරින් සපයා ගතයුතු වුවත් සියළු පුහුණු හා නුපුහුණු ශ්‍රම අවශ්‍යතා ශ්‍රම සැපයුම්කරුවන්ගෙන්, ගොවි සංවිධාන මගින් හෝ තනි පුද්ගල කම්කරු ගිවිසුම් යටතේ සපයාගෙන තිබුණි.
- (iii) මෙම ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (Force Account) යටතේ වැව්/ජලාශ ඉදිකිරීම හා ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පවතින යන්ත්‍රෝපකරණ මගින් අදාල

සේවා ලබාගත නොහැකි විටදී පමණක් අවශ්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ බාහිරින් සපයාගත යුතු බවට නියමයන් නිකුත් කර නොතිබුණි. දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පවතින 591 ක් පමණ වූ යන්ත්‍රෝපකරණ ඇණිය තුළ ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ පවතින යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්කාර්යව පැවතියදී බාහිර සැපයුම්කරුවන් වෙතින් කුලී පදනම මත යන්ත්‍රෝපකරණ සපයාගෙන තිබුණි.

- (ආ) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.3.2 වගන්තිය අනුව මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව ප්‍රසම්පාදන අත්පොතෙහි සඳහන් අධිකාරිය විසින් අනුමත කළ යුතුව පැවතුනි. එහෙත් ඒරු වැවේ සිට මහකනදරා වැවට ජලය රැගෙන යන පොෂිත ඇලේ කිලෝ මීටර් 8+ 650 ස්ථානයේ මුදිරිප්පු වැවේ සිට මහානොවිච්ඡලම වැවට ජලය නිකුත්කරන පිට්ටාන් නිර්මිතය ඉදිකිරීම සඳහා අනුරාධපුර ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය විසින් රු.මි. 15.15 වූ පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවක් අනුඥාත කර තිබූ නමුත් පසුව මෙම නිර්මිතය ඉදිකිරීමේදී පස් වැඩ ආස්තරණ ආකෘති වැඩ, කම්බි වැඩ හා කොන්ක්‍රීට් වැඩ ලෙස කොටස් තුනකට වෙන්කර ප්‍රසම්පාදනය කිරීමට කටයුතු කර තිබුණි. එකම ස්ථානයක සිදු කරනු ලබන වෙම තනි කාර්යය වෙන් වෙන්ව කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 3ක් යටතේ ඉටු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය විගණනයට තහවුරු නොවුණු අතර එක් කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු විසින්ම තනිවම එම කාර්යය සිදුකර තිබේද යන සැකය විගණනයට බැහැර කළ නොහැකි වී තිබුණි.

4.3 වත්කම් කළමනාකරණය

- (අ) මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ 2017 දෙසැම්බර් 31 දිනැති අංක 02/2017 දරන වත්කම් කළමනාකරණ චක්‍රලේඛනයේ 02 වගන්තිය ප්‍රකාරව රජයේ සෑම ආයතනයක් විසින්ම භාවිතා කරන රජයට අයත් සෑම වාහනයක්ම එම ආයතනය නමින් ලියාපදිංචි කර තිබීම අනිවාර්ය වන අතර, වාහනවල අයිතිය පිළිබඳව පවතින ගැටලු 2018 ජූලි 30 දිනට නිරාකරණය කරගන්නා ලෙසට දන්වා තිබුනද, 2024 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ නමට ලියාපදිංචි වාහන 26 ක් හා යන්ත්‍ර 16 ක් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් භාවිතා කළද මෙම චක්‍රලේඛ උපදෙස් ප්‍රකාරව භාවිතා කරන ආයතනය වන වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නමින් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පියවර ගෙන නොතිබුණි.
- (ආ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ 134 ක් අලුත්වැඩියා කළ යුතු තත්ත්වයේ පැවතුණි. 2019 ඔක්තෝබර් 21 සිට අලුත්වැඩියා සඳහා යොමුකර තිබූ වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ 74 ක් අලුත්වැඩියා කිරීමේ පිරිවැය ඇස්තමේන්තු සකස්කර නොතිබුණි.

(ඇ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වාහන සහ යන්ත්‍රෝපකරණ 57ක් 2004 සිට 2024 කාලය තුළ අනතුරු වලට භාජනව වී ඇති අතර ඉන් 12ක අලාභය මේ වන තෙක් තක්සේරු කර නොතිබුණි.

(ඈ) දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වාහන සහ යන්ත්‍රෝපකරණ වලට සිදු වූ හානි වල මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.මි. 14.27 ක් වූ අතර ඉන් රු.මි. 8.65 ක මුදලක් රක්ෂණ ආයතනයෙන්, රියදුරු හෝ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන්ගෙන් ආවරණය කර තිබුණි. ඒ අනුව රු.මි. 5.62 ක් රජයට අලාභ වී තිබුණි.

4.4. කළමනාකරණ දුර්වලතා

4.4.1 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය

(අ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලවල අනුගමනය කරන ගෙවීම් පටිපාටිය රජයේ මුදල් රෙගුලාසි වලට අනුකූල නොවන බැවින් මෙම පටිපාටිය නිවැරදි කරන ලෙස 2016 සැප්තැම්බර් 22 ලබාදුන් රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ නියෝගය මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. එහෙත් ඒ වෙනුවට 2017 අප්‍රේල් 07 දිනැති අංක 2013/31 දරන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබූ ඉංජිනේරු සහකාර සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට ගණකාධිකාරීවරයෙකු විසින් ඉටු කළ යුතු ගෙවීම් සහතික කිරීම්, මුදලින් ගෙවීම් සිදු කිරීම, චෙක්පත් අත්සන් කිරීම, ගෙවීම් පිළිබඳ ලේඛන නඩත්තු කිරීම ආදී රාජකාරි ලැයිස්තුවක් ඇතුළත් කර තිබීම සම්බන්ධයෙන් බලවත් අප්‍රසාදය පළ කර සිටි කාරක සභාව එය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සංශෝධනයට කටයුතු කරන ලෙස රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් වෙත දන්වා යවන ලෙස කාරක සභාවේ ලේකම් වෙත උපදෙස් දුන් අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී/ ගණන්දීමේ නිලධාරීට නිර්දේශ කර තිබුණි. එහෙත් මේ දක්වා ඉංජිනේරු සහකාර සේවා ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත්කර තිබූ එම කාර්යයන් ඉවත්කිරීම සිදුකර නොතිබුණි.

(ආ) කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලවලට අනුයුක්ත කර ඇති ගණකාධිකාරීවරුන්ට ගෙවීම් සහතික කිරීමට හැකි, එකී සේවා ස්ථානවලට ආසන්නව පිහිටා ඇති ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල මොනවාද යන්න සහ එසේ කළ නොහැකි අවස්ථාවන්හිදී ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී වෙත ගෙවීම් සහතික කිරීමේ බලය ලබා දිය හැකි වන කාර්යාල මොනවාද යන්න (ගණකාධිකාරීවරුන් පත්කරන තෙක් තාවකාලික විසඳුමක් ලෙස) පිළිබඳව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය හා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව කමිටුවක් පත්කර දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කර මුදල් අමාත්‍යාංශයද සම්බන්ධ කරගෙන මාසයක් ඇතුළත සුදුසු ක්‍රමවේදයක් සකසන ලෙසත්, ඉංජිනේරු සහකාර සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය

කිරීමෙන් අනතුරුව චක්‍රලේඛයක් මගින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ පාර්ශව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසත් නිර්දේශ කළ කාරක සභාව එම චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීමට පෙර විගණකාධිපතිවරයාට පිටපතක් සහිතව කාරක සභාවට පිටපතක් යොමු කරන ලෙස උපදෙස් ලබාදී තිබූ නමුත් මේ දක්වා ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඇ) කිසියම් ගෙවීමකට අදාළ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේ ගිවිසුම්ගත කොන්දේසි හා පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව වැඩ, භාණ්ඩ හා සේවා සැපයුම්කර ඇති බව හා ඒවා නිවැරදි ලෙස භාර ගෙන ලේඛන ගත කර ඇති බව සනාථ කිරීමට අදාළ සියළු ලිපි ලේඛන ගෙවීම් වවුචර් පත් සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එසේ ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි අවස්ථාවන්හිදී එකී ක්‍රියාවලිය තහවුරු කිරීමට අදාළ ලිපි ලේඛන ඇතුළත් ලිපිගොනු අංක, ගෙවීම් වවුචරයේ ගෙවීමට ඇති බලය සහ ගොනු සම්බන්ධතාවය යටතේ දැක්විය යුතු වේ. කෙසේ නමුත් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලවල ගෙවීම් වවුචර්පත්වල ගොනු සම්බන්ධතාව යටතේ ගිවිසුම් අංක පමණක් දක්වා ඇති අතර කිසිදු උපයෝගී ලේඛනයක් ගෙවීම් වවුචර් සමග ඉදිරිපත් කර ද නොතිබුණි. එසේ වුවද ඒ පිළිබඳ නොසලකා ගෙවීම් අනුමත කර, සහතික කර ගෙවීම් කර තිබුණි. ඒ අනුව ඉදිකිරීම් කර්මාන්තවල ද්‍රව්‍ය, ශ්‍රමය හා යන්ත්‍ර සඳහා ගෙවීම් කිරීමේදී ඉංජිනේරු සහකාරවරුන්ගේ දෛනික මිනුම් පොත් පමණක් පදනම්කොට ගෙන ගෙවීම් කර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඈ) සපයනු ලබන වැඩ, භාණ්ඩය හෝ සේවාවට අදාළව සැපයුම්කරු වෙතින් ඉන්වොයිස්පත් ලබාගෙන වවුචර්පත් සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය යන විගණකාධිපති නිර්දේශයද නොසලකා ගෙවීම් වවුචරයක් සහතික කිරීමේදී ඉන්වොයිසියක අවශ්‍යතාවය හා එය නොමැතිවීමෙන් පොදු දෙපලක් වන රාජ්‍ය මුදල් වලට වන බලපෑම හෝ තක්සේරු නොකර කිසිදු අවබෝධයකින් තොරව දැඩි නොසැලකිල්ලෙන් කොට්ඨාශ සහකාර විසින් ඉංජිනේරු සහකාරගේ මැනුම් පොත් පමණක් පදනම් කරගෙන ගෙවීම් සහතික කර තිබුණි.

(ඉ) 2011 මාර්තු 24 දින පැවති රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ නියෝගය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් 2023 නොවැම්බර් 22 දින වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් මගින් රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති අමතා තිබූ ලිපියෙහි 5 වන ඡේදයෙහි දැක්වෙන්න පරිදි කොට්ඨාශ සහකාරගේ වියදම් සහතික කිරීමේ උපරිම සීමාව රු.මි.02 ක් දක්වා පමණක් ලෙස සීමා කර තිබූ අතර ඊට වඩා වැඩි වටිනාකමක් සහිත වවුචර්පත් සහතික කිරීම වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ ගණකාධිකාරී විසින් සිදුකළ යුතු බව දක්වා තිබුණි. ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලවලට අනුයුක්ත ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් විසින් කොට්ඨාශ සහකාර තනතුරෙහි වැඩබැලීම සිදුකිරීමේදී වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ එම රු.මි.02 සීමාව ද ඉක්මවා යන පරිදි ගෙවීම් සහතික කර තිබුණු අතර ඒ පිළිබඳව නොසලකා ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු විසින් එම ගෙවීම් අනුමත කර

ගෙවීම් කර තිබුණි. නියැදි පරීක්ෂාවකට අනුව අස්ථා 12 කදී එසේ රු.මි. 02 සීමාව ඉක්මවා ගෙවීම් කළ වටිනාකමෙහි එකතුව රු.මි. 43.5 ක් විය.

4.4.2 ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය

(අ) වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ව්‍යාපෘතියන්හි ඉදිකිරීම් අතරමැදි දී වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා දී තිබුණද මෙම ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් එතෙක් දරා තිබූ පිරිවැය අමාත්‍යාංශ ගිණුම්වලින් ඉවත් කර එම අදාළ ඉදිකිරීම් සමග පිරිවැය වටිනාකම් විධිමත් පරිදි භාරදීමක් හා භාර ගැනීමක් දෙපාර්ශවය අතර සිදුකර ගිණුම් ගතකිරීමක් සිදුනොවන බවට නිරීක්ෂණය වීම.

(ආ) අමාත්‍යාංශය හෝ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පත්කරන ලද ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයෙකු යටතේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන විට එම ව්‍යාපෘති නිම කිරීමෙන් පසු එම ව්‍යාපෘතිවලට අදාළ වත්කම් නිවැරදි ලෙස ප්‍රාග්ධනික කර ගිණුම් පියවා තවදුරටත් නිම කළ යුතු දෝෂ හඳුනාගෙන වාහන ඇතුළු අනෙකුත් සියලු වත්කම් ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ විසින් තමා පත්කළ අමාත්‍යාංශ ලේකම් හෝ වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂවරයාට භාරදීම වෙනුවට එම ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරු විසින් සෘජුවම අදාළ ව්‍යාපෘති අයත්වන කලාපයේ වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂවරුන්ට හා ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරුවරුන්ට බාර දී තිබුණු අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය.

(ඇ) දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාපෘති සැලසුම්කළ පරිදි නිම නොවීමෙන් රජය විසින් මෙම ව්‍යාපෘති සඳහා එතෙක් දරන ලද පිරිවැය එලදායී නොවීමට අමතරව මෙම ව්‍යාපෘතීන් තුළින් රජය හා පොදු මහජනයා අපේක්ෂා කළ අරමුණු ඉටු නොවීමත්, පසු කාලීනව ප්‍රමාද වී මෙම ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට යාමේ දී ඇස්තමේන්තු පිරිවැය ඉහළ යාමත්, බොහෝ ව්‍යාපෘතීන්හි අඩක් නිමකළ වැඩ කොටස් ද නඩත්තුවකින් තොරව පැවතීම මත (ඉදිකිරීම් නවතාදමා ඇති ව්‍යාපෘති) එම වැඩ කොටස් ද නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා රජයට අමතර වැයබරක් දැරීමට සිදුවීමත් පොදු ලක්ෂණයන් වී තිබේ. මෙයට බලපා තිබුණු ප්‍රධාන කරුණු පහත පරිදි වේ.

- ව්‍යාපෘතීන් සඳහා ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේ කටයුතු නිම කිරීමට පෙර ව්‍යාපෘතීන් ආරම්භ කිරීම
- ව්‍යාපෘතීන් සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තා හා පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තා අනුමත වීමට පෙර ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර පසුව එම වාර්තා පදනම් කරගෙන ව්‍යාපෘති විෂය පථය හා ඇස්තමේන්තු වෙනස් කිරීම්වලට ලක් කිරීම
- ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඇති ව්‍යාපෘතීන් නිම කිරීමට පෙර සැලසුමකින් තොරව නව ව්‍යාපෘතීන් ආරම්භ කිරීම

- දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිකිරීම් සඳහා ප්‍රමාණවත් ශ්‍රම බලකායක් නොමැති වුවත් ශ්‍රමය පදනම්කරගෙන (Force Account) ව්‍යාපෘතීන් කරගෙන යාමට කටයුතු කිරීමත්, ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් ශ්‍රමිකයින් ලබා ගැනීමේ ගැටලු
- පිරිවැය ඇස්තමේන්තු නිරන්තර වෙනස්කම්වලට ලක්කිරීම හා ඒ සඳහා අනුමැතීන් ලබා ගැනීමේ ප්‍රමාදයන්
- ඉදිවෙමින් පවතින ව්‍යාපෘතීන් සඳහා රජයෙන් ලැබෙන සීමිත ප්‍රතිපාදන ප්‍රමුඛතා පදනම මත නිම කළහැකි වැඩ කොටස් හඳුනාගෙන නිමකිරීමට කටයුතු කරනවා වෙනුවට සියලුම ව්‍යාපෘතිවල තැනින් තැන ඇති වැඩ කොටස්වල යෙදවීම
- ව්‍යාපෘතීන් සඳහා විස්තරාත්මක වැඩ සැලැස්මක් සකස්කර (Work Plan) ඒ අනුව ඉදිකිරීම් සිදු කිරීම හා එයට අනුකූලව ප්‍රගතියන් කාලීනව සුපරීක්ෂාවට භාජනය නොවීම.

4.4.3 කුලී පදනම මත යන්ත්‍රෝපකරණ සපයා ගැනීම

- (අ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සතුව ඇති යන්ත්‍රෝපකරණ යොදාගැනීමේ හැකියාව තක්සේරු කිරීමකින් තොරව බාහිර කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් යන්ත්‍රෝපකරණ සපයාගැනීමට කටයුතු කර තිබුණු අවස්ථා නිරීක්ෂණය විය. එහෙත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ව්‍යාපෘති හා ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල මගින් සිදුකරනු ලබන ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩ සඳහා බාහිර පාර්ශ්වයන්ගෙන් කුලී පදනම මත යන්ත්‍රෝපකරණ සපයා ගැනීම සිදුකළද ඒ සම්බන්ධව ක්‍රියාකළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ මගපෙන්වීම් සඳහන් වක්‍රලේඛ උපදෙස් මේ දක්වා නිකුත් කර නොතිබුණි.
- (ආ) ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩ සඳහා සපයාගෙන තිබූ යන්ත්‍රෝපකරණවලට අදාළ විස්තරාත්මක තොරතුරු ඇතුළත් ලිපිගොනුවක් හෝ ලේඛනයන් නඩත්තු කර නොතිබුණි.

4.4.4 අනවසර ඉදිකිරීම් හා වගාකිරීම්

- (අ) 1946 අංක 32 දරන වාරිමාර්ග අඥා පනතේ 285 වැනි පරිච්ඡේදයේ 64 වැනි වගන්තිය අනුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඒ යටතේ පාලනය වන ප්‍රධාන හා මධ්‍ය පරිමාණ ජල යෝජනා ක්‍රම, ප්‍රධාන ගංගා ප්‍රේෂි, ජලපෝෂක හා රක්ෂිතයන්හි ආරක්ෂාව, අනවසර ඉදිකිරීම් හා වගා කටයුතු පාලනය, ජලය අපවිත්‍ර කිරීමෙන් වලක්වා ගැනීම, අනවසර ජල භාවිතා කිරීම පාලනය කිරීම හා වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රමයන්හි නඩත්තුව සම්බන්ධ විධිමත් නියාමනයක් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය නිර්ණායක නිකුත්කර නොතිබුණි.
- (ආ) ආඥා පනතේ 65 වැනි වගන්තිය අනුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 31 කට අයත් වැව් ජලාශ අමුණු ආශ්‍රිත අනවසර

ඉදිකිරීම් හෝ වගාකිරීම් 619 ක් හඳුනාගෙන තිබූ නමුත් එම අනවසර කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත වාර්තාකර නොතිබුණි. මෙම අනවසර ඉදිකිරීම් හෝ වගාකිරීම් සම්බන්ධයෙන් වාරිමාර්ග රක්ෂිත සීමා, දෙපාර්තමේන්තු ඉඩම් ආරක්ෂා කිරීම හා නිදහස් කිරීම සඳහා වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් 2014 දෙසැම්බර් 01 දින නිකුත් කර තිබූ අංක 08/2014 දරන දෙපාර්තමේන්තු චක්‍රලේඛයේ 4 වන ඡේදය මගින් නියම කර තිබූ පටිපාටින් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

4.4.5 පරිගණක ගත තොරතුරු පද්ධතියක් (Enterprise resource programing system) පවත්වාගෙන නොයාම.

ජාතියේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා, ප්‍රධාන ආහාරය වන සහල් නිපදවීම පිණිස වී වගාව සඳහා ජලය සම්පාදනය කිරීම හා අනෙකුත් සියලු ජල අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් හා වැඩසටහන් සකස් කර ඇති වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවිධාන ව්‍යුහය, විෂයපථය, ව්‍යාප්තිය, භාවිතා කරනු ලබන සම්පත් ප්‍රමාණය අනුව ඉතා සංකීර්ණ ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුකරනු ලැබූවද ව්‍යාප්තව පවතින පහත දැක්වෙන ක්ෂේත්‍රයන්හි මෙහෙයුම් පාලන, පරිපාලන හා කළමනාකරණ තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පරිගණක ගත තොරතුරු පද්ධතියක් (Enterprise resource programing system) පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.

- (අ) ශ්‍රී ලංකාවම ආවරණය වන පරිදි කළාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල 14 ක් යටතේ වූ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 52 ක් මගින් වාරි පද්ධති 387 ක මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කිරීම (කුඹුරු අක්කර 756,000 ක් පමණ දෙකන්තයේ වගා කිරීම).
- (ආ) දෙපාර්තමේන්තුව තුළ දීප ව්‍යාප්ත හා ඒකාබද්ධ සේවාවන් 11 කට හා දෙපාර්තමේන්තුගත සේවා 50 කට අයත් අනුමත තනතුරු 6,819 ක සේවකයින් 5,523 ක් සේවයේ යොදවා ඇති අතර කම්කරුවන් ලෙස සේවා ගිවිසුම් යටතේ බඳවාගත් විශාල කාර්ය මණ්ඩලයක්ද සේවය කරන බැවින් සේවක මණ්ඩල කළමනාකරණය වැඩි අවධානයකින් සිදු කළයුතු වීම.
- (ඇ) දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නිල නිවාස, සංචාරක බංගලා, කාර්යාල ගොඩනැගිලි, ඒකක කාර්යාල, ගබඩා හා වෙනත් ගොඩනැගිලි 2562 ක් පවතින අතර ඒවායේ පරිපාලනය.

- දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වාහන 1997 ක් හා යන්ත්‍රෝපකරණ 591 ක් පමණ පවතින අතර ඒවායේ පරිපාලන හා මෙහෙයුම් කටයුතු.
- වැව් හා ජලාශ ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩ සඳහා ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් වෙත ද්‍රව්‍ය නිකුත් කිරීම හා එසේ නිකුත් කරන ලද ද්‍රව්‍ය තොග සම්බන්ධ පාලනය.
- ස්වකීය සේවකයින් හා උපකරණ භාවිතා කර ඉටුකරන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (Force Account) යටතේ වැව්/ජලාශ ඉදිකිරීම් හා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේදී විශාල පිරිවැයක් දරා ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයන්ගෙන් මිලදී ගැනීම, බාහිර කම්කරුවන් සේවයේ

යොදවා ගැනීම හා කුලී පදනම මත යන්ත්‍රෝපකරණ ලබාගැනීම හේතුවෙන් ඒවායේ මෙහෙයුම් හා පරිපාලනය.

- දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන වාරි පද්ධති 387 කට හා ගංගා ප්‍රෝණි -103 කට අයත් භූමියේ වපසරිය, අනවසර ඉදිකිරීම් , අල්ලා ගැනීම්, වැලිගොඩ දැමීම්, කුඩා ජලවිදුලි බලාගාර පවත්වාගෙන යාම හා විවිධ ආර්ථික කටයුතු සඳහා උපයෝජනය යනාදිය පිළිබඳව සිදුකල යුතු පාලනය.

4.4.6 නිල නිවාස

(අ) විගණනයට ලබා දුන් තොරතුරුවලට අනුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් රත්මලාන නිල නිවාසවල පදිංචිව සිට ස්ථාන මාරු වී යාම හේතුවෙන් ඉවත් වීමේ නියෝග නිකුත් කර ඇති නමුත් 2024 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් පදිංචියෙන් ඉවත් නොවී එහි අනවසරයෙන් නිලධාරීන් 14කු පදිංචි වී ඇති බව විගණනයට නිරීක්ෂණය විය. ඊට අමතරව දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ යෙදී සිට විශ්‍රාම ගොස් තිබූ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු විසින් 2024 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් ඔවුන් පදිංචිව සිටි දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නිල නිවාස ආපසු භාරදී නොතිබුණි.

(ආ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නිල නිවාස නිලධාරීන්ට ලබා දීමේදී එම නිවාස වලට අදාළ කුලී අයකර ගැනීමේදී අයතන සංග්‍රහයේ දහනව වැනි පරිච්ඡේදයේ 5.2.1 වගන්තියට අනුව විවාහක නිලධාරීන්ගෙන් වැටුපෙන් සියයට 12.5ක් ද අවිවාහක නිලධාරීන්ගෙන් සියයට 7.5ක්ද අයකර ගතයුතු වුවත්, බොහෝ නිලධාරීන්ගෙන් එම අගයට වඩා අඩු අගයක් අයකරගෙන තිබුණු බව විගණනයට නිරීක්ෂණය විය. විගණනය විසින් කැඳවන ලද තොරතුරු අනුව මොනරාගල සහ වැල්ලවාය ප්‍රදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලයන්හි නිල නිවාසයන්හි නිලධාරීන් 25කට අදාළව පමණක් ඉහත වගන්තියට අනුව කටයුතු නොකිරීම තුළ වාර්ෂිකව රජයට රු. 860,197 ක ආදායමක් අහිමි වන බව නිරීක්ෂණය වී තිබුණි.

5 තිරසාර සංවර්ධනය

මේ සම්බන්ධව පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කෙරේ.

- (අ) දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස 2023 වර්ෂයේ රු. 8,710,693,000 ක් හා 2024 වර්ෂයේ රු.මි. 13,048.23 ක් ලෙස රු. මි. 21,758.92 ක් වැයකර තිබුණි. ජලාශවල ධාරිතාවය සහ මිටර් මිලියන 1,000 කින් වැඩිකිරීමේ අරමුණු 2022 වර්ෂය වන විට ලඟාකරගෙන තිබූ ප්‍රගතිය සියයට 26 ක් ලෙස සඳහන් කර තිබූ අතර 2023 හා 2024 වර්ෂ

වලද එම ප්‍රගතිය සියයට 26 ක් ලෙස සඳහන් කර තිබුණි. ඒ අනුව 2023 හා 2024 වර්ෂවල ජල ධාරිතාවය වැඩි කර නොතිබුණි.

- (ආ) ජලාශවල ධාරිතාවය සනම්චර් මිලියන 1,000 කින් 2030 වර්ෂයේදී වැඩිකිරීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත් 2030 වර්ෂය දක්වා එක් එක් වර්ෂවල එම ඉලක්කය ලගා කරගන්නා ආකාරය හා එම ප්‍රමාණය වැඩි කරන වැඩ හෝ ජලාශ හෝ වාරියෝජනා ක්‍රමය දක්වා නොතිබුණි.

6. යහපාලනය

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මහා පාරිමාණ ව්‍යාපෘති 12 ක් සඳහා රු. මි. 136,902.49ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘති සඳහා 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට සම්පූර්ණ මූල්‍ය ප්‍රගතිය ලෙස රු. මි. 69,555.38 ක් වැය කර තිබුණි. මේ අතරින් ව්‍යාපෘති 12 ක් සඳහා ගණකාධිකාරීවරුන්/ මූල්‍ය නිලධාරීන් පත් කර තිබූ නමුත් එකී ව්‍යාපෘති සඳහා මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

7. මානව සම්පත් කළමනාකරණය

අනුයුක්ත කාර්ය මණ්ඩලය, තර්ජන කාර්ය මණ්ඩලය

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ තනතුරු 36 ක් සඳහා නිලධාරීන් 437 දෙනෙකු අනුමත කර තිබුනද සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයේ ඉන් තනතුරු 18 ක කිසිදු නිලධාරියෙකු සේවයේ යෙදී නොතිබුණි.

අත්සන

එස්.ඒ.සී. සිල්වා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති
ජාතික විගණන කාර්යාලය
බණ්ඩාරමුල්ල

එස්.ඒ.සී. සිල්වා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති
විගණකාධිපති (වැ.බ) වෙනුවට